Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

	Полная сметная стоимость:	**1 261 227 396**
	Финансирования на 2014г.	**1 261 227 396**
	Финансирования из РБ	**1 152 763 000**
	Финансирования из МБ	**108 464 396**
а)	Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года	**1 152 763 000**
б)	За отчётный месяц	**21 358 164**

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2014 г.

По договору № 2 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 Отдел строительства района (города областного значения)
Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за ноябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А.	тенге	1 152 763 000	57 638 150	57 638 150	0	1 131 404 836	1 152 763 000		20 290 257	1 152 763 000

От Заказчика:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
_____ **Гриненко О.П.**

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №2 от 6 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

Наименование обьекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Устройство фундаментов								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	238,79	35,57	33,63	8493	8031	0,01	3
					1,93	8,47	461	2022	0,03	7
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	68,72	50,64	48,31	3480	3320	0,02	1
					2,23	13,10	153	900	0,04	3
3.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	м3	6,28	535,68	--	3362	--	3,24	20
					535,68	--	3362	--	--	--
4.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	153,25	68,94	68,94	10565	10565	--	--
					--	13,79	--	2113	0,29	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	68,72	3,80	3,24	261	223	0,00	0
					0,48	1,12	33	77	0,00	0
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	73,52	167,18	--	12291	--	1,21	89
					167,18	--	12291	--	--	--
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	171,54	3,82	3,82	655	655	--	--
					--	1,32	--	227	0,00	1
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	171,54	1,57	1,57	269	269	--	--
					--	0,54	--	93	0,00	0
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	171,54	25,65	5,38	4399	922	0,13	22
					20,27	--	3477	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	м3	1,98	8062,57	66,01	15964	131	1,35	3
					195,75	24,93	388	49	0,12	0
11.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	60,14	1219,27	100,89	73330	6068	0,85	51
					123,75	38,25	7443	2300	0,18	11
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3/СТ-1 кл.В20/	м3	6,60	10519,60	112,36	69429	742	6,34	42
					1021,50	42,44	6742	280	0,21	1
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,46	65900,00	--	30446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,52	61200,00	--	31829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	145,20	245,44	3,82	35638	555	0,21	31
					37,35	1,44	5423	209	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0106-18-2	Устройство ригеллей Р-1,Р-2, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	8,38	15486,04	407,30	129696	3411	14,40	121
					2385,00	153,86	19974	1289	0,75	6
18.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,25	62100,00	--	139521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	69000,00	--	24557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,34	93997,62	304,24	126192	408	198,00	266
					33075,00	114,75	44403	154	0,56	1
21.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1137	5	58,00	1
					9675,00	114,75	156	2	0,56	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Устройство фундаментов								728764
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. Монтажные работы трансформаторов 2х63 МВт								
22.	Ц0108-1-14	Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ, мощностью 630000 кВА	шт	1,00	609180,00	316570,00	609180	316570	922,00	922
					167630,00	67730,15	167630	67730	392,83	393
		Итого по разделу: Монтажные работы трансформаторов 2х63 МВт								609180
		Раздел: Локальная смета 4-1-1. ВЛ-110кВ №157А. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23.	Е0133-16-9	Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	11,53	42866,15	25155,23	494375	290115	101,57	1171
					17710,92	6174,87	204260	71215	24,80	286
24.	Е010332-А10-1	Перевозка демонтированного провода и линейной арматуры на склад АЖК расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	29,52	112,47	112,47	3320	3320	--	--
					--	22,49	--	664	0,47	14
25.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,03	1518,35	--	1562	--	9,26	10
					1518,35	--	1562	--	--	--
26.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	5,29	1167,48	--	6177	--	7,11	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1167,48	--	6177	--	--	--
27.	С01031-А3 7-1	Погрузка демонтированного провода при автомобильных перевозках	т	23,20	122,80	--	2849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С01031-А3 7-2	Разгрузка демонтированного провода при автомобильных перевозках	т	23,20	102,80	--	2385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								510669
		Раздел: ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
29.	Е0133-16-9	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	11,53	55204,93	31444,03	636678	362644	126,96	1464
					22138,65	7718,59	255325	89018	30,99	357
30.	Е0133-19-19	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 110 кВ	переход	10,00	57749,17	31388,99	577492	313890	132,07	1321
					21703,95	8418,17	217040	84182	34,42	344
		Итого по разделу: ПОДВЕСКА ПРОВОДА								1214170
		Раздел: ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
31.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	973,23	1518,35	--	1477700	--	9,26	9012
					1518,35	--	1477700	--	--	--
32.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	7,27	1167,48	--	8486	--	7,11	52
					1167,48	--	8486	--	--	--
		Итого по разделу: ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								1486186
		ИТОГО:					4548968	1321842		14639
							2442486	322524		1471

Накладные расходы :

На монтажные работы	1190684
На общестроительные работы	1691560
Всего накладных расходов:	2882243
Итого с накладными	7431212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	445873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7877085
Итого с временными, 2,7 %	8089766
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8257224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8289583
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8370481
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18695872
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	373917
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19069789
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2288375
Итого с НДС	21358164

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик: