Счет-фактура № 00000000055 от 21 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 21.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47/16-AST от 23.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,Алматинская область, Панфиловский район,п.Пиджим

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111040006965, Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54

ИИК получателя: KZ09549A1398R7002645, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж ОВ и наружных сетей водопровода,НС 1-го и 2-го подъема	шт	1	13 002 841,00	13 002 841,00	12%	1 560 341,00	14 563 182,00		
Всего по счету:					13 002 841,00		**1 560 341,00**	**14 563 182,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис ",Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54** — **111040006965**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40** — **110740007064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47/16-AST от 23.09.2016

Номер документа	Дата составления
54	21.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж ОВ и наружных сетей водопровода,НС 1-го и 2-го подъема			шт	1	14 563 182,00	14 563 182,00
				Итого	1	x	14 563 182,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

М.П.

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки : Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Договор №47/16-AST от 23.09.2016 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организац-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47/16-AST	23.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в текуших ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**13 002 841**								**1 560 341**	**14 563 182**
в том числе:										
За отчетный период		**13 002 841**							**1 560 341**	**14 563 182**
оборудование										
Итого к оплате :	**14 563 182**	**(Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи сто восемьдесят две) тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик : ТОО "Ансар Строй Групп"

Договор: Договор подряда №47/16-AST от 23.09.2016г

Наименование строительства: Строительство 2-х общежитий малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.

Объект: Работы по расширению водозаборных сооружений/наружные сети Водопровод (В0)

Сводная справка о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года.

№№ поз.	Номер сметы	Наименование	Стоимость в текущих ценах, тенге
	Глава 2. Основные объекты строительства		
1	№990	Насосная станция 2-го подъема	5 772 720
2	№1010	Вентиляция	115 598
3	№1020	Отопление	55 028
4	№1030	Наружные сети Водопровод (В0)	2 302 189
5	№1040	Насосная станция 1-го подъема	4 757 306
		Итого:	**13 002 841**
		Итого по главам:	**13 002 841**
		Итого по стройке:	**13 002 841**
		НДС 12%	**1 560 341**
		ВСЕГО:	**14 563 182**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Расширение водозаборных сооружений.Насосная станция 1-го подъема
Договор №47/16-AST от 23.09.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**30,0000**		**100,11**	**3 003**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**816**
		Итого эксплуатация машин:				**94,06**	**2 822**
		Накладные расходы	%	--		20.99	630
		Сметная прибыль	%	8		9.69	291
		Сметная стоимость:				**130,79**	**3 924**
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1257,35**	**7 544**
		Итого оплата труда:				1257,35	7 544
		Накладные расходы	%	--		827.91	4 967
		Сметная прибыль	%	8		166.82	1 001
		Сметная стоимость:				**2252,08**	**13 512**
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**26,0000**		**124,38**	**3 234**
		Итого оплата труда:				**100,24**	**2 606**
		Итого эксплуатация машин:				**48,75**	**1 268**
		Накладные расходы	%	--		67.02	1 743
		Сметная прибыль	%	8		15.31	398
		Сметная стоимость:				**206,71**	**5 375**
4	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,0000**		**11,37**	**227**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**227**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1.51	30
		Сметная прибыль	%	8		1.03	21
		Сметная стоимость:				13,92	278
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**		**721,46**	**4 329**
		Итого оплата труда:				**721,46**	**4 329**
		Накладные расходы	%	--		475.05	2 850
		Сметная прибыль	%	8		95.72	574
		Сметная стоимость:				**1292,23**	**7 753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18 337**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18 337**
Всего заработная плата -			Тенге				**15 328**
		Накладные расходы -	Тенге				**10 221**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 285**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30 842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15 328**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30 842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15 328**
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы					
6	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,3800**		**26903,67**	**90 934**
		Итого оплата труда:				**10077,82**	**34 063**
		Итого эксплуатация машин:				**5767,60**	**19 494**
		Итого материалов:				**13585,85**	**45 920**
		Накладные расходы	%	--		7664.40	25 906
		Сметная прибыль	%	8		2765.45	9 347
		Сметная стоимость:				**37333,51**	**126 187**
7	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС25.6**	**шт.**	**3,0000**		**20960,53**	**62 882**
		Накладные расходы	%	--		888.73	2 666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1747.94	5 244
		Сметная стоимость:				**23597,20**	**70 792**
8	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25**	**шт.**	**1,0000**		**21871,24**	**21 871**
		Накладные расходы	%	--		927,34	927
		Сметная прибыль	%	8		1823,89	1 824
		Сметная стоимость:				**24622,47**	**24 622**
9	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП25-2**	**шт.**	**1,0000**		**35475,34**	**35 475**
		Накладные расходы	%	--		1504.15	1 504
		Сметная прибыль	%	8		2958.36	2 958
		Сметная стоимость:				**39937,85**	**39 938**
10	**23-030101-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный , тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**20422,17**	**20 422**
		Накладные расходы	%	--		865.90	866
		Сметная прибыль	%	8		1703.05	1 703
		Сметная стоимость:				**22991,12**	**22 991**
11	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0780**		**618568,25**	**48 248**
		Итого оплата труда:				**43946,94**	**34 253**
		Итого эксплуатация машин:				**26384,66**	**20 528**
		Итого материалов:				**17745,77**	**1 384**
		Накладные расходы	%	--		310500.46	24 219
		Сметная прибыль	%	8		74325.50	5 797
		Сметная стоимость:				**1003394,21**	**78 265**
12	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0780**		**299983,92**	**23 399**
		Накладные расходы	%	--		12719.32	992
		Сметная прибыль	%	8		25016.26	1 951
		Сметная стоимость:				**337719,50**	**26 342**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**303 232**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				259 411
		Материалы -	Тенге				47 304
		Всего заработная плата -	Тенге				68 317
		Местные материалы -	Тенге				120 228
		Накладные расходы -	Тенге				55 222
		Сметная прибыль -	Тенге				25 171
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				339 804
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				68 317
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23 399
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23 399
		Накладные расходы -	Тенге				992
		Сметная прибыль -	Тенге				1 951
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				26 342
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				20 422
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20 422
		Накладные расходы -	Тенге				866
		Сметная прибыль -	Тенге				1 703
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22 991
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389 137
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				68 317
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
13	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	350124,48		525
		Итого оплата труда:				300868,46	451
		Итого эксплуатация машин:				63650,89	95
		Итого материалов:				14038,20	21
		Накладные расходы	%	--	209606.58		314
		Сметная прибыль	%	8	44778.48		67
		Сметная стоимость:				604509,54	907
14	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0020	316523,99		633
		Итого оплата труда:				278069,49	556
		Итого эксплуатация машин:				48934,54	98
		Итого материалов:				11298,37	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193423.45	387
		Сметная прибыль	%	8		40795.80	82
		Сметная стоимость:				**550743,24**	**1 101**
15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**1928,19**	**2 892**
		Накладные расходы	%	--		81.76	123
		Сметная прибыль	%	8		160.80	241
		Сметная стоимость:				**2170,74**	**3 256**
16	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**1184,06**	**2 368**
		Накладные расходы	%	--		50.20	100
		Сметная прибыль	%	8		98.74	197
		Сметная стоимость:				**1333,01**	**2 666**
17	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-Е11-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1765,45**	**3 531**
		Накладные расходы	%	--		74.86	150
		Сметная прибыль	%	8		147.22	294
		Сметная стоимость:				**1987,53**	**3 975**
18	23-020201-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод Ст 76х3-90°-1 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**23015,25**	**46 031**
		Накладные расходы	%	--		975.85	1 952
		Сметная прибыль	%	8		1919.29	3 839
		Сметная стоимость:				**25910,38**	**51 821**
19	23-020201-4011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переход Ст 108-76-1 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**3,0000**		**15023,16**	**45 069**
		Накладные расходы	%	--		636.98	1 911
		Сметная прибыль	%	8		1252.81	3 758
		Сметная стоимость:				**16912,95**	**50 739**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	23-020201-1327 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник параллельный Ст 108х65х108 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**71534,50**	**71 535**
		Накладные расходы	%	--		3033.06	3 033
		Сметная прибыль	%	8		5965.41	5 965
		Сметная стоимость:				**80532,97**	**80 533**
21	23-020201-1315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник параллельный Ст 76х76х76 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**59343,97**	**59 344**
		Накладные расходы	%	--		2516.18	2 516
		Сметная прибыль	%	8		4948.81	4 949
		Сметная стоимость:				**66808,97**	**66 809**
22	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**3718,14**	**3 718**
		Итого оплата труда:				**1136,14**	**1 136**
		Итого эксплуатация машин:				**97,13**	**97**
		Итого материалов:				**2503,63**	**2 504**
		Накладные расходы	%	--		872.97	873
		Сметная прибыль	%	8		367.29	367
		Сметная стоимость:				**4958,41**	**4 958**
23	23-030301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики холодной воды , DN 50, Q 15 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**143228,04**	**143 228**
		Накладные расходы	%	--		6072.87	6 073
		Сметная прибыль	%	8		11944.07	11 944
		Сметная стоимость:				**161244,98**	**161 245**
24	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1953,44**	**1 953**
		Итого оплата труда:				**1606,26**	**1 606**
		Итого эксплуатация машин:				**378,67**	**379**
		Итого материалов:				**54,71**	**55**
		Накладные расходы	%	--		1094.14	1 094
		Сметная прибыль	%	8		243.81	244
		Сметная стоимость:				**3291,39**	**3 291**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-041013-0423 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый фланцевый , чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**64994,79**	**64 995**
		Накладные расходы	%	--		2755,78	2 756
		Сметная прибыль	%	8		5420,05	5 420
		Сметная стоимость:				**73170,61**	**73 171**
26	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1673,74**	**1 674**
		Итого оплата труда:				**1451,45**	**1 451**
		Итого эксплуатация машин:				**37,23**	**37**
		Итого материалов:				**203,82**	**204**
		Накладные расходы	%	--		1010,53	1 011
		Сметная прибыль	%	8		214,74	215
		Сметная стоимость:				**2899,02**	**2 899**
27	**ПРАЙС лист**	**Вантуз рычажный Ру 16 ВС-8 d 100мм**	**шт**	**1,0000**		**82187,50**	**82 188**
		Накладные расходы	%	--		3484,75	3 485
		Сметная прибыль	%	8		6853,78	6 854
		Сметная стоимость:				**92526,03**	**92 526**
28	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**586,95**	**1 174**
		Итого оплата труда:				**496,69**	**993**
		Итого эксплуатация машин:				**46,21**	**92**
		Итого материалов:				**44,05**	**88**
		Накладные расходы	%	--		346,41	693
		Сметная прибыль	%	8		74,67	149
		Сметная стоимость:				**1008,02**	**2 016**
29	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1929,40**	**3 859**
		Накладные расходы	%	--		81,81	164
		Сметная прибыль	%	8		160,90	322
		Сметная стоимость:				**2172,10**	**4 344**
30	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**767,53**	**3 070**
		Итого оплата труда:				**647,85**	**2 591**
		Итого эксплуатация машин:				**61,61**	**246**
		Итого материалов:				**58,07**	**232**
		Накладные расходы	%	--		451,92	1 808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,56	390
		Сметная стоимость:				**1317,01**	**5 268**
31	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2414,20**	**9 657**
		Накладные расходы	%	--		102,36	409
		Сметная прибыль	%	8		201,32	805
		Сметная стоимость:				**2717,89**	**10 872**
32	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2604,35**	**2 604**
		Итого оплата труда:				**303,85**	**304**
		Итого материалов:				**2300,51**	**2 301**
		Накладные расходы	%	--		301,73	302
		Сметная прибыль	%	8		232,49	232
		Сметная стоимость:				**3138,57**	**3 139**
33	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**2212,90**	**8 852**
		Итого оплата труда:				**1863,51**	**7 454**
		Итого эксплуатация машин:				**93,07**	**372**
		Итого материалов:				**303,20**	**1 213**
		Накладные расходы	%	--		1300,13	5 201
		Сметная прибыль	%	8		281,04	1 124
		Сметная стоимость:				**3794,07**	**15 176**
34	**ПРАЙС лист**	**Задвижка стальная с ответными фланцами DN 100 PN 16 в комплекте,**	**шт**	**2,0000**		**58616,07**	**117 232**
		Накладные расходы	%	--		2485,32	4 971
		Сметная прибыль	%	8		4888,11	9 776
		Сметная стоимость:				**65989,50**	**131 979**
35	**ПРАЙС лист**	**Задвижка стальная с ответными фланцами DN 65 PN 16 в комплекте,**	**шт**	**2,0000**		**34183,04**	**68 366**
		Накладные расходы	%	--		1449,36	2 899
		Сметная прибыль	%	8		2850,59	5 701
		Сметная стоимость:				**38482,99**	**76 966**
36	**11-221501-0201 РСНБ РК 2015**	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**шт**	**3,0000**		**18440,39**	**55 321**
		Итого оплата труда:				**6975,90**	**20 928**
		Итого эксплуатация машин:				**5606,44**	**16 819**
		Итого материалов:				**8343,17**	**25 030**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5297.58	15 893
		Сметная прибыль	%	8		1899.04	5 697
		Сметная стоимость:				**25637,01**	**76 911**
37	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1013,37**	**1 013**
		Итого оплата труда:				**985,66**	**986**
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**56**
		Накладные расходы	%	--		681.01	681
		Сметная прибыль	%	8		135.55	136
		Сметная стоимость:				**1829,94**	**1 830**
38	**23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre**	**шт.**	**1,0000**		**7346,48**	**7 346**
		Накладные расходы	%	--		311.49	311
		Сметная прибыль	%	8		612.64	613
		Сметная стоимость:				**8270,61**	**8 271**
39	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**15360,56**	**15 361**
		Итого оплата труда:				**12216,91**	**12 217**
		Итого эксплуатация машин:				**304,01**	**304**
		Итого материалов:				**2933,38**	**2 933**
		Накладные расходы	%	--		8343.17	8 343
		Сметная прибыль	%	8		1896.30	1 896
		Сметная стоимость:				**25600,03**	**25 600**
40	**ПРАЙС лист**	**Насос ТОП 3 N 0,5 кВт Н**	**шт**	**1,0000**		**58209,82**	**58 210**
		Накладные расходы	%	--		2468.10	2 468
		Сметная прибыль	%	8		4854.23	4 854
		Сметная стоимость:				**65532,15**	**65 532**
41	**13-070403-0414 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-180, масса 4,42 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**186600,66**	**186 601**
		Итого оплата труда:				**122497,50**	**122 498**
		Итого эксплуатация машин:				**86699,96**	**86 700**
		Итого материалов:				**11672,80**	**11 673**
		Накладные расходы	%	--		59754.57	59 755
		Сметная прибыль	%	8		19708.42	19 708
		Сметная стоимость:				**266063,65**	**266 064**
42	**ПРАЙС лист**	**Погружной скваженный насос ЭЦВ-8-40-180 ТОП 3 N 32 кВт,Тип SP46-19Rp3 6" 3х380 30 кВт Grundfos**	**шт**	**1,0000**		**2703396,43**	**2 703 396**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		114624.01	114 624
		Сметная прибыль	%	8		225441.63	225 442
		Сметная стоимость:				**3043462,07**	**3 043 462**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3 771 746**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2 948 207**
	Материалы -		Тенге				**11 673**
	Всего заработная плата -		Тенге				**122 498**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2 761 606**
		Накладные расходы -	Тенге				**176 847**
		Сметная прибыль -	Тенге				**250 004**
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3 375 058**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122 498**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72 262**
	Материалы -		Тенге				**26 810**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35 411**
		Накладные расходы -	Тенге				**25 987**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7 860**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**106 109**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35 411**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**751 277**
	Материалы -		Тенге				**7 792**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15 263**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**727 640**
	Сдача и испытание -		Тенге				**426**
		Накладные расходы -	Тенге				**41 464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63 419**
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**856 160**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15 263**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4 337 327**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173 172**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4 093 315**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**196 803**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**149 636**

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Наружные сети водопровода (ВО)
Договор №47/16-AST от 23.09.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**435,0000**		**100,11**	**43 547**
		Итого оплата труда:				27,19	11 827
		Итого эксплуатация машин:				94,06	40 916
		Накладные расходы	%	--		20,99	9 132
		Сметная прибыль	%	8		9,69	4 214
		Сметная стоимость:				**130,79**	**56 893**
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25,0000**		**1257,35**	**31 434**
		Итого оплата труда:				1257,35	31 434
		Накладные расходы	%	--		827,91	20 698
		Сметная прибыль	%	8		166,82	4 171
		Сметная стоимость:				**2252,08**	**56 302**
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**36,0000**		**2328,44**	**83 824**
		Итого оплата труда:				844,17	30 390
		Итого эксплуатация машин:				119,04	4 285
		Итого материалов:				1398,05	50 330
		Накладные расходы	%			645,19	23 227
		Сметная прибыль	%	8		237,89	8 564
		Сметная стоимость:				**3211,52**	**115 615**
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,0000**		**124,38**	**4 478**
		Итого оплата труда:				100,24	3 608

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**48,75**	**1 755**
		Накладные расходы	%	--		67.02	2 413
		Сметная прибыль	%	8		15.31	551
		Сметная стоимость:				**206,71**	**7 442**
5	**11-010106-3302 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**200,0000**		**11,37**	**2 275**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**335**
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**2 275**
		Накладные расходы	%	--		1.51	303
		Сметная прибыль	%	8		1.03	206
		Сметная стоимость:				**13,92**	**2 784**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**85,0000**		**721,46**	**61 324**
		Итого оплата труда:				**721,46**	**61 324**
		Накладные расходы	%	--		475.05	40 379
		Сметная прибыль	%	8		95.72	8 136
		Сметная стоимость:				**1292,23**	**109 839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**226 881**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**226 881**
Материалы -			Тенге				**50 330**
Всего заработная плата -			Тенге				**138 918**
		Накладные расходы -	Тенге				**96 152**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25 843**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**348 875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138 918**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**348 875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138 918**

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод

7	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1200**		**350124,48**	**42 015**
		Итого оплата труда:				**300868,46**	**36 104**
		Итого эксплуатация машин:				**63650,89**	**7 638**
		Итого материалов:				**14038,20**	**1 685**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		209606,58	25 153
		Сметная прибыль	%	8		44778,48	5 373
		Сметная стоимость:				**604509,54**	**72 541**
8	**23-010401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	**м**	**120,0000**		**5313,62**	**637 634**
		Накладные расходы	%	--		225.30	27 036
		Сметная прибыль	%	8		443.11	53 174
		Сметная стоимость:				**5982,03**	**717 844**
9	**11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1200**		**949841,63**	**113 981**
		Итого оплата труда:				**147884,61**	**17 746**
		Итого эксплуатация машин:				**17867,45**	**2 144**
		Итого материалов:				**784515,90**	**94 142**
		Накладные расходы	%	--		136003.49	16 320
		Сметная прибыль	%	8		86867.61	10 424
		Сметная стоимость:				**1172712,74**	**140 726**
10	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1200**		**49640,64**	**5 957**
		Итого оплата труда:				**42769,21**	**5 132**
		Итого материалов:				**6871,43**	**825**
		Накладные расходы	%	--		29790.57	3 575
		Сметная прибыль	%	8		6354.50	763
		Сметная стоимость:				**85785,70**	**10 294**
11	**11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1200**		**165614,18**	**19 874**
		Итого оплата труда:				**79016,88**	**9 482**
		Итого эксплуатация машин:				**28459,13**	**3 415**
		Итого материалов:				**69609,97**	**8 353**
		Накладные расходы	%	--		58172.07	6 981
		Сметная прибыль	%	8		17902.90	2 148
		Сметная стоимость:				**241689,14**	**29 003**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**2212,90**	**8 852**
		Итого оплата труда:				**1863,51**	**7 454**
		Итого эксплуатация машин:				**93,07**	**372**
		Итого материалов:				**303,20**	**1 213**
		Накладные расходы	%	--		1300.13	5 201
		Сметная прибыль	%	8		281.04	1 124
		Сметная стоимость:				**3794,07**	**15 176**
13	**ПРАЙС лист**	**Задвижка с обрезиненым клином класса A,SM-KZ (F4) DN 100 PN 16 в комплекте, со штурвалом**	**шт**	**3,0000**		**76026,79**	**228 080**
		Накладные расходы	%	--		3223.54	9 671
		Сметная прибыль	%	8		6340.03	19 020
		Сметная стоимость:				**85590,35**	**256 771**
14	**ПРАЙС лист**	**Обратный клапан d 100мм**	**шт**	**1,0000**		**33080,36**	**33 080**
		Накладные расходы	%	--		1402.61	1 403
		Сметная прибыль	%	8		2758.64	2 759
		Сметная стоимость:				**37241,60**	**37 242**
15	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0720**		**618568,25**	**44 537**
		Итого оплата труда:				**439146,94**	**31 619**
		Итого эксплуатация машин:				**263184,66**	**18 949**
		Итого материалов:				**17745,77**	**1 278**
		Накладные расходы	%	--		310500.46	22 356
		Сметная прибыль	%	8		74325.50	5 351
		Сметная стоимость:				**1003394,21**	**72 244**
16	**23-020201-1328 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник параллельный Ст 108х108х108 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**78934,62**	**78 935**
		Накладные расходы	%	--		3346.83	3 347
		Сметная прибыль	%	8		6582.52	6 583
		Сметная стоимость:				**88863,96**	**88 864**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**23-020201-1327 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник параллельный Ст 108х65х108 ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**71534,50**	**71 535**
		Накладные расходы	%	--		3033,06	3 033
		Сметная прибыль	%	8		5965,41	5 965
		Сметная стоимость:				**80532,97**	**80 533**
18	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-Е11-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**1765,45**	**7 062**
		Накладные расходы	%	--		74,86	299
		Сметная прибыль	%	8		147,22	589
		Сметная стоимость:				**1987,53**	7 950
19	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**767,53**	**6 140**
		Итого оплата труда:				**647,85**	**5 183**
		Итого эксплуатация машин:				**61,61**	**493**
		Итого материалов:				**58,07**	**465**
		Накладные расходы	%	--		451,92	3 615
		Сметная прибыль	%	8		97,56	780
		Сметная стоимость:				**1317,01**	10 536
20	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**2414,20**	**19 314**
		Накладные расходы	%	--		102,36	819
		Сметная прибыль	%	8		201,32	1 611
		Сметная стоимость:				2717,89	21 743
21	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**4623,28**	**9 247**
		Итого оплата труда:				**3001,92**	**6 004**
		Итого эксплуатация машин:				**2262,37**	4 525
		Итого материалов:				276,48	**553**
		Накладные расходы	%	--		2139,26	4 279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		541.00	1 082
		Сметная стоимость:				**7303,54**	**14 607**
22	**11-221501-0201 РСНБ РК 2015**	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**шт**	**2,0000**		**18440,39**	**36 881**
		Итого оплата труда:				**6975,90**	**13 952**
		Итого эксплуатация машин:				**5606,44**	**11 213**
		Итого материалов:				**8343,17**	**16 686**
		Накладные расходы	%	--		5297.58	10 595
		Сметная прибыль	%	8		1899.04	3 798
		Сметная стоимость:				**25637,01**	**51 274**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1 363 122**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**287 483**
Материалы -			Тенге				**125 199**
Всего заработная плата -			Тенге				**132 676**
		Накладные расходы -	Тенге				**98 074**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30 845**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**416 401**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132 676**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 075 640**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1 075 640**
		Накладные расходы -	Тенге				**45 607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89 700**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 210 946**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 627 348**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132 676**
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы					
23	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,3200**		**26903,67**	**62 417**
		Итого оплата труда:				**10077,82**	**23 381**
		Итого эксплуатация машин:				**5767,60**	**13 381**
		Итого материалов:				**13585,85**	**31 519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7664,40	17 781
		Сметная прибыль	%	8		2765,45	6 416
		Сметная стоимость:				**37333,51**	**86 614**
24	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**20960,53**	**41 921**
		Накладные расходы	%	--		888.73	1 777
		Сметная прибыль	%	8		1747.94	3 496
		Сметная стоимость:				**23597,20**	**47 194**
25	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**21871,24**	**21 871**
		Накладные расходы	%	--		927.34	927
		Сметная прибыль	%	8		1823.89	1 824
		Сметная стоимость:				**24622,47**	**24 622**
26	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**35475,34**	**35 475**
		Накладные расходы	%	--		1504.15	1 504
		Сметная прибыль	%	8		2958.36	2 958
		Сметная стоимость:				**39937,85**	**39 938**
27	**23-030101-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**20422,17**	**20 422**
		Накладные расходы	%	--		865.90	866
		Сметная прибыль	%	8		1703.05	1 703
		Сметная стоимость:				**22991,12**	**22 991**
28	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0780**		**618568,25**	**48 248**
		Итого оплата труда:				**439146,94**	**34 253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**263184,66**	**20 528**
		Итого материалов:				**17745,77**	**1 384**
		Накладные расходы	%	--		310500,46	24 219
		Сметная прибыль	%	8		74325,50	5 797
		Сметная стоимость:				**1003394,21**	**78 265**
29	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0780**		**299983,92**	**23 399**
		Накладные расходы	%	--		12719,32	992
		Сметная прибыль	%	8		25016,26	1 951
		Сметная стоимость:				**337719,50**	**26 342**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**253 753**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**209 932**
Материалы -			Тенге				**32 903**
Всего заработная плата -			Тенге				**57 634**
Местные материалы -			Тенге				**99 268**
		Накладные расходы -	Тенге				**46 209**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20 491**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**276 633**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57 634**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23 399**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23 399**
		Накладные расходы -	Тенге				**992**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 951**
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26 342**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**20 422**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20 422**
		Накладные расходы -	Тенге				**866**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 703**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22 991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**325 966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57 634**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1 843 756**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**284 707**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**131 890**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**44 522**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1 427 160**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**201 195**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2 044 951**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**86 706**
	ИТОГО:		Тенге				**2 131 657**
	Сметная прибыль		Тенге				**170 533**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**2 302 189**
	НДС 12%						**276 263**
	ВСЕГО ПО АКТУ						**2 578 452**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации.Насосная станция 2-го подьема
Договор №47/16-AST от 23.09.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция 2-го подьема					
		Водоснабжение					
1	13-070403-0412 РСНБ РК 2015	**Насосная станция в комплекте. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**211419.93**	**211420**
		Итого оплата труда:				**117853.47**	**117853**
		Итого эксплуатация машин:				**113867.71**	**113868**
		Итого материалов:				**11775.09**	**11775**
		Накладные расходы	%	--		58841.49	58841
		Сметная прибыль	%	8		21620.91	21621
		Сметная стоимость:				**291882.33**	**291882**
2	ПРАЙС лист	**Насосная станция в комплекте на базе насосов Grundfos CR45-3-2 3 шт,производство "AUHAL"**	**комплект**	**1.0000**		**2438839.29**	**2438839**
		Накладные расходы	%	--		103406.79	103407
		Сметная прибыль	%	8		203379.69	203380
		Сметная стоимость:				**2745625.76**	**2745626**
3	11-170701-0103 РСНБ РК 2015	**Баки металлические для воды массой 1 т. Установка**	**бак**	**1.0000**		**17297.10**	**17297**
		Итого оплата труда:				**15020.79**	**15021**
		Итого эксплуатация машин:				**1845.14**	**1845**
		Итого материалов:				**958.94**	**959**
		Накладные расходы	%	--		10190.63	10191
		Сметная прибыль	%	8		2199.02	2199
		Сметная стоимость:				**29686.75**	**29687**
4	ПРАЙС лист	**Мембранный напорный бак для хозпитьевого водоснабжения со сменной мембраной, тип WAV Wester**	**шт**	**1.0000**		**690392.86**	**690393**
		Накладные расходы	%	--		29272.66	29273
		Сметная прибыль	%	8		57573.24	57573
		Сметная стоимость:				**777238.76**	**777239**
5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0.7500**		**15753.75**	**11815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2418.72**	**1814**
		Итого эксплуатация машин:				**505.48**	**379**
		Итого материалов:				**12977.17**	**9733**
		Накладные расходы	%	--		1890.78	1418
		Сметная прибыль	%	8		1411.56	1059
		Сметная стоимость:				**19056.08**	**14292**
6	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**25850.91**	**25851**
		Итого оплата труда:				**8812.91**	**8813**
		Итого эксплуатация машин:				**2758.15**	**2758**
		Итого материалов:				**15085.13**	**15085**
		Накладные расходы	%	--		5551.57	5552
		Сметная прибыль	%	8		2512.20	2512
		Сметная стоимость:				**33914.67**	**33915**
7	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5.0000**		**1940.88**	**9704**
		Итого оплата труда:				**493.09**	**2465**
		Итого эксплуатация машин:				**41.04**	**205**
		Итого материалов:				**1416.91**	**7085**
		Накладные расходы	%	--		392.75	1964
		Сметная прибыль	%	8		186.69	933
		Сметная стоимость:				**2520.32**	**12602**
8	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17.0000**		**2500.63**	**42511**
		Итого оплата труда:				**493.09**	**8382**
		Итого эксплуатация машин:				**41.04**	**698**
		Итого материалов:				**1976.66**	**33603**
		Накладные расходы	%	--		416.48	7080
		Сметная прибыль	%	8		233.37	3967
		Сметная стоимость:				**3150.48**	**53558**
9	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**4114.05**	**123421**
		Итого оплата труда:				**687.65**	**20629**
		Итого эксплуатация машин:				**55.94**	**1678**
		Итого материалов:				**3383.18**	**101495**
		Накладные расходы	%	--		607.39	18222
		Сметная прибыль	%	8		377.71	11331
		Сметная стоимость:				**5099.15**	**152974**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладк..	м трубопровода	15.0000		7639.35	114590
		Итого оплата труда:				1090.46	16357
		Итого эксплуатация машин:				97.34	1460
		Итого материалов:				6464.72	96971
		Накладные расходы	%	--		1010.47	15157
		Сметная прибыль	%	8		691.99	10380
		Сметная стоимость:				9341.81	140127
11	ПРАЙС лист	Хомут для труб крепежный	шт	18.0000		1160.71	20893
		Накладные расходы	%	--		49.21	886
		Сметная прибыль	%	8		96.79	1742
		Сметная стоимость:				1306.72	23521
12	ПРАЙС лист	Цанги 8х30 10 мм	шт	18.0000		26.79	482
		Накладные расходы	%	--		1.14	20
		Сметная прибыль	%	8		2.23	40
		Сметная стоимость:				30.16	543
13	ПРАЙС лист	Шпилька резьбовая М8 х1000	шт	3.0000		250.00	750
		Накладные расходы	%	--		10.60	32
		Сметная прибыль	%	8		20.85	63
		Сметная стоимость:				281.45	844
14	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1.0000		2301.77	2302
		Итого оплата труда:				1633.99	1634
		Итого эксплуатация машин:				195.76	196
		Итого материалов:				496.44	496
		Накладные расходы	%	--		1126.37	1126
		Сметная прибыль	%	8		274.25	274
		Сметная стоимость:				3702.39	3702
15	ПРАЙС лист	Задвижка стальная с ответными фланцами д 80 мм	шт	1.0000		29191.96	29192
		Накладные расходы	%	--		1237.74	1238
		Сметная прибыль	%	8		2434.38	2434
		Сметная стоимость:				32864.08	32864
16	11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4.0000		5285.00	21140
		Итого оплата труда:				3799.82	15199
		Итого эксплуатация машин:				337.92	1352
		Итого материалов:				1201.73	4807
		Накладные расходы	%	--		2616.49	10466
		Сметная прибыль	%	8		632.12	2528
		Сметная стоимость:				8533.61	34134
17	ПРАЙС лист	Задвижка стальная с ответными фланцами д 150 мм	шт	4.0000		82933.04	331732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3516.36	14065
		Сметная прибыль	%	8		6915.95	27664
		Сметная стоимость:				**93365.35**	**373461**
18	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**17.5000**		**42.59**	**745**
		Итого оплата труда:				**13.30**	**233**
		Итого эксплуатация машин:				**0.77**	**14**
		Итого материалов:				**28.63**	**501**
		Накладные расходы	%	--		9.32	163
		Сметная прибыль	%	8		4.15	73
		Сметная стоимость:				**56.06**	**981**
19	**11-160401-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**2.0000**		**4637.75**	**9276**
		Итого оплата труда:				**993.19**	**1986**
		Итого эксплуатация машин:				**143.23**	**286**
		Итого материалов:				**3506.96**	**7014**
		Накладные расходы	%	--		821.97	1644
		Сметная прибыль	%	8		436.78	874
		Сметная стоимость:				**5896.49**	**11793**
20	**11-160401-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**8.0000**		**8132.09**	**65057**
		Итого оплата труда:				**1668.47**	**13348**
		Итого эксплуатация машин:				**272.76**	**2182**
		Итого материалов:				**6202.11**	**49617**
		Накладные расходы	%	--		1395.29	11162
		Сметная прибыль	%	8		762.19	6098
		Сметная стоимость:				**10289.57**	**82317**
21	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**881.34**	**2644**
		Накладные расходы	%	--		37.37	112
		Сметная прибыль	%	8		73.50	220
		Сметная стоимость:				**992.21**	**2977**
22	**23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14.0000**		**3743.65**	**52411**
		Накладные расходы	%	--		158.73	2222
		Сметная прибыль	%	8		312.19	4371
		Сметная стоимость:				**4214.57**	**59004**
23	**23-020101-1058 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**2209.29**	**2209**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		93.67	94
		Сметная прибыль	%	8		184.24	184
		Сметная стоимость:				**2487.20**	**2487**
24	**23-020101-1061 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**2100.05**	**6300**
		Накладные расходы	%	--		89.04	267
		Сметная прибыль	%	8		175.13	525
		Сметная стоимость:				**2364.22**	**7093**
25	**23-020101-1115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**3927.00**	**3927**
		Накладные расходы	%	--		166.50	167
		Сметная прибыль	%	8		327.48	327
		Сметная стоимость:				**4420.99**	**4421**
26	**23-020101-0637 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**10377.57**	**10378**
		Накладные расходы	%	--		440.01	440
		Сметная прибыль	%	8		865.41	865
		Сметная стоимость:				**11682.99**	**11683**
27	**23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5.0000**		**6270.51**	**31353**
		Накладные расходы	%	--		265.87	1329
		Сметная прибыль	%	8		522.91	2615
		Сметная стоимость:				**7059.29**	**35296**
28	**23-020101-0751 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**12438.51**	**12439**
		Накладные расходы	%	--		527.39	527
		Сметная прибыль	%	8		1037.27	1037
		Сметная стоимость:				**14003.18**	**14003**
29	**23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**3501.18**	**10504**
		Накладные расходы	%	--		148.45	445
		Сметная прибыль	%	8		291.97	876
		Сметная стоимость:				**3941.60**	**11825**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый с резьбой 1/2" для монтажа "М"-"М", PN 25, DN 15,**	**шт**	**3.0000**		**883.04**	**2649**
		Накладные расходы	%	--		37.44	112
		Сметная прибыль	%	8		73.64	221
		Сметная стоимость:				**994.11**	**2982**
31	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**164.91**	**330**
		Итого оплата труда:				**153.28**	**307**
		Итого материалов:				**11.63**	**23**
		Накладные расходы	%	--		103.50	207
		Сметная прибыль	%	8		21.47	43
		Сметная стоимость:				**289.87**	**580**
32	**ПРАЙС лист**	**Манометр 1,0 МПа М1-100**	**шт**	**2.0000**		**1571.43**	**3143**
		Накладные расходы	%	--		66.63	133
		Сметная прибыль	%	8		131.04	262
		Сметная стоимость:				**1769.10**	**3538**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4305696**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**211420**
Материалы -			Тенге				**11775**
Всего заработная плата -			Тенге				**117853**
		Накладные расходы -	Тенге				**58841**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21621**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**291882**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117853**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38412**
Материалы -			Тенге				**25319**
Всего заработная плата -			Тенге				**10860**
		Накладные расходы -	Тенге				**7133**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3644**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10860**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4055865**
Материалы -			Тенге				**302070**
Всего заработная плата -			Тенге				**95329**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3650237**
Сдача и испытание -			Тенге				**9**
		Накладные расходы -	Тенге				**231989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**343028**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4630882**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95329**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4971952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				229
		Сметная заработная плата -	Тенге				224042
		РАЗДЕЛ 2.Комплект оборудования очистки и обеззараживания воды					
33	13-060301-0126 РСНБ РК 2015	**Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, дисковый защитный Монтаж оборудования**	т	0.1900		282088.92	53597
		Итого оплата труда:				201805.55	38343
		Итого эксплуатация машин:				75612.81	14366
		Итого материалов:				15803.78	3003
		Накладные расходы	%	--		97367.59	18500
		Сметная прибыль	%	8		30356.52	5768
		Сметная стоимость:				409813.03	77864
34	ПРАЙС лист	**Дисковый защитный фильтр от частиц, промывной**	шт	1.0000		580357.14	580357
		Накладные расходы	%	--		24607.14	24607
		Сметная прибыль	%	8		48397.14	48397
		Сметная стоимость:				653361.43	653361
35	13-060301-0109 РСНБ РК 2015	**Фильтр ионитный параллельноточный УФ-дезинфекции питьевой воды с блоком. Монтаж оборудования**	т	0.1300		372630.44	48442
		Итого оплата труда:				282534.38	36729
		Итого эксплуатация машин:				34061.96	4428
		Итого материалов:				61063.09	7938
		Накладные расходы	%	--		135372.15	17598
		Сметная прибыль	%	8		40640.21	5283
		Сметная стоимость:				548642.79	71324
36	ПРАЙС лист	**Аппарат УФ-дезинфекции питьевой воды с блоком (Россия)ОБ-50**	шт	1.0000		1582274.11	1582274
		Накладные расходы	%	--		67088.42	67088
		Сметная прибыль	%	8		131949.00	131949
		Сметная стоимость:				1781311.53	1781312
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2264670
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				102039
Материалы -			Тенге				10941
Всего заработная плата -			Тенге				75073
		Накладные расходы -	Тенге				36098
		Сметная прибыль -	Тенге				11051
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				149188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				75073
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2162631
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2162631
		Накладные расходы -	Тенге				91696
		Сметная прибыль -	Тенге				180346
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2434673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2583861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				75073
		РАЗДЕЛ 3.Канализация(К3,К1Н)					
37	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14.0000		411.51	5761
		Итого оплата труда:				374.46	5242
		Итого эксплуатация машин:				23.29	326
		Итого материалов:				19.85	278
		Накладные расходы	%	--		253.21	3545
		Сметная прибыль	%	8		53.18	744
		Сметная стоимость:				717.90	10051
38	ПРАЙС лист	**Труба стальная электросварная 25 мм**	шт	8.0000		535.71	4286
		Накладные расходы	%	--		22.71	182
		Сметная прибыль	%	8		44.67	357
		Сметная стоимость:				603.10	4825
39	ПРАЙС лист	**Труба стальная электросварная 32 мм**	шт	6.0000		758.93	4554
		Накладные расходы	%	--		32.18	193
		Сметная прибыль	%	8		63.29	380
		Сметная стоимость:				854.40	5126
40	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5.0000		412.75	2064
		Итого оплата труда:				374.46	1872
		Итого эксплуатация машин:				23.29	116
		Итого материалов:				21.09	105
		Накладные расходы	%	--		253.27	1266
		Сметная прибыль	%	8		53.28	266
		Сметная стоимость:				719.29	3596
41	ПРАЙС лист	**Труба стальная электросварная 50 мм**	шт	5.0000		1250.00	6250
		Накладные расходы	%	--		53.00	265
		Сметная прибыль	%	8		104.24	521
		Сметная стоимость:				1407.24	7036
42	ПРАЙС лист	**Кран шаровый с резьбой 1", PN 25, DN 25,**	шт	3.0000		1956.25	5869
		Накладные расходы	%	--		82.94	249
		Сметная прибыль	%	8		163.14	489
		Сметная стоимость:				2202.33	6607
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2.0000		42.59	85
		Итого оплата труда:				13.30	27
		Итого эксплуатация машин:				0.77	2
		Итого материалов:				28.63	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9.32	19
		Сметная прибыль	%	8		4.15	8
		Сметная стоимость:				**56.06**	**112**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**28868**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**85**
Материалы -			Тенге				**57**
Всего заработная плата -			Тенге				**27**
		Накладные расходы -	Тенге				**19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**28783**
Материалы -			Тенге				**383**
Всего заработная плата -			Тенге				**7115**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20958**
		Накладные расходы -	Тенге				**5700**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2759**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**37241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7115**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**37354**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7141**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6599234**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**268703**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**146159**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**37553**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6184372**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**145499**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6744733**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**285977**
ИТОГО:			Тенге				**7030710**
Сметная прибыль			Тенге				**562457**
ИТОГО по акту:			Тенге				**7593167**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Понижающий коэфицент к=0,760252						**5772720**
	НДС 12%						**692726**
	ВСЕГО ПО АКТУ						**6 465 447**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития мал[illegible]емейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Отопление. Насосная станция 2-го подьема
Договор №47/16-AST от 23.09.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Отопление					
1	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**2,0000**		**4754,81**	**9510**
		Итого оплата труда:				**808,82**	**1618**
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**103**
		Итого материалов:				**3921,04**	**7842**
		Накладные расходы	%	--		710,84	1422
		Сметная прибыль	%	8		437,25	875
		Сметная стоимость:				**5902,91**	**11806**
2	**ПРАЙС лист**	**Электроконвектор с терморегулятором и термовыключателем для защиты от перегрева**	**шт**	**2,0000**		**19196,43**	**38393**
		Накладные расходы	%	--		813,93	1628
		Сметная прибыль	%	8		1600,83	3202
		Сметная стоимость:				**21611,19**	**43222**

ИТОГО ПО АКТУ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**47902**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**1565**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**103**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**53**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**46235**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**977**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**48880**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**2072**
ИТОГО:	Тенге		**50952**
Сметная прибыль	Тенге		**4076**
ИТОГО по акту:	Тенге		**55028**
НДС 12%	Тенге		**6603**
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге		**61 631**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Вентиляцию. Насосная станция 2-го подьема
Договор №47/16-AST от 23.09.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5000**		**3322,55**	**11 629**
		Итого оплата труда:				**1392,50**	**4 874**
		Итого эксплуатация машин:				**35,20**	**123**
		Итого материалов:				**1909,39**	**6 683**
		Накладные расходы	%	--		1017,61	3 562
		Сметная прибыль	%	8		347,21	1 215
		Сметная стоимость:				**4687,37**	**16 406**
2	**11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**7046,00**	**7 046**
		Итого оплата труда:				**2320,63**	**2 321**
		Итого эксплуатация машин:				**49,17**	**49**
		Итого материалов:				**4686,04**	**4 686**
		Накладные расходы	%	--		1759,84	1 760
		Сметная прибыль	%	8		704,47	704
		Сметная стоимость:				**9510,30**	**9 510**
3	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**2406,45**	**2 406**
		Итого оплата труда:				**2251,71**	**2 252**
		Итого эксплуатация машин:				**6,78**	**7**
		Итого материалов:				**149,92**	**150**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1519,73	1 520
		Сметная прибыль	%	8		314,09	314
		Сметная стоимость:				**4240,28**	**4 240**
4	**ПРАЙС лист**	**Узел прохода с клапанным кольцом для отвода конденсата**	**шт**	**1,0000**		**58035,71**	**58 036**
		Накладные расходы	%	--		2460,71	2 461
		Сметная прибыль	%	8		4839,71	4 840
		Сметная стоимость:				**65336,14**	**65 336**
5	**11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**5469,45**	**5 469**
		Итого оплата труда:				**4020,75**	**4 021**
		Итого эксплуатация машин:				**124,41**	**124**
		Итого материалов:				**1363,66**	**1 364**
		Накладные расходы	%	--		2763,41	2 763
		Сметная прибыль	%	8		658,63	659
		Сметная стоимость:				**8891,49**	**8 891**
6	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**4,0000**		**291,60**	**1 166**
		Итого оплата труда:				**47,56**	**190**
		Итого эксплуатация машин:				**2,53**	**10**
		Итого материалов:				**241,90**	**968**
		Накладные расходы	%	--		42,31	169
		Сметная прибыль	%	8		26,71	107
		Сметная стоимость:				**360,62**	**1 442**
7	**23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4,0000**		**237,66**	**951**
		Накладные расходы	%	--		10,08	40
		Сметная прибыль	%	8		19,82	79
		Сметная стоимость:				**267,56**	**1 070**
8	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**441,91**	**2 651**
		Итого оплата труда:				**283,38**	**1 700**
		Итого эксплуатация машин:				**11,86**	**71**
		Итого материалов:				**151,58**	**909**
		Накладные расходы	%	--		197,16	1 183
		Сметная прибыль	%	8		51,13	307
		Сметная стоимость:				**690,19**	**4 141**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1662,11**	**1 662**
		Итого оплата труда:				**1309,41**	**1 309**
		Итого эксплуатация машин:				**78,52**	**79**
		Итого материалов:				**283,56**	**284**
		Накладные расходы	%	--		894.89	895
		Сметная прибыль	%	8		204.56	205
		Сметная стоимость:				**2761,57**	**2 762**
10	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия**	**шт**	**1,0000**		**1491,07**	**1 491**
		Накладные расходы	%	--		63.22	63
		Сметная прибыль	%	8		124.34	124
		Сметная стоимость:				**1678,64**	**1 679**
11	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,8000**		**57,36**	**46**
		Итого оплата труда:				**30,78**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**1**
		Итого материалов:				**25,69**	**21**
		Накладные расходы	%	--		19.82	16
		Сметная прибыль	%	8		6.17	5
		Сметная стоимость:				**83,36**	**67**
12	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,8000**		**48,31**	**39**
		Итого оплата труда:				**19,02**	**15**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**1**
		Итого материалов:				**28,63**	**23**
		Накладные расходы	%	--		12.80	10
		Сметная прибыль	%	8		4.89	4
		Сметная стоимость:				**66,00**	**53**

ИТОГО ПО АКТУ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**92 593**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**16 564**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**465**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**143**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**75 564**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**10 088**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**102 681**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**4 354**

1	2	3		5	6	7	8
			Тенге				107 035
	ИТОГО:		Тенге				8 563
	Сметная прибыль		Тенге				115 598
	ИТОГО по Акту:		Тенге				13 872
	НДС 12%		Тенге				129 470
	ВСЕГО ПО АКТУ						

Заказчик:

Подрядчик: