Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Асатай"

БИН: 960340000910

БИК: SABRKZKA

ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147

Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Ф-3

Полная сметная стоимость:	**1 261 227 396**
Финансирования на 2014г.	**1 261 227 396**
Финансирования из РБ	**1 152 763 000**
Финансирования из МБ	**108 464 396**
а) Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года	**1 261 227 396**
б) За отчётный месяц	**108 464 396**

АКТ

выполненных работ за декабрь 2014 г.

По договору № 2 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 Отдел строительства района (города областного значения)
Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А.	тенге	1 152 763 000	57 638 150	57 638 150	0	1 152 763 000	1 261 227 396			1 152 763 000
2		тенге	108 464 396							108 464 396	108 464 396
	ИТОГО	тенге	1 261 227 396	57 638 150	57 638 150	0		1 261 227 396		108 464 396	1 261 227 396

От Заказчика:

И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Гриненко О.П.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №2 от 6 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

Наименование обьекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1.Устройство фундаментов								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	238,79	35,57 1,93	33,63 8,47	8493 461	8031 2022	0,01 0,03	3 7
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	68,72	50,64 2,23	48,31 13,10	3480 153	3320 900	0,02 0,04	1 3
3.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	м3	6,28	535,68 535,68	-- --	3362 3362	-- --	3,24 --	20 --
4.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	153,25	68,94 --	68,94 13,79	10565 --	10565 2113	-- 0,29	-- 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	68,72	3,80	3,24	261	223	0,00	0
					0,48	1,12	33	77	0,00	0
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	73,52	167,18	--	12291	--	1,21	89
					167,18	--	12291	--	--	--
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	171,54	3,82	3,82	655	655	--	--
					--	1,32	--	227	0,00	1
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	171,54	1,57	1,57	269	269	--	--
					--	0,54	--	93	0,00	0
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	171,54	25,65	5,38	4399	922	0,13	22
					20,27	--	3477	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5	м3	1,98	8062,57	66,01	15964	131	1,35	3
					195,75	24,93	388	49	0,12	0
11.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	60,14	1219,27	100,89	73330	6068	0,85	51
					123,75	38,25	7443	2300	0,18	11
12.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3/СТ-1 кл.В20/	м3	6,60	10519,60	112,36	69429	742	6,34	42
					1021,50	42,44	6742	280	0,21	1
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	145,20	245,44	3,82	35638	555	0,21	31
					37,35	1,44	5423	209	0,01	1
14.	Е0106-18-2	Устройство ригеллей Р-1,Р-2, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	8,38	15486,04	407,30	129696	3411	14,40	121
					2385,00	153,86	19974	1289	0,75	6
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,34	93997,62	304,24	126192	408	198,00	266
					33075,00	114,75	44403	154	0,56	1
16.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	2,67	70437,87	304,24	187989	812	58,00	155
					9675,00	114,75	25821	306	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,69	40200,00 -- --	-- -- --	107937 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1.Устройство фундаментов								789949
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2.Замена трансформаторов 2х40 МВт на 2х63МВт. Демонтажные работы трансформаторов 2х40 МВт								
18.	Ц0108-1-1 4	Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ДЕМОНТАЖ	шт	2,00	1374939,00 50289,00	949710,00 203190,45	2749878 100578	1899420 406381	276,60 1178,50	553 2357
19.	С01031-А2 7-1	Погрузка оборудования	т	120,00	134,30 -- --	-- -- --	16116 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С01031-А2 7-2	Разгрузка оборудования	т	120,00	104,30 -- --	-- -- --	12516 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	120,00	139,80 -- --	139,80 27,96 --	16776 3355 --	16776 0,59 --	-- 70 --	-- 70 --
22.	С01031-А1 -1	Погрузка масла в бочках при автомобильных перевозках	т	20,00	112,80 -- --	-- -- --	2256 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С01031-А1 -2	Разгрузка масла в бочках при автомобильных перевозках	т	20,00	111,40 -- --	-- -- --	2228 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	20,00	139,80 -- --	139,80 27,96 --	2796 559 --	2796 0,59 --	-- 12 --	-- 12 --
25.	Ц0108-3-2 =к=0,3	Система охлаждения трансформаторов вида ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей.ДЕМОНТАЖ.	шт	2,00	30677,70 10935,00	19353,00 3450,06	61355 21870	38706 6900	62,40 20,01	125 40
26.	С01031-А2 7-1	Погрузка оборудования	т	1,50	134,30 -- --	-- -- --	201 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С01031-А2	Разгрузка оборудования	т	1,50	104,30	--	156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-2				--	--	--	--	--	--
28.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1,50	139,80	139,80	210	210	--	--
					--	27,96	--	42	0,59	1
29.	Ц0108-21-5	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе.ДЕМОНТАЖ	пролет	6,00	3375,00	1259,70	20250	7558	10,50	63
					1991,40	360,60	11948	2164	2,09	13
30.	Е0109-20-3	Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам	м	24,00	979,81	439,13	23515	10539	3,08	74
					511,65	119,69	12280	2873	0,43	10
31.	Ц0108-23-4	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 2 провода в фазе.ДЕМОНТАЖ	шт	6,00	5675,10	3825,00	34051	22950	8,40	50
					1485,00	1120,50	8910	6723	6,50	39
32.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	12,00	631,40	376,53	7577	4518	1,15	14
					186,75	105,95	2241	1271	0,40	5
33.	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	шт	1,00	4448,31	2763,24	4448	2763	8,53	9
					1442,25	783,88	1442	784	2,97	3
34.	Е0107-25-7	Устройство калиток с установкой столбов бетонных	шт	1,00	3063,03	2052,22	3063	2052	5,31	5
					886,50	564,32	886	564	2,06	2
35.	С143015-6	Столбы	м3	0,18	26700,00	--	4806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций ворот и калиток	т	0,19	172800,00	--	33065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,44	21,80	0,05	271	1	0,03	0
					5,81	0,02	72	--	0,00	0
38.	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,44	40,72	0,04	506	--	0,04	1
					8,32	--	103	--	--	--
39.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
41.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,00	9001,45	311,32	9001	311	2,82	3
					441,00	117,61	441	118	0,57	1
42.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	2,00	187,79	4,19	376	8	0,38	1
					58,05	1,58	116	3	0,01	0
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,00	245,44	3,82	1227	19	0,21	1
					37,35	1,44	187	7	0,01	0
44.	С01031-А3 0-11	Погрузка стали крупных профилей /балки, сваи, сталь квадратная сечением более 40Х40 мм, сталь круглая диаметром более 40 мм, сталь толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п./ при автомобильных перевозках	т	2,10	134,30	--	283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С01031-А3 0-21	Разгрузка стали крупных профилей /балки, сваи, сталь квадратная сечением более 40Х40 мм, сталь круглая диаметром более 40 мм, сталь толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п./ при автомобильных перевозках	т	2,10	188,50	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,10	139,80	139,80	294	294	--	--
					--	27,96	--	59	0,59	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы трансформаторов 2х40 МВт								3008192
		Раздел: Монтажные работы трансформаторов 2х63 МВт								
47.	Ц0108-1-1 4	Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ, мощностью 630000 кВА	шт	1,00	609180,00	316570,00	609180	316570	922,00	922
					167630,00	67730,15	167630	67730	392,83	393
48.	С01031-А2	Погрузка оборудования	т	141,80	134,30	--	19044	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1				--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 40-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 4	т	141,80	465,10 93,02	-- --	65951 13190	-- --	1,95 --	277 --
50.	С2024-13	Полуприцепы - тяжеловозы, 60 т	маш-ч	8,00	274,90 --	274,90 --	2199 --	2199 --	-- --	-- --
51.	С2024-6	Автомобили - самосвалы, 75 т	маш-ч	8,00	8014,00 --	8014,00 --	64112 --	64112 --	-- --	-- --
52.	С01031-А2 7-2	Разгрузка оборудования	т	141,80	104,30 --	-- --	14790 --	-- --	-- --	-- --
53.	С01031-А1 -1	Погрузка масла в бочках при автомобильных перевозках	т	44,00	112,80 --	-- --	4963 --	-- --	-- --	-- --
54.	С01031-А1 -2	Разгрузка масла в бочках при автомобильных перевозках	т	44,00	111,40 --	-- --	4902 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	44,00	139,80 --	139,80 27,96	6151 --	6151 1230	-- 0,59	-- 26
56.	Ц0108-21-5	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	пролет	6,00	11250,00 6638,00	4199,00 1202,01	67500 39828	25194 7212	35,00 6,97	210 42
57.	Ц0108-22-1	Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ	пролет	6,00	23554,00 9045,00	11060,00 1913,05	141324 54270	66360 11478	49,00 11,10	294 67
58.	С151609-3	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение свыше 300 до 400 мм2	т	0,68	420600,00 --	-- --	283905 --	-- --	-- --	-- --
59.	У1-32-35	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, строительные работы	м	15,00	9923,28 1506,45	288,74 69,37	148849 22597	4331 1041	9,10 0,34	137 5
60.	У1-32-36	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, монтаж металлоконструкций	м	15,00	45026,46	69,82	675397	1047	43,00	645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7404,60	21,32	111069	320	0,08	1
61.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	16,00	1465,77	387,22	23452	6196	2,06	33
					344,25	115,02	5508	1840	0,46	7
62.	С143019-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м2	192,00	2390,00	--	458880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-23-4	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 2 провода в фазе.	шт	6,00	18917,00	12750,00	113502	76500	28,00	168
					4950,00	3734,99	29700	22410	21,66	130
64.	Ц0108-21-5	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	пролет	6,00	11250,00	4199,00	67500	25194	35,00	210
					6638,00	1202,01	39828	7212	6,97	42
65.	С151609-3	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение свыше 300 до 400 мм2	т	0,22	420600,00	--	90850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	101,40	389,25	--	39470	--	2,48	251
					389,25	--	39470	--	--	--
67.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,14	134,10	--	1226	--	0,97	9
					134,10	--	1226	--	--	--
68.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	92,26	99,84	--	9211	--	0,62	57
					99,84	--	9211	--	--	--
69.	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	161,46	139,80	--	22571	--	0,59	95
					27,96	--	4514	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	12,00	2013,65	--	24164	--	2,99	36
					477,00	--	5724	--	--	--
71.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,80	3011,10	--	17464	--	3,24	19
					531,00	--	3080	--	--	--
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной корки	м3	3,60	8062,57	66,01	29025	238	1,35	5
					195,75	24,93	705	90	0,12	0
73.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	18,00	1577,80	--	28400	--	3,10	56
					474,75	--	8546	--	--	--
74.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных бардюр	м3	1,78	9488,15	95,97	16889	171	4,90	9
					771,75	36,25	1374	65	0,18	0
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,78	8062,57	66,01	14351	117	1,35	2
					195,75	24,93	348	44	0,12	0
76.	Е0128-12- 4	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах типа Р50 длина рельсов 25 м при числе шпал на 1 км 2000 шт	км	0,026	16680,38	224522,77	144400	5389	1130,00	27
					173925,00	61062,02	4174	1465	246,27	6
77.	С143019-2 19	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 /ГОСТ 10629-88/	шт	4,00	3340,00	--	13360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8,8	т	0,10	150900,00	--	14939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы трансформаторов 2х63 МВт								3237923
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Ячейки 10 кВ.45/1-12/12-ЭС								
79.	Ц0108-86- 1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем	шт	2,00	10068,86	2949,06	20138	5898	38,64	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А			6706,80	636,17	13414	1272	--	--
80.	Т1-1	Комплект оборудования, включающий шкафы КРУ серии К-126	компл	1,00	4219717,53 --	-- --	4219718 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Ячейки 10 кВ.45/1-12/12-ЭС								4239855
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3.Релейная защита и линейная автоматика								
81.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	6178 4546	994 220	13,00 --	26 --
82.	ТПрайс	Шкафы релейной защиты	компл	2,00	10119213,18 --	-- --	20238426 --	-- --	-- --	-- --
83.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	618,00	50,50 22,10	23,10 5,50	31209 13658	14276 3399	0,13 --	80 --
84.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	27,70 19,70	2,10 0,50	5540 3940	420 100	0,10 --	20 --
85.	С151603-2 2	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,22	83000,00 --	-- --	18260 --	-- --	-- --	-- --
86.	С151603-2 6	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	1000м	0,24	196300,00 --	-- --	46847 --	-- --	-- --	-- --
87.	С151603-2 4	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,11	109700,00 --	-- --	12012 --	-- --	-- --	-- --
88.	С151603-2 3	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,02	83100,00	--	1911	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
89.	С151603-3 9	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,20	110700,00	--	22140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151603-3 2	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,03	108100,00	--	2702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3.Релейная защита и линейная автоматика								20385226
		Раздел: Локальная смета 4-1. Реконструкция ВЛ-110 кВ №134А. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
91.	Е0133-16-9	Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	12,00	42866,15	25155,23	514394	301863	101,57	1219
					17710,92	6174,87	212531	74098	24,80	298
92.	Е010332-А 10-1	Перевозка демонтированного провода и линейной арматуры на склад АЖК расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	29,56	101,22	101,22	2992	2992	--	--
					--	20,24	--	598	0,43	13
93.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,00	1518,35	--	1518	--	9,26	9
					1518,35	--	1518	--	--	--
94.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	5,09	1167,48	--	5944	--	7,11	36
					1167,48	--	5944	--	--	--
95.	С01031-А3 7-1	Погрузка демонтированного провода при автомобильных перевозках	т	23,47	122,80	--	2882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С01031-А3 7-2	Разгрузка демонтированного провода при автомобильных перевозках	т	23,47	102,80	--	2413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								530142
		Раздел: ПОДВЕСКА ПРОВОДА И ТРОСА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0133-16-9	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	12,00	55204,93 22138,65	31444,03 7718,59	662459 265664	377328 92623	126,96 30,99	1524 372
98.	Е0133-16-10	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	1км	21,00	47487,59 19499,40	26238,81 6598,98	997239 409487	551015 138579	113,16 26,79	2376 563
99.	Е0133-19-19	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 110 кВ	переход	3,00	57749,17 21703,95	31388,99 8418,17	173248 65112	94167 25254	132,07 34,42	396 103
100.	Е0133-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1км	4,00	12646,56 6303,15	5786,53 1510,81	50586 25213	23146 6043	36,57 5,81	146 23
101.	Е0133-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	1км	7,00	10789,68 5495,85	4736,95 1262,34	75528 38471	33159 8836	31,88 4,84	223 34
102.	Е0133-21-4	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи	переход	3,00	5293,25 2359,80	2933,45 847,15	15880 7079	8800 2541	12,60 2,87	38 9
103.	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт	2,00	86,65 66,79	5,66 0,28	173 134	11 1	0,41 --	1 --
104.	С151607-30	Провод алюминиевый АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00	313500,00 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОДВЕСКА ПРОВОДА И ТРОСА								1975596
		Раздел: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
105.	СПрайс-лист	Алюминиевый провод с композитным сердечником АССС-220/28 с учетом транспортных расходов и отходов	м	397,01	2118,66 --	-- --	841122 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	СПрайс-ли ст	Трос 9,2-МЗ-В-Н-Р-177	км	11,00	209878,61	--	2308665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								3149787
		Раздел: ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
107.	СТОО	Скоба СК-120-1Б	шт	15,00	1012,76	--	15191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СТОО	Скоба СКД-10-1	шт	108,00	319,64	--	34521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	шт	6,00	1237,69	--	7426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3А	шт	6,00	617,16	--	3703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2	шт	15,00	299,45	--	4492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПР-7-6	шт	99,00	164,86	--	16322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151804-1 604Изм.	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,00	1041,00	--	33312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151804-1 672Изм.	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,00	452,00	--	14464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151804-1 739Изм.	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,00	216,00	--	7344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151804-2 002Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	183,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151804-2 015Изм.	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	313,00	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С	Зажим натяжной с протектором	шт	32,00	787,04	--	25185	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коушем НСО-9,2/9,3, ЗП-21								
					--	--	--	--	--	--
119.	С151804-2 291Изм.	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,00	321,00	--	21186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СТОО	Зажим ответвительный ОА-185-1	шт	12,00	358,09	--	4297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СТОО	Зажим аппаратный А4А-185-8	шт	24,00	623,62	--	14967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С151804-1 178Изм.	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/110-И-4 Г1П ГОСТ 28856-90	шт.	6,00	4471,00	--	26826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70ДГОСТ 6490-93	шт.	34,00	603,00	--	20502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151804-1 093Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Д ГОСТ 6490-93	шт.	32,00	686,00	--	21952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,30	1518,35	--	1971	--	9,26	12
					1518,35	--	1971	--	--	--
126.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	4,30	1167,48	--	5020	--	7,11	31
		Итого по разделу: ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА			1167,48	--	5020	--	--	--
										280665
		ИТОГО:					37597333	4058869		11382
							1927311	917523		4764

Накладные расходы :

На монтажные работы	2440892
На общестроительные работы	330731
На металломонтажные работы	113887
Всего накладных расходов:	2885510
Итого с накладными	40482843

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	961482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41444325
Итого с временными, 2,7 %	41902952
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	42264060
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42333839
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42508287
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	94944325
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1898886
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	96843211
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11621185
Итого с НДС	108464396

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик: