Счет-фактура № 00000000049 от 21 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12/16-AST от 03.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110740007064, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111040006965, Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис ",Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111040006965, Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54

ИИК получателя: KZ09549A1398R7002645, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Монтаж ОВ и ВК	шт	1	107 142 858,00	107 142 858,00	12%	12 857 143,00	120 000 001,00		
Всего по счету:					**107 142 858,00**		**12 857 143,00**	**120 000 001,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Сейдахметова Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис ",Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54**	**111040006965**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40**	**110740007064**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №12/16-AST от 03.05.2016	

Номер документа	Дата составления
48	**21.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					кол-во	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж ОВ и ВК		x	шт	1	120 000 001,00	120 000 001,00
				Итого	1	x	120 000 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / *Жумагулов Ж. А.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки : Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Договор №12/16-AST от 03.05.2016 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организац-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12/16-AST	03.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**107 142 858**								**12 857 143**	**120 000 001**
в том числе:										
За отчетный период		**107 142 858**							**12 857 143**	**120 000 001**
оборудование										
Итого к оплате :	**120 000 001**	**(Сто двадцать миллионов один) тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик : ТОО "Ансар Строй Групп"
Договор: №12/16-AST от 03.05.2016 года
Наименование строительства: Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.

Сводная справка о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года.

№№ поз.	Номер сметы	Наименование	Стоимость в текущих ценах, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства	
1	№2-1-3	Отопление и вентиляция. Пятно 1.	25 117 171
2	№2-2-3	Отопление и вентиляция. Пятно 2.	25 117 171
3	№2-1-4	Водопровод и канализация. Пятно 1.	28 454 258
4	№2-2-4	Водопровод и канализация. Пятно 2.	28 454 258
		Итого:	**107 142 858**
		НДС 12%	**12 857 143**
		Всего с НДС 12%:	**120 000 001**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Отопление и вентиляция. Пятно 2.
Договор №12/16-AST от 03.05.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Основание: Локальная смета № 2-2-3
Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления №1					
1	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**1500.0000**		**957.73**	**1 436 593**
		Итого оплата труда:				**849.22**	**1 273 831**
		Итого эксплуатация машин:				**159.20**	**238 801**
		Итого материалов:				**6.15**	**9 230**
		Накладные расходы	%	--		575.29	862 928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122.64	183 962
		Сметная стоимость:				**1655.65**	**2 483 482**
2	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб	**м трубопровода**	**490.0000**		**726.04**	**355 758**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**658.44**	**322 636**
		Итого эксплуатация машин:				**98.24**	**48 139**
		Итого материалов:				**4.52**	**2 216**
		Накладные расходы	%	--		445.34	218 219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93.71	45 918
		Сметная стоимость:				**1265.09**	**619 895**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**25.0000**		**569.19**	**14 230**
		Итого оплата труда:				**528.03**	**13 201**
		Итого эксплуатация машин:				**57.61**	**1 440**
		Итого материалов:				**4.27**	**107**
		Накладные расходы	%	--		356.59	8 915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74.06	1 852
		Сметная стоимость:				**999.84**	**24 996**
4	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1500.0000**		**37.22**	**55 825**
		Накладные расходы	%	--		1.58	2 367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.10	4 655
		Сметная стоимость:				**41.90**	**62 847**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовы PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	490.0000		58.95	28 885
		Накладные расходы	%	--		2.50	1 225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.92	2 409
		Сметная стоимость:				**66.36**	**32 519**
6	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	25.0000		104.39	2 610
		Накладные расходы	%	--		4.43	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.70	218
		Сметная стоимость:				**117.52**	**2 938**
7	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	7.0000		204.75	1 433
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**992**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**42**
		Итого материалов:				**59.58**	**417**
		Накладные расходы	%	--		97.89	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.21	169
		Сметная стоимость:				**326.85**	**2 288**
8	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	30.0000		221.84	6 655
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 251**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**178**
		Итого материалов:				**76.67**	**2 300**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		98.62	2 958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.64	769
		Сметная стоимость:				**346.09**	**10 383**
9	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100.0000**		**252.30**	**25 230**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**14 169**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**593**
		Итого материалов:				**107.13**	**10 713**
		Накладные расходы	%	--		99.91	9 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.18	2 818
		Сметная стоимость:				**380.38**	**38 038**
10	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40.0000**		**282.36**	**11 294**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**5 668**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**237**
		Итого материалов:				**137.20**	**5 488**
		Накладные расходы	%	--		101.18	4 047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.68	1 227
		Сметная стоимость:				**414.23**	**16 569**
11	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35.0000**		**312.03**	**10 921**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 959**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**208**
		Итого материалов:				**166.87**	**5 840**
		Накладные расходы	%	--		102.44	3 585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	1 161
		Сметная стоимость:				**447.63**	**15 667**
12	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**5.0000**		**724.27**	**3 621**
		Итого оплата труда:				**268.20**	**1 341**
		Итого эксплуатация машин:				**13.68**	**68**
		Итого материалов:				**447.47**	**2 237**
		Накладные расходы	%	--		199.57	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.91	370
		Сметная стоимость:				**997.75**	**4 989**
13	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**75.0000**		**935.04**	**70 128**
		Итого оплата труда:				**318.07**	**23 855**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**1 238**
		Итого материалов:				**606.42**	**45 481**
		Накладные расходы	%	--		239.90	17 993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.00	7 050
		Сметная стоимость:				**1268.94**	**95 171**
14	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25.0000**		**184.48**	**4 612**
		Накладные расходы	%	--		7.82	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	385
		Сметная стоимость:				**207.69**	**5 192**
15	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2232.0000**		**29.63**	**66 140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**63 346**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**2 225**
		Итого материалов:				**0.26**	**570**
		Накладные расходы	%	--		19.13	42 687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	8 706
		Сметная стоимость:				**52.66**	**117 533**
16	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**75.0000**		**29.98**	**2 249**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**2 129**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**75**
		Итого материалов:				**0.61**	**45**
		Накладные расходы	%	--		19.14	1 436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.93	295
		Сметная стоимость:				**53.05**	**3 979**
17	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**287.0000**		**416.44**	**119 518**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
		Итого оплата труда:				**280.37**	**80 466**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				28.86	8 284
		Итого материалов:				**121.81**	**34 959**
		Накладные расходы	%	--		194.18	55 730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.85	14 020
		Сметная стоимость:				**659.47**	**189 267**
18	**С123-051001-0201 23-051001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1366.0000**		**460.52**	**629 070**
		Накладные расходы	%	--		19.53	26 673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.40	52 459
		Сметная стоимость:				**518.45**	**708 202**
19	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**131.0000**		**110.61**	**14 490**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**61.45**	**8 050**
		Итого материалов:				**49.16**	**6 441**
		Накладные расходы	%	--		43.38	5 683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.32	1 614
		Сметная стоимость:				**166.31**	**21 787**
20	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**391.0000**		**831.06**	**324 943**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**255 991**
		Итого эксплуатация машин:				39.26	15 350
		Итого материалов:				**141.78**	**55 435**
		Накладные расходы	%	--		447.45	174 952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	39 992
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**539 886**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-041008-0109 23-041008-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан термостатический для одн убных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт**	**131.0000**		**1970.92**	**258 190**
		Накладные расходы	%	--		83.57	10 947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.36	21 531
		Сметная стоимость:				**2218.84**	**290 668**
22	С123-051314-0307 23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**131.0000**		**569.36**	**74 587**
		Накладные расходы	%	--		24.14	3 162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.48	6 220
		Сметная стоимость:				**640.99**	**83 969**
23	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Головка термостатическая с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С**	**шт.**	**120.0000**		**3595.48**	**431 458**
		Накладные расходы	%	--		152.45	18 294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299.83	35 980
		Сметная стоимость:				**4047.76**	**485 731**
24	С123-041010-0804 23-041010-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2.0000**		**118077.57**	**236 155**
		Накладные расходы	%	--		5006.49	10 013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9846.72	19 693
		Сметная стоимость:				**132930.79**	**265 862**
25	С123-041010-0805 23-041010-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**4.0000**		**126718.90**	**506 876**
		Накладные расходы	%	--		5372.88	21 492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10567.34	42 269
		Сметная стоимость:				**142659.12**	**570 636**
26	**С123-041009-0901 23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**21848.98**	**43 698**
		Накладные расходы	%	--		926.40	1 853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822.03	3 644
		Сметная стоимость:				**24597.41**	**49 195**
27	**С123-041009-0902 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**23997.43**	**95 990**
		Накладные расходы	%	--		1017.49	4 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2001.19	8 005
		Сметная стоимость:				**27016.12**	**108 064**
28	**С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42.0000**		**4497.70**	**188 903**
		Накладные расходы	%	--		190.70	8 010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	15 753
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**212 666**
29	**С123-040902-6003 23-040902-6003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**4793.79**	**100 670**
		Накладные расходы	%	--		203.26	4 268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399.76	8 395
		Сметная стоимость:				**5396.81**	**113 333**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-040902-6004 23-040902-6004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для вод уфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**5.0000**		**5267.46**	**26 337**
		Накладные расходы	%	--		223.34	1 117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439.26	2 196
		Сметная стоимость:				**5930.07**	**29 650**
31	С123-040902-6005 23-040902-6005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**5918.26**	**47 346**
		Накладные расходы	%	--		250.93	2 007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493.54	3 948
		Сметная стоимость:				**6662.72**	**53 302**
32	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм	**м3 изоляции**	**21.2000**		**42972.32**	**911 013**
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**896 204**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**7 560**
		Итого материалов:				**520.09**	**11 026**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	555 241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	117 300
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**1 583 555**
33	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**21.8360**		**3958.04**	**86 428**
		Накладные расходы	%	--		167.82	3 665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	7 207
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**97 300**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**фил**	**2.0000**		**420.20**	**840**
		Итого оплата труда:				**371.31**	**743**
		Итого эксплуатация машин:				**59.60**	**119**
		Итого материалов:				**6.84**	**14**
		Накладные расходы	%	--		251.60	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.74	107
		Сметная стоимость:				**725.55**	**1 451**
35	Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**фильтр**	**4.0000**		**420.75**	**1 683**
		Итого оплата труда:				**368.74**	**1 475**
		Итого эксплуатация машин:				**59.17**	**237**
		Итого материалов:				**7.82**	**31**
		Накладные расходы	%	--		250.00	1 000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.66	215
		Сметная стоимость:				**724.42**	**2 898**
36	С123-041013-0904 23-041013-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2.0000**		**4903.86**	**9 808**
		Накладные расходы	%	--		207.92	416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408.94	818
		Сметная стоимость:				**5520.73**	**11 041**
37	С123-041013-0905 23-041013-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4.0000**		**6309.09**	**25 236**
		Накладные расходы	%	--		267.51	1 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		526.13	2 105
		Сметная стоимость:				**7102.72**	**28 411**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С123-051310-0110 23-051310-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной с [illegible]енажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт	64.0000		8612.76	551 217
		Накладные расходы	%	--		365.18	23 372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718.24	45 967
		Сметная стоимость:				**9696.18**	**620 555**
39	С123-041009-0801 23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	29.0000		9751.71	282 800
		Накладные расходы	%	--		413.47	11 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813.21	23 583
		Сметная стоимость:				**10978.40**	**318 374**
40	С123-041009-0803 23-041009-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	21.0000		10619.66	223 013
		Накладные расходы	%	--		450.27	9 456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885.59	18 597
		Сметная стоимость:				**11955.53**	**251 066**
41	ПрайсТОО "Ансар Строй групп"	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	шт	12.0000		628.98	7 548
		Накладные расходы	%	--		26.67	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	629
		Сметная стоимость:				**708.10**	**8 497**
42	С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	12.0000		290.58	3 487
		Накладные расходы	%	--		12.32	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.23	291
		Сметная стоимость:				**327.13**	**3 926**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками вспененного каучука K-Flex** Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	м трубопровода	2025.0000		214.82	435 013
		Итого оплата труда:				113.67	230 173
		Итого эксплуатация машин:				23.27	47 117
		Итого материалов:				89.61	181 456
		Накладные расходы	%	--		74.63	151 127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	46 891
		Сметная стоимость:				312.61	633 031
44	С121-110403-0108 21-110403-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	1463.0000		38.51	56 333
		Накладные расходы	%	--		1.63	2 389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.21	4 698
		Сметная стоимость:				43.35	63 420
45	С121-110403-0110 21-110403-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	495.0000		48.62	24 067
		Накладные расходы	%	--		2.06	1 020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.05	2 007
		Сметная стоимость:				54.74	27 095
46	С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	16.5000		46.99	775
		Накладные расходы	%	--		1.99	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.92	65
		Сметная стоимость:				52.90	873

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	33.0000		62.00	2 046
		Накладные расходы	%	--		2.63	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.17	171
		Сметная стоимость:				**69.80**	**2 303**
48	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	137.5000		73.43	10 096
		Накладные расходы	%	--		3.11	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.12	842
		Сметная стоимость:				**82.66**	**11 366**
49	С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	44.0000		81.60	3 590
		Накладные расходы	%	--		3.46	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.80	299
		Сметная стоимость:				**91.86**	**4 042**
50	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	38.5000		91.39	3 519
		Накладные расходы	%	--		3.87	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	293
		Сметная стоимость:				**102.89**	**3 961**
51	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты	м3 изоляции	0.9150		42972.32	39 320

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм					
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**38 681**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**326**
		Итого материалов:				**520.09**	**476**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	23 964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	5 063
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**68 347**
52	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0.9425**		**3958.04**	**3 730**
		Накладные расходы	%	--		167.82	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	311
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**4 199**
53	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**51.6000**		**28.68**	**1 480**
		Итого оплата труда:				**15.39**	**794**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**28**
		Итого материалов:				**12.85**	**663**
		Накладные расходы	%	--		9.91	511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	159
		Сметная стоимость:				**41.68**	**2 151**
54	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**0.4000**		**24.16**	**10**
		Итого оплата труда:				**9.51**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**0**
		Итого материалов:				**14.32**	**6**
		Накладные расходы	%	--		6.40	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	1
		Сметная стоимость:				**33.00**	**13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7 877 465**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 577 420**
Материалы -			Тенге				**193 627**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 165 855**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**190 585**
		Накладные расходы -	Тенге				**738 928**
		Сметная прибыль -	Тенге				**185 308**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 501 656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 165 855**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6 300 045**
Материалы -			Тенге				**181 525**
Всего заработная плата -			Тенге				**2 077 101**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3 834 319**
Сдача и испытание -			Тенге				**2 770**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 574 885**
		Сметная прибыль -	Тенге				**629 994**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8 504 924**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2 322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 077 101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11 006 579**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3 636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3 242 957**
		РАЗДЕЛ 2.Система отпоения №2					
55	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1455.0000**		**957.73**	**1 393 495**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом					

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**849.22**	**1 235 616**
		Итого эксплуатация машин:				**159.20**	**231 637**
		Итого материалов:				**6.15**	**8 953**
		Накладные расходы	%	--		575.29	837 040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122.64	178 443
		Сметная стоимость:				**1655.65**	**2 408 978**
56	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**485.0000**		**726.04**	**352 127**
		Итого оплата труда:				**658.44**	**319 344**
		Итого эксплуатация машин:				**98.24**	**47 648**
		Итого материалов:				**4.52**	**2 193**
		Накладные расходы	%	--		445.34	215 992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93.71	45 450
		Сметная стоимость:				**1265.09**	**613 569**
57	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1455.0000**		**37.22**	**54 150**
		Накладные расходы	%	--		1.58	2 296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.10	4 516
		Сметная стоимость:				**41.90**	**60 962**
58	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**485.0000**		**58.95**	**28 590**
		Накладные расходы	%	--		2.50	1 212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.92	2 384
		Сметная стоимость:				**66.36**	**32 187**
59	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**7.0000**		**204.75**	**1 433**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**992**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**42**
		Итого материалов:				**59.58**	**417**
		Накладные расходы	%	--		97.89	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.21	169
		Сметная стоимость:				**326.85**	**2 288**
60	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**30.0000**		**221.84**	**6 655**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 251**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**178**
		Итого материалов:				**76.67**	**2 300**
		Накладные расходы	%	--		98.62	2 958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.64	769
		Сметная стоимость:				**346.09**	**10 383**
61	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**100.0000**		**252.30**	**25 230**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**14 169**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**593**
		Итого материалов:				**107.13**	**10 713**
		Накладные расходы	%	--		99.91	9 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.18	2 818

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**380.38**	**38 038**
62	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**40.0000**		**282.36**	**11 294**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**5 668**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**237**
		Итого материалов:				**137.20**	**5 488**
		Накладные расходы	%	--		101.18	4 047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.68	1 227
		Сметная стоимость:				**414.23**	**16 569**
63	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**35.0000**		**312.03**	**10 921**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 959**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**208**
		Итого материалов:				**166.87**	**5 840**
		Накладные расходы	%	--		102.44	3 585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	1 161
		Сметная стоимость:				**447.63**	**15 667**
64	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**5.0000**		**724.27**	**3 621**
		Итого оплата труда:				**268.20**	**1 341**
		Итого эксплуатация машин:				**13.68**	**68**
		Итого материалов:				**447.47**	**2 237**
		Накладные расходы	%	--		199.57	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.91	370
		Сметная стоимость:				**997.75**	**4 989**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водосн. ения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**85.0000**		**935.04**	**79 479**
		Итого оплата труда:				**318.07**	**27 036**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**1 403**
		Итого материалов:				**606.42**	**51 545**
		Накладные расходы	%	--		239.90	20 392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.00	7 990
		Сметная стоимость:				**1268.94**	**107 860**
66	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26.0000**		**184.48**	**4 797**
		Накладные расходы	%	--		7.82	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	400
		Сметная стоимость:				**207.69**	**5 400**
67	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**2150.0000**		**29.63**	**63 710**
		Итого оплата труда:				**28.38**	**61 018**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**2 143**
		Итого материалов:				**0.26**	**549**
		Накладные расходы	%	--		19.13	41 119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	8 386
		Сметная стоимость:				**52.66**	**113 215**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**85.0000**		**29.98**	**2 549**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**2 412**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**85**
		Итого материалов:				**0.61**	**51**
		Накладные расходы	%	--		19.14	1 627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.93	334
		Сметная стоимость:				**53.05**	**4 509**
69	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**275.0000**		**416.44**	**114 520**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
		Итого оплата труда:				**280.37**	**77 102**
		Итого эксплуатация машин:				**28.86**	**7 937**
		Итого материалов:				**121.81**	**33 497**
		Накладные расходы	%	--		194.18	53 400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.85	13 434
		Сметная стоимость:				**659.47**	**181 354**
70	С123-051001-0201 23-051001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1309.0000**		**460.52**	**602 820**
		Накладные расходы	%	--		19.53	25 560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.40	50 270
		Сметная стоимость:				**518.45**	**678 650**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комп**	**т**	**129.0000**	**110.61**	**14 269**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**61.45**	**7 927**
		Итого материалов:				**49.16**	**6 342**
		Накладные расходы	%	--		43.38	5 596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.32	1 589
		Сметная стоимость:				**166.31**	**21 454**
72	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**344.0000**		**831.06**	**285 883**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**225 219**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**13 505**
		Итого материалов:				**141.78**	**48 772**
		Накладные расходы	%	--		447.45	153 922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	35 184
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**474 989**
73	**С123-041008-0109 23-041008-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан термостатический для однотрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**129.0000**		**1970.92**	**254 248**
		Накладные расходы	%	--		83.57	10 780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.36	21 202
		Сметная стоимость:				**2218.84**	**286 231**
74	**С123-051314-0307 23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**129.0000**		**569.36**	**73 448**
		Накладные расходы	%	--		24.14	3 114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.48	6 125
		Сметная стоимость:				**640.99**	**82 687**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Головка термостатическая с газок лненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С**	**ш**	**125.0000**		**3595.48**	**449 435**
		Накладные расходы	%	--		152.45	19 056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299.83	37 479
		Сметная стоимость:				**4047.76**	**505 970**
76	С123-041010-0804 23-041010-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2.0000**		**118077.57**	**236 155**
		Накладные расходы	%	--		5006.49	10 013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9846.72	19 693
		Сметная стоимость:				**132930.79**	**265 862**
77	С123-041010-0805 23-041010-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**4.0000**		**126718.90**	**506 876**
		Накладные расходы	%	--		5372.88	21 492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10567.34	42 269
		Сметная стоимость:				**142659.12**	**570 636**
78	С123-041009-0901 23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**21848.98**	**43 698**
		Накладные расходы	%	--		926.40	1 853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822.03	3 644
		Сметная стоимость:				**24597.41**	**49 195**
79	С123-041009-0902 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**23997.43**	**95 990**
		Накладные расходы	%	--		1017.49	4 070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2001.19	8 005
		Сметная стоимость:				**27016.12**	**108 064**
80	**С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42.0000**		**4497.70**	**188 903**
		Накладные расходы	%	--		190.70	8 010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	15 753
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**212 666**
81	**С123-040902-6003 23-040902-6003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**4793.79**	**100 670**
		Накладные расходы	%	--		203.26	4 268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399.76	8 395
		Сметная стоимость:				**5396.81**	**113 333**
82	**С123-040902-6004 23-040902-6004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5.0000**		**5267.46**	**26 337**
		Накладные расходы	%	--		223.34	1 117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439.26	2 196
		Сметная стоимость:				**5930.07**	**29 650**
83	**С123-040902-6005 23-040902-6005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**5918.26**	**47 346**
		Накладные расходы	%	--		250.93	2 007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493.54	3 948
		Сметная стоимость:				**6662.72**	**53 302**
84	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание	**фильтр**	**14.0000**		**420.20**	**5 883**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**371.31**	**5 198**
		Итого эксплуатация машин:				**59.60**	**834**
		Итого материалов:				**6.84**	**96**
		Накладные расходы	%	--		251.60	3 522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.74	752
		Сметная стоимость:				**725.55**	**10 158**
85	**Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**фильтр**	**4.0000**		**420.75**	**1 683**
		Итого оплата труда:				**368.74**	**1 475**
		Итого эксплуатация машин:				**59.17**	**237**
		Итого материалов:				**7.82**	**31**
		Накладные расходы	%	--		250.00	1 000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.66	215
		Сметная стоимость:				**724.42**	**2 898**
86	**С123-041013-0902 23-041013-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**12.0000**		**3483.52**	**41 802**
		Накладные расходы	%	--		147.70	1 772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.50	3 486
		Сметная стоимость:				**3921.71**	**47 061**
87	**С123-041013-0904 23-041013-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2.0000**		**4903.86**	**9 808**
		Накладные расходы	%	--		207.92	416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408.94	818
		Сметная стоимость:				**5520.73**	**11 041**
88	**С123-041013-0905 23-041013-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4.0000**		**6309.09**	**25 236**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		267.51	1 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		526.13	2 105
		Сметная стоимость:				**7102.72**	**28 411**
89	**С123-051310-0110 23-051310-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**62.0000**		**8612.76**	**533 991**
		Накладные расходы	%	--		365.18	22 641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718.24	44 531
		Сметная стоимость:				**9696.18**	**601 163**
90	**С123-041009-0801 23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**29.0000**		**9751.71**	**282 800**
		Накладные расходы	%	--		413.47	11 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813.21	23 583
		Сметная стоимость:				**10978.40**	**318 374**
91	**С123-041009-0803 23-041009-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20.0000**		**10619.66**	**212 393**
		Накладные расходы	%	--		450.27	9 005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885.59	17 712
		Сметная стоимость:				**11955.53**	**239 111**
92	**ПрайсТОО "Ансар Строй групп"**	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	**шт**	**12.0000**		**628.98**	**7 548**
		Накладные расходы	%	--		26.67	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	629
		Сметная стоимость:				**708.10**	**8 497**
93	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1985.0000**		**214.82**	**426 420**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**113.67**	**225 626**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**46 186**
		Итого материалов:				**89.61**	**177 872**
		Накладные расходы	%	--		74.63	148 142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	45 965
		Сметная стоимость:				**312.61**	**620 527**
94	**С121-110403-0108 21-110403-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1419.0000**		**38.51**	**54 639**
		Накладные расходы	%	--		1.63	2 317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.21	4 556
		Сметная стоимость:				**43.35**	**61 512**
95	**С121-110403-0110 21-110403-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**495.0000**		**48.62**	**24 067**
		Накладные расходы	%	--		2.06	1 020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.05	2 007
		Сметная стоимость:				**54.74**	**27 095**
96	**С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16.5000**		**46.99**	**775**
		Накладные расходы	%	--		1.99	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.92	65
		Сметная стоимость:				**52.90**	**873**
97	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33.0000**		**62.00**	**2 046**
		Накладные расходы	%	--		2.63	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.17	171
		Сметная стоимость:				**69.80**	**2 303**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	137.5000		73.43	10 096
		Накладные расходы	%	--		3.11	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.12	842
		Сметная стоимость:				**82.66**	**11 366**
99	С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	44.0000		81.60	3 590
		Накладные расходы	%	--		3.46	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.80	299
		Сметная стоимость:				**91.86**	**4 042**
100	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	38.5000		91.39	3 519
		Накладные расходы	%	--		3.87	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	293
		Сметная стоимость:				**102.89**	**3 961**
101	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм	м3 изоляции	1.0600		42972.32	45 551
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**44 810**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**378**
		Итого материалов:				**520.09**	**551**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	27 762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	5 865
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**79 178**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стек. волокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м	1.0918		3958.04	4 321
		Накладные расходы	%	--		167.82	183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	360
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**4 865**
103	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	54.5000		28.68	1 563
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				15.39	839
		Итого эксплуатация машин:				0.54	29
		Итого материалов:				12.85	700
		Накладные расходы	%	--		9.91	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	168
		Сметная стоимость:				**41.68**	**2 272**
104	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0.4000		24.16	10
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				9.51	4
		Итого эксплуатация машин:				0.42	0
		Итого материалов:				14.32	6
		Накладные расходы	%	--		6.40	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	1
		Сметная стоимость:				**33.00**	**13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6 776 392**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**576 598**
Материалы -			Тенге				**179 129**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				271 279
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				103 054
		Накладные расходы -	Тенге				180 816
		Сметная прибыль -	Тенге				60 593
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				818 007
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310
		Сметная заработная плата -	Тенге				271 279
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6 199 794
		Материалы -	Тенге				179 026
		Всего заработная плата -	Тенге				1 993 728
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3 827 042
		Сдача и испытание -	Тенге				2 807
		Накладные расходы -	Тенге				1 518 141
		Сметная прибыль -	Тенге				617 435
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8 335 371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 229
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 993 728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 153 377
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 539
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 265 007
		РАЗДЕЛ 3.Система отпоения №3					
105	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35.0000**		**204.75**	**7 166**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 959**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**208**
		Итого материалов:				**59.58**	**2 085**
		Накладные расходы	%	--		97.89	3 426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.21	847
		Сметная стоимость:				**326.85**	**11 440**
106	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**430.0000**		**221.84**	**95 391**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Промывка трубопровода водой пи: ого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**60 927**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**2 550**
		Итого материалов:				**76.67**	**32 970**
		Накладные расходы	%	--		98.62	42 405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.64	11 024
		Сметная стоимость:				**346.09**	**148 819**
107	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**70.0000**		**252.30**	**17 661**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**9 918**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**415**
		Итого материалов:				**107.13**	**7 499**
		Накладные расходы	%	--		99.91	6 993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.18	1 972
		Сметная стоимость:				**380.38**	**26 626**
108	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**30.0000**		**282.36**	**8 471**
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 251**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**178**
		Итого материалов:				**137.20**	**4 116**
		Накладные расходы	%	--		101.18	3 035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.68	921
		Сметная стоимость:				**414.23**	**12 427**
109	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15.0000**		**312.03**	**4 681**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				141.69	2 125
		Итого эксплуатация машин:				5.93	89
		Итого материалов:				166.87	2 503
		Накладные расходы	%	--		102.44	1 537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	497
		Сметная стоимость:				447.63	6 714
110	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50.0000**		**184.48**	**9 224**
		Накладные расходы	%	--		7.82	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	769
		Сметная стоимость:				207.69	10 385
111	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**580.0000**		**29.63**	**17 187**
		Итого оплата труда:				28.38	16 461
		Итого эксплуатация машин:				1.00	578
		Итого материалов:				0.26	148
		Накладные расходы	%	--		19.13	11 093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	2 262
		Сметная стоимость:				52.66	30 542
112	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов	**кВт**	**73.0000**		**416.44**	**30 400**
		Итого оплата труда:				280.37	20 467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**28.86**	**2 107**
		Итого материалов:				**121.81**	**8 892**
		Накладные расходы	%	--		194.18	14 175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.85	3 566
		Сметная стоимость:				**659.47**	**48 141**
113	**С123-051001-0201 23-051001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**348.0000**		**460.52**	**160 261**
		Накладные расходы	%	--		19.53	6 795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.40	13 364
		Сметная стоимость:				**518.45**	**180 420**
114	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**31.0000**		**110.61**	**3 429**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**61.45**	**1 905**
		Итого материалов:				49.16	**1 524**
		Накладные расходы	%	--		43.38	1 345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.32	382
		Сметная стоимость:				**166.31**	**5 156**
115	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**68.0000**		**831.06**	**56 512**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**44 520**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**2 670**
		Итого материалов:				**141.78**	**9 641**
		Накладные расходы	%	--		447.45	30 426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	6 955
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**93 893**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	С123-041008-0109 23-041008-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан термостатический для одн[illegible]убных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт	27.0000		1970.92	53 215
		Накладные расходы	%	--		83.57	2 256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.36	4 438
		Сметная стоимость:				2218.84	59 909
117	С123-051314-0307 23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	27.0000		569.36	15 373
		Накладные расходы	%	--		24.14	652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.48	1 282
		Сметная стоимость:				640.99	17 307
118	С123-041009-0901 23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2.0000		21848.98	43 698
		Накладные расходы	%	--		926.40	1 853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822.03	3 644
		Сметная стоимость:				24597.41	49 195
119	С123-041009-0902 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4.0000		23997.43	95 990
		Накладные расходы	%	--		1017.49	4 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2001.19	8 005
		Сметная стоимость:				27016.12	108 064
120	С123-040902-6003 23-040902-6003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10.0000		4793.79	47 938
		Накладные расходы	%	--		203.26	2 033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399.76	3 998
		Сметная стоимость:				**5396.81**	**53 968**
121	**С123-051310-0110 23-051310-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14.0000**		**8612.76**	**120 579**
		Накладные расходы	%	--		365.18	5 113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718.24	10 055
		Сметная стоимость:				**9696.18**	**135 746**
122	**ПрайсТОО "Ансар Строй групп"**	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	**шт**	**8.0000**		**628.98**	**5 032**
		Накладные расходы	%	--		26.67	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	420
		Сметная стоимость:				**708.10**	**5 665**
123	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	**м трубопровода**	**175.0000**		**214.82**	**37 594**
		Итого оплата труда:				**113.67**	**19 892**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**4 072**
		Итого материалов:				**89.61**	**15 681**
		Накладные расходы	%	--		74.63	13 060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	4 052
		Сметная стоимость:				**312.61**	**54 706**
124	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99.0000**		**62.00**	**6 138**
		Накладные расходы	%	--		2.63	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.17	512
		Сметная стоимость:				**69.80**	**6 910**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	77.0000		73.43	5 654
		Накладные расходы	%	--		3.11	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.12	471
		Сметная стоимость:				**82.66**	**6 365**
126	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	16.5000		91.39	1 508
		Накладные расходы	%	--		3.87	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	126
		Сметная стоимость:				**102.89**	**1 698**
127	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	50.5000		28.68	1 448
		Итого оплата труда:				**15.39**	**777**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**27**
		Итого материалов:				**12.85**	**649**
		Накладные расходы	%	--		9.91	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	156
		Сметная стоимость:				**41.68**	**2 105**
128	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	25.5000		24.16	616
		Итого оплата труда:				**9.51**	**243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**11**
		Итого материалов:				**14.32**	**365**
		Накладные расходы	%	--		6.40	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	62
		Сметная стоимость:				**33.00**	**842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**845 163**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52 958**
Материалы -			Тенге				**16 695**
Всего заработная плата -			Тенге				**20 911**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13 300**
		Накладные расходы -	Тенге				**14 288**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5 380**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**72 625**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20 911**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**792 205**
Материалы -			Тенге				**69 379**
Всего заработная плата -			Тенге				**165 533**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**551 309**
Сдача и испытание -			Тенге				**682**
		Накладные расходы -	Тенге				**137 811**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74 401**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 004 417**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165 533**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 077 043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186 444**

РАЗДЕЛ 4.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

129	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка прибора учета тепловой энергии**	**узел**	**1.0000**		**8588.11**	**8 588**
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**4734.06**	**4 734**
		Итого эксплуатация машин:				**342.16**	**342**
		Итого материалов:				**3658.74**	**3 659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%		--	3344.75	3 345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	954.63	955
		Сметная стоимость:				**12887.48**	**12 887**
130	**прайс ТОО "Ансар Строй групп"**	**Прибор учета тепловой энергии**	**шт**		**1.0000**	**163687.02**	**163 687**
		Накладные расходы	%		--	6940.33	6 940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	13650.19	13 650
		Сметная стоимость:				**184277.54**	**184 278**
131	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**4.0000**	**512.93**	**2 052**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**268.20**	**1 073**
		Итого эксплуатация машин:				**13.68**	**55**
		Итого материалов:				**236.13**	**945**
		Накладные расходы	%		--	190.61	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	56.28	225
		Сметная стоимость:				**759.82**	**3 039**
132	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**8.0000**	**935.04**	**7 480**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**318.07**	**2 545**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**132**
		Итого материалов:				**606.42**	**4 851**
		Накладные расходы	%		--	239.90	1 919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	94.00	752
		Сметная стоимость:				**1268.94**	**10 152**
133	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**6.0000**	**1357.18**	**8 143**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**353.41**	**2 120**
		Итого эксплуатация машин:				**23.90**	**143**
		Итого материалов:				**988.33**	**5 930**
		Накладные расходы	%	--		280.06	1 680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130.98	786
		Сметная стоимость:				**1768.22**	**10 609**
134	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4.0000**		**29.63**	**119**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**114**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**4**
		Итого материалов:				**0.26**	**1**
		Накладные расходы	%	--		19.13	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	16
		Сметная стоимость:				**52.66**	**211**
135	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**14.0000**		**29.98**	**420**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**14**
		Итого материалов:				**0.61**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19.14	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.93	55
		Сметная стоимость:				**53.05**	**743**
136	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5.8000**		**28.68**	**166**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**3**
		Итого материалов:				**12.85**	**75**
		Накладные расходы	%	--		9.91	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	18
		Сметная стоимость:				**41.68**	**242**
137	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25.5000**		**24.16**	**616**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**9.51**	**243**
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**11**
		Итого материалов:				**14.32**	**365**
		Накладные расходы	%	--		6.40	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	62
		Сметная стоимость:				**33.00**	**842**
138	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**4.0000**		**214.82**	**859**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**113.67**	**455**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**89.61**	**358**
		Накладные расходы	%	--		74.63	299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	93
		Сметная стоимость:				**312.61**	**1 250**
139	**С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4.4000**		**91.39**	**402**
		Накладные расходы	%	--		3.87	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	34
		Сметная стоимость:				**102.89**	**453**
140	**Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм	**м3 изоляции**	**0.2750**		**42972.32**	**11 817**
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**11 625**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**98**
		Итого материалов:				**520.09**	**143**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	7 202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	1 522
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**20 541**
141	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0.2833**		**3958.04**	**1 121**
		Накладные расходы	%	--		167.82	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	93
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**1 262**
142	**Е11-180601-0102 11-180601-0102 РСНБ РК 2015**	**Коллектор распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 133 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений	**шт.**	**2.0000**		**8872.37**	**17 745**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка гребенок					
		3. Насадка и приварка фланцев на концы труб					
		4. Соединение фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**3335.06**	**6 670**
		Итого эксплуатация машин:				**77.75**	**155**
		Итого материалов:				**5482.18**	**10 964**
		Накладные расходы	%	--		2475.97	4 952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		907.87	1 816
		Сметная стоимость:				**12256.21**	**24 512**
143	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**1503.93**	**6 016**
		Состав работ:					
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб					
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**1170.05**	**4 680**
		Итого эксплуатация машин:				**106.02**	**424**
		Итого материалов:				**248.22**	**993**
		Накладные расходы	%	--		800.44	3 202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184.35	737
		Сметная стоимость:				**2488.72**	**9 955**
144	**С123-040902-5303 23-040902-5303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**4965.09**	**19 860**
		Накладные расходы	%	--		210.52	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414.05	1 656
		Сметная стоимость:				**5589.66**	**22 359**
145	**Е11-180701-0104 11-180701-0104 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**32357.57**	**32 358**
		Состав работ:					
		1. Установка грязевиков					
		2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб					
		3. Соединение фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**1691.88**	**1 692**
		Итого эксплуатация машин:				**173.54**	**174**
		Итого материалов:				**30514.76**	**30 515**
		Накладные расходы	%	--		2437.18	2 437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783.58	2 784
		Сметная стоимость:				**37578.33**	**37 578**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	фил	2.0000		14147.47	28 295
		Итого оплата труда:				803.13	1 606
		Итого эксплуатация машин:				189.34	379
		Итого материалов:				13198.10	26 396
		Накладные расходы	%	--		1105.51	2 211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220.24	2 440
		Сметная стоимость:				16473.22	32 946
147	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	6.0000		1503.93	9 024
		Итого оплата труда:				1170.05	7 020
		Итого эксплуатация машин:				106.02	636
		Итого материалов:				248.22	1 489
		Накладные расходы	%	--		800.44	4 803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184.35	1 106
		Сметная стоимость:				2488.72	14 932
148	С123-040103-0303 23-040103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	4.0000		4191.56	16 766
		Накладные расходы	%	--		177.72	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349.54	1 398
		Сметная стоимость:				4718.83	18 875
149	С123-041009-0618 23-041009-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2.0000		290700.49	581 401
		Накладные расходы	%	--		12325.70	24 651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24242.10	48 484
		Сметная стоимость:				327268.29	654 537

1	2	3	4	5	6	7	8
150	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**3.0000**		**840.36**	**2 521**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**659.40**	**1 978**
		Итого эксплуатация машин:				**48.57**	**146**
		Итого материалов:				**141.78**	**425**
		Накладные расходы	%	--		450.79	1 352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.29	310
		Сметная стоимость:				**1394.45**	**4 183**
151	С123-040902-5301 23-040902-5301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**3119.84**	**6 240**
		Накладные расходы	%	--		132.28	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260.17	520
		Сметная стоимость:				**3512.29**	**7 025**
152	С123-041009-0504 23-041009-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1.0000**		**20017.19**	**20 017**
		Накладные расходы	%	--		848.73	849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669.27	1 669
		Сметная стоимость:				**22535.19**	**22 535**
153	С123-040902-6006 23-040902-6006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**6865.50**	**13 731**
		Накладные расходы	%	--		291.10	582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572.53	1 145
		Сметная стоимость:				**7729.13**	**15 458**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	С123-040902-6004 23-040902-6004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт		2.0000	5267.46	10 535
		Накладные расходы	%		--	223.34	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	439.26	879
		Сметная стоимость:				**5930.07**	**11 860**
155	С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.		3.0000	4497.70	13 493
		Накладные расходы	%		--	190.70	572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	375.07	1 125
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**15 190**
156	С123-020103-2510 23-020103-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект		8.0000	6457.09	51 657
		Накладные расходы	%		--	273.78	2 190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	538.47	4 308
		Сметная стоимость:				**7269.34**	**58 155**
157	С123-020103-2509 23-020103-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект		4.0000	4747.09	18 988
		Накладные расходы	%		--	201.28	805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	395.87	1 583
		Сметная стоимость:				**5344.24**	**21 377**
158	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		9.0000	1152.13	10 369
		Состав работ:					
		1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**109.48**	**985**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1042.64**	**9 384**
		Накладные расходы	%	--		117.78	1 060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101.59	914
		Сметная стоимость:				**1371.50**	**12 344**
159	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**401.10**	**1 604**
		Накладные расходы	%	--		17.01	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.45	134
		Сметная стоимость:				**451.56**	**1 806**
160	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6.0000**		**808.37**	**4 850**
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**146.22**	**877**
		Итого материалов:				**662.15**	**3 973**
		Накладные расходы	%	--		126.34	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74.78	449
		Сметная стоимость:				**1009.48**	**6 057**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**1 070 941**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**163 687**
Накладные расходы -	Тенге	**6 940**
Сметная прибыль -	Тенге	**13 650**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**184 278**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**14 982**
Материалы -	Тенге	**941**
Всего заработная плата -	Тенге	**12 412**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1 523**
Накладные расходы -	Тенге	**7 786**
Сметная прибыль -	Тенге	**1 821**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**24 590**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**14**
Сметная заработная плата -	Тенге	**12 412**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**892 272**
Материалы -	Тенге	**99 534**
Всего заработная плата -	Тенге	**36 492**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**754 293**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				504
		Накладные расходы -	Тенге				60 808
		Сметная прибыль -	Тенге				76 246
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1 029 326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36 492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 238 194
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				48 904

РАЗДЕЛ 5.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

161	**Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.0230**		**315011.85**	**7 245**
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов					
		Итого оплата труда:				**233388.56**	**5 368**
		Итого эксплуатация машин:				**118378.89**	**2 723**
		Итого материалов:				**4259.71**	**98**
		Накладные расходы	%	--		164436.01	3 782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38355.83	882
		Сметная стоимость:				**517803.69**	**11 909**
162	**Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.0400**		**371800.08**	**14 872**
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов					
		Итого оплата труда:				**272309.01**	**10 892**
		Итого эксплуатация машин:				**132754.56**	**5 310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9709.93**	**388**
		Накладные расходы	%		--	192038.22	7 682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	45107.06	1 804
		Сметная стоимость:				**608945.37**	**24 358**
163	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23.6900**		**315.47**	**7 474**
		Накладные расходы	%		--	13.38	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	26.31	623
		Сметная стоимость:				**355.16**	**8 414**
164	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**41.2000**		**696.10**	**28 679**
		Накладные расходы	%		--	29.51	1 216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	58.05	2 392
		Сметная стоимость:				**783.66**	**32 287**
165	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23.0000**		**312.03**	**7 177**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**3 259**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**136**
		Итого материалов:				**166.87**	**3 838**
		Накладные расходы	%		--	102.44	2 356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	33.16	763
		Сметная стоимость:				**447.63**	**10 296**
166	**С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12.0000**		**637.35**	**7 648**
		Накладные расходы	%		--	27.02	324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.15	638
		Сметная стоимость:				**717.52**	**8 610**
167	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0.0032**		**87442.54**	**280**
		Накладные расходы	%	--		3707.56	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7292.01	23
		Сметная стоимость:				**98442.12**	**315**
168	**ПрайсТОО "Ансар Строй групп"**	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	**шт**	**4.0000**		**628.98**	**2 516**
		Накладные расходы	%	--		26.67	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	210
		Сметная стоимость:				**708.10**	**2 832**
169	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**4.0000**		**420.20**	**1 681**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**371.31**	**1 485**
		Итого эксплуатация машин:				**59.60**	**238**
		Итого материалов:				6.84	27
		Накладные расходы	%	--		251.60	1 006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.74	215
		Сметная стоимость:				**725.55**	**2 902**
170	**С123-041013-0902 23-041013-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4.0000**		**3483.52**	**13 934**
		Накладные расходы	%	--		147.70	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.50	1 162
		Сметная стоимость:				**3921.71**	**15 687**
171	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**831.06**	**3 324**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**2 619**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**157**
		Итого материалов:				**141.78**	**567**
		Накладные расходы	%	--		447.45	1 790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	409
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**5 523**
172	**С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**4497.70**	**17 991**
		Накладные расходы	%	--		190.70	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	1 500
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**20 254**
173	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20.0000**		**184.48**	**3 690**
		Накладные расходы	%	--		7.82	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	308
		Сметная стоимость:				**207.69**	**4 154**
174	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**86.0000**		**29.63**	**2 548**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**2 441**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**86**
		Итого материалов:				**0.26**	**22**
		Накладные расходы	%	--		19.13	1 645

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	335
		Сметная стоимость:				**52.66**	**4 529**
175	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21.0000**		**28.68**	**602**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**323**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**11**
		Итого материалов:				**12.85**	**270**
		Накладные расходы	%	--		9.91	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	65
		Сметная стоимость:				**41.68**	**875**
176	**Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**1.1000**		**42972.32**	**47 270**
		Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм					
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**46 501**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**392**
		Итого материалов:				**520.09**	**572**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	28 810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	6 086
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**82 166**
177	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1.1330**		**3958.04**	**4 484**
		Накладные расходы	%	--		167.82	190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	374
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**5 049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**171 415**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				74 474
		Материалы -	Тенге				1 328
		Всего заработная плата -	Тенге				63 085
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4 484
		Накладные расходы -	Тенге				40 672
		Сметная прибыль -	Тенге				9 212
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				124 357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71
		Сметная заработная плата -	Тенге				63 085
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				280
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				280
		Накладные расходы -	Тенге				12
		Сметная прибыль -	Тенге				23
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				315
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				96 662
		Материалы -	Тенге				4 454
		Всего заработная плата -	Тенге				9 804
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				81 931
		Сдача и испытание -	Тенге				48
		Накладные расходы -	Тенге				10 271
		Сметная прибыль -	Тенге				8 555
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				115 487
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9 804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				240 159
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				72 888

РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ60

178	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**419.6000**		**1865.79**	**782 883**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				696.25	292 147
		Итого эксплуатация машин:				17.60	7 384
		Итого материалов:				1159.21	486 403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		517.48	217 133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190.66	80 001
		Сметная стоимость:				**2573.92**	**1 080 018**
179	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**145.5000**		**1804.04**	**262 487**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**636.53**	**92 615**
		Итого эксплуатация машин:				**14.05**	**2 044**
		Итого материалов:				**1159.17**	**168 659**
		Накладные расходы	%	--		477.26	69 441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182.50	26 554
		Сметная стоимость:				**2463.79**	**358 482**
180	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**238.0000**		**1794.46**	**427 081**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**551.52**	**131 263**
		Итого эксплуатация машин:				**14.05**	**3 343**
		Итого материалов:				**1234.60**	**293 834**
		Накладные расходы	%	--		423.33	100 753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177.42	42 227
		Сметная стоимость:				**2395.21**	**570 061**
181	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Коробки под вытяжные решетки из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	**16.0000**		**1865.79**	**29 853**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Подъем блоков и временная их под ка					
		4. Установка блоков в проектное положение					
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**696.25**	**11 140**
		Итого эксплуатация машин:				**17.60**	**282**
		Итого материалов:				**1159.21**	**18 547**
		Накладные расходы	%	--		517.48	8 280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190.66	3 051
		Сметная стоимость:				**2573.92**	**41 183**
182	**С123-050301-1805 23-050301-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**т**	**0.4500**		**56779.75**	**25 551**
		Накладные расходы	%	--		2407.46	1 083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4734.98	2 131
		Сметная стоимость:				**63922.18**	**28 765**
183	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**193.0000**		**1022.46**	**197 334**
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**95 618**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**4 269**
		Итого материалов:				**509.83**	**98 397**
		Накладные расходы	%	--		355.28	68 569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110.22	21 272
		Сметная стоимость:				**1487.96**	**287 176**
184	**Е11-200301-0206 11-200301-0206 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка**	**решетка**	**9.0000**		**1290.98**	**11 619**
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**4 459**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**199**
		Итого материалов:				**778.35**	**7 005**
		Накладные расходы	%	--		366.67	3 300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132.61	1 194
		Сметная стоимость:				**1790.26**	**16 112**
185	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**5.0000**		**1142.65**	**5 713**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**2 477**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**111**
		Итого материалов:				**630.03**	**3 150**
		Накладные расходы	%	--		360.38	1 802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120.24	601
		Сметная стоимость:				**1623.27**	**8 116**
186	**Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**4.0000**		**1824.87**	**7 299**
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**1 982**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**88**
		Итого материалов:				**1312.24**	**5 249**
		Накладные расходы	%	--		389.30	1 557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177.13	709
		Сметная стоимость:				**2391.30**	**9 565**
187	**Е11-200301-0209 11-200301-0209 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка**	**решетка**	**1.0000**		**1780.35**	**1 780**
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**495**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**22**
		Итого материалов:				**1267.73**	**1 268**
		Накладные расходы	%	--		387.42	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173.42	173
		Сметная стоимость:				**2341.19**	**2 341**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**1 751 602**
В том числе:		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**1 751 602**
Материалы -	Тенге	**1 082 513**
Всего заработная плата -	Тенге	**632 197**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**25 551**
Сдача и испытание -	Тенге	**30 645**
Накладные расходы -	Тенге	**472 305**
Сметная прибыль -	Тенге	**177 913**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**2 401 819**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**744**
Сметная заработная плата -	Тенге	**632 197**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**2 401 819**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел				744
		Сметная заработная плата -	Тенге				632 197
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				18 492 978
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6 165 347
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				768 122
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283 050
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11 395 821
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				163 687
Накладные расходы I уровня			Тенге				3 817 690
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				22 310 668
Накладные расходы II уровня			Тенге				945 972
ИТОГО:			Тенге				23 256 640
Сметная прибыль			Тенге				1 860 531
ИТОГО по акту:			Тенге				25 117 171
НДС 12%			Тенге				3 014 061
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге				28 131 232

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Отопление и вентиляция. Пятно 1.
Договор №12/16-AST от 03.05.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Основание: Локальная смета № 2-1-3
Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления №1					
1	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1500,0000**		**957,73**	**1 436 593**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**849,22**	**1 273 831**
		Итого эксплуатация машин:				**159,20**	**238 801**
		Итого материалов:				**6,15**	**9 230**
		Накладные расходы	%	--		575,29	862 928
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		122,64	183 962
		Сметная стоимость:				**1655,65**	**2 483 482**
2	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**490,0000**		**726,04**	**355 758**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**658.44**	**322 636**
		Итого эксплуатация машин:				**98.24**	**48 139**
		Итого материалов:				**4.52**	**2 216**
		Накладные расходы	%	--		445.34	218 219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93.71	45 918
		Сметная стоимость:				**1265.09**	**619 895**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**569.19**	**14 230**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**528.03**	**13 201**
		Итого эксплуатация машин:				**57.61**	**1 440**
		Итого материалов:				**4.27**	**107**
		Накладные расходы	%	--		356.59	8 915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74.06	1 852
		Сметная стоимость:				**999.84**	**24 996**
4	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1500.0000**		**37.22**	**55 825**
		Накладные расходы	%	--		1.58	2 367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.10	4 655
		Сметная стоимость:				**41.90**	**62 847**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленов. PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	490.0000		58.95	28 885
		Накладные расходы	%	--		2.50	1 225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.92	2 409
		Сметная стоимость:				66.36	32 519
6	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	25.0000		104.39	2 610
		Накладные расходы	%	--		4.43	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.70	218
		Сметная стоимость:				117.52	2 938
7	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	7.0000		204.75	1 433
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				141.69	992
		Итого эксплуатация машин:				5.93	42
		Итого материалов:				59.58	417
		Накладные расходы	%	--		97.89	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.21	169
		Сметная стоимость:				326.85	2 288
8	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	30.0000		221.84	6 655
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				141.69	4 251
		Итого эксплуатация машин:				5.93	178
		Итого материалов:				76.67	2 300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				98.62	2 958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.64	769
		Сметная стоимость:				**346.09**	**10 383**
9	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100.0000**		**252.30**	**25 230**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**14 169**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**593**
		Итого материалов:				**107.13**	**10 713**
		Накладные расходы	%	--		99.91	9 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.18	2 818
		Сметная стоимость:				**380.38**	**38 038**
10	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40.0000**		**282.36**	**11 294**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**5 668**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**237**
		Итого материалов:				**137.20**	**5 488**
		Накладные расходы	%	--		101.18	4 047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.68	1 227
		Сметная стоимость:				**414.23**	**16 569**
11	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35.0000**		**312.03**	**10 921**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 959**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**208**
		Итого материалов:				**166.87**	**5 840**
		Накладные расходы	%	--		102.44	3 585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	1 161
		Сметная стоимость:				**447.63**	**15 667**
12	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5.0000**		**724.27**	**3 621**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**268.20**	**1 341**
		Итого эксплуатация машин:				**13.68**	**68**
		Итого материалов:				**447.47**	**2 237**
		Накладные расходы	%	--		199.57	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.91	370
		Сметная стоимость:				**997.75**	**4 989**
13	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75.0000**		**935.04**	**70 128**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**318.07**	**23 855**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**1 238**
		Итого материалов:				**606.42**	**45 481**
		Накладные расходы	%	--		239.90	17 993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.00	7 050
		Сметная стоимость:				**1268.94**	**95 171**
14	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25.0000**		**184.48**	**4 612**
		Накладные расходы	%	--		7.82	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	385
		Сметная стоимость:				**207.69**	**5 192**
15	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2232.0000**		**29.63**	**66 140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**63 346**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**2 225**
		Итого материалов:				**0.26**	**570**
		Накладные расходы	%	--		19.13	42 687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	8 706
		Сметная стоимость:				**52.66**	**117 533**
16	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**75.0000**		**29.98**	**2 249**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**2 129**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**75**
		Итого материалов:				**0.61**	**45**
		Накладные расходы	%	--		19.14	1 436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.93	295
		Сметная стоимость:				**53.05**	**3 979**
17	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**287.0000**		**416.44**	**119 518**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
		Итого оплата труда:				**280.37**	**80 466**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**28.86**	**8 284**
		Итого материалов:				**121.81**	**34 959**
		Накладные расходы	%	--		194.18	55 730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.85	14 020
		Сметная стоимость:				**659.47**	**189 267**
18	**С123-051001-0201 23-051001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм. теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1366.0000**		**460.52**	**629 070**
		Накладные расходы	%	--		19.53	26 673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.40	52 459
		Сметная стоимость:				**518.45**	**708 202**
19	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**131.0000**		**110.61**	**14 490**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**61.45**	**8 050**
		Итого материалов:				**49.16**	**6 441**
		Накладные расходы	%	--		43.38	5 683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.32	1 614
		Сметная стоимость:				**166.31**	**21 787**
20	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**391.0000**		**831.06**	**324 943**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**255 991**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**15 350**
		Итого материалов:				**141.78**	**55 435**
		Накладные расходы	%	--		447.45	174 952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	39 992
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**539 886**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-041008-0109 23-041008-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан термостатический для одн убных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт**	**131.0000**		**1970.92**	**258 190**
		Накладные расходы	%	--		83.57	10 947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.36	21 531
		Сметная стоимость:				**2218.84**	**290 668**
22	С123-051314-0307 23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**131.0000**		**569.36**	**74 587**
		Накладные расходы	%	--		24.14	3 162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.48	6 220
		Сметная стоимость:				**640.99**	**83 969**
23	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Головка термостатическая с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С**	**шт.**	**120.0000**		**3595.48**	**431 458**
		Накладные расходы	%	--		152.45	18 294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299.83	35 980
		Сметная стоимость:				**4047.76**	**485 731**
24	С123-041010-0804 23-041010-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2.0000**		**118077.57**	**236 155**
		Накладные расходы	%	--		5006.49	10 013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9846.72	19 693
		Сметная стоимость:				**132930.79**	**265 862**
25	С123-041010-0805 23-041010-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**4.0000**		**126718.90**	**506 876**
		Накладные расходы	%	--		5372.88	21 492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10567.34	42 269
		Сметная стоимость:				**142659.12**	**570 636**
26	**С123-041009-0901 23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**21848.98**	**43 698**
		Накладные расходы	%	--		926.40	1 853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822.03	3 644
		Сметная стоимость:				**24597.41**	**49 195**
27	**С123-041009-0902 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**23997.43**	**95 990**
		Накладные расходы	%	--		1017.49	4 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2001.19	8 005
		Сметная стоимость:				**27016.12**	**108 064**
28	**С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42.0000**		**4497.70**	**188 903**
		Накладные расходы	%	--		190.70	8 010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	15 753
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**212 666**
29	**С123-040902-6003 23-040902-6003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**4793.79**	**100 670**
		Накладные расходы	%	--		203.26	4 268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399.76	8 395
		Сметная стоимость:				**5396.81**	**113 333**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-040902-6004 23-040902-6004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для вод муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	шт		5.0000	5267.46	26 337
		Накладные расходы	%		--	223.34	1 117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	439.26	2 196
		Сметная стоимость:				**5930.07**	**29 650**
31	С123-040902-6005 23-040902-6005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	шт.		8.0000	5918.26	47 346
		Накладные расходы	%		--	250.93	2 007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	493.54	3 948
		Сметная стоимость:				**6662.72**	**53 302**
32	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм	м3 изоляции		21.2000	42972.32	911 013
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**896 204**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**7 560**
		Итого материалов:				**520.09**	**11 026**
		Накладные расходы	%		--	26190.62	555 241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5533.04	117 300
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**1 583 555**
33	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3		21.8360	3958.04	86 428
		Накладные расходы	%		--	167.82	3 665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	330.07	7 207
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**97 300**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**филь**		**2.0000**	**420.20**	**840**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**371.31**	**743**
		Итого эксплуатация машин:				**59.60**	**119**
		Итого материалов:				**6.84**	**14**
		Накладные расходы	%		--	251.60	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	53.74	107
		Сметная стоимость:				**725.55**	**1 451**
35	Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**		**4.0000**	**420.75**	**1 683**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**368.74**	**1 475**
		Итого эксплуатация машин:				**59.17**	**237**
		Итого материалов:				**7.82**	**31**
		Накладные расходы	%		--	250.00	1 000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	53.66	215
		Сметная стоимость:				**724.42**	**2 898**
36	С123-041013-0904 23-041013-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**		**2.0000**	**4903.86**	**9 808**
		Накладные расходы	%		--	207.92	416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	408.94	818
		Сметная стоимость:				**5520.73**	**11 041**
37	С123-041013-0905 23-041013-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**		**4.0000**	**6309.09**	**25 236**
		Накладные расходы	%		--	267.51	1 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	526.13	2 105
		Сметная стоимость:				**7102.72**	**28 411**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С123-051310-0110 23-051310-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной с енажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт	64.0000		8612.76	551 217
		Накладные расходы	%	--		365.18	23 372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718.24	45 967
		Сметная стоимость:				9696.18	620 555
39	С123-041009-0801 23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	29.0000		9751.71	282 800
		Накладные расходы	%	--		413.47	11 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813.21	23 583
		Сметная стоимость:				10978.40	318 374
40	С123-041009-0803 23-041009-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	21.0000		10619.66	223 013
		Накладные расходы	%	--		450.27	9 456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885.59	18 597
		Сметная стоимость:				11955.53	251 066
41	ПрайсТОО "Ансар Строй групп"	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	шт	12.0000		628.98	7 548
		Накладные расходы	%	--		26.67	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	629
		Сметная стоимость:				708.10	8 497
42	С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	12.0000		290.58	3 487
		Накладные расходы	%	--		12.32	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.23	291
		Сметная стоимость:				327.13	3 926

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**2025.0000**		**214.82**	**435 013**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**113.67**	**230 173**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**47 117**
		Итого материалов:				**89.61**	**181 456**
		Накладные расходы	%	--		74.63	151 127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	46 891
		Сметная стоимость:				**312.61**	**633 031**
44	**С121-110403-0108 21-110403-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1463.0000**		**38.51**	**56 333**
		Накладные расходы	%	--		1.63	2 389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.21	4 698
		Сметная стоимость:				**43.35**	**63 420**
45	**С121-110403-0110 21-110403-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**495.0000**		**48.62**	**24 067**
		Накладные расходы	%	--		2.06	1 020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.05	2 007
		Сметная стоимость:				**54.74**	**27 095**
46	**С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16.5000**		**46.99**	**775**
		Накладные расходы	%	--		1.99	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.92	65
		Сметная стоимость:				**52.90**	**873**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	33.0000		62.00	2 046
		Накладные расходы	%	--		2.63	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.17	171
		Сметная стоимость:				69.80	2 303
48	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	137.5000		73.43	10 096
		Накладные расходы	%	--		3.11	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.12	842
		Сметная стоимость:				82.66	11 366
49	С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	44.0000		81.60	3 590
		Накладные расходы	%	--		3.46	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.80	299
		Сметная стоимость:				91.86	4 042
50	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	38.5000		91.39	3 519
		Накладные расходы	%	--		3.87	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	293
		Сметная стоимость:				102.89	3 961
51	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты	м3 изоляции	0.9150		42972.32	39 320

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм					
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**38 681**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**326**
		Итого материалов:				**520.09**	**476**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	23 964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	5 063
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**68 347**
52	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0.9425**		**3958.04**	**3 730**
		Накладные расходы	%	--		167.82	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	311
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**4 199**
53	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**51.6000**		**28.68**	**1 480**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**794**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**28**
		Итого материалов:				**12.85**	**663**
		Накладные расходы	%	--		9.91	511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	159
		Сметная стоимость:				**41.68**	**2 151**
54	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0.4000**		**24.16**	**10**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**9.51**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**0**
		Итого материалов:				**14.32**	**6**
		Накладные расходы	%	--		6.40	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	1
		Сметная стоимость:				**33.00**	**13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7 877 465**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 577 420**
Материалы -			Тенге				**193 627**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 165 855**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**190 585**
		Накладные расходы -	Тенге				**738 928**
		Сметная прибыль -	Тенге				**185 308**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 501 656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 165 855**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6 300 045**
Материалы -			Тенге				**181 525**
Всего заработная плата -			Тенге				**2 077 101**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3 834 319**
Сдача и испытание -			Тенге				**2 770**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 574 885**
		Сметная прибыль -	Тенге				**629 994**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8 504 924**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2 322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 077 101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11 006 579**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3 636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3 242 957**

РАЗДЕЛ 2.Система отпоения №2

55	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1455.0000**		**957.73**	**1 393 495**

Состав работ:

1. Разметка деталей и перерезка труб
2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку
3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов
4. Установка муфтовой арматуры
5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**849.22**	**1 235 616**
		Итого эксплуатация машин:				**159.20**	**231 637**
		Итого материалов:				**6.15**	**8 953**
		Накладные расходы	%	--		575.29	837 040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122.64	178 443
		Сметная стоимость:				**1655.65**	**2 408 978**
56	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**485.0000**		**726.04**	**352 127**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**658.44**	**319 344**
		Итого эксплуатация машин:				**98.24**	**47 648**
		Итого материалов:				**4.52**	**2 193**
		Накладные расходы	%	--		445.34	215 992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93.71	45 450
		Сметная стоимость:				**1265.09**	**613 569**
57	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1455.0000**		**37.22**	**54 150**
		Накладные расходы	%	--		1.58	2 296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.10	4 516
		Сметная стоимость:				**41.90**	**60 962**
58	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**485.0000**		**58.95**	**28 590**
		Накладные расходы	%	--		2.50	1 212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.92	2 384
		Сметная стоимость:				**66.36**	**32 187**
59	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7.0000**		**204.75**	**1 433**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**992**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**42**
		Итого материалов:				**59.58**	**417**
		Накладные расходы	%	--		97.89	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.21	169
		Сметная стоимость:				**326.85**	**2 288**
60	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**221.84**	**6 655**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 251**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**178**
		Итого материалов:				**76.67**	**2 300**
		Накладные расходы	%	--		98.62	2 958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.64	769
		Сметная стоимость:				**346.09**	**10 383**
61	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100.0000**		**252.30**	**25 230**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**14 169**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**593**
		Итого материалов:				**107.13**	**10 713**
		Накладные расходы	%	--		99.91	9 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.18	2 818

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**380.38**	**38 038**
62	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40.0000**		**282.36**	**11 294**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**5 668**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**237**
		Итого материалов:				**137.20**	**5 488**
		Накладные расходы	%	--		101.18	4 047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.68	1 227
		Сметная стоимость:				**414.23**	**16 569**
63	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35.0000**		**312.03**	**10 921**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 959**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**208**
		Итого материалов:				**166.87**	**5 840**
		Накладные расходы	%	--		102.44	3 585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	1 161
		Сметная стоимость:				**447.63**	**15 667**
64	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5.0000**		**724.27**	**3 621**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**268.20**	**1 341**
		Итого эксплуатация машин:				**13.68**	**68**
		Итого материалов:				**447.47**	**2 237**
		Накладные расходы	%	--		199.57	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.91	370
		Сметная стоимость:				**997.75**	**4 989**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**трубопровода**	**85.0000**		**935.04**	**79 479**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**318.07**	**27 036**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**1 403**
		Итого материалов:				**606.42**	**51 545**
		Накладные расходы	%	--		239.90	20 392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.00	7 990
		Сметная стоимость:				**1268.94**	**107 860**
66	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26.0000**		**184.48**	**4 797**
		Накладные расходы	%	--		7.82	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	400
		Сметная стоимость:				**207.69**	**5 400**
67	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2150.0000**		**29.63**	**63 710**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**61 018**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**2 143**
		Итого материалов:				**0.26**	**549**
		Накладные расходы	%	--		19.13	41 119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	8 386
		Сметная стоимость:				**52.66**	**113 215**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**129.0000**		**110.61**	**14 269**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**61.45**	**7 927**
		Итого материалов:				49.16	**6 342**
		Накладные расходы	%	--		43.38	5 596
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		12.32	1 589
		Сметная стоимость:				166.31	**21 454**
72	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**344.0000**		**831.06**	**285 883**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**225 219**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**13 505**
		Итого материалов:				**141.78**	**48 772**
		Накладные расходы	%	--		447.45	153 922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	35 184
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**474 989**
73	**С123-041008-0109 23-041008-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан термостатический для однотрубных систем отопления, угловой осевой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**129.0000**		**1970.92**	**254 248**
		Накладные расходы	%	--		83.57	10 780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.36	21 202
		Сметная стоимость:				**2218.84**	**286 231**
74	**С123-051314-0307 23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**129.0000**		**569.36**	**73 448**
		Накладные расходы	%	--		24.14	3 114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.48	6 125
		Сметная стоимость:				**640.99**	**82 687**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Головка термостатическая с газон[illegible]лненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	ш	125.0000		3595.48	449 435
		Накладные расходы	%	--		152.45	19 056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299.83	37 479
		Сметная стоимость:				4047.76	505 970
76	С123-041010-0804 23-041010-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2.0000		118077.57	236 155
		Накладные расходы	%	--		5006.49	10 013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9846.72	19 693
		Сметная стоимость:				132930.79	265 862
77	С123-041010-0805 23-041010-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4.0000		126718.90	506 876
		Накладные расходы	%	--		5372.88	21 492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10567.34	42 269
		Сметная стоимость:				142659.12	570 636
78	С123-041009-0901 23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2.0000		21848.98	43 698
		Накладные расходы	%	--		926.40	1 853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822.03	3 644
		Сметная стоимость:				24597.41	49 195
79	С123-041009-0902 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4.0000		23997.43	95 990
		Накладные расходы	%	--		1017.49	4 070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)		8		2001.19	8 005
		Сметная стоимость:				**27016.12**	**108 064**
80	**С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42.0000**		**4497.70**	**188 903**
		Накладные расходы	%	--		190.70	8 010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	15 753
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**212 666**
81	**С123-040902-6003 23-040902-6003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**4793.79**	**100 670**
		Накладные расходы	%	--		203.26	4 268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399.76	8 395
		Сметная стоимость:				**5396.81**	**113 333**
82	**С123-040902-6004 23-040902-6004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5.0000**		**5267.46**	**26 337**
		Накладные расходы	%	--		223.34	1 117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439.26	2 196
		Сметная стоимость:				**5930.07**	**29 650**
83	**С123-040902-6005 23-040902-6005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**5918.26**	**47 346**
		Накладные расходы	%	--		250.93	2 007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493.54	3 948
		Сметная стоимость:				**6662.72**	**53 302**
84	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**14.0000**		**420.20**	**5 883**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**371.31**	**5 198**
		Итого эксплуатация машин:				**59.60**	**834**
		Итого материалов:				**6.84**	**96**
		Накладные расходы	%	--		251.60	3 522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.74	752
		Сметная стоимость:				**725.55**	**10 158**
85	**Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**4.0000**		**420.75**	**1 683**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**368.74**	**1 475**
		Итого эксплуатация машин:				**59.17**	**237**
		Итого материалов:				**7.82**	**31**
		Накладные расходы	%	--		250.00	1 000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.66	215
		Сметная стоимость:				**724.42**	**2 898**
86	**С123-041013-0902 23-041013-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**12.0000**		**3483.52**	**41 802**
		Накладные расходы	%	--		147.70	1 772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.50	3 486
		Сметная стоимость:				**3921.71**	**47 061**
87	**С123-041013-0904 23-041013-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2.0000**		**4903.86**	**9 808**
		Накладные расходы	%	--		207.92	416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408.94	818
		Сметная стоимость:				**5520.73**	**11 041**
88	**С123-041013-0905 23-041013-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4.0000**		**6309.09**	**25 236**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		267.51	1 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		526.13	2 105
		Сметная стоимость:				**7102.72**	**28 411**
89	**С123-051310-0110 23-051310-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**62.0000**		**8612.76**	**533 991**
		Накладные расходы	%	--		365.18	22 641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718.24	44 531
		Сметная стоимость:				**9696.18**	**601 163**
90	**С123-041009-0801 23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**29.0000**		**9751.71**	**282 800**
		Накладные расходы	%	--		413.47	11 991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813.21	23 583
		Сметная стоимость:				**10978.40**	**318 374**
91	**С123-041009-0803 23-041009-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20.0000**		**10619.66**	**212 393**
		Накладные расходы	%	--		450.27	9 005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		885.59	17 712
		Сметная стоимость:				**11955.53**	**239 111**
92	**ПрайсТОО "Ансар Строй групп"**	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	**шт**	**12.0000**		**628.98**	**7 548**
		Накладные расходы	%	--		26.67	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	629
		Сметная стоимость:				**708.10**	**8 497**
93	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1985.0000**		**214.82**	**426 420**

Состав работ:

1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту
2. Промазка швов клеевым составом

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Проклеивание швов самоклеящей лентой					
		Итого оплата труда:				**113.67**	**225 626**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**46 186**
		Итого материалов:				**89.61**	**177 872**
		Накладные расходы	%	--		74.63	148 142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	45 965
		Сметная стоимость:				312.61	**620 527**
94	**С121-110403-0108 21-110403-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1419.0000**		**38.51**	**54 639**
		Накладные расходы	%	--		1.63	2 317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.21	4 556
		Сметная стоимость:				43.35	**61 512**
95	**С121-110403-0110 21-110403-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**495.0000**		**48.62**	**24 067**
		Накладные расходы	%	--		2.06	1 020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.05	2 007
		Сметная стоимость:				**54.74**	**27 095**
96	**С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16.5000**		**46.99**	**775**
		Накладные расходы	%	--		1.99	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.92	65
		Сметная стоимость:				**52.90**	**873**
97	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33.0000**		**62.00**	**2 046**
		Накладные расходы	%	--		2.63	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.17	171
		Сметная стоимость:				**69.80**	**2 303**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вс енного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		137.5000		73.43	10 096
		Накладные расходы	%	--		3.11	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.12	842
		Сметная стоимость:				82.66	11 366
99	С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	44.0000		81.60	3 590
		Накладные расходы	%	--		3.46	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.80	299
		Сметная стоимость:				91.86	4 042
100	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	38.5000		91.39	3 519
		Накладные расходы	%	--		3.87	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	293
		Сметная стоимость:				102.89	3 961
101	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм	м3 изоляции	1.0600		42972.32	45 551
		Итого оплата труда:				42273.77	44 810
		Итого эксплуатация машин:				356.60	378
		Итого материалов:				520.09	551
		Накладные расходы	%	--		26190.62	27 762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	5 865
		Сметная стоимость:				74695.98	79 178

1	2	3	4	5	6	7	8
102	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стек[illegible]олокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м	1.0918		3958.04	4 321
		Накладные расходы	%	--		167.82	183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	360
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**4 865**
103	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	54.5000		28.68	1 563
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**839**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**29**
		Итого материалов:				**12.85**	**700**
		Накладные расходы	%	--		9.91	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	168
		Сметная стоимость:				**41.68**	**2 272**
104	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0.4000		24.16	10
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**9.51**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**0**
		Итого материалов:				**14.32**	**6**
		Накладные расходы	%	--		6.40	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	1
		Сметная стоимость:				**33.00**	**13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6 776 392**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**576 598**
Материалы -			Тенге				**179 129**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Те				271 279
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				103 054
		Накладные расходы -	Тенге				180 816
		Сметная прибыль -	Тенге				60 593
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				818 007
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310
		Сметная заработная плата -	Тенге				271 279
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6 199 794
		Материалы -	Тенге				179 026
		Всего заработная плата -	Тенге				1 993 728
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3 827 042
		Сдача и испытание -	Тенге				2 807
		Накладные расходы -	Тенге				1 518 141
		Сметная прибыль -	Тенге				617 435
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8 335 371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 229
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 993 728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 153 377
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 539
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 265 007
		РАЗДЕЛ 3.Система отполения №3					
105	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35.0000**		**204.75**	**7 166**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 959**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**208**
		Итого материалов:				**59.58**	**2 085**
		Накладные расходы	%	--		97.89	3 426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.21	847
		Сметная стоимость:				**326.85**	**11 440**
106	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**430.0000**		**221.84**	**95 391**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**60 927**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**2 550**
		Итого материалов:				**76.67**	**32 970**
		Накладные расходы	%	--		98.62	42 405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.64	11 024
		Сметная стоимость:				**346.09**	**148 819**
107	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70.0000**		**252.30**	**17 661**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**9 918**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**415**
		Итого материалов:				**107.13**	**7 499**
		Накладные расходы	%	--		99.91	6 993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.18	1 972
		Сметная стоимость:				**380.38**	**26 626**
108	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**282.36**	**8 471**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**4 251**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**178**
		Итого материалов:				**137.20**	**4 116**
		Накладные расходы	%	--		101.18	3 035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.68	921
		Сметная стоимость:				**414.23**	**12 427**
109	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**		**312.03**	**4 681**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				141.69	2 125
		Итого эксплуатация машин:				5.93	89
		Итого материалов:				166.87	2 503
		Накладные расходы	%	--		102.44	1 537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	497
		Сметная стоимость:				447.63	6 714
110	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	50.0000		184.48	9 224
		Накладные расходы	%	--		7.82	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	769
		Сметная стоимость:				207.69	10 385
111	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	580.0000		29.63	17 187
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				28.38	16 461
		Итого эксплуатация машин:				1.00	578
		Итого материалов:				0.26	148
		Накладные расходы	%	--		19.13	11 093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	2 262
		Сметная стоимость:				52.66	30 542
112	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	73.0000		416.44	30 400
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
		Итого оплата труда:				280.37	20 467

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				28.86	2 107
		Итого материалов:				**121.81**	**8 892**
		Накладные расходы	%	--		194.18	14 175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.85	3 566
		Сметная стоимость:				**659.47**	**48 141**
113	**С123-051001-0201 23-051001-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**348.0000**		**460.52**	**160 261**
		Накладные расходы	%	--		19.53	6 795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.40	13 364
		Сметная стоимость:				**518.45**	**180 420**
114	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**31.0000**		**110.61**	**3 429**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**61.45**	**1 905**
		Итого материалов:				**49.16**	**1 524**
		Накладные расходы	%	--		43.38	1 345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.32	382
		Сметная стоимость:				**166.31**	**5 156**
115	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**68.0000**		**831.06**	**56 512**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**44 520**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**2 670**
		Итого материалов:				**141.78**	**9 641**
		Накладные расходы	%	--		447.45	30 426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	6 955
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**93 893**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	С123-041008-0109 23-041008-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан термостатический для о[illegible] трубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	[illegible]	27.0000		1970.92	53 215
		Накладные расходы	%	--		83.57	2 256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.36	4 438
		Сметная стоимость:				**2218.84**	**59 909**
117	С123-051314-0307 23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	27.0000		569.36	15 373
		Накладные расходы	%	--		24.14	652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.48	1 282
		Сметная стоимость:				**640.99**	**17 307**
118	С123-041009-0901 23-041009-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2.0000		21848.98	43 698
		Накладные расходы	%	--		926.40	1 853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822.03	3 644
		Сметная стоимость:				**24597.41**	**49 195**
119	С123-041009-0902 23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4.0000		23997.43	95 990
		Накладные расходы	%	--		1017.49	4 070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2001.19	8 005
		Сметная стоимость:				**27016.12**	**108 064**
120	С123-040902-6003 23-040902-6003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10.0000		4793.79	47 938
		Накладные расходы	%	--		203.26	2 033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)			8	399.76	3 998
		Сметная стоимость:				**5396.81**	**53 968**
121	**С123-051310-0110 23-051310-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14.0000**		**8612.76**	**120 579**
		Накладные расходы	%	--		365.18	5 113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718.24	10 055
		Сметная стоимость:				**9696.18**	**135 746**
122	**ПрайсТОО "Ансар Строй групп"**	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	**шт**	**8.0000**		**628.98**	**5 032**
		Накладные расходы	%	--		26.67	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	420
		Сметная стоимость:				**708.10**	**5 665**
123	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**175.0000**		**214.82**	**37 594**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**113.67**	**19 892**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**4 072**
		Итого материалов:				**89.61**	**15 681**
		Накладные расходы	%	--		74.63	13 060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	4 052
		Сметная стоимость:				**312.61**	**54 706**
124	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99.0000**		**62.00**	**6 138**
		Накладные расходы	%	--		2.63	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.17	512
		Сметная стоимость:				**69.80**	**6 910**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из в[illegible]ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		77.0000		73.43	5 654
		Накладные расходы	%	--		3.11	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.12	471
		Сметная стоимость:				**82.66**	**6 365**
126	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	16.5000		91.39	1 508
		Накладные расходы	%	--		3.87	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	126
		Сметная стоимость:				**102.89**	**1 698**
127	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	50.5000		28.68	1 448
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**777**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**27**
		Итого материалов:				**12.85**	**649**
		Накладные расходы	%	--		9.91	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	156
		Сметная стоимость:				**41.68**	**2 105**
128	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	25.5000		24.16	616
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**9.51**	**243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**11**
		Итого материалов:				**14.32**	**365**
		Накладные расходы	%	--		6.40	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	62
		Сметная стоимость:				**33.00**	**842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**845 163**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52 958**
Материалы -			Тенге				**16 695**
Всего заработная плата -			Тенге				**20 911**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13 300**
		Накладные расходы -	Тенге				**14 288**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5 380**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**72 625**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20 911**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**792 205**
Материалы -			Тенге				**69 379**
Всего заработная плата -			Тенге				**165 533**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**551 309**
Сдача и испытание -			Тенге				**682**
		Накладные расходы -	Тенге				**137 811**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74 401**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 004 417**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165 533**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 077 043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186 444**

РАЗДЕЛ 4.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

129	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка прибора учета тепловой энергии**	**узел**	**1.0000**		**8588.11**	**8 588**
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**4734.06**	**4 734**
		Итого эксплуатация машин:				**342.16**	**342**
		Итого материалов:				**3658.74**	**3 659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3344.75	3 345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		954.63	955
		Сметная стоимость:				**12887.48**	**12 887**
130	**прайс ТОО "Ансар Строй групп"**	**Прибор учета тепловой энергии**	**шт**	**1.0000**		**163687.02**	**163 687**
		Накладные расходы	%	--		6940.33	6 940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13650.19	13 650
		Сметная стоимость:				**184277.54**	**184 278**
131	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4.0000**		**512.93**	**2 052**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**268.20**	**1 073**
		Итого эксплуатация машин:				**13.68**	**55**
		Итого материалов:				**236.13**	**945**
		Накладные расходы	%	--		190.61	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56.28	225
		Сметная стоимость:				**759.82**	**3 039**
132	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8.0000**		**935.04**	**7 480**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**318.07**	**2 545**
		Итого эксплуатация машин:				**16.50**	**132**
		Итого материалов:				**606.42**	**4 851**
		Накладные расходы	%	--		239.90	1 919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94.00	752
		Сметная стоимость:				**1268.94**	**10 152**
133	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6.0000**		**1357.18**	**8 143**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**353.41**	**2 120**
		Итого эксплуатация машин:				**23.90**	**143**
		Итого материалов:				**988.33**	**5 930**
		Накладные расходы	%	--		280.06	1 680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130.98	786
		Сметная стоимость:				**1768.22**	**10 609**
134	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4.0000**		**29.63**	**119**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**114**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**4**
		Итого материалов:				**0.26**	**1**
		Накладные расходы	%	--		19.13	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.90	16
		Сметная стоимость:				**52.66**	**211**
135	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**14.0000**		**29.98**	**420**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**14**
		Итого материалов:				**0.61**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				19.14	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.93	55
		Сметная стоимость:				**53.05**	**743**
136	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5.8000**		**28.68**	**166**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**3**
		Итого материалов:				**12.85**	**75**
		Накладные расходы	%	--		9.91	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	18
		Сметная стоимость:				**41.68**	**242**
137	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25.5000**		**24.16**	**616**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**9.51**	**243**
		Итого эксплуатация машин:				**0.42**	**11**
		Итого материалов:				**14.32**	**365**
		Накладные расходы	%	--		6.40	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.44	62
		Сметная стоимость:				**33.00**	**842**
138	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**4.0000**		**214.82**	**859**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**113.67**	**455**
		Итого эксплуатация машин:				**23.27**	**93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**89.61**	**358**
		Накладные расходы	%	--		74.63	299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23.16	93
		Сметная стоимость:				**312.61**	**1 250**
139	**С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4.4000**		**91.39**	**402**
		Накладные расходы	%	--		3.87	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.62	34
		Сметная стоимость:				**102.89**	**453**
140	**Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм	**м3 изоляции**	**0.2750**		**42972.32**	**11 817**
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**11 625**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**98**
		Итого материалов:				**520.09**	**143**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	7 202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	1 522
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**20 541**
141	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0.2833**		**3958.04**	**1 121**
		Накладные расходы	%	--		167.82	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	93
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**1 262**
142	**Е11-180601-0102 11-180601-0102 РСНБ РК 2015**	**Коллектор распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 133 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений	**шт.**	**2.0000**		**8872.37**	**17 745**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	2.0000		14147.47	28 295
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				803.13	1 606
		Итого эксплуатация машин:				189.34	379
		Итого материалов:				13198.10	26 396
		Накладные расходы	%	--		1105.51	2 211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220.24	2 440
		Сметная стоимость:				16473.22	32 946
147	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6.0000		1503.93	9 024
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				1170.05	7 020
		Итого эксплуатация машин:				106.02	636
		Итого материалов:				248.22	1 489
		Накладные расходы	%	--		800.44	4 803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184.35	1 106
		Сметная стоимость:				2488.72	14 932
148	С123-040103-0303 23-040103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	4.0000		4191.56	16 766
		Накладные расходы	%	--		177.72	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349.54	1 398
		Сметная стоимость:				4718.83	18 875
149	С123-041009-0618 23-041009-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2.0000		290700.49	581 401
		Накладные расходы	%	--		12325.70	24 651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24242.10	48 484
		Сметная стоимость:				327268.29	654 537

1	2	3		5	6	7	8
150	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**840.36**	**2 521**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**659.40**	**1 978**
		Итого эксплуатация машин:				**48.57**	**146**
		Итого материалов:				**141.78**	**425**
		Накладные расходы	%	--		450.79	1 352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.29	310
		Сметная стоимость:				**1394.45**	**4 183**
151	С123-040902-5301 23-040902-5301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**3119.84**	**6 240**
		Накладные расходы	%	--		132.28	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260.17	520
		Сметная стоимость:				**3512.29**	**7 025**
152	С123-041009-0504 23-041009-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1.0000**		**20017.19**	**20 017**
		Накладные расходы	%	--		848.73	849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669.27	1 669
		Сметная стоимость:				**22535.19**	**22 535**
153	С123-040902-6006 23-040902-6006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**6865.50**	**13 731**
		Накладные расходы	%	--		291.10	582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572.53	1 145
		Сметная стоимость:				**7729.13**	**15 458**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	С123-040902-6004 23-040902-6004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для во муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2.0000**		**5267.46**	**10 535**
		Накладные расходы	%	--		223.34	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439.26	879
		Сметная стоимость:				**5930.07**	**11 860**
155	С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	шт.	**3.0000**		**4497.70**	**13 493**
		Накладные расходы	%	--		190.70	572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	1 125
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**15 190**
156	С123-020103-2510 23-020103-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	комплект	**8.0000**		**6457.09**	**51 657**
		Накладные расходы	%	--		273.78	2 190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538.47	4 308
		Сметная стоимость:				**7269.34**	**58 155**
157	С123-020103-2509 23-020103-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	комплект	**4.0000**		**4747.09**	**18 988**
		Накладные расходы	%	--		201.28	805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395.87	1 583
		Сметная стоимость:				**5344.24**	**21 377**
158	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	**9.0000**		**1152.13**	**10 369**
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**109.48**	**985**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1042.64**	**9 384**
		Накладные расходы	%	--		117.78	1 060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101.59	914
		Сметная стоимость:				**1371.50**	**12 344**
159	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**401.10**	**1 604**
		Накладные расходы	%	--		17.01	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.45	134
		Сметная стоимость:				**451.56**	**1 806**
160	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6.0000**		**808.37**	**4 850**
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**146.22**	**877**
		Итого материалов:				**662.15**	**3 973**
		Накладные расходы	%	--		126.34	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74.78	449
		Сметная стоимость:				**1009.48**	**6 057**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**1 070 941**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**163 687**
Накладные расходы -	Тенге	**6 940**
Сметная прибыль -	Тенге	**13 650**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**184 278**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**14 982**
Материалы -	Тенге	**941**
Всего заработная плата -	Тенге	**12 412**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1 523**
Накладные расходы -	Тенге	**7 786**
Сметная прибыль -	Тенге	**1 821**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**24 590**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**14**
Сметная заработная плата -	Тенге	**12 412**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**892 272**
Материалы -	Тенге	**99 534**
Всего заработная плата -	Тенге	**36 492**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**754 293**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				504
		Накладные расходы -	Тенге				60 808
		Сметная прибыль -	Тенге				76 246
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1 029 326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36 492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 238 194
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				48 904

РАЗДЕЛ 5.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

161	**Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.0230**		**315011.85**	**7 245**
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов					
		Итого оплата труда:				**233388.56**	**5 368**
		Итого эксплуатация машин:				**118378.89**	**2 723**
		Итого материалов:				**4259.71**	**98**
		Накладные расходы	%	--		164436.01	3 782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38355.83	882
		Сметная стоимость:				**517803.69**	**11 909**
162	**Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.0400**		**371800.08**	**14 872**
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов					
		Итого оплата труда:				**272309.01**	**10 892**
		Итого эксплуатация машин:				**132754.56**	**5 310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9709.93**	**388**
		Накладные расходы	%	--		192038.22	7 682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45107.06	1 804
		Сметная стоимость:				**608945.37**	**24 358**
163	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23.6900**		**315.47**	**7 474**
		Накладные расходы	%	--		13.38	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26.31	623
		Сметная стоимость:				**355.16**	**8 414**
164	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**41.2000**		**696.10**	**28 679**
		Накладные расходы	%	--		29.51	1 216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58.05	2 392
		Сметная стоимость:				**783.66**	**32 287**
165	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23.0000**		**312.03**	**7 177**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**141.69**	**3 259**
		Итого эксплуатация машин:				**5.93**	**136**
		Итого материалов:				**166.87**	**3 838**
		Накладные расходы	%	--		102.44	2 356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.16	763
		Сметная стоимость:				**447.63**	**10 296**
166	**С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12.0000**		**637.35**	**7 648**
		Накладные расходы	%	--		27.02	324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)		8		53.15	638
		Сметная стоимость:				**717.52**	**8 610**
167	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0.0032**		**87442.54**	**280**
		Накладные расходы	%	--		3707.56	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7292.01	23
		Сметная стоимость:				**98442.12**	**315**
168	**ПрайсТОО "Ансар Строй групп"**	**Воздухоотводчик автоматический диам.15мм**	**шт**	**4.0000**		**628.98**	**2 516**
		Накладные расходы	%	--		26.67	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.45	210
		Сметная стоимость:				**708.10**	**2 832**
169	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**4.0000**		**420.20**	**1 681**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**371.31**	**1 485**
		Итого эксплуатация машин:				**59.60**	**238**
		Итого материалов:				**6.84**	**27**
		Накладные расходы	%	--		251.60	1 006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53.74	215
		Сметная стоимость:				**725.55**	**2 902**
170	**С123-041013-0902 23-041013-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4.0000**		**3483.52**	**13 934**
		Накладные расходы	%	--		147.70	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290.50	1 162
		Сметная стоимость:				**3921.71**	**15 687**
171	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**831.06**	**3 324**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Насадка и приварка ответных фл ев на концы труб					
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**654.71**	**2 619**
		Итого эксплуатация машин:				**39.26**	**157**
		Итого материалов:				**141.78**	**567**
		Накладные расходы	%	--		447.45	1 790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.28	409
		Сметная стоимость:				**1380.78**	**5 523**
172	**С123-040902-6002 23-040902-6002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**4497.70**	**17 991**
		Накладные расходы	%	--		190.70	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375.07	1 500
		Сметная стоимость:				**5063.47**	**20 254**
173	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20.0000**		**184.48**	**3 690**
		Накладные расходы	%	--		7.82	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	308
		Сметная стоимость:				**207.69**	**4 154**
174	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**86.0000**		**29.63**	**2 548**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**28.38**	**2 441**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**86**
		Итого материалов:				**0.26**	**22**
		Накладные расходы	%	--		19.13	1 645

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)			8	3.90	335
		Сметная стоимость:				**52.66**	**4 529**
175	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21.0000**		**28.68**	**602**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**15.39**	**323**
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**11**
		Итого материалов:				**12.85**	**270**
		Накладные расходы	%	--		9.91	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	65
		Сметная стоимость:				**41.68**	**875**
176	**Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**1.1000**		**42972.32**	**47 270**
		Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища 2. Свертывание полотнищ в пакеты 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами 4. Изготовление и установка диафрагм					
		Итого оплата труда:				**42273.77**	**46 501**
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**392**
		Итого материалов:				**520.09**	**572**
		Накладные расходы	%	--		26190.62	28 810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533.04	6 086
		Сметная стоимость:				**74695.98**	**82 166**
177	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1.1330**		**3958.04**	**4 484**
		Накладные расходы	%	--		167.82	190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330.07	374
		Сметная стоимость:				**4455.92**	**5 049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**171 415**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Т				74 474
		Материалы -	Тенге				1 328
		Всего заработная плата -	Тенге				63 085
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4 484
		Накладные расходы -	Тенге				40 672
		Сметная прибыль -	Тенге				9 212
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				124 357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71
		Сметная заработная плата -	Тенге				63 085
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				280
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				280
		Накладные расходы -	Тенге				12
		Сметная прибыль -	Тенге				23
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				315
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				96 662
		Материалы -	Тенге				4 454
		Всего заработная плата -	Тенге				9 804
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				81 931
		Сдача и испытание -	Тенге				48
		Накладные расходы -	Тенге				10 271
		Сметная прибыль -	Тенге				8 555
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				115 487
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9 804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				240 159
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				72 888

РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ60

178	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**419.6000**		**1865.79**	**782 883**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**696.25**	**292 147**
		Итого эксплуатация машин:				**17.60**	**7 384**
		Итого материалов:				**1159.21**	**486 403**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			--	517.48	217 133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	190.66	80 001
		Сметная стоимость:				**2573.92**	**1 080 018**
179	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**145.5000**		**1804.04**	**262 487**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**636.53**	**92 615**
		Итого эксплуатация машин:				**14.05**	**2 044**
		Итого материалов:				**1159.17**	**168 659**
		Накладные расходы	%		--	477.26	69 441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	182.50	26 554
		Сметная стоимость:				**2463.79**	**358 482**
180	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**238.0000**		**1794.46**	**427 081**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**551.52**	**131 263**
		Итого эксплуатация машин:				**14.05**	**3 343**
		Итого материалов:				**1234.60**	**293 834**
		Накладные расходы	%		--	423.33	100 753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	177.42	42 227
		Сметная стоимость:				**2395.21**	**570 061**
181	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Коробки под вытяжные решетки из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	**16.0000**		**1865.79**	**29 853**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Подъем блоков и временная их г[illegible]еска					
		4. Установка блоков в проектное положение					
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**696.25**	**11 140**
		Итого эксплуатация машин:				**17.60**	**282**
		Итого материалов:				**1159.21**	**18 547**
		Накладные расходы	%	--		517.48	8 280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190.66	3 051
		Сметная стоимость:				**2573.92**	**41 183**
182	**С123-050301-1805 23-050301-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**т**	**0.4500**		**56779.75**	**25 551**
		Накладные расходы	%	--		2407.46	1 083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4734.98	2 131
		Сметная стоимость:				**63922.18**	**28 765**
183	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**193.0000**		**1022.46**	**197 334**
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**95 618**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**4 269**
		Итого материалов:				**509.83**	**98 397**
		Накладные расходы	%	--		355.28	68 569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110.22	21 272
		Сметная стоимость:				**1487.96**	**287 176**
184	**Е11-200301-0206 11-200301-0206 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка**	**решетка**	**9.0000**		**1290.98**	**11 619**
		Состав работ:					
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением					
		Итого оплата труда:				**495.43**	**4 459**
		Итого эксплуатация машин:				**22.12**	**199**
		Итого материалов:				**778.35**	**7 005**
		Накладные расходы	%	--		366.67	3 300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132.61	1 194
		Сметная стоимость:				**1790.26**	**16 112**
185	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**5.0000**		**1142.65**	**5 713**

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Водопровод и канализация. Пятно 2.
Договор №12/16-AST от 03.05.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Основание: Локальная смета № 2-2-4
Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ВОДОПРОВОД ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ(ВО)НА ОТМ. - 3.800			
1	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**729,22**	**14 584**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**135,77**	**2 715**
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**235**
		Итого материалов:				**586,56**	**11 731**
		Накладные расходы	%	--		116,40	2 328
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,65	1 353
		Сметная стоимость:				**913,27**	**18 265**
2	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**222,0000**		**539,68**	**119 810**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**110,69**	**24 574**
		Итого эксплуатация машин:				**8,82**	**1 958**
		Итого материалов:				**423,85**	**94 094**
		Накладные расходы	%	--		92.58	20 552
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		50.58	11 229
		Сметная стоимость:				**682,84**	**151 591**
3	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**238,58**	**4 294**
		Состав работ:					
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов					
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**1 536**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**90**
		Итого материалов:				**150,28**	**2 705**
		Накладные расходы	%	--		63.84	1 149
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		24.19	435
		Сметная стоимость:				**326,62**	**5 879**
4	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**211,82**	**530**
		Состав работ:					
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов					
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**213**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**13**
		Итого материалов:				**123,52**	**309**
		Накладные расходы	%	--		62.71	157
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		21.96	55
		Сметная стоимость:				**296,49**	**741**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**184,81**	**6 653**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**3 072**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**180**
		Итого материалов:				**96,51**	**3 474**
		Накладные расходы	%	--		61,56	2 216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	710
		Сметная стоимость:				**266,08**	**9 579**
6	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**278,5000**		**15,90**	**4 427**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**4 167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**210**
		Итого материалов:				**0,18**	**51**
		Накладные расходы	%	--		10,09	2 811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,08	579
		Сметная стоимость:				**28,07**	**7 818**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**16,15**	**323**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**299**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**15**
		Итого материалов:				**0,43**	**9**
		Накладные расходы	%	--		10,10	202
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2,10	42
		Сметная стоимость:				**28,35**	**567**
8	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**1,1600**		**3897,42**	**4 521**
		Накладные расходы	%	--		165,25	192
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		325,01	377
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**5 090**
9	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**270,0000**		**134,52**	**36 321**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**16 761**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				17,06	4 605
		Итого материалов:				63,72	17 204
		Накладные расходы	%	--		41,49	11 202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,08	3 802
		Сметная стоимость:				190,09	51 325
10	С121-110404-1304 21-110404-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**36,3000**		**128,77**	**4 674**
		Накладные расходы	%	--		5,46	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,74	390
		Сметная стоимость:				144,97	5 262
11	С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,2000**		**161,41**	**355**
		Накладные расходы	%	--		6,84	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,46	30
		Сметная стоимость:				181,71	400
12	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**193,03**	**3 397**
		Накладные расходы	%	--		8,18	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,10	283
		Сметная стоимость:				217,31	3 825
13	С121-110404-1411 21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**222,2000**		**440,91**	**97 970**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18.69	4 154
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36.77	8 170
		Сметная стоимость:				**496,37**	**110 294**
14	**С121-110404-1413 21-110404-1413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**18,7000**		**556,17**	**10 400**
		Накладные расходы	%	--		23.58	441
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		46.38	867
		Сметная стоимость:				**626,13**	**11 709**
15	**С121-100502-1824 21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**1,8000**		**2682,03**	**4 828**
		Накладные расходы	%	--		113.72	205
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		223.66	403
		Сметная стоимость:				**3019,41**	**5 436**
16	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**479,78**	**1 439**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**349,35**	**1 048**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**109**
		Итого материалов:				**100,82**	**302**
		Накладные расходы	%	--		240.30	721
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57.61	173
		Сметная стоимость:				**777,68**	**2 333**
17	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**861,81**	**2 585**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**620,58**	**1 862**
		Итого эксплуатация машин:				**79,19**	**238**
		Итого материалов:				**176,51**	**530**
		Накладные расходы	%	--		427,27	1 282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,13	309
		Сметная стоимость:				**1392,20**	**4 177**
18	**С123-040102-1902 23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27330,42**	**81 991**
		Накладные расходы	%	--		1158,81	3 476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2279,14	6 837
		Сметная стоимость:				**30768,37**	**92 305**
19	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**22775,36**	**68 326**
		Накладные расходы	%	--		965,68	2 897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,28	5 698
		Сметная стоимость:				**25640,32**	**76 921**
20	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**8170,06**	**32 680**
		Накладные расходы	%	--		346,41	1 386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,32	2 725
		Сметная стоимость:				**9197,79**	**36 791**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8753,68**	**8 754**
		Накладные расходы	%	--		371.16	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729.99	730
		Сметная стоимость:				**9854,82**	**9 855**
22	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**		**9336,54**	**102 702**
		Накладные расходы	%	--		395.87	4 355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778.59	8 565
		Сметная стоимость:				**10511,00**	**115 621**
23	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**14893,14**	**119 145**
		Накладные расходы	%	--		631.47	5 052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241.97	9 936
		Сметная стоимость:				**16766,58**	**134 133**
24	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**4,0000**		**7121,27**	**28 485**
		Состав работ:					
		1. Установка поливочных кранов					
		Итого оплата труда:				**74,14**	**297**
		Итого материалов:				**7047,13**	**28 189**
		Накладные расходы	%	--		348.62	1 395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597.59	2 390
		Сметная стоимость:				**8067,49**	**32 270**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**28,0000**		**67,36**	**1 886**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**907**
		Итого материалов:				**34,96**	**979**
		Накладные расходы	%	--		23,25	651
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,25	203
		Сметная стоимость:				**97,86**	**2 749**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ "А"					
26	**Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**1220,98**	**1 221**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок					
		Итого оплата труда:				**301,21**	**301**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**36**
		Итого материалов:				**890,16**	**890**
		Накладные расходы	%	--		241,41	241
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		116,99	117
		Сметная стоимость:				**1579,38**	**1 579**
27	**С123-030301-0214 23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**33156,36**	**33 156**
		Накладные расходы	%	--		1405,83	1 406
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2764,98	2 765
		Сметная стоимость:				**37327,16**	**37 327**
28	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**861,81**	**1 724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**620,58**	**1 241**
		Итого эксплуатация машин:				**79,19**	**158**
		Итого материалов:				**176,51**	**353**
		Накладные расходы	%	--		427.27	855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.13	206
		Сметная стоимость:				**1392,20**	**2 784**
29	**С123-040102-1902 23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**27330,42**	**54 661**
		Накладные расходы	%	--		1158.81	2 318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2279.14	4 558
		Сметная стоимость:				**30768,37**	**61 537**
30	**Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**6966,10**	**6 966**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**298,52**	**299**
		Итого эксплуатация машин:				**84,08**	**84**
		Итого материалов:				**6609,16**	**6 609**
		Накладные расходы	%	--		483.32	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595.95	596
		Сметная стоимость:				**8045,37**	**8 045**
31	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**898,04**	**898**
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**80,09**	**80**
		Итого материалов:				**817,95**	**818**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		88.50	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.92	79
		Сметная стоимость:				**1065,47**	**1 065**
32	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**67,36**	**67**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**32**
		Итого материалов:				**34,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		23.25	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.25	7
		Сметная стоимость:				**97,86**	**98**
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) НА ОТМ.+0.000- +9.000				
33	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,0000**		**539,68**	**25 365**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**110,69**	**5 203**
		Итого эксплуатация машин:				**8,82**	**415**
		Итого материалов:				**423,85**	**19 921**
		Накладные расходы	%	--		92.58	4 351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50.58	2 377
		Сметная стоимость:				**682,84**	**32 094**
34	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**270,0000**		**539,85**	**145 761**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**458,16**	**123 702**
		Итого эксплуатация машин:				**117,74**	**31 791**
		Итого материалов:				**4,38**	**1 181**
		Накладные расходы	%	--		311,35	84 064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,10	18 386
		Сметная стоимость:				**919,30**	**248 211**
35	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**404,46**	**13 347**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**353,59**	**11 669**
		Итого эксплуатация машин:				**72,66**	**2 398**
		Итого материалов:				**3,22**	**106**
		Накладные расходы	%	--		239,77	7 913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,54	1 701
		Сметная стоимость:				**695,77**	**22 960**
36	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**440,0000**		**313,09**	**137 759**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**282,19**	**124 162**
		Итого эксплуатация машин:				**42,60**	**18 743**
		Итого материалов:				**3,04**	**1 337**
		Накладные расходы	%	--		190.94	84 014
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40.32	17 742
		Сметная стоимость:				**544,35**	**239 515**
37	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**415,14**	**22 833**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**374,94**	**20 622**
		Итого эксплуатация машин:				**52,66**	**2 896**
		Итого материалов:				**5,88**	**324**
		Накладные расходы	%	--		253.67	13 952
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53.50	2 943
		Сметная стоимость:				**722,31**	**39 727**
38	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**270,0000**		**103,09**	**27 834**
		Накладные расходы	%	--		4.37	1 180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,60	2 321
		Сметная стоимость:				**116,06**	**31 336**
39	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**33,0000**		**163,29**	**5 389**
		Накладные расходы	%	--		6,92	228
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13,62	449
		Сметная стоимость:				**183,83**	**6 066**
40	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**440,0000**		**289,15**	**127 226**
		Накладные расходы	%	--		12,26	5 394
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		24,11	10 610
		Сметная стоимость:				**325,52**	**143 230**
41	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**55,0000**		**507,96**	**27 938**
		Накладные расходы	%	--		21,54	1 185
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42,36	2 330
		Сметная стоимость:				**571,86**	**31 452**
42	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**47,0000**		**15,90**	**747**

Состав работ:

1. Наружный осмотр трубопровода
2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса
3. Установка заглушек и манометра

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Наполнение системы водой до заданного давления					
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов					
		6. Окончательная проверка и сдача системы					
		7. Спуск воды из системы					
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**703**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**35**
		Итого материалов:				**0,18**	**9**
		Накладные расходы	%	--		10,09	474
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,08	98
		Сметная стоимость:				**28,07**	**1 319**
43	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**8,6500**		**3897,42**	**33 713**
		Накладные расходы	%	--		165,25	1 429
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		325,01	2 811
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**37 953**
44	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**845,0000**		**134,52**	**113 671**
		Состав работ:					
		1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту					
		2. Промазка швов клеевым составом					
		3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**52 456**
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**14 413**
		Итого материалов:				**63,72**	**53 844**
		Накладные расходы	%	--		41,49	35 058
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,08	11 898
		Сметная стоимость:				**190,09**	**160 628**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**297,0000**		**161,41**	**47 939**
		Накладные расходы	%	--		6.84	2 033
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13.46	3 998
		Сметная стоимость:				**181,71**	**53 969**
46	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**36,3000**		**193,03**	**7 007**
		Накладные расходы	%	--		8.18	297
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16.10	584
		Сметная стоимость:				**217,31**	**7 888**
47	С121-110404-1407 21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**484,0000**		**330,75**	**160 083**
		Накладные расходы	%	--		14.02	6 788
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		27.58	13 350
		Сметная стоимость:				**372,36**	**180 220**
48	С121-110404-1408 21-110404-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,5000**		**368,49**	**22 294**
		Накладные расходы	%	--		15.62	945
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		30.73	1 859
		Сметная стоимость:				**414,84**	**25 098**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-110404-1411 21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	51,7000		440,91	22 795
		Накладные расходы	%	--		18,69	967
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,77	1 901
		Сметная стоимость:				**496,37**	**25 662**
50	С121-100502-1824 21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	7,0000		**2682,03**	**18 774**
		Накладные расходы	%	--		113,72	796
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		223,66	1 566
		Сметная стоимость:				**3019,41**	**21 136**
51	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	197,0000		**479,78**	**94 516**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**349,35**	**68 823**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**7 146**
		Итого материалов:				**100,82**	**19 861**
		Накладные расходы	%	--		240,30	47 339
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,61	11 348
		Сметная стоимость:				**777,68**	**153 203**
52	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,0000		**14893,14**	**59 573**
		Накладные расходы	%	--		631,47	2 526
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1241,97	4 968

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				16766,58	67 066
53	С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**97,0000**		**8170,06**	**792 496**
		Накладные расходы	%	--		346,41	33 602
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		681,32	66 088
		Сметная стоимость:				**9197,79**	**892 185**
54	С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**96,0000**		**8753,68**	**840 353**
		Накладные расходы	%	--		371,16	35 631
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		729,99	70 079
		Сметная стоимость:				**9854,82**	**946 063**
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В КВАРТИРАХ (В1)			
55	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**104,0000**		**109,94**	**11 434**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**10 641**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**710**
		Итого материалов:				**4,13**	**430**
		Накладные расходы	%	--		69,08	7 185
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,32	1 489
		Сметная стоимость:				**193,35**	**20 108**
56	С123-030301-0210 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**104,0000**		**5455,62**	**567 384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		231.32	24 057
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		454.96	47 315
		Сметная стоимость:				**6141,89**	**638 757**
57	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**104,0000**		**4491,08**	**467 072**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**198,98**	**20 694**
		Итого эксплуатация машин:				**44,25**	**4 602**
		Итого материалов:				**4260,33**	**443 074**
		Накладные расходы	%	--		315.70	32 833
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		384.54	39 992
		Сметная стоимость:				**5191,32**	**539 897**
58	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**104,0000**		**472,95**	**49 187**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**346,02**	**35 986**
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**3 063**
		Итого материалов:				**100,82**	**10 485**
		Накладные расходы	%	--		237.91	24 743
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		56.87	5 914
		Сметная стоимость:				**767,73**	**79 844**
59	**С123-041001-0202 23-041001-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**104,0000**		**5295,66**	**550 749**
		Накладные расходы	%	--		224.54	23 352
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		441.62	45 928
		Сметная стоимость:				**5961,81**	**620 028**

1	2	3	4	5	6	7	8
						ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В ПОМЕЩЕНИИ КОНСЬЕРЖА(В1)	
60	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**109,94**	**110**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**7**
		Итого материалов:				**4,13**	**4**
		Накладные расходы	%	--		69,08	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	14
		Сметная стоимость:				**193,35**	**193**
61	**С123-030301-0210 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**5455,62**	**5 456**
		Накладные расходы	%	--		231,32	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,96	455
		Сметная стоимость:				**6141,89**	**6 142**
62	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**4491,08**	**4 491**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**198,98**	**199**
		Итого эксплуатация машин:				**44,25**	**44**
		Итого материалов:				**4260,33**	**4 260**
		Накладные расходы	%	--		315,70	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,54	385
		Сметная стоимость:				**5191,32**	**5 191**

1	2	3		5	6	7	8
63	E11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**472,95**	**473**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**346,02**	**346**
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**29**
		Итого материалов:				**100,82**	**101**
		Накладные расходы	%		--	237,91	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	56,87	57
		Сметная стоимость:				767,73	768
64	С123-041001-0202 23-041001-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**		**1,0000**	**5295,66**	**5 296**
		Накладные расходы	%		--	224,54	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	441,62	442
		Сметная стоимость:				**5961,81**	**5 962**
				СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3.Т4) НА ОТМ.-3,800			
65	E11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**16,0000**	**539,68**	**8 635**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**110,69**	**1 771**
		Итого эксплуатация машин:				**8,82**	**141**
		Итого материалов:				**423,85**	**6 782**
		Накладные расходы	%		--	92,58	1 481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	50,58	809

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				682,84	10 925
66	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопрово да	63,0000		438,18	27 605
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				85,34	5 376
		Итого эксплуатация машин:				5,01	316
		Итого материалов:				349,88	22 043
		Накладные расходы	%	--		72,31	4 555
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		40,84	2 573
		Сметная стоимость:				551,33	34 734
67	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопрово да	95,0000		375,30	35 653
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				85,34	8 107
		Итого эксплуатация машин:				5,01	476
		Итого материалов:				287,00	27 265
		Накладные расходы	%	--		69,64	6 616
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		35,60	3 382
		Сметная стоимость:				480,53	45 651
68	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопрово да	88,0000		238,58	20 995
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**7 510**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**441**
		Итого материалов:				**150,28**	**13 225**
		Накладные расходы	%	--		63,84	5 618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,19	2 129
		Сметная стоимость:				**326,62**	**28 742**
69	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**211,82**	**8 473**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**3 413**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**200**
		Итого материалов:				**123,52**	**4 941**
		Накладные расходы	%	--		62,71	2 508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,96	878
		Сметная стоимость:				**296,49**	**11 860**
70	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**302,0000**		**15,90**	**4 801**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**4 519**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**227**
		Итого материалов:				**0,18**	**55**
		Накладные расходы	%	--		10,09	3 048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2,08	628
		Сметная стоимость:				**28,07**	**8 477**
71	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**1,2900**		**3897,42**	**5 028**
		Накладные расходы	%	--		165,25	213
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		325,01	419
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**5 660**
72	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**302,0000**		**134,52**	**40 626**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**18 748**
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**5 151**
		Итого материалов:				**63,72**	**19 244**
		Накладные расходы	%	--		41,49	12 530
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,08	4 252
		Сметная стоимость:				**190,09**	**57 408**
73	**С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44,0000**		**161,41**	**7 102**
		Накладные расходы	%	--		6,84	301
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13,46	592
		Сметная стоимость:				**181,71**	**7 995**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	96,8000		193,03	18 685
		Накладные расходы	%	--		8.18	792
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16.10	1 558
		Сметная стоимость:				217,31	21 036
75	С121-110404-1407 21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	104,5000		330,75	34 563
		Накладные расходы	%	--		14.02	1 465
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		27.58	2 882
		Сметная стоимость:				372,36	38 911
76	С121-110404-1408 21-110404-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	69,3000		368,49	25 536
		Накладные расходы	%	--		15.62	1 083
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		30.73	2 130
		Сметная стоимость:				414,84	28 749
77	С121-110404-1411 21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6000		440,91	7 760
		Накладные расходы	%	--		18,69	329
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		36.77	647
		Сметная стоимость:				496,37	8 736

1	2	3		5	6	7	8
78	С121-100502-1824 21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	2,0000		2682,03	5 364
		Накладные расходы	%	--		113.72	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223.66	447
		Сметная стоимость:				3019,41	6 039
79	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	33,0000		472,95	15 608
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				346,02	11 419
		Итого эксплуатация машин:				29,45	972
		Итого материалов:				100,82	3 327
		Накладные расходы	%	--		237.91	7 851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56.87	1 877
		Сметная стоимость:				767,73	25 335
80	С123-041001-0202 23-041001-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	18,0000		5295,66	95 322
		Накладные расходы	%	--		224.54	4 042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441.62	7 949
		Сметная стоимость:				5961,81	107 313
81	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	15,0000		9336,54	140 048

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%		--	395.87	5 938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	778.59	11 679
		Сметная стоимость:				**10511,00**	**157 665**
82	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**		**34,0000**	**67,36**	**2 290**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**1 101**
		Итого материалов:				**34,96**	**1 189**
		Накладные расходы	%		--	23.25	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7.25	246
		Сметная стоимость:				**97,86**	**3 327**
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ "Б"(ТЗ)			
83	**Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**1,0000**	**1220,98**	**1 221**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок					
		Итого оплата труда:				**301,21**	**301**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**36**
		Итого материалов:				**890,16**	**890**
		Накладные расходы	%		--	241.41	241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	116.99	117
		Сметная стоимость:				**1579,38**	**1 579**
84	**С123-030301-0213 23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	**шт.**		**1,0000**	**24502,81**	**24 503**
		Накладные расходы	%		--	1038.92	1 039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2043.34	2 043
		Сметная стоимость:				**27585,07**	**27 585**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	E11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,0000		479,78	960
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				349,35	699
		Итого эксплуатация машин:				36,27	73
		Итого материалов:				100,82	202
		Накладные расходы	%	--		240,30	481
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,61	115
		Сметная стоимость:				777,68	1 555
86	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		14893,14	29 786
		Накладные расходы	%	--		631,47	1 263
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1241,97	2 484
		Сметная стоимость:				16766,58	33 533
87	E11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1,0000		6358,98	6 359
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				241,45	241
		Итого эксплуатация машин:				63,56	64
		Итого материалов:				6071,73	6 072
		Накладные расходы	%	--		421,64	422
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		542,45	542
		Сметная стоимость:				7323,07	7 323
88	E11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1,0000		898,04	898

1	2	3		5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**80,09**	**80**
		Итого материалов:				**817,95**	**818**
		Накладные расходы	%	--		88.50	89
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		78.92	79
		Сметная стоимость:				**1065,47**	**1 065**
89	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**67,36**	**67**
		Состав работ:					
		1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**32**
		Итого материалов:				**34,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		23.25	23
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7.25	7
		Сметная стоимость:				**97,86**	**98**
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ "В"(Т4)			
90	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**109,94**	**110**
		Состав работ:					
		1. Насадка и приварка фланцев на концы труб					
		2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**7**
		Итого материалов:				**4,13**	**4**
		Накладные расходы	%	--		69.08	69
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14.32	14
		Сметная стоимость:				**193,35**	**193**
91	**С123-030301-0212 23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**17780,15**	**17 780**
		Накладные расходы	%	--		753.88	754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1482,72	1 483
		Сметная стоимость:				**20016,75**	**20 017**
92	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**479,78**	**1 439**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**349,35**	**1 048**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**109**
		Итого материалов:				**100,82**	**302**
		Накладные расходы	%	--		240,30	721
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		57,61	173
		Сметная стоимость:				**777,68**	**2 333**
93	**С123-040902-1405 23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13562,93**	**27 126**
		Накладные расходы	%	--		575,07	1 150
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1131,04	2 262
		Сметная стоимость:				**15269,04**	**30 538**
94	**С123-041001-0205 23-041001-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**11359,52**	**11 360**
		Накладные расходы	%	--		481,64	482
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		947,29	947
		Сметная стоимость:				**12788,46**	**12 788**
95	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**898,04**	**898**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**80,09**	**80**
		Итого материалов:				**817,95**	**818**
		Накладные расходы	%	--		88,50	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,92	79
		Сметная стоимость:				**1065,47**	**1 065**
96	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**67,36**	**67**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**32**
		Итого материалов:				**34,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		23,25	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,25	7
		Сметная стоимость:				**97,86**	**98**
				СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОНАБЖЕНИЯ (Г3.т4) НА ОТМ. -0.000- +9.000			
97	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**270,0000**		**539,85**	**145 761**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**458,16**	**123 702**
		Итого эксплуатация машин:				**117,74**	**31 791**
		Итого материалов:				**4,38**	**1 181**
		Накладные расходы	%	--		311,35	84 064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,10	18 386
		Сметная стоимость:				**919,30**	**248 211**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	E11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**404,46**	**13 347**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**353,59**	**11 669**
		Итого эксплуатация машин:				**72,66**	**2 398**
		Итого материалов:				**3,22**	**106**
		Накладные расходы	%	--		239,77	7 913
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,54	1 701
		Сметная стоимость:				**695,77**	**22 960**
99	E11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**550,0000**		**313,09**	**172 198**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**282,19**	**155 202**
		Итого эксплуатация машин:				**42,60**	**23 429**
		Итого материалов:				**3,04**	**1 671**
		Накладные расходы	%	--		190,94	105 018
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40,32	22 177
		Сметная стоимость:				**544,35**	**299 394**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**83,0000**		**415,14**	**34 457**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**374,94**	**31 120**
		Итого эксплуатация машин:				**52,66**	**4 370**
		Итого материалов:				**5,88**	**488**
		Накладные расходы	%	--		253,67	21 054
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		53,50	4 441
		Сметная стоимость:				**722,31**	**59 952**
101	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**270,0000**		**103,09**	**27 834**
		Накладные расходы	%	--		4,37	1 180
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,60	2 321
		Сметная стоимость:				**116,06**	**31 336**
102	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**33,0000**		**163,29**	**5 389**
		Накладные расходы	%	--		6,92	228
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13,62	449
		Сметная стоимость:				**183,83**	**6 066**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**550,0000**		**289,15**	**159 033**
		Накладные расходы	%	--		12.26	6 743
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24.11	13 262
		Сметная стоимость:				**325,52**	**179 038**
104	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**83,0000**		**507,96**	**42 161**
		Накладные расходы	%	--		21.54	1 788
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42.36	3 516
		Сметная стоимость:				**571,86**	**47 464**
105	С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**7,1300**		**3897,42**	**27 789**
		Накладные расходы	%	--		165.25	1 178
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		325.01	2 317
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**31 284**
106	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**936,0000**		**134,52**	**125 913**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**58 106**
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**15 965**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				63,72	59 64
		Накладные расходы	%	--		41.49	38 83
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14.08	13 18
		Сметная стоимость:				190,09	177 92
107	С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	297,0000		161,41	47 93
		Накладные расходы	%	--		6.84	2 03
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13.46	3 99
		Сметная стоимость:				181,71	53 96
108	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	36,3000		193,03	7 007
		Накладные расходы	%	--		8.18	297
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16.10	584
		Сметная стоимость:				217,31	7 888
109	С121-110404-1407 21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	605,0000		330,75	200 104
		Накладные расходы	%	--		14.02	8 484
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		27.58	16 687
		Сметная стоимость:				372,36	225 275
110	С121-110404-1408 21-110404-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	91,3000		368,49	33 643
		Накладные расходы	%	--		15.62	1 426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10031,48	200 630
131	**С123-080307-0110 23-080307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	**шт.**	**20,0000**		**23493,12**	**469 862**
		Накладные расходы	%	--		996,11	19 922
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1959,14	39 183
		Сметная стоимость:				**26448,37**	**528 967**
132	**С123-080305-0101 23-080305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**40,0000**		**3270,95**	**130 838**
		Накладные расходы	%	--		138,69	5 548
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		272,77	10 911
		Сметная стоимость:				**3682,41**	**147 296**
133	**Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**260,14**	**260**
		Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава					
		Итого оплата труда:				**232,43**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**28,22**	**28**
		Итого материалов:				**9,49**	**9**
		Накладные расходы	%	--		157,37	157
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		33,40	33
		Сметная стоимость:				**450,92**	**451**
134	**С123-040702-0602 23-040702-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3702,71**	**14 811**
		Накладные расходы	%	--		156,99	628

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		308,78	1 235
		Сметная стоимость:				**4168,48**	**16 674**
135	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,6000**		**87,12**	**2 056**
		Состав работ:					
		Итого оплата труда:				**84,04**	**1 983**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**6**
		Итого материалов:				**2,95**	**70**
		Накладные расходы	%	--		51,70	1 220
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		11,11	262
		Сметная стоимость:				**149,93**	**3 538**
				КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(пластмасс)			
136	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**447,0000**		**149,87**	**66 992**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
		Итого оплата труда:				**148,87**	**66 543**
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**141**
		Итого материалов:				**0,80**	**358**
		Накладные расходы	%	--		100,08	44 737
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		20,00	8 938
		Сметная стоимость:				**269,95**	**120 667**
137	**С123-010604-0103 23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**447,0000**		**424,78**	**189 877**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18.01	8 051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.42	15 834
		Сметная стоимость:				**478,21**	**213 762**
138	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**63,0000**		**145,25**	**9 151**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
		Итого оплата труда:				**142,90**	**9 003**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**49**
		Итого материалов:				**1,84**	**116**
		Накладные расходы	%	--		96.13	6 056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.31	1 217
		Сметная стоимость:				**260,69**	**16 423**
139	**С123-010604-0110 23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**63,0000**		**1176,24**	**74 103**
		Накладные расходы	%	--		49.87	3 142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98.09	6 180
		Сметная стоимость:				**1324,20**	**83 425**
140	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**2,7800**		**3897,42**	**10 835**
		Накладные расходы	%	--		165.25	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325.01	904
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**12 198**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**С123-020301-0316 23-020301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая с внутренней резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**150,0000**		**410,07**	**61 511**
		Накладные расходы	%	--		17,39	2 608
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,20	5 129
		Сметная стоимость:				**461,65**	**69 248**
142	**С123-020301-0330 23-020301-0330 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая переходная с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**2276,77**	**50 089**
		Накладные расходы	%	--		96,54	2 124
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		189,86	4 177
		Сметная стоимость:				**2563,17**	**56 390**
143	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110**	**шт.**	**1,0000**		**1222,47**	**1 222**
		Накладные расходы	%	--		51,83	52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,94	102
		Сметная стоимость:				**1376,25**	**1 376**
144	**С123-020103-2706 23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50**	**шт.**	**175,0000**		**1094,02**	**191 454**
		Накладные расходы	%	--		46,39	8 118
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		91,23	15 966
		Сметная стоимость:				**1231,64**	**215 537**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	С123-020802-0205 23-020802-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**230,0000**		**839,06**	**192 984**
		Накладные расходы	%	--		35,58	8 183
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		69,97	16 093
		Сметная стоимость:				**944,61**	**217 260**
146	С123-020802-0206 23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**1997,09**	**1 997**
		Накладные расходы	%	--		84,68	85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		166,54	167
		Сметная стоимость:				**2248,31**	**2 248**
147	С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**195,0000**		**5465,22**	**1 065 718**
		Накладные расходы	%	--		231,73	45 186
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		455,76	88 872
		Сметная стоимость:				**6152,70**	**1 199 777**
148	С123-020302-5102 23-020302-5102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**1409,87**	**507 553**
		Накладные расходы	%	--		59,78	21 520
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		117,57	42 326
		Сметная стоимость:				**1587,22**	**571 399**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**С123-020302-5917 23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**195,0000**		**1207,06**	**235 377**
		Накладные расходы	%	--		51.18	9 980
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		100.66	19 629
		Сметная стоимость:				**1358.90**	**264 985**
150	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Тройник косой 135° диам.110x110**	**шт**	**1,0000**		**1407,85**	**1 408**
		Накладные расходы	%	--		59.69	60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		117.40	117
		Сметная стоимость:				**1584,94**	**1 585**
151	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Колено 90° диам.50**	**шт**	**135,0000**		**57,40**	**7 749**
		Накладные расходы	%	--		2.43	329
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4.79	646
		Сметная стоимость:				**64,62**	**8 724**
152	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Колено 90° диам.110**	**шт**	**1,0000**		**170,60**	**171**
		Накладные расходы	%	--		7.23	7
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14.23	14
		Сметная стоимость:				**192,06**	**192**
				КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(чугун)			
153	**Е11-160101-0203 11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м труб**	**546,0000**		**908,93**	**496 277**
		Состав работ: 1. Прокладка труб с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**282,67**	**154 336**
		Итого эксплуатация машин:				**25,61**	**13 981**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				609,69	332 893
		Накладные расходы	%	--		216,51	118 213
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,04	49 159
		Сметная стоимость:				**1215,47**	**663 649**
154	**С123-020802-0114 23-020802-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**16,0000**		**1733,51**	**27 736**
		Накладные расходы	%	--		73,50	1 176
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		144,56	2 313
		Сметная стоимость:				**1951,57**	**31 225**
155	**С123-020802-0115 23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**115,0000**		**3082,72**	**354 513**
		Накладные расходы	%	--		130,71	15 037
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		257,07	29 564
		Сметная стоимость:				**3470,50**	**399 108**
156	**С123-020802-0206 23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**76,0000**		**1997,09**	**151 779**
		Накладные расходы	%	--		84,68	6 435
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		166,54	12 657
		Сметная стоимость:				**2248,31**	**170 871**
157	**С123-020802-0213 23-020802-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**15,0000**		**2207,60**	**33 114**
		Накладные расходы	%	--		93,60	1 404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		184.10	2 761
		Сметная стоимость:				**2485,30**	**37 279**
158	**С123-020802-0502 23-020802-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**182,0000**		**1003,81**	**182 693**
		Накладные расходы	%	--		42.56	7 746
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		83.71	15 235
		Сметная стоимость:				**1130,08**	**205 675**
159	**С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**52,0000**		**2527,77**	**131 444**
		Накладные расходы	%	--		107.18	5 573
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		210.80	10 961
		Сметная стоимость:				**2845.74**	**147 979**
160	**С123-020802-1402 23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**20,0000**		**2305,53**	**46 111**
		Накладные расходы	%	--		97.75	1 955
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		192.26	3 845
		Сметная стоимость:				**2595,55**	**51 911**
161	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Тройник косой 135° диам.110х110**	**шт**	**37,0000**		**1407,85**	**52 090**
		Накладные расходы	%	--		59.69	2 209
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		117.40	4 344
		Сметная стоимость:				**1584,94**	**58 643**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	СІ21-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,9000**		**26764,83**	**24 08**
		Накладные расходы	%	--		1134.83	1 02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2231.97	2 00
		Сметная стоимость:				**30131,63**	**27 11**
163	Е11-260101-0901 11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,9000**		**7893,63**	**7 10**
		Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) 3. Изготовление бандажей 4. Изготовление прижек 5. Крепление изоляции					
		Итого оплата труда:				**4941,65**	**4 447**
		Итого эксплуатация машин:				**438,57**	**395**
		Итого материалов:				**2726,75**	**2 454**
		Накладные расходы	%	--		3183.29	2 865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		886.15	798
		Сметная стоимость:				**11963,08**	**10 767**
				САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
164	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**106,0000**		**573,28**	**60 768**
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам					
		Итого оплата труда:				**493,11**	**52 270**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**2 354**
		Итого материалов:				**69,14**	**7 329**
		Накладные расходы	%	--		334.77	35 486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72.64	7 700
		Сметная стоимость:				**980,70**	**103 955**

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Водопровод и канализация. Пятно 1.
Договор №12/16-AST от 03.05.2016 года

АКТ
выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Основание: Локальная смета № 2-1-4
Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ВОДОПРОВОД ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ(ВО)НА ОТМ. - 3.800			
1	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**729,22**	**14 584**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**135,77**	**2 715**
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**235**
		Итого материалов:				**586,56**	**11 731**
		Накладные расходы	%	--		116,40	2 328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,65	1 353
		Сметная стоимость:				**913,27**	**18 265**
2	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**222,0000**		**539,68**	**119 810**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**110,69**	**24 574**
		Итого эксплуатация машин:				**8,82**	**1 958**
		Итого материалов:				**423,85**	**94 094**
		Накладные расходы	%	--		92,58	20 552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,58	11 229
		Сметная стоимость:				**682,84**	**151 591**
3	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**238,58**	**4 294**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**1 536**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**90**
		Итого материалов:				**150,28**	**2 705**
		Накладные расходы	%	--		63,84	1 149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,19	435
		Сметная стоимость:				326,62	5 879
4	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**211,82**	**530**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**213**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**13**
		Итого материалов:				**123,52**	**309**
		Накладные расходы	%	--		62,71	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,96	55
		Сметная стоимость:				**296,49**	**741**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**184,81**	**6 653**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**3 072**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**180**
		Итого материалов:				**96,51**	**3 474**
		Накладные расходы	%	--		61,56	2 216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	710
		Сметная стоимость:				**266,08**	**9 579**
6	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**278,5000**		**15,90**	**4 427**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**4 167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**210**
		Итого материалов:				**0,18**	**51**
		Накладные расходы	%	--		10,09	2 811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,08	579
		Сметная стоимость:				**28,07**	**7 818**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**16,15**	**323**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**299**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**15**
		Итого материалов:				**0,43**	**9**
		Накладные расходы	%	--		10,10	202
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2,10	42
		Сметная стоимость:				**28,35**	**567**
8	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**1,1600**		**3897,42**	**4 521**
		Накладные расходы	%	--		165,25	192
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		325,01	377
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**5 090**
9	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**270,0000**		**134,52**	**36 321**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**16 761**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				17,06	4 605
		Итого материалов:				63,72	17 204
		Накладные расходы	%	--		41,49	11 202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,08	3 802
		Сметная стоимость:				190,09	51 325
10	С121-110404-1304 21-110404-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**36,3000**		**128,77**	**4 674**
		Накладные расходы	%	--		5,46	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,74	390
		Сметная стоимость:				144,97	5 262
11	С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,2000**		**161,41**	**355**
		Накладные расходы	%	--		6,84	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,46	30
		Сметная стоимость:				181,71	400
12	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**193,03**	**3 397**
		Накладные расходы	%	--		8,18	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,10	283
		Сметная стоимость:				217,31	3 825
13	С121-110404-1411 21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**222,2000**		**440,91**	**97 970**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18.69	4 154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36.77	8 170
		Сметная стоимость:				**496,37**	**110 294**
14	**С121-110404-1413 21-110404-1413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**18,7000**		**556,17**	**10 400**
		Накладные расходы	%	--		23.58	441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.38	867
		Сметная стоимость:				**626,13**	**11 709**
15	**С121-100502-1824 21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**1.8000**		**2682,03**	**4 828**
		Накладные расходы	%	--		113.72	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223.66	403
		Сметная стоимость:				**3019,41**	**5 435**
16	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**479,78**	**1 439**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**349,35**	**1 048**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**109**
		Итого материалов:				**100,82**	**302**
		Накладные расходы	%	--		240.30	721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57.61	173
		Сметная стоимость:				**777,68**	**2 333**
17	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**861,81**	**2 585**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**620,58**	**1 862**
		Итого эксплуатация машин:				**79,19**	**238**
		Итого материалов:				**176,51**	**530**
		Накладные расходы	%	--		427.27	1 282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.13	309
		Сметная стоимость:				**1392,20**	**4 177**
18	**С123-040102-1902 23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27330,42**	**81 991**
		Накладные расходы	%	--		1158.81	3 476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2279.14	6 837
		Сметная стоимость:				**30768,37**	**92 305**
19	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**22775,36**	**68 326**
		Накладные расходы	%	--		965.68	2 897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899.28	5 698
		Сметная стоимость:				**25640,32**	**76 921**
20	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**8170,06**	**32 680**
		Накладные расходы	%	--		346.41	1 386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681.32	2 725
		Сметная стоимость:				**9197,79**	**36 791**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8753,68**	**8 754**
		Накладные расходы	%	--		371.16	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729.99	730
		Сметная стоимость:				**9854.82**	**9 855**
22	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**		**9336,54**	**102 702**
		Накладные расходы	%	--		395.87	4 355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778.59	8 565
		Сметная стоимость:				**10511,00**	**115 621**
23	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**14893,14**	**119 145**
		Накладные расходы	%	--		631.47	5 052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241.97	9 936
		Сметная стоимость:				**16766,58**	**134 133**
24	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**4,0000**		**7121,27**	**28 485**
		Состав работ:					
		1. Установка поливочных кранов					
		Итого оплата труда:				**74,14**	**297**
		Итого материалов:				**7047,13**	**28 189**
		Накладные расходы	%	--		348.62	1 395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597.59	2 390
		Сметная стоимость:				**8067,49**	**32 270**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**28,0000**		**67,36**	**1 886**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**907**
		Итого материалов:				**34,96**	**979**
		Накладные расходы	%	--		23.25	651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.25	203
		Сметная стоимость:				97,86	2 740
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ "А"			
26	**Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**1220,98**	**1 221**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок					
		Итого оплата труда:				**301,21**	**301**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**36**
		Итого материалов:				**890,16**	**890**
		Накладные расходы	%	--		241.41	241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116.99	117
		Сметная стоимость:				**1579,38**	**1 579**
27	**С123-030301-0214 23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**33156,36**	**33 156**
		Накладные расходы	%	--		1405.83	1 406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2764.98	2 765
		Сметная стоимость:				**37327,16**	**37 327**
28	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**861,81**	**1 724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**620,58**	**1 241**
		Итого эксплуатация машин:				**79,19**	**158**
		Итого материалов:				**176,51**	**353**
		Накладные расходы	%	--		427.27	855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.13	206
		Сметная стоимость:				**1392,20**	**2 784**
29	**С123-040102-1902 23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**27330,42**	**54 661**
		Накладные расходы	%	--		1158.81	2 318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2279.14	4 558
		Сметная стоимость:				**30768,37**	**61 537**
30	**Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**6966,10**	**6 966**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**298,52**	**299**
		Итого эксплуатация машин:				**84,08**	**84**
		Итого материалов:				**6609,16**	**6 609**
		Накладные расходы	%	--		483.32	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595.95	596
		Сметная стоимость:				**8045,37**	**8 045**
31	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**898,04**	**898**
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**80,09**	**80**
		Итого материалов:				**817,95**	**818**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		88.50	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.92	79
		Сметная стоимость:				**1065,47**	**1 065**
32	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**67,36**	**67**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**32**
		Итого материалов:				**34,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		23.25	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.25	7
		Сметная стоимость:				**97,86**	**98**
				ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) НА ОТМ.+0.000- +9.000			
33	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,0000**		**539,68**	**25 365**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**110,69**	**5 203**
		Итого эксплуатация машин:				**8,82**	**415**
		Итого материалов:				**423,85**	**19 921**
		Накладные расходы	%	--		92.58	4 351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50.58	2 377
		Сметная стоимость:				**682,84**	**32 094**
34	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**270,0000**		**539,85**	**145 761**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**458,16**	**123 70**
		Итого эксплуатация машин:				**117,74**	**31 79**
		Итого материалов:				**4,38**	**1 18**
		Накладные расходы	%	--		311,35	84 06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,10	18 38
		Сметная стоимость:				**919,30**	**248 21**
35	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**404,46**	**13 34**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**353,59**	**11 669**
		Итого эксплуатация машин:				**72,66**	**2 398**
		Итого материалов:				**3,22**	**106**
		Накладные расходы	%	--		239,77	7 913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,54	1 701
		Сметная стоимость:				**695,77**	**22 960**
36	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**440,0000**		**313,09**	**137 759**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб					

1	2	3	4	5	6	7	8
						ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В ПОМЕЩЕНИИ КОНСЬЕРЖА(В1)	
60	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**109,94**	**110**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	7
		Итого материалов:				**4,13**	4
		Накладные расходы	%	--		69.08	69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14.32	14
		Сметная стоимость:				**193,35**	**193**
61	**С123-030301-0210 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**5455,62**	**5 456**
		Накладные расходы	%	--		231.32	231
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		454.96	455
		Сметная стоимость:				**6141,89**	**6 142**
62	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**4491,08**	**4 491**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**198,98**	**199**
		Итого эксплуатация машин:				**44,25**	**44**
		Итого материалов:				**4260,33**	**4 260**
		Накладные расходы	%	--		315.70	316
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		384.54	385
		Сметная стоимость:				**5191,32**	**5 191**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85,34**	**7 510**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**441**
		Итого материалов:				**150,28**	**13 225**
		Накладные расходы	%	--		63.84	5 618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.19	2 129
		Сметная стоимость:				**326,62**	**28 742**
69	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**211,82**	**8 473**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**85.34**	**3 413**
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**200**
		Итого материалов:				**123,52**	**4 941**
		Накладные расходы	%	--		62.71	2 508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.96	878
		Сметная стоимость:				**296.49**	**11 860**
70	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**302,0000**		**15,90**	**4 801**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**14,96**	**4 519**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**227**
		Итого материалов:				**0,18**	**55**
		Накладные расходы	%	--		10.09	3 048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.08	628
		Сметная стоимость:				**28,07**	**8 477**
71	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**1,2900**		**3897,42**	**5 028**
		Накладные расходы	%	--		165.25	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325.01	419
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**5 660**
72	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**302,0000**		**134,52**	**40 626**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**18 748**
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**5 151**
		Итого материалов:				**63,72**	**19 244**
		Накладные расходы	%	--		41.49	12 530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.08	4 252
		Сметная стоимость:				**190,09**	**57 408**
73	**С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44,0000**		**161,41**	**7 102**
		Накладные расходы	%	--		6.84	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.46	592
		Сметная стоимость:				**181,71**	**7 995**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	96,8000		193,03	18 685
		Накладные расходы	%	--		8.18	792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.10	1 558
		Сметная стоимость:				**217,31**	**21 036**
75	С121-110404-1407 21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	104,5000		330,75	34 563
		Накладные расходы	%	--		14.02	1 465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.58	2 882
		Сметная стоимость:				**372,36**	**38 911**
76	С121-110404-1408 21-110404-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	69,3000		368,49	25 536
		Накладные расходы	%	--		15.62	1 083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.73	2 130
		Сметная стоимость:				**414,84**	**28 749**
77	С121-110404-1411 21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6000		440,91	7 760
		Накладные расходы	%	--		18.69	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36.77	647
		Сметная стоимость:				**496,37**	**8 736**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	С121-100502-1824 21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**2,0000**		**2682,03**	**5 364**
		Накладные расходы	%	--		113,72	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,66	447
		Сметная стоимость:				**3019,41**	**6 039**
79	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**33,0000**		**472,95**	**15 608**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**346,02**	**11 419**
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**972**
		Итого материалов:				**100,82**	**3 327**
		Накладные расходы	%	--		237,91	7 851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,87	1 877
		Сметная стоимость:				**767,73**	**25 335**
80	С123-041001-0202 23-041001-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**18,0000**		**5295,66**	**95 322**
		Накладные расходы	%	--		224,54	4 042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,62	7 949
		Сметная стоимость:				**5961,81**	**107 313**
81	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15,0000**		**9336,54**	**140 048**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		395.87	5 938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778,59	11 679
		Сметная стоимость:				**10511,00**	**157 665**
82	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**34,0000**		**67,36**	**2 290**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**1 101**
		Итого материалов:				**34,96**	**1 189**
		Накладные расходы	%	--		23.25	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.25	246
		Сметная стоимость:				**97,86**	**3 327**
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ "Б"(ТЗ)			
83	**Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**1220,98**	**1 221**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок					
		Итого оплата труда:				**301,21**	**301**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**36**
		Итого материалов:				**890,16**	**890**
		Накладные расходы	%	--		241.41	241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116.99	117
		Сметная стоимость:				**1579,38**	**1 579**
84	**С123-030301-0213 23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**24502,81**	**24 503**
		Накладные расходы	%	--		1038.92	1 039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043.34	2 043
		Сметная стоимость:				**27585,07**	**27 585**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	E11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**479,78**	**960**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**349,35**	**699**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**73**
		Итого материалов:				**100,82**	**202**
		Накладные расходы	%	--		240,30	481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,61	115
		Сметная стоимость:				777,68	1 555
86	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**14893,14**	**29 786**
		Накладные расходы	%	--		631,47	1 263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241,97	2 484
		Сметная стоимость:				**16766,58**	**33 533**
87	E11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**6358,98**	**6 359**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**241,45**	**241**
		Итого эксплуатация машин:				**63,56**	**64**
		Итого материалов:				**6071,73**	**6 072**
		Накладные расходы	%	--		421,64	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,45	542
		Сметная стоимость:				7323,07	7 323
88	E11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**898,04**	**898**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**80,09**	**80**
		Итого материалов:				**817,95**	**818**
		Накладные расходы	%	--		88.50	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.92	79
		Сметная стоимость:				**1065,47**	**1 065**
89	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**67,36**	**67**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**32**
		Итого материалов:				**34,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		23.25	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.25	7
		Сметная стоимость:				**97,86**	**98**
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ "В"(Т4)			
90	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**109,94**	**110**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**7**
		Итого материалов:				**4,13**	**4**
		Накладные расходы	%	--		69.08	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.32	14
		Сметная стоимость:				**193,35**	**193**
91	**С123-030301-0212 23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**17780,15**	**17 780**
		Накладные расходы	%	--		753.88	754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1482.72	1 483
		Сметная стоимость:				**20016,75**	**20 017**
92	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**479,78**	**1 439**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**349,35**	**1 048**
		Итого эксплуатация машин:				**36,27**	**109**
		Итого материалов:				**100,82**	**302**
		Накладные расходы	%	--		240.30	721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57.61	173
		Сметная стоимость:				**777,68**	**2 333**
93	**С123-040902-1405 23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13562,93**	**27 126**
		Накладные расходы	%	--		575.07	1 150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131.04	2 262
		Сметная стоимость:				**15269,04**	**30 538**
94	**С123-041001-0205 23-041001-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**11359,52**	**11 360**
		Накладные расходы	%	--		481.64	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		947.29	947
		Сметная стоимость:				**12788,46**	**12 788**
95	**Е11-181101-0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**898,04**	**898**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка контрольно-измерительных приборов					
		Итого оплата труда:				**80,09**	**80**
		Итого материалов:				**817,95**	**818**
		Накладные расходы	%	--		88,50	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,92	79
		Сметная стоимость:				**1065,47**	**1 065**
96	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**67,36**	**67**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**32,40**	**32**
		Итого материалов:				**34,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		23,25	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,25	7
		Сметная стоимость:				**97,86**	**98**
				СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОНАБЖЕНИЯ (Т3,т4) НА ОТМ. +0.000- +9.000			
97	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**270,0000**		**539,85**	**145 761**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**458,16**	**123 702**
		Итого эксплуатация машин:				**117,74**	**31 791**
		Итого материалов:				**4,38**	**1 181**
		Накладные расходы	%	--		311,35	84 064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,10	18 386
		Сметная стоимость:				**919,30**	**248 211**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**404,46**	**13 347**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**353,59**	**11 669**
		Итого эксплуатация машин:				**72,66**	**2 398**
		Итого материалов:				**3,22**	**106**
		Накладные расходы	%	--		239,77	7 913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,54	1 701
		Сметная стоимость:				**695,77**	**22 960**
99	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**550,0000**		**313,09**	**172 198**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**282,19**	**155 202**
		Итого эксплуатация машин:				**42,60**	**23 429**
		Итого материалов:				**3,04**	**1 671**
		Накладные расходы	%	--		190,94	105 018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,32	22 177
		Сметная стоимость:				**544,35**	**299 394**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**83,0000**		**415,14**	**34 457**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**374,94**	**31 120**
		Итого эксплуатация машин:				**52,66**	**4 370**
		Итого материалов:				**5,88**	**488**
		Накладные расходы	%	--		253,67	21 054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,50	4 441
		Сметная стоимость:				**722,31**	**59 952**
101	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**270,0000**		**103,09**	**27 834**
		Накладные расходы	%	--		4,37	1 180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,60	2 321
		Сметная стоимость:				**116,06**	**31 336**
102	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**33,0000**		**163,29**	**5 389**
		Накладные расходы	%	--		6,92	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,62	449
		Сметная стоимость:				**183,83**	**6 066**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**550,0000**		**289,15**	**159 033**
		Накладные расходы	%	--		12.26	6 743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.11	13 262
		Сметная стоимость:				**325,52**	**179 038**
104	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**83,0000**		**507,96**	**42 161**
		Накладные расходы	%	--		21.54	1 788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42.36	3 516
		Сметная стоимость:				**571,86**	**47 464**
105	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**7,1300**		**3897,42**	**27 789**
		Накладные расходы	%	--		165.25	1 178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325.01	2 317
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**31 284**
106	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**936,0000**		**134,52**	**125 913**
		Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой					
		Итого оплата труда:				**62,08**	**58 106**
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**15 965**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**63,72**	**59 642**
		Накладные расходы	%	--		41.49	38 833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.08	13 180
		Сметная стоимость:				**190,09**	**177 926**
107	**С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**297,0000**		**161,41**	**47 939**
		Накладные расходы	%	--		6.84	2 033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.46	3 998
		Сметная стоимость:				**181,71**	**53 969**
108	**С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**36,3000**		**193,03**	**7 007**
		Накладные расходы	%	--		8.18	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.10	584
		Сметная стоимость:				**217,31**	**7 888**
109	**С121-110404-1407 21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**605,0000**		**330,75**	**200 104**
		Накладные расходы	%	--		14.02	8 484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.58	16 687
		Сметная стоимость:				**372,36**	**225 275**
110	**С121-110404-1408 21-110404-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**91,3000**		**368,49**	**33 643**
		Накладные расходы	%	--		15.62	1 426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,73	2 806
		Сметная стоимость:				**414,84**	**37 875**
111	**С121-100502-1824 21-100502-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**7,8000**		**2682,03**	**20 920**
		Накладные расходы	%	--		113,72	887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,66	1 745
		Сметная стоимость:				**3019,41**	**23 551**
112	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**215,0000**		**472,95**	**101 685**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**346,02**	**74 394**
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**6 332**
		Итого материалов:				**100,82**	**21 676**
		Накладные расходы	%	--		237,91	51 151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,87	12 227
		Сметная стоимость:				**767,73**	**165 063**
113	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**215,0000**		**8170,06**	**1 756 563**
		Накладные расходы	%	--		346,41	74 478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,32	146 483
		Сметная стоимость:				**9197,79**	**1 977 524**
114	**Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**100,0000**		**6845,63**	**684 563**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам					
		Итого оплата труда:				**616,26**	**61 626**
		Итого эксплуатация машин:				**6,99**	**699**
		Итого материалов:				**6225,71**	**622 571**
		Накладные расходы	%	--		678,26	67 826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,91	60 191
		Сметная стоимость:				**8125,80**	**812 580**
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В КВАРТИРАХ (Т3)			
115	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**104,0000**		**109,94**	**11 434**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**10 641**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**710**
		Итого материалов:				**4,13**	**430**
		Накладные расходы	%	--		69,08	7 185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	1 489
		Сметная стоимость:				**193,35**	**20 108**
116	**С123-030301-0210 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**104,0000**		**5455,62**	**567 384**
		Накладные расходы	%	--		231,32	24 057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,96	47 315
		Сметная стоимость:				**6141,89**	**638 757**
117	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**104,0000**		**4491,08**	**467 072**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**198,98**	**20 694**
		Итого эксплуатация машин:				**44,25**	**4 602**
		Итого материалов:				**4260,33**	**443 074**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		315.70	32 833
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		384.54	39 992
		Сметная стоимость:				**5191,32**	**539 897**
118	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**104,0000**		**472,95**	**49 187**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**346,02**	**35 986**
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**3 063**
		Итого материалов:				**100,82**	**10 485**
		Накладные расходы	%	--		237.91	24 743
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		56.87	5 914
		Сметная стоимость:				**767,73**	**79 844**
119	**С123-041001-0202 23-041001-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**104,0000**		**5295,66**	**550 749**
		Накладные расходы	%	--		224.54	23 352
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		441.62	45 928
		Сметная стоимость:				**5961,81**	**620 028**
120	**С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**104,0000**		**6192,82**	**644 053**
		Накладные расходы	%	--		262.58	27 308
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		516.43	53 709
		Сметная стоимость:				**6971,83**	**725 070**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	E11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**109,94**	**110**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**102,32**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**6,82**	**7**
		Итого материалов:				**4,13**	**4**
		Накладные расходы	%	--		69,08	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	14
		Сметная стоимость:				**193,35**	**193**
122	С123-030301-0210 23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**5455,62**	**5 456**
		Накладные расходы	%	--		231,32	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,96	455
		Сметная стоимость:				**6141,89**	**6 142**
123	E11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**4491,08**	**4 491**
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**198,98**	**199**
		Итого эксплуатация машин:				**44,25**	**44**
		Итого материалов:				**4260,33**	**4 260**
		Накладные расходы	%	--		315,70	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,54	385
		Сметная стоимость:				**5191,32**	**5 191**
124	E11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**472,95**	**473**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**346,02**	**346**
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**29**
		Итого материалов:				**100,82**	**101**
		Накладные расходы	%	--		237.91	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56.87	57
		Сметная стоимость:				**767,73**	**768**
125	**С123-041001-0202 23-041001-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**5295,66**	**5 296**
		Накладные расходы	%	--		224.54	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441.62	442
		Сметная стоимость:				**5961,81**	**5 962**
				ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД(В2)			
126	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**95,0000**		**539,68**	**51 270**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**110,69**	**10 516**
		Итого эксплуатация машин:				**8,82**	**838**
		Итого материалов:				**423,85**	**40 265**
		Накладные расходы	%	--		92.58	8 795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50.58	4 805
		Сметная стоимость:				**682,84**	**64 870**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	С123-021104-0407 23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**30,0000**		**395,76**	**11 873**
		Накладные расходы	%	--		16,78	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,00	990
		Сметная стоимость:				**445,54**	**13 366**
128	С123-020101-0609 23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**20,0000**		**865,82**	**17 316**
		Накладные расходы	%	--		36,71	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,20	1 444
		Сметная стоимость:				**974,73**	**19 495**
129	С123-020101-0154 23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**24,0000**		**455,88**	**10 941**
		Накладные расходы	%	--		19,33	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,02	912
		Сметная стоимость:				**513,23**	**12 317**
130	Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**20,0000**		**8770,21**	**175 404**
		Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава					
		Итого оплата труда:				**232,43**	**4 649**
		Итого эксплуатация машин:				**28,22**	**564**
		Итого материалов:				**8519,56**	**170 391**
		Накладные расходы	%	--		518,20	10 364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		743,07	14 861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10031,48	200 630
131	С123-080307-0110 23-080307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	**шт.**	**20,0000**		**23493,12**	**469 862**
		Накладные расходы	%	--		996.11	19 922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1959.14	39 183
		Сметная стоимость:				**26448,37**	**528 967**
132	С123-080305-0101 23-080305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**40,0000**		**3270,95**	**130 838**
		Накладные расходы	%	--		138.69	5 548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272.77	10 911
		Сметная стоимость:				**3682,41**	**147 296**
133	Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**260,14**	**260**
		Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава					
		Итого оплата труда:				**232,43**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**28,22**	**28**
		Итого материалов:				**9,49**	**9**
		Накладные расходы	%	--		157.37	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.40	33
		Сметная стоимость:				**450,92**	**451**
134	С123-040702-0602 23-040702-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3702,71**	**14 811**
		Накладные расходы	%	--		156.99	628

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308.78	1 235
		Сметная стоимость:				**4168.48**	**16 674**
135	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,6000**		**87,12**	**2 056**
		Состав работ:					
		Итого оплата труда:				**84,04**	**1 983**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**6**
		Итого материалов:				**2,95**	**70**
		Накладные расходы	%	--		51.70	1 220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11.11	262
		Сметная стоимость:				**149,93**	**3 538**
				КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(пластмасс)			
136	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**447,0000**		**149,87**	**66 992**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
		Итого оплата труда:				**148,87**	**66 543**
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**141**
		Итого материалов:				**0,80**	**358**
		Накладные расходы	%	--		100.08	44 737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20.00	8 938
		Сметная стоимость:				**269,95**	**120 667**
137	**С123-010604-0103 23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**447,0000**		**424,78**	**189 877**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,01	8 051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,42	15 834
		Сметная стоимость:				**478,21**	**213 762**
138	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**63,0000**		**145,25**	**9 151**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
		Итого оплата труда:				**142,90**	**9 003**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**49**
		Итого материалов:				**1,84**	**116**
		Накладные расходы	%	--		96,13	6 056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,31	1 217
		Сметная стоимость:				**260,69**	**16 423**
139	**С123-010604-0110 23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**63,0000**		**1176,24**	**74 103**
		Накладные расходы	%	--		49,87	3 142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,09	6 180
		Сметная стоимость:				**1324,20**	**83 425**
140	**С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**2,7800**		**3897,42**	**10 835**
		Накладные расходы	%	--		165,25	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,01	904
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**12 198**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**С123-020301-0316 23-020301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая с внутренней резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**150,0000**		**410,07**	**61 511**
		Накладные расходы	%	--		17.39	2 608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.20	5 129
		Сметная стоимость:				**461,65**	**69 248**
142	**С123-020301-0330 23-020301-0330 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая переходная с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**2276,77**	**50 089**
		Накладные расходы	%	--		96.54	2 124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189.86	4 177
		Сметная стоимость:				**2563,17**	**56 390**
143	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110**	**шт.**	**1,0000**		**1222,47**	**1 222**
		Накладные расходы	%	--		51.83	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101.94	102
		Сметная стоимость:				**1376,25**	**1 376**
144	**С123-020103-2706 23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50**	**шт.**	**175,0000**		**1094,02**	**191 454**
		Накладные расходы	%	--		46.39	8 118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91.23	15 966
		Сметная стоимость:				**1231,64**	**215 537**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**С123-020802-0205 23-020802-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**230,0000**		**839,06**	**192 984**
		Накладные расходы	%	--		35.58	8 183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69.97	16 093
		Сметная стоимость:				**944,61**	**217 260**
146	**С123-020802-0206 23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**1997,09**	**1 997**
		Накладные расходы	%	--		84.68	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166.54	167
		Сметная стоимость:				**2248,31**	**2 248**
147	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**195,0000**		**5465,22**	**1 065 718**
		Накладные расходы	%	--		231.73	45 186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455.76	88 872
		Сметная стоимость:				**6152,70**	**1 199 777**
148	**С123-020302-5102 23-020302-5102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**1409,87**	**507 553**
		Накладные расходы	%	--		59.78	21 520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117.57	42 326
		Сметная стоимость:				**1587,22**	**571 399**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	С123-020302-5917 23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**195,0000**		**1207,06**	**235 377**
		Накладные расходы	%	--		51.18	9 980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.66	19 629
		Сметная стоимость:				**1358,90**	**264 985**
150	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Тройник косой 135° диам.110x110**	**шт**	**1,0000**		**1407,85**	**1 408**
		Накладные расходы	%	--		59.69	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117.40	117
		Сметная стоимость:				**1584,94**	**1 585**
151	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Колено 90° диам.50**	**шт**	**135,0000**		**57,40**	**7 749**
		Накладные расходы	%	--		2.43	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.79	646
		Сметная стоимость:				**64,62**	**8 724**
152	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Колено 90° диам.110**	**шт**	**1,0000**		**170,60**	**171**
		Накладные расходы	%	--		7.23	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.23	14
		Сметная стоимость:				**192,06**	**192**
				КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(чугун)			
153	**Е11-160101-0203 11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м труб**	**546,0000**		**908,93**	**496 277**
		Состав работ: 1. Прокладка труб с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**282,67**	**154 336**
		Итого эксплуатация машин:				**25,61**	**13 981**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				609,69	332 893
		Накладные расходы	%	--		216,51	118 213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,04	49 159
		Сметная стоимость:				**1215,47**	**663 649**
154	**С123-020802-0114 23-020802-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**16,0000**		**1733,51**	**27 736**
		Накладные расходы	%	--		73,50	1 176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,56	2 313
		Сметная стоимость:				**1951,57**	**31 225**
155	**С123-020802-0115 23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**115,0000**		**3082,72**	**354 513**
		Накладные расходы	%	--		130,71	15 031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,07	29 564
		Сметная стоимость:				**3470,50**	**399 108**
156	**С123-020802-0206 23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**76,0000**		**1997,09**	**151 779**
		Накладные расходы	%	--		84,68	6 435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,54	12 657
		Сметная стоимость:				**2248,31**	**170 871**
157	**С123-020802-0213 23-020802-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**15,0000**		**2207,60**	**33 114**
		Накладные расходы	%	--		93,60	1 404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184.10	2
		Сметная стоимость:				**2485,30**	**37**
158	**С123-020802-0502 23-020802-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**182,0000**		**1003,81**	**182**
		Накладные расходы	%	--		42.56	7 7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83.71	15 2
		Сметная стоимость:				**1130,08**	**205 6**
159	**С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**52,0000**		**2527,77**	**131 4**
		Накладные расходы	%	--		107.18	5 5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210.80	10 9
		Сметная стоимость:				**2845,74**	**147 9**
160	**С123-020802-1402 23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**20,0000**		**2305,53**	**46 11**
		Накладные расходы	%	--		97.75	1 95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192.26	3 84
		Сметная стоимость:				**2595,55**	**51 91**
161	**Прайс ТОО "Ансар Строй группп"**	**Тройник косой 135° диам.110х110**	**шт**	**37,0000**		**1407,85**	**52 09**
		Накладные расходы	%	--		59.69	2 20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117.40	4 34
		Сметная стоимость:				**1584,94**	**58 64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2834,24	2 834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718,98	719
		Сметная стоимость:				**9706,25**	**9 706**
183	**51-020106-0102 51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Насосы центробежные погружные Q 3,6м3/ч, Н**	**шт**	**2,0000**		**38850,00**	**77 700**
		Накладные расходы	%	--		1647,24	3 294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3239,78	6 480
		Сметная стоимость:				**43737,02**	**87 474**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**24 248 837**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1 627 699**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**231 095**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**83 892**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**22 312 343**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**77 700**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1 026 043**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**25 274 881**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1 071 655**
ИТОГО:	Тенге	**26 346 536**
Сметная прибыль	Тенге	**2 107 723**
ИТОГО по акту:	Тенге	**28 454 258**
НДС 12%	Тенге	**3 414 511**
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**31 868 769**

Заказчик:

Подрядчик: