Форма N 2в

Заказчик "Талас ауданы Коктал ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ

Подрядчик ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Договор №2 от 01.04.2015г

Наименование обьекта: Благоустройство памятника ВОВ с. Коктал Таласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси	м3	3,00	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	269 / 64	204 / 38	0,14 / 0,04	0 / 0
2.	ТС143008-110	Смесь пескоцементная	м3	3,00	1090,00 / --	-- / --	3270 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	50,00	99,85 / 57,38	42,08 / 14,85	4992 / 2869	2104 / 742	0,38 / 0,07	19 / 4
4.	СПрайс	Плитка тротуарная ✓ POSWIN.	м2	50,00	837,90 / --	-- / --	41895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней POSWIN.	м	92,00	503,19 / 108,68	6,63 / 1,76	46294 / 9999	610 / 162	0,70 / 0,01	64 / 1
6.	СПрайс	Камни бетонные бортовые "ребристые" 50х12	п.м	92,00	418,95 / --	-- / --	38544 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20 / 1024,65	61,55 / 14,10	4345 / 4099	246 / 56	6,20 / 0,07	25 / 0
8.	СПрайс	Скамья	шт	4,00	12219,44	--	48878	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34 / 613,80	27,54 / 5,64	1283 / 1228	55 / 11	3,70 / 0,03	7 / 0
10.	СПрайс	Урна металлическая	шт	2,00	5236,90 / --	-- / --	10474 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,25	50,52 / 10,51	2,62 / 0,99	114 / 24	6 / 2	0,07 / 0,00	0 / 0
12.	Е0106-3-4	Устройство железобетонного памятника Цемент	м3	2,35	6751,83 / 634,50	257,71 / 91,69	15867 / 1491	606 / 215	4,05 / 0,40	10 / 1
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	61200,00 / --	-- / --	3868 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0115-24-10	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной 20 мм число плит в 1 м2 до 3 Dautel.	м2	12,00	3795,54 / 2700,00	461,01 / 269,59	45546 / 32400	5532 / 3235	14,00 / 1,32	168 / 16
15.	СПрайс	Клей для гранитных плит СЭТ 301	кг	200,00	20,25 / --	-- / --	4050 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С11011-2447Изм.	Керамогранит размер 400 мм X 400 мм Dautel.	м2	12,00	1001,00 / --	-- / --	12012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0109-48-2	Монтаж звезды Абдикоров	т	0,02	542,84 / 292,50	144,52 / --	8 / 4	2 / --	1,34 / --	0 / --
18.	СПрайс	Звезда пятиконечная металлическая	шт	1,00	7017,45 / --	-- / --	7017 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0107-24-8	Установка оград металлических Досмухамедов N.	м	97,00	700,35 / 344,25	214,15 / 58,46	67934 / 33392	20773 / 5671	2,01 / 0,21	195 / 20
20.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	--	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	1 / --	-- / --	91,00 / 7,36	-- / --
21.	С11011-872	Прокат квадратного сечения размером 50 мм, немерной длины,	т	0,10	66400,00 /	-- /	6502 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной			--	--	--	--	--	--
22.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной	т	0,70	58700,00 / --	-- / --	40912 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм, ширина 50 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00 / --	-- / --	751 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С11011-759	Сетка плетенная с квадратными ячейками	м2	150,00	257,00 / --	-- / --	38550 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	5980,36 / 3217,50	1172,83 / 334,76	5980 / 3218	1173 / 335	17,80 / 1,28	18 / 1
26.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	--	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	1 / --	-- / --	91,00 / 7,36	-- / --
27.	С11011-872	Прокат квадратного сечения размером 50 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	66400,00 / --	-- / --	3657 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С11011-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 80 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	66400,00 / --	-- / --	4380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С11011-759	Сетка плетенная с квадратными ячейками	м2	6,00	257,00 / --	-- / --	1542 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					458936 / 88788	31310 / 10467		506 / 43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1230184
На металломонтажные работы	
Всего накладных расходов:	123022
Итого с накладными	581958

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34917
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	616875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						619343		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						625512		
								1599401		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						31988		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1631389		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						195767		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1827156		
		Итого с НДС								

Заказчик:

"Талас ауданы Коктал ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
Аким с/о

_____ Аязбаева Г.

Подрядчик:

ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор

_____ Кулманбетов К.А.