Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 10 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии **ТОО «Astana Unity Group», Директор Каракулов Батырлан Даулетович, г.Караганда, ул. Доскея 7, кв.2,3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г. Караганды»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Карагандинда, ул. Методическая, д.9,11,16.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распорежение 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал проиводства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.

фактически, месяц: **5,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	12
Покрытие асфальтобетонное	м2	1630	м2	1741
Покрытие из брусчатки	м2	725	м2	635
Скамья тип СК-006	шт	15	шт	15
Урна тип У-001	шт	15	шт	15

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».
-Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 3, ТП-2124, подкл. к ф. 16 ПС «Ашлярикская»
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ

-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/

-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.

- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.

-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.

-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.

-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **18622,240** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **17877,882** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **734,358** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18622,240** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **17877,882** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **734,358** тысяч тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благоустройство дворовой территории Октябрьского района г. Караганды по адресу: ул. Методическая, д.9,11,16» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды»
Руководитель:
заместитель акима района Бұлқайыр Д. Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Эксперт-МК"
Директор Омаров М.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик ТОО «Astana Unity Group»
Директор Каракулов Б.Д. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235
форма

Декларация о соответствии

«25» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group", Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, БИН 000440005538,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каракулова Батырлана Даулетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ. МЕТОДИЧЕСКАЯ Д.9, 11, 16**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 г.,
наименование организации

в лице директор **Копжасарова Мадияра Галымовича**

ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 г.,
наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук». -
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.
-Устройство Благоустройство
однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ. МЕТОДИЧЕСКАЯ Д.9, 11, 16**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group"

Директор **Каракулов Б.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик: ТОО "Astana Unity Group"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - ул. Метадическая, дом 9,11,16
Договор №20/05-1

А К Т №2
приемки выполненных работза июль 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,56	6314,78	991,38	47740	7495	39337	2635	54405
					120,10	202,61	908	1532		4030	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	6,3	5575,35	869,04	35125	5475	13375	17299	56618
					2583,36	337,80	16275	2128		4194	
3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	63	1093,13	120,95	68867	7620	567	58926	138016
					963,17	31,87	60680	2008		10223	
4	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	63	2031,00	--	127953	--	127953	--	138189
					--	--	--	--		10236	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	84	1549,45	27,66	130154	2323	73596	59504	204830
					645,65	10,26	54235	862		15173	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,344	36610,00	--	49204	--	49204	--	53140
					--	--	--	--		3936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	14,28	730,94	--	10438	--	--	7515	19389
					730,94	--	10438	--		1436	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	6,72	665,52	--	4472	--	--	3220	8308
					665,52	--	4472	--		615	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	192,5	947,30	209,76	182355	40378	136488	19487	217990
					28,51	65,22	5489	12555		16147	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,154	143527,92	1638,21	22103	252	21851	130	24012
					--	780,10	--	120		1779	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	192,5	1789,72	91,13	344521	17543	319695	13259	386402
					37,83	25,94	7283	4994		28622	
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	192,5	828,90	0,09	159562	17	159467	84	172418
					0,41	--	78	--		12772	
13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	161	639,68	--	102988	--	--	111227	231353
					639,68	--	102988	--		17137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1285482	81103	941533	293286	1705070
							262845	24199	--	126300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285482				
	Материалы		Тенге				764377				
	Всего заработная плата		Тенге					287044			
	Местные материалы		Тенге				177157				
		Накладные расходы	Тенге				293287				
		Сметная прибыль	Тенге				126302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705070				312
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287044			
		Сметная заработная плата	Тенге				1705070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								312
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287044			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
14	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	381705,00	555,00	381705	555	379275	1496	384393
					1875,00	120,00	1875	120		1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	15	893,00 125,00	37,00 8,00	13395 1875	555 120	10965	1496 1191	16083
14.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	15	24554,00 --	-- --	368310 --	-- --	368310	-- --	368310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**381705** **1875**	**555** **120**	**390240** **368310**	**2992** **2382**	**768786**
		Стоимость оборудования	Тенге				**368310**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**368310**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13395**				
		Материалы	Тенге				**10965**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1995**			
		Накладные расходы	Тенге				**1496**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1191**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16083**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1995**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**384393**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1995**			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
15	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**55,935**	**237,62** **11,50**	**226,12** **50,97**	**13291** **644**	**12648** **2851**	**1**	**2516** **1265**	**17072**
16	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**95,4999999**	**288,19** **123,86**	**147,22** **41,00**	**27522** **11829**	**14059** **3915**	**1634**	**11335** **3109**	**41966**
17	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**336**	**298,48** **112,60**	**139,31** **38,92**	**100290** **37834**	**46809** **13078**	**15647**	**36656** **10956**	**147902**
18	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**431,4999999**	**470,50** **67,56**	**402,94** **136,43**	**203022** **29152**	**173870** **58868**	**--**	**63375** **21312**	**287708**
19	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**18,975**	**1926,00** **--**	**--** **--**	**36546** **--**	**--** **--**	**36546**	**--** **2924**	**39470**
20	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**36,96**	**30,91** **--**	**30,91** **10,84**	**1142** **--**	**1142** **401**	**--**	**288** **114**	**1545**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34272	236063,00	--	80904	--	80904	--	87376
					--	--	--	--		6472	
22	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09333	63613,00	--	5937	--	5937	--	6412
					--	--	--	--		475	
23	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00153	204952,00	--	314	--	314	--	339
					--	--	--	--		25	
24	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,00255	175262,00	--	447	--	447	--	483
					--	--	--	--		36	
25	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	4251,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
26	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	3,2499999	175,04	9,03	569	29	44	364	1008
					152,60	3,01	496	10		75	
27	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3,2499999	29,00	--	94	--	94	--	102
					--	--	--	--		8	
28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	1,2500001	199,78	11,49	250	14	18	160	443
					174,40	3,83	218	5		33	
29	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1,2500001	69,00	--	86	--	86	--	93
					--	--	--	--		7	
30	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	25,0749999	205,04	18,00	5141	451	317	3257	9071
					174,40	6,01	4373	151		672	
31	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,5765	539,00	--	13786	--	13786	--	14889
					--	--	--	--		1103	
32	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	161,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
33	СТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	449,3333334	31,25	--	14042	--	14042	--	15165
					--	--	--	--		1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	м	7,7000001	262,09 141,70	58,07 15,04	2018 1091	447 116	480	869 231	3118
35	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	шт	1,5	1489,79 981,00	186,68 51,95	2235 1472	280 78	483	1116 268	3618
36	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,045	269004,00 --	-- --	12105 --	-- --	12105	-- 968	13074
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,18	212834,00 --	-- --	38310 --	-- --	38310	-- 3065	41375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				559526 87108	249751 79472	222671 --	119936 54359	733823
		Стоимость монтажных работ	Тенге				457621				
		Материалы	Тенге				18622				
		Всего заработная плата	Тенге					162684			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				116575				
		Накладные расходы	Тенге				117133				
		Сметная прибыль	Тенге				45980				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				620734				137
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					162684			
		Сметная заработная плата	Тенге				101905				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3895			
		Всего заработная плата	Тенге				50925				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36546				
		Местные материалы	Тенге				2805				
		Накладные расходы	Тенге				8377				
		Сметная прибыль	Тенге				113086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3895			
		Сметная заработная плата	Тенге				733820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								140
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					166580			
		Сметная заработная плата	Тенге				2226713	331408	1554444	416214	3207679
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				351828	103791	368310	183041	
		Стоимость оборудования	Тенге				368310				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				368310				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				457621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18622				
	Всего заработная плата		Тенге					162684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116575				
		Накладные расходы	Тенге				117133				
		Сметная прибыль	Тенге				45980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				620734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					162684			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1400782				
	Материалы		Тенге				775342				
	Всего заработная плата		Тенге					292934			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50925				
	Местные материалы		Тенге				213703				
		Накладные расходы	Тенге				297588				
		Сметная прибыль	Тенге				135870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1834240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					292934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2823283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					455618			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					56465,66				
	НДС 12%		Тенге				345570				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				3168853				

Заказчик:
ТОО "Astana Unity Group"

Директор Каракулов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.