Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

**Акт приемки построенного объекта в**

**эксплуатацию собственником самостоятельно.**

**г. Рудный**

**"05" Декабря 2018 год**

(город, поселок, село)
Комиссия в составе:
Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

**Директор Искуженов С.К.**

**Нач. ПТО Локтев А.Ю.**
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

**ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений

**Односкатная кровля воздуходувной станции очистных сооружений г. Рудный р-н промзона**

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

**ТОО «Namat-T» директор Шенгельбаев А.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

**Устройство односкатной каркасной кровли.**

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

**Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.**

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

**ПТО ТОО Рудненский Водоканал.**

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.09.2018г.**

(месяц и год)

окончание работ **03.12.2018г**.

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

**Здание на фундаменте, стены выполнены из стеновых плит состоит из подсобных и технических помещений.**
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

**Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.**

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

**Каркасную односкатную кровлю здания воздуходувной станции очистных сооружений с 05.12.2018г**

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

**Собственник объекта: ТОО Рудненский Водоканал**

**Директор**_____Искуженов С.К.

**Нач ПТО**_____**Локтев А.Ю.**

**Подрядчик:** **ТОО «Namat-T»**

**Директор**_____**Шенгельбаев А.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство односкатной кровли здания воздуходувной станции очистных сооружений**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство односкатной кровли здания воздуходувной станции очистных сооружений**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 213** от **07.09.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 03.12.2018 | 01.12.2018 | 30.12.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Кровля односкатная** | | | | |
| 1 | 1 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 5,559 | 107966,23 | 600184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16225,24* | *90196* |
| 2 | 2 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 11,847 | 113852,44 | 1348810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15743,41* | *186512* |
| 3 | 3 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 1,408 | 113938,33 | 160425 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12437,19* | *17512* |
| 4 | 4 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 22,142 | 10577,02 | 234196 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *598,74* | *13257* |
| 5 | 5 | 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц | м2 покрытия | 390,000 | 234,19 | 91334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,92* | *35460* |

| ...по порядку | позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 2110-0404-0202 РСНБ РК 2015 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2 | м2 | 448,500 | 126,00 | 56511 |
| 7 | 7 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 390,000 | 895,43 | 349219 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *101,04* | *39407* |
| 8 | 8 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 390,000 | 1127,72 | 439810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *462,15* | *180240* |
| 9 | 9 | СТ | Профнастил оцинкованный | м2 | 448,500 | 1875,00 | 840938 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **4121426** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **562584** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **0** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 494571,00 | **4615998** |

**ПОСТАВЩИК**

**ТОО «Namat-T»**

**Директор Шенгельбаев А.К.**

**ЗАКАЗЧИК**

Директор ТОО "Рудненский Водоканал"

**С. К. Искуженов**

***Начальник ПТО*** ***А.Ю.Локтев***