Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Договор №84 от 30.03.2017г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Космодемьянской

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт ул. Космодемьянской	28 484 078,00	28 484 078,00			28 484 078,00			28 484 078,00
	В том числе НДС	3 051 865,50	3 051 865,50			3 051 865,50			3 051 865,50
	Всего к оплате:	**28 484 078,00**	**28 484 078,00**			**28 484 078,00**			**28 484 078,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Зам. руководителя отдела

_____ Демидбаев К.Р.

Подрядчик:

ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс»

Генеральный директор

_____ Кулманбетов К.А.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Подрядчик ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"
Договор №84 от 30.03.2017г.

Наименование обьекта: Средний ремонт улицы Космодемьянской

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2017 года

N п/п	Наименование курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-33-1	Кирковка покрытий и основа ний цементно-бетонных вокруг колодцев	м3	1,01	9048,68	806,28	9121	813	9,64	10
					1675,35	277,97	1689	280	1,06	1
2.	E0127-18-4	Кирковка покрытий и оснований асфальтобетонных вокруг колодцев	м3	1,08	408,11	169,61	441	183	1,55	2
					238,50	4,07	258	4	0,01	0
3.	E0123-24-1	Разборка существующих люков	шт	12,00	146,80	21,25	1762	255	0,79	9
					125,55	8,10	1507	97	0,04	1
4.	E010333-A 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние пере возки 2 км, класс груза 1	т	4,59	26,00	26,00	119	119	--	--
					--	5,20	--	24	0,11	1
5.	E0106-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном В15	м3	1,92	11852,77	1343,81	22757	2580	16,06	31
					2792,25	463,29	5361	890	1,77	3
6.	E0123-24-1	Установка люков	шт	12,00	8347,31	35,42	100168	425	1,31	16
					209,25	13,50	2511	162	0,07	1
7.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана	м2	3890,00	202,84	196,64	789064	764946	0,03	136
					6,04	8,35	23496	32482	0,03	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		350-1000 мм, то лщина слоя 5 см								
8.	Е0127-101 -7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	7780,00	26,75 0,80	25,93 1,10	208106 6224	201719 8542	0,00 0,00	36 34
9.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перев озки 1 км, класс груза 1	т	778,00	19,70 --	19,70 3,94	15327 --	15327 3065	-- 0,08	-- 64
10.	Е0127-21-1	Исправление профиля дороги с устройством основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	10385,41	151,98 6,41	17,83 5,07	1578380 66570	185120 52628	0,04 0,02	432 190
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,93	40097,59 --	339,59 140,94	197709 --	1674 695	0,58 0,58	3 3
12.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменны х материалов 2,5-2,9, тип Б, М-1 т/м3	м2	6230,00	456,48 5,94	15,35 5,06	2843861 37006	95640 31524	0,03 0,02	209 110
13.	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0, 5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9, тип Б, М-1 т/м3	м2	24920,00	53,96 0,01	-- --	1344608 249	-- --	0,00 --	2 --
14.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	м2	888,00	131,46 4,79	20,37 5,40	116740 4254	18089 4792	0,03 0,02	28 18
15.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,00	747,86 506,25	146,19 28,22	4487 3038	877 169	3,20 0,11	19 1
16.	СПрайс	Стоимость дорожных знаков	шт	2,00	2865,38 --	-- --	5731 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс	Стоимость дорожных знаков	шт	4,00	4213,77 --	-- --	16855 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Стоимость стойки СКМ	м	12,00	410,40 --	-- --	4925 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						10242990 178471	1294366 138768			1089 568

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	10242990
Всего накладных расходов:	417982
Итого с накладными	10660972
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	639658
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11300630
Итого с временными, 1,2%	11436238
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	11590627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	11636372
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	11750734
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26245833
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	524917
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26770750
Итого с понижающим коэф,0,95	25432213
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3051866
Итого с НДС	28484078

Заказчик

ГКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Заместитель руководителя

Демидбаев К.Р.

Подрядчик

ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор

Кулманбетов К.А.

Технадзор

ТОО "Аз и Мур"

Ахимов Ш.А.

Е. Абишаев