Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Акт приемки построенного объекта в

эксплуатацию собственником самостоятельно.

г. Рудный

"10" Ноября 2018 год

(город, поселок, село)
Комиссия в составе:
Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

Директор Искуженов С.К.

Нач. ПТО Локтев А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений

Устройство каркасной кровли 3-го водоподъема фильтровальной станции г. Рудного р-н каратамарсгого водохранилища.

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

ТОО «Namat-T» директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Устройство каркасной кровли.

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

ПТО ТОО Рудненский Водоканал.

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.09.2018г.**

(месяц и год)

окончание работ **05.11.2018г.**

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Здание на фундаменте, стены выполнены из стеновых плит состоит из подсобных и технических помещений.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

каркасную кровлю 3-го водоподъема фильтровальной станции г. Рудного р-н каратамарсгого водохранилища с 10.11.2018г

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ТОО Рудненский Водоканал

Директор_____ Искуженов С.К.

Нач ПТО_____ Локтев А.Ю.

Подрядчик: **ТОО «Namat-T»**

Директор_____ **Шенгельбаев А.К.**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли 3-го водоподъема ТОО "Рудненский Водоканал"

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство кровли здания насосной 3-го водоподъема фильтровальной станции.**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство кровли здания насосной 3-го водоподъема фильтровальной станции**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 218 от 20.09.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 58,77%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	12,239	79752,98 7992,00	942,07 395,28	976097 97814	11530 4838	866753	60329 82914	1119339
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 58,77%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,042	86533,05 7717,32	1259,90 476,91	782432 69780	11392 4312	701260	43544 66078	892054
3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 58,77%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,295	91889,95 6060,96	653,28 235,35	210887 13910	1499 540	195478	8492 17550	236930
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 58,77%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	24,739	9539,77 292,34	51,42 21,02	236004 7232	1272 520	227500	4556 19245	259805
5	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крыша. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц *НР - 64,65%; СП - 8%*	м2 покрытия	643	60,84 41,48	-- --	39122 26669	-- --	12453	17241 4509	60872
6	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2 *СП - 8%*	м2	739,45	126,00 --	-- --	93171 --	-- --	93171	-- 7454	100624

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кр[illegible] из листовой стали. Устройство	м2	725	424,72	--	307919	--	262527	21341	355601
		НР - 47,02%; СП - 8%			62,61	--	45392	--		26341	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	725	2622,67	16,16	1901435	11718	1726968	100097	2161654
		НР - 60,08%; СП - 8%			224,48	5,33	162749	3868		160122	
9	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2	438712,00	--	87742	--	87742	--	94762
		СП - 8%			--	--	--	--		7019	
10	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31	2057,20	1,73	63773	54	52642	6669	76077
		НР - 60,08%; СП - 8%			357,31	0,77	11077	24		5635	
11	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	186	38,29	8,29	7122	1543	1308	2759	10672
		НР - 60,08%; СП - 8%			22,96	1,73	4271	321		790	
12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2939	521279,00	--	153204	--	153204	--	165460
		СП - 8%			--	--	--	--		12256	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3	64,27	0,25	662	3	507	69	789
		НР - 45,06%; СП - 8%			14,71	0,11	152	1		58	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,6	63,71	0,25	1312	5	1307	1	1418
		НР - 45,06%; СП - 8%			--	0,11	--	2		105	
15	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60	3599,49	31,71	215970	1903	191974	14583	248996
		НР - 63,99%; СП - 8%			368,21	11,58	22093	695		18444	
		Слуховое окно СО									
16	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8843,12	752,01	8843	752	5856	1486	11155
		НР - 58,77%; СП - 8%			2235,01	293,37	2235	293		826	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5796210
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Накладные расходы	Тенге									281167
	- Сметная прибыль	Тенге									429346
	Итого с НДС	Тенге							12 %	695545	6491755

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации)

С. К. Искуженов

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПТО _____ Локтев А.Ю.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «NAMAT-T»

Директор Шенгельбаев А.К.