Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"
Договор: №187 от 15.08.2017
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Азербаева с тротуарами (от пр. Жамбыла до конца) в городе Тараз.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Азербаева с тротуарами (от пр. Жамбыла до конца) в городе Тараз.	72 594 683,00	72 594 683,00			40 310 701,00			40 310 701,00
	В том числе НДС	7 778 001,75	7 778 001,75			4 319 003,68			4 319 003,68
	5 % удержание за гарантию качества	3 629 735,00	3 629 735,00			2 015 535,00			2 015 535,00
	в том числе НДС	388 900,18	388 900,18			215 950,18			215 950,18
	Всего к оплате без НДС	61 575 846,43	61 575 846,43			34 192 112,50			34 192 112,50
	оплата сумма НДС	7 389 101,57	7 389 101,57			4 103 053,50			4 103 053,50
	Всего к оплате:	**68 964 948,00**	**68 964 948,00**			**38 295 166,00**			**38 295 166,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Заместитель руководителя

Демидбаев К.Р.

Подрядчик:

ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Генеральный директор

Кулманбетов К.А.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Договор: №187 от 15.08.2017

Наименование обьекта: Средний ремонт улицы Азербаева с тротуарами (от пр. Жамбыла до конца) в городе Тараз.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж колодцев.								
1	11-061301-0101	Наращивание колодцев монолитным бетоном В-20	0,87	14331,61	220,11	12469	191	5384	16,06	13,9722
		м3		12683,91	77,01	11035	67	48,5	1,233	1,07271
2	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 F200 W6 ГОСТ 7473-2010	0,883	14232		12567	0	0		
		м3				0	0			
3	11-231201-0101	Установка люков колодцев.	10	35893,2	122,3	358932	1223	6251	1,31	13,1
		шт.		950	56,6	9500	566	62,1	0,07	0,7
		На ремонт дорожной одежды.								
3	11-270602-0901	Подгрунтовка жидким битумом.	5,78741	75899,45	1181,37	439261	6837	1885		0
		т			540,04	0	3125	60,3	0,58	3,357
4	11-270602-0303	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II, h=6 см	7005	1194,29	65,29	8366001	457356	189109	0,0336	235,368
		м2 покрытия		27,17	17,60	190326	123288	60,3	0,01683	117,89415
5	11-270602-0403	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	28020	137,49	0,02	3852470	560	1183	0,00009	2,5218
		м2 покрытия		0,07		1961	0	60,3		0
6	11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II h=6см	7005	1323,57	65,29	9271608	457356	189109	0,0336	235,368
		м2 покрытия		27,17	17,60	190326	123288	60,3	0,01683	117,89415
7	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=4,000;	28020	153,68	0,02	4306114	653	1183	0,00009	2,5218

		м2 покрытия		0,07		1961	0	60,3		0
8	11-270602-0402									
		Укрепление обочин из ПГС С-6 толщиной 12 см kмат1=1,2;								
			112	294,86	102,29	33024	11456	1468	0,0317	3,5504
		м2 покрытия		21,74		2435	0	60,3	0,02851	3,19312
			Тротуары.							
1	11-270701-0201	Устройство основания из фрезерованного материала h=15см (вручную).								
			985	265,66	92,55	261675	91162	117455	0,243	239,355
		м2 покрытия		172,55	25,2	169962	24822	60,3	0,0292	28,762
2	11-270701-0202	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=3,000;								
			2955	7,18	3,35	21217	9899	8268	0,0054	15,957
		м2 покрытия		3,83	0,81	11318	2394	60,3	0,001	2,955
3	11-270701-0101	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см. (вручную).								
			985	1074,13	1,97	1058018	1940	67147	0,144	141,84
		м2 покрытия		112,43	0,62	110744	611	60,3	0,0007	0,6895
4	11-270701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101К=4,000;								
			3940	171,6		676104	0	43026	0,0232	91,408
		м2 покрытия		18,11		71353	0	60,3		0
5	11-270701-0102	Установка бортовых бетонных камней БР 100x30x15								
			744	1925,87	19,4	1432847	14434	225478	0,698	519,312
		м бортового камня		495,65	6,94	368764	5163	60,3	0,0065	4,836
6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010								
			26,04	14232		370601	0	0		
		м3								
7	11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней БР 100x20x8								
			476	1139,87	19,4	542578	9234	144257	0,698	332,248
		м бортового камня		495,65	6,94	235929	3303	60,3	0,0065	3,094

Всего прямые затраты	31015486
Накладные расходы I уровня, тенге	1001203
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32016689
Накладные расходы II уровня (4,20 %), тенге	1344701
Итого, тенге	33361390
Сметная прибыль (8,00 %), тенге	2668911
Итого по смете на подряд, тенге	36030301
Итого с тендерным снижением (0,99), тенге	35669998
Налог на добавленную стоимость (12 %), тенге	4280400
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с НДС, тенге	40310701

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Заместитель руководителя

Демидбаев К.Р

Тех Надзор ТОО "АКГЕМ СТРОЙ" Кикбаев Е.А

Подрядчик:

ТОО "Жана-Кемер Курылыс"

Генеральный директор

Кулманбетов К.А.