Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
Реквизиты: Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 код 12, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**
Реквизиты: г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21, БИН/ИИН 020740000137, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ95826F0KZTD2003822, АО "АТФБанк", Тел.: 8-7232-78-91-10

Наименование объекта: **Реконструкция и развитие благоустройства дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске, жилых домов № 12,14 по ул.Набережная Славского**

Договор подряда (контракт) №155 от 11.06.2018 год

Акт приемки выполненных работ №1 от 30 июля 2018 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядк	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №1-1-2				
			Земляные работы				
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство корыта	м3 грунта	635,8	249,90	158887
2	2	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1080,86	396,36	428410

	Всего					**587297**

Локальная смета №1-1-3 Выкорчевка деревьев

1	1 1101-0207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	9	299,44	2695
2	2 1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	9	505,44	4549
3	3 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	9	127,56	1148
4	4 1101-0207-0405	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см	дерево	9	135,67	1221
5	5 1101-0207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	9	907,22	8165
6	6 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,06511	442,8	29
7	7 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,06511	396,36	26
8	8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пригодный грунт для подсыпки)	м3 грунта	267	249,9	66723
9	9 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	453,9	238,68	108337

10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	267	27,42	7321
	Всего						**200214**

Локальная смета №1-1-4 Демонтаж малых архитектурных форм

1	1	1109-0305-0305	Конструкции металлические. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,5	33352,00	16676
2	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,5	78,84	40
3	3	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,5	396,36	199
	Всего						**16915**

Локальная смета №1-1-5 Демонтаж ограждений площадки

1	1	1109-0304-0101	Ограждение площадки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,45	59813,33	26916
2	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,45	78,84	36
3	3	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,45	396,36	178
	Всего						**27130**

Локальная смета № 2-1-2 Тротуары, дорожки, площадки

	Раздел 1 Зона отдыха для взрослых тип 4					
1	1 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42	238,45	10015
2	2 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14	3990,57	55868
3	3 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	140	4928,39	689975
4	4 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406К=-3,500;	м2 пола	-490	274,25	-134383
5	5 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 15 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	140	10885,14	1523920 **2145395**
	Раздел 2 Спортивная площадка тип 4					
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60	238,43	14306
7	7 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	3990,55	79811

8	8	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	200	4928,39	985678
9	9	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406К=-3,500;	м2 пола	-700	274,25	-191978 **887817**
		Раздел 3 Детская площадка тип 4					
10	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75	238,43	17882
11	12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25	3990,56	99764
12	13	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	250	4928,41	1232102
13	14	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406К=-3,500;	м2 пола	-875	274,25	-239970 **1109778**
		Раздел 4 Бельевая площадка тип 3					
14	16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,5	238,29	2502

15	17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5	3990,86	13968
16	18 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,75	1644,57	2878
17	19 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,75	1785,24	3124
18	20 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1225	17705,52	2169
19	21 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	35	3444,74	120566 **145207**
	Раздел 5 Проезд					
	5.1 Тип 1					
20	22 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	321	84,53	27135
21	23 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=17,000;	м3 уплотненного грунта	5457	7,87	42954

22	24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	160,5	3990,63	640496
23	25	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1070	1353,77	1448537
24	26	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706К=2,000;	м2 основания	2140	132,26	283047
25	27	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1070	2090,74	2237087
		5.2 Тип 2					
26	28	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3675	2090,74	7683455 **12362711**
		Раздел 6 Тротуары тип 3					
		6.0 Подраздел без наименования					
27	29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,5	238,43	49713
28	30	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,5	3990,62	277348

29	31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,75	1645,32	57175
30	32	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,75	1785,24	62037
31	33	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,4325	17705,52	43068
32	34	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	500	3444,76	1722381 **2211722**
		Раздел 7 Устройство бортовых камней					
33	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1494	2828,65	4226000
34	36	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР100.30.15	м3	31,73	50967,36	1617194
35	37	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	12,1	47091,24	569804 **6412998**
		Всего					**25275628**
		Локальная смета № 2-1-3 Ограждение площадок					
		Раздел 1 Ограждение площадок					
1	1	2970-7000-4200(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Ограждение универсальное (дворовое) 1500х600(h) (00006)	метр	322	17755,2	5717174
		Раздел 2 Ограждение бельевой площадки					

2	2	2970-7000-4100(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Ограждение бельевой площадки 2500х200(h) (00004)	метр	11	57024	627264
		Всего					**6344438**
		Локальная смета № 2-15 Поднятие люковых конструкций					
1	1	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. УстройствоК=7,000;	м3	0,161	25745,34	4145
		Всего					**4145**
							32455767
		Всего по акту					337 540
		Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)					947 727
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**674 821**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**34 415 854**
		НДС (12 %)					4 129 903
		Итого					**38 545 757**

Заказчик:
Заместитель руководителя"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жапбаров Н.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "СК Тумар"

Таумурзинов А.Д.

Подрядчик:
Реабилитационный управляющий РГУ на ПХВ "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК ВКО

Кайназаров М.Д.