Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**

Реквизиты: Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27 БИН 050140000903, код12, ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА ФИНАНСОВ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **РГП на пхв "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел РК**

Реквизиты: адрес: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Леваневского,21 БИН 020740000137 ИИК KZ95826F0KZTD2003822 АО «АТФбанк» БИК ALMNKZKA тел 8-7232-78-91-10

Реконструкция и развитие благоустройства дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске, жилых домов № 12,14 по ул.Набережная .Славского

Договор подряда (контракт) № 152 от 11.06.2018 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 27 сентября 2018 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядк	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №1-1-1 Демонтаж асфальтобетонного покрытия				
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	конструкции	147	5086,58	747727
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	820	1545,52	1267328
3	3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	405,4	78,84	31962
4	4	4102-0103-1020	карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.	т	405,4	396,36	160685
			Всего				**2207702**

Локальная смета №2-1-1 Малые архитектурные формы

Раздел 1 Площадка для отдыха взрослых

1	1	2970-7000-1000(пл)ИП Макетная Мастерская "АСК"	Стол со скамьей и навесом (2604)	шт	1	261144	261144
2	2	2970-7000-2000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Теннисный стол (6712)	шт	1	286156,8	286157
3	3	2970-7000-3000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Диван-качель (2607)	шт	2	493776	987552
4	4	2970-7000-4000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Скамья со спинкой	шт	2	85536	171072
5	5	2970-7000-5000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Скамья без спинкой (2202)	шт	2	57542,4	115085
6	6	2970-7000-6000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Урна (1312)	шт	2	27993,6	55987
		Раздел 2 Детская площадка					
7	7	2970-7000-7000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Детский комплекс 4х4 м (5304)	шт	1	1816473,6	1816474
8	8	2970-7000-8000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Домик с часами 1,5х1,5 м (4322)	шт	1	1048204,8	1048205
9	9	2970-7000-9000(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Спортивный комплекс (6305)	шт	1	1024876,8	1024877

10	10	2970-7000-1100(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Качели большие двойные (4142)	шт	1	385689,6	385690
11	11	2970-7000-1200(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Качели со скамьей (4142)	шт	1	307929,6	307930
12	12	2970-7000-1300(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Качалка балансир (4101)	шт	1	203472	203472
13	13	2970-7000-1400(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Горка "Слоненок" (4218)	шт	1	376358,4	376358
14	14	2970-7000-1500(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Песочница "Ромашка" (4250)	шт	1	185068,8	185069
15	15	2970-7000-1700(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Скамья "Крокодил" (2403)	шт	1	156297,6	156298
16	16	2970-7000-1600(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Скамья "Черепаха" (2406)	шт	1	136857,6	136858
17	17	2970-7000-1800(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Скамья без спинки (2202)	шт	2	57542,4	115085
18	18	2970-7000-1900(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Урна (1312)	шт	2	27993,6	55987

19	19	2970-7000-2100(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Качалка на пружине Лошадка (4113)	шт	1	219283,2	219283
20	20	2970-7000-2200(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Карусель (4195)	шт	1	404352	404352
		Раздел 3 Спортивная площадка					
21	21	2970-7000-2300(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Турник тройной (6434)	шт	1	314280	314280
22	22	2970-7000-2400(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Воркута "Змейка"	шт	1	2049624	2049624
23	23	2970-7000-2500(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Вело-тренажер (7525)	шт	1	417415,68	417416
24	24	2970-7000-2600(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Тренажер "Шейкер" (7512)	шт	1	318362,4	318362
25	25	2970-7000-2700(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Тренажер "Лыжники"	шт	1	692064	692064
26	26	2970-7000-2800(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Тренажер "Жми от груди+подтягивание" (7540)	шт	1	738720	738720
27	27	2970-7000-2900(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Тренажер "Жим ногами"	шт	1	377913,6	377914

28	28	2970-7000-3100(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Тренажер "Лодочник"	шт	1	379468,8	379469
29	29	2970-7000-3200(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Баскетбольный щит (6500)	шт	1	202176	202176
30	30	2970-7000-3300(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Скамья без спинки (2202)	шт	2	57542,4	115085
31	31	2970-7000-1900(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Урна (1312)	шт	2	27993,6	55987
		Раздел 4 Бельевая площадка					
32	32	2970-7000-3400(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Стойка для чистки ковров с полкой 2500x800x2000(h)	шт	1	101088	101088
		Всего					14075120

Локальная смета № 2-1-2 Тротуары, дорожки, площадки

		Раздел 2 Спортивная площадка тип 4					
1	10	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 15 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	10885,16	2177031
		Раздел 3 Детская площадка тип 4					
2	15	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 15 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	250	10885,16	2721289
		Раздел 6 Тротуары тип 3					
		6.0 Подраздел без наименования					
3	34	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	195	3444,76	671727

		Раздел 7 Устройство бортовых камней					
4	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	166	2828,65	469557
5	36	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР100.30.15	м3	-2,185	50967,36	-111364
6	37	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	1,34	47091,24	63102
		Всего					5991343
		Локальная смета № 2-1-4 Озеленение					
1	1	1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	50	3734,21	186711
2	2	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	50	5895,71	294787
3	3	2501-0303-2904	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	15	2086,57	31299
4	4	2501-0203-0303	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	24	3357,72	80585
5	5	2501-0103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	10	11051,64	110516
6	6	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2670	631,23	1685395
7	7	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,267	466243,45	124487
		Всего					2513780

		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	90,3555	186,59	16859
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,7945	3360,89	9392
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,28	1460,64	16476
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,12	22,87	1032
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт)	м3 грунта	36,75	269,06	9888
6	6	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	62,475	396,36	24762
		Раздел 2 Электроосвещение					
7	7	1109-0701-0103	Опора осветительная. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	16,01681	254665,07	4078922
8	8	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95	5034,96	478321
9	9	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115,9	2988,36	346351
10	10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,8	1481,76	61938

11	11	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (прим. к 45х3,5)	м	5,7	943,92	5381
12	12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х50х5)	т	0,0266	250892,64	6673
13	13	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,95	206,28	195
14	14	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (2)	т	0,00057	280172,52	160
15	15	2105-0304-0117	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00057	239167,08	136
16	16	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (10)	т	0,09614	264790,08	25457
17	17	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	16,01681	161014,96	2578946
18	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	3671,89	69766
19	19	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	464,4	8824
20	20	2960-6000-1000(пл)ТОО "ВК Инженерные системы"	DIN рейка DR 15.425 L=15см	шт	19	144,72	2750
21	21	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	22,76073	248,89	5665

22	22	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	68,28219	254,43	17373
23	23	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,57	7854,39	4477
24	24	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	8,55	34696,84	296658
25	25	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	19	12929,21	245655
26	26	2960-2000-0000(пл)ТОО "ВК Инженерные системы"	Светильник консольный MARK LED	шт	19	37404,72	710690
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция					
27	27	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	28	488,07	13666
28	28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	470	457,65	215095
29	29	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	38	633	24054
30	30	2306-0141-0802	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,536	177097,32	94924
31	31	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	228	632,97	144317
32	32	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,228	180343,8	41119
		Раздел 4 Материалы					

33	33	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,47	521885,11	245286
34	34	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	470	143,64	67511
35	35	1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	57	337,44	19234
36	36	2985-7500-2000(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроснаб"	Сжим ответвительный У 731 сечением 1,5-10	шт	57	144,72	8249
37	37	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	470	695,86	327052
38	38	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,2	1785,24	50344
		Всего					10273598

Раздел 4 Добавляемые работы

Раздел 7 Устройство бортовых камней

1	1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	2828,8	42432
2	2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	2,16	47091,24	101717
3	3	1101-0203-0106	Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2	28	307,04	8597
4	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,8	12887,14	36084
5	5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,098	260795,92	25558
6	6	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,36	25984,23	87307
		Всего					301695

Раздел 1 Ограждение площадок

1	1	2970-7000-4200(пл)ИП Макетная мастерская "АСК"	Ограждение универсальное (дворовое) 1500х600(h) (00006)	метр	65,9639	17755,2	1171203
							1171203
Всего							36534443
Всего по акту							379 958
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)							1 066 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)							496 603
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска							759 624
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							39 237 454
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г							4 708 493,96
НДС (12 %)							43 945 947,96
Итого							

Заказчик
Заместитель руководителя"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Усть-Каменогорска

_____ Сатпаев

Технадзор
Директор ТОО "СК Тумар"

_____ Таумурзинов А.Д.

Подрядчик
Реабилитационный управляющий РГП на пхв "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел РК

_____ Кайназаров М.Д.