Счет-фактура № 00000000032 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №П-07-07-2018 от 27.07.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-фараби, 73/2, офис 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110740007064, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240003611, Таварищество с ограниченной ответственностью "Evroasia Engineering Group",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-фараби, 73/2, офис 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Таварищество с ограниченной ответственностью "Evroasia Engineering Group"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240003611, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-фараби, 73/2, офис 11

ИИК получателя: KZ066017131000006860, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внеплощадочные тепловые сети	тг	1	10 283 949,11	10 283 949,11	12%	1 234 073,89	11 518 023,00		
Всего по счету:					10 283 949,11		1 234 073,89	11 518 023,00		

Руководитель: Жумагулов Ж. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

вернуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Таварищество с ограниченной ответственностью "Evroasia Engineering Group",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-фараби, 73/2, офис 11 — 090240003611

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40 — 110740007064

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №П-07-07-2018 от 27.07.2018

Номер документа	Дата составления
32	30.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внеплощадочные тепловые сети			тг	1	11 518 023,00	11 518 023,00
				Итого	1	x	11 518 023,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п. "Ансар Строй Групп"

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2018

м.п. Evroasia Engineering Group БСН/БИН 090240003611

Заказчик: ТОО "Evroasia engineering group"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование строительства и его адрес: "Жилой дом с подземным паркингом и встроенными коммерческими помещениями, расположенный по адресу:

Утверждена Приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		П-07-07-2018	27 июля 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внеплощадочные тепловые сети	24 226 008	10 283 949							1 234 074	11 518 023

Заказчик: Батубеков М.М
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Жумагулов Ж.А.
(должность ф.и.о., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Evroasia engineering group"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"

согласно Договора подряда №П-07-07-2018 от 27 июля 2018 года

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2018 года

объект: "Жилой дом с подземным паркингом и встроенными коммерческими помещениями, расположенный по адресу: г.Уральск , м-н Жана Орда, строение 15". Внеплощадочные тепловые сети

№ п.п.	Наименование	Ед. измер.	Объем за отчетный месяц	Ранее выполненый объем	Кол-во по договору	Остаток работ	Материалы		Монтаж		Сумма,тнг
							Цена	Сумма	Цена	Сумма	
	Строительные работы										
1	Разработка грунта	м³	195,0	199,2	793,0	398,8	-	-	759,4	148 073,3	148 073,3
2	Устройство песчаного основания	м³	37,4	38,2	152,2	76,6	21 000,0	785 830,5	3 000,0	112 261,5	898 092,0
3	Устройство подвески кабелей	шт	-		3,0	3,0	15 000,0	-	3 246,3	-	-
	Устройство футляров и разгрузочных плит										
4	Футляр ø530х8мм	м	-	12,0	54,0	42,0	37 433,0	-	1 855,0	-	-
5	Изоляция трубопроводов тип "Весьма усиленная" липкими полимерными лентами Д530	м²	-	20,0	89,8	69,8	3 800,0	-	1 113,0	-	-
6	Разгрузочные плиты П 11-8	шт	-		11,0	11,0	11 760,0	-	3 246,3	-	-
	Устройство тепловых узлов из железобетонных колец										
7	Люк тяжелый тип "Т"	шт	2,0		5,0	3,0	15 000,0	30 000,0	1 113,0	2 226,0	32 226,0
8	Кольцо доборное КО 6	шт	2,0		5,0	3,0	8 690,0	17 380,0	4 637,6	9 275,2	26 655,2
9	Плита перекрытия 1ПП15-1	шт	1,0		5,0	4,0	21 300,0	21 300,0	7 420,2	7 420,2	28 720,2
10	Кольцо стеновое КС 15.9	шт	1,0		1,0	-	15 950,0	15 950,0	7 420,2	7 420,2	23 370,2
11	Кольцо стеновое КС 15.6	шт	4,0		4,0	-	12 000,0	48 000,0	4 637,6	18 550,4	66 550,4
12	Отмостка В 7,5	м³	1,9		1,9	-	32 000,0	60 800,0	1 669,5	3 172,1	63 972,1
13	Бетонная подготовка В 3,5	м³	1,4		1,4	-	32 000,0	43 200,0	1 669,5	2 253,9	45 453,9
14	Изоляция наружных поверхностей колец	м²	6,0		17,4	11,4	3 500,0	21 000,0	1 205,8	7 234,7	28 234,7
15	Труба Ст 159х6 ГОСТ 10704-91, L=100мм	шт	2,0		10,0	8,0	3 772,8	7 545,6	1 113,0	2 226,0	9 771,6
	Устройство дренажного колодца										
	Трубы и оборудования в ППУ изоляции										
24	Труба предызолированная Ст 219х6/315-1-ППУ-ПЭ (Монтаж, гидравлическое исспытание)	м	241,0	360,0	1 142,0	541,0	21 066,1	5 076 930,1	800,0	192 800,0	5 269 730,1
25	Гидравлическое испытание трубопроводов	м			1 142,0	1 142,0	-	-	127,5	-	-
26	Отвод Ст 219х6-90º-1-ППУ-ПЭ	шт	28,0	12,0	50,0	10,0	76 522,6	2 142 632,8	1 113,0	31 164,7	2 173 797,5
27	Элемент с кабелем вывода Ст 219х6/315-1-ППУ-ПЭ	шт			4,0	4,0	31 220,2	-	1 205,8	-	-
28	Тройниковое ответвление Ст 530х8-219х6-1-ППУ-ПЭ-У	шт	2,0		2,0	-	336 437,2	672 874,4	1 669,5	3 339,1	676 213,5
29	Тройник с шаровым краном воздуш. Ст 219х6-32-1-ППУ-ПЭ	шт			2,0	2,0	175 860,3	-	1 669,5	-	-
30	Тройник параллельный Ст 219х6-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт			2,0	2,0	101 842,4	-	1 669,5	-	-
31	Переход Ст 219х6-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт			2,0	2,0	48 136,0	-	1 205,8	-	-
32	Труба предызолированная Ст 159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ	м			58,0	58,0	14 716,9	-	1 855,0	-	-
33	Отвод Ст 159х4,5-172º-1-ППУ-ПЭ	шт			2,0	2,0	53 343,4	-	1 669,5	-	-
34	Тройник параллельный Ст 159х4,5-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт			2,0	2,0	52 454,6	-	1 669,5	-	-
35	Переход Ст 159х4,5-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт			2,0	2,0	28 892,6	-	1 669,5	-	-
36	Труба предызолированная Ст 108х4,5/180-1-ППУ-ПЭ	м			131,0	131,0	9 456,7	-	1 855,0	-	-
37	Отвод Ст 108х4,5-90º-1-ППУ-ПЭ	шт			14,0	14,0	34 659,9	-	1 113,0	-	-
38	Концевой элемент с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст 108х4/180-1-ППУ-ПЭ-КВ-МЗИ-650	шт			2,0	2,0	32 542,4	-	1 205,8	-	-
39	Труба предызолированная Ст 89х4/180-1-ППУ-ПЭ	м			2,2	2,2	8 772,5	-	1 855,0	-	-
40	Металлическая заглушка изоляции 530-ПЭ-650	шт	4,0		4,0	-	19 727,4	78 909,6	742,0	2 968,1	81 877,7
41	Металлическая заглушка изоляции 108-ПЭ-650	шт			4,0	4,0	8 270,9	-	742,0	-	-
42	Металлическая заглушка изоляции 89-ПЭ-650	шт			2,0	2,0	7 876,0	-	742,0	-	-
43	Шаровый кран с воздушником Ст 219х6-32-1-ППУ-ПЭ А=1400	шт	2,0		2,0	-	103 200,0	206 400,0	4 637,6	9 275,2	215 675,2
44	Шаровый кран с воздушником Ст 108х4-32-1-ППУ-ПЭ А=530	шт			2,0	2,0	79 200,0	-	4 637,6	-	-
45	Шаровый кран с воздушником Ст 108х4-32-1-ППУ-ПЭ А=490	шт			2,0	2,0	78 250,0	-	4 637,6	-	-
46	Шаровый кран Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ А=1540	шт			2,0	2,0	53 260,0	-	4 637,6	-	-
47	Полиэтилленовый мат 2000х400х45	шт	25,0		36,0	11,0	11 880,0	297 000,0	1 205,8	30 144,4	327 144,4

48	Лента маркировочная	м	241,0	360,0	1 331,0	730,0	104,5	25 184,5	278,3	67 059,7	92 244,2
49	Манжета стенового ввода СВ-180	шт			4,0	4,0	8 270,9	-	1 669,5	-	-
50	Комплект изоляции стыков 315 муфты Тумар	шт	26,0	75,0	162,0	61,0	15 742,1	409 294,6	1 205,8	31 350,2	440 644,8
51	Комплект изоляции стыков 250 муфты Тумар	шт			14,0	14,0	12 210,0	-	1 205,8	-	-
52	Комплект изоляции стыков 180 муфты Тумар	шт			46,0	46,0	7 550,4	-	1 205,8	-	-
53	Комплект изоляции стыков 160 муфты Тумар	шт			4,0	4,0	6 780,4	-	1 205,8	-	-
54	Ультрозвуковое просвечевание стыков ø219	шт	56,0	40,0	162,0	66,0		-	6 492,6	363 587,8	363 587,8
55	Ультрозвуковое просвечевание стыков ø159	шт			14,0	14,0		-	6 492,6	-	-
56	Ультрозвуковое просвечевание стыков ø108	шт			46,0	46,0		-	6 492,6	-	-
57	Ультрозвуковое просвечевание стыков ø89	шт			4,0	4,0		-	6 492,6	-	-
	Трубопроводы и оборудование не изолированные										
58	Заглушка Ø108	шт			2,0	2,0	2 750,0	-	1 113,0	-	-
59	Врезка в сущ сеть Ø530	шт	2,0		2,0	-		-	13 912,8	27 825,6	27 825,6
	СОДК										
60	Ковер наземный	шт			4,0	4,0	45 250,0	-	11 130,2	-	-
61	Терминал КТ-12/Ш	шт			2,0	2,0	53 800,0	-	13 912,8	-	-
62	Терминал КТ-11	шт			2,0	2,0	45 000,0	-	13 912,8	-	-
63	Кабель соединительный 5х1.5 NYM	м			40,0	40,0	650,0	-	324,6	-	-
64	Детектор повреждений ДПП-АМ (переносной) (аналог проектного детектора miniPG)	шт			1,0	1,0	87 750,0	-	-	-	-
65	Труба гофрированная из полиэтилена низкого давления Ду 50мм	м			40,0	40,0	3 250,0	-	2 318,8	-	-
	Канал КЛ 60х45										
	Итого							**9 960 232**		**1 079 628**	**11 039 860**
	Транспортные расходы							340 000			
	Накладные расходы									138 163	
	Всего по смете:							**10 300 232**		**1 217 791**	**11 518 023**

Заказчик:
Директор ТОО "Evroasia engineering group"

_____ **Батырбеков М.М.**

Технический надзор ТОО "АНТинжсервис"

_____ **Атауоллин А.А.**

Начальник участка ТОО "Evroasia engineering group"

_____ **Махно А.Н.**

Заказчик:
Директор ТОО "Анкар Строй Групп"

_____ **Жумагулов Ж.А.**