Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года.№ 1278

Акт приемки построенного объекта в

эксплуатацию собственником самостоятельно.

г. Рудный

"05" Августа 2018 год

(город, поселок, село)
Комиссия в составе:
Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

Директор Искуженов С.К.

Нач. ПТО Локтев А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений

ТП -58 Пятого водоподъема г. Рудный р-н промзона

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

ТОО «Namat-T» директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капитальный ремонт каркасной кровли.

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

ПТО ТОО Рудненский Водоканал.

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18.07.2018г.**

(месяц и год)

окончание работ **30.07.2018г**.

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Здание на фундаменте, стены выполнены из стеновых плит состоит из подсобных и технических помещений.

общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

Каркасную кровлю здания ТП-58 пятого водоподъема с 05.08.2018г.

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ТОО Рудненский Водоканал

Директор_____ Искуженов С.К.

Нач ПТО_____ **Локтев А.Ю.**

Подрядчик: **ТОО «Namat-T»**

Директор_____ **Шенгельбаев А.К.**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли 5-го водоподъема , ТП-58**

(наименование, адрес)

Объект **Очистные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 186** от **17.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,534	91740,98	182370
			Накладные расходы			*18337,75*	*28130*
			Сметная прибыль			*8806,30*	*13509*
2	2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,138	98109,03	142448
			Накладные расходы			*17793,19*	*20249*
			Сметная прибыль			*9272,18*	*10552*
3	3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,610	101501,14	76129
			Накладные расходы			*14056,50*	*8574*
			Сметная прибыль			*9244,61*	*5639*
4	4	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,991	2041,13	101220
			Накладные расходы			*1191,65*	*34547*

	...ции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	...ница измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*258,62*	*7498*
5	5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,021	9978,28	57779
			Накладные расходы			*676,69*	*3398*
			Сметная прибыль			*852,40*	*4280*
6	6	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	150,600	143,27	40016
			Накладные расходы			*102,76*	*15476*
			Сметная прибыль			*19,68*	*2964*
7	7	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	173,190	126,00	23568
			Сметная прибыль			*10,08*	*1746*
8	8	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	150,600	844,90	156341
			Накладные расходы			*116,32*	*17517*
			Сметная прибыль			*76,90*	*11581*
9	9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	150,000	2962,11	564479
			Накладные расходы			*522,33*	*78349*
			Сметная прибыль			*278,76*	*41813*
10	10	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	38,400	930,56	72787
			Накладные расходы			*824,53*	*31662*
			Сметная прибыль			*140,41*	*5392*
11	11	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	44,160	2400,00	114463
			Сметная прибыль			*192,00*	*8479*
12	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,070	56977,99	8203
			Накладные расходы			*51587,21*	*3609*
			Сметная прибыль			*8685,22*	*608*
13	13	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,015	236611,00	3925
			Сметная прибыль			*18928,88*	*291*
14	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	211541,00	4112
			Сметная прибыль			*16923,28*	*305*
15	15	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,032	375398,00	12893
			Сметная прибыль			*30031,84*	*955*

	...ции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,005	232364,00	1205
			Сметная прибыль			*18589,12*	*89*
17	17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36,600	930,56	69375
			Накладные расходы			*824,53*	*30178*
			Сметная прибыль			*140,41*	*5139*
18	18	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	42,090	2400,00	109097
			Сметная прибыль			*192,00*	*8081*
19	19	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,139	312813,00	46987
			Сметная прибыль			*25025,04*	*3480*
20	20	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	46,760	430,34	32969
			Накладные расходы			*222,50*	*10404*
			Сметная прибыль			*52,23*	*2442*
			ИТОГО:				**1820365**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**282093**
			Сметная прибыль				**134842**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1856772**
			Итого с НДС		**12 %**	**222813,00**	**2079585**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации)

С. К. Искуженов

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПТО_____**Локтев А.Ю.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «NAMAT-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

Нач. участка Воробьева О.Ч