Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

"Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі" ММ
«27» 07 2018 ж.
№ 0702 сканге алынды

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» июня 2018 г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, город Актобе, ул.Алтынсарина,31 Руководитель - Алимбаев А.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ***от 20.06.2018 г., АО "АК Актюбводстрой" , Генеральный директор Бердинбаев С.К., г. Актобе, ул. Асау-Барака, д.44А.***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 20.06.2018 г, ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Эксперт технического надзора Турумбетова Э.Ж. Аттестат эксперта №KZ46VJE00016538 от 24/03/2016 г. KZ68VJE00016918. от 04/04/2016 г . KZ95VJE00016917 04/04/2016г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 20.06.2018г, ТОО «Актюбводпроект» Эксперт по авторскому надзору Джалгасбаев А.У. Аттестат № 000207 от 27 января 2017г,***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе»***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Актюбинская область, город Актобе, п.Заречный-1***,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«28» апреля 2014г., №1340 ГУ «Акимат города Актобе»*;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Актюбводпроект» № 03-3/367-2014***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/349 от 07.12.2016 г.***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***Август 2017 года;***
месяц, год
окончание работ: ***Июнь 2018 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**
фактически, месяц: **4** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напорный водовод Д-110 мм (в две нитки)	*м*	*410*			
Внутриквартальная водопроводная сеть Д-110 мм	*м*	*3 635*			
Подводка водопроводной сети Д-32 мм к границам домов потребителей	*м*	*1 800*			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Напорный водовод от точки врезки до п. Заречный-1 (2-я очередь) из труб полиэтиленовых PE 100, SDR 26 Д-110мм, протяженностью 410м в две нитки.

- Водопроводный колодец прямоугольный из ж/б блоков Нр=2,1 м, размерами 2х3 м – 1 шт.

- Внутриквартальная водопроводная сеть из труб полиэтиленовых PE 100, SDR 26 Д=110 мм, протяженностью 3 635 м.

- Подводка водопроводной сети из труб полиэтиленовых SDR 17 Д-32мм к границам домов потребителей, протяженностью 1800 м.

- Водопроводные колодцы Д-1,5м – 24 шт., Колодцы подводки Д-1,5 м – 41 шт., пожарные гидранты – 15 шт.

- Замена насосов: насос несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный NKG 300-2500-400/405, производительность 896 м3/час, мощность 160кВт; насос консольный, центробежный К-20/30, производительность 20 м3/час, мощность 4 кВт.

- Капремонт склада для хранения хлорных баллонов размером 18,9х6,7м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *110 490 901* тенге, в том числе строительно-монтажных работ *77 490 901* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *20 371 680* тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *95 941 628,76* тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *87 696 000* тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алимбаев А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Турумбетова Э.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Джалгасбаев А.У. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта та М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бердинбаев С.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	410	в две нитки
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	410	в две нитки
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	5 435	
3	Смотровой колодец	шт	65	
4	Задвижка d- 300	шт	3	
	" d-100	шт	27	
	" d- 50	шт	110	
5	Вентили d- 15	шт	110	
	" d- 50	шт	41	
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		

	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	15	
8	Водопроводный ввод	шт	1	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **Алимбаев А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор **Джалгасбаев А.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

г.Актобе. п.Заречный-1

20 июня 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Акционерное общество "АК Актюбводстрой" , г. Актобе, ул. Асау-Барака, д.44А***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Бердинбаева С.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г. Актобе»***
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства города Актобе». Руководитель Алимбаев А.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Актюбводпроект». № 03-3/367-2014***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-8/349 от 07.12.2016г.;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напорный водовод Д-110 мм (в две нитки)	*м*	*410*			
Внутриквартальная водопроводная сеть Д-110 мм	*м*	*3 635*			
Подводка водопроводной сети Д-32 мм к границам домов потребителей	*м*	*1 800*			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Напорный водовод от точки врезки до п. Заречный-1 (2-я очередь) из труб полиэтиленовых PE 100, SDR 26 Д-110мм, протяженностью 410м в две нитки.

- Водопроводный колодец прямоугольный из ж/б блоков Нр=2,1 м, размерами 2х3 м – 1 шт.

- Внутриквартальная водопроводная сеть из труб полиэтиленовых PE 100, SDR 26 Д=110 мм, протяженностью 3 635 м.

- Подводка водопроводной сети из труб полиэтиленовых SDR 17 Д-32мм к границам домов потребителей, протяженностью 1800 м.

- Водопроводные колодцы Д-1,5м – 24 шт., Колодцы подводки Д-1,5 м – 41 шт., пожарные гидранты – 15 шт.

- Замена насосов: насос несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный NKG 300-2500-400/405, производительность 896 м3/час, мощность 160кВт; насос консольный, центробежный К-20/30, производительность 20 м3/час, мощность 4 кВт.

- Капремонт склада для хранения хлорных баллонов размером 18,9х6,7м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***Август 2017 г.***;

месяц, год

окончание работ ***Июнь 2018 г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;

фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" **Бердинбаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата ***20 июня 2018 г.***

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

20 июня 2018 г.

Технический надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЗ-ПРОЕКТ» Директор Дастенова М.Б. г. Актобе, мкр.Батыс-2, дом 5/Д, н.п.1А.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице ***Эксперта технического надзора Турумбетовой Э.Ж.***
Аттестат эксперта №KZ46VJE00016538 от 24/03/2016 г. KZ68VJE00016918. от 04/04/2016 г . KZ95VJE00016917 04/04/2016г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании *№ 03-3/93 от 24.04.2017г.*
(№ договора и дата)
по объекту:***«Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе»***
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ***ГУ «Отдел строительство», Руководитель Алимбаев А.С.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***АО "АК Актюбводстрой",***
Государственная лицензия на строительно-монтажные работы № 12003663 от 18.05.2012г. I категория .
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***Генерального директора Бердинбаева С.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***Август 2017г.;***
(месяц, год)
окончание работ: ***Июнь 2018г.;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *4* месяца; фактически *4* месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *110 490 901* тенге, в том числе строительно-монтажных работ *77 181 440* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *20 371 680* тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *95 941 628,76* тенге, в *том числе:*
стоимость строительно-монтажных работ *87 696 000* тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),
ТОО «Актюбводпроект» . № 03-3/367-2014
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ***ГУ «Отдел строительства города Актобе», №03-8/349 от 07.12.2016 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениях требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ». Директор Дастенова Б.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

Подпись _____, дата *20 июня 2018 г.*
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Турумбетова Э.Ж.**
Аттестат эксперта №KZ46VJE00016538 от 24/03/2016 г. KZ68VJE00016918. от 04/04/2016 г . KZ95VJE00016917 04/04/2016г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

Подпись _____, дата *20 июня 2018 г.*
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

20 июня 2018г.

Авторский надзор ***ТОО «Актюбводпроект», Директор Калпаков А.К***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице ***Джалгасбаева А.У. Аттестат № 000207 от 27 января 2017г.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании *№03-3/158 от 07.06.2017г.*
(№ договора и дата)
по объекту: ***«Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе»***
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ***ГУ «Отдел строительство», Руководитель Алимбаев А.С.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***АО "АК Актюбводстрой"***, *Государственная лицензия на строительно-монтажные работы № 12003663 от 18.05.2012г. I категория.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***Генерального директора Бердинбаева С.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***Август 2017 г.***;
(месяц, год)
окончание работ: ***Июнь 2018 г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *4* месяца; фактически *4* месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),
ТОО «Актюбводпроект» № 03-3/367-2014
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ***ГУ «Отдел строительства города Актобе», №03-8/349 от 07.12.2016г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация **ТОО «Актюбводпроект» Директор – Калпаков А.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя),
Подпись _____, дата *20 июня 2018 г.*
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Джалгасбаев А.У.** Аттестат № 000207 от 27 января 2017г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

Подпись _____, дата *20 июня 2018 г.*
М.П.

Ұйым (Жеке кәсіпкер) / Организация (ИП)

РГП „Госземкадастр"

Кіріс касса ордеріне
ТҮБІРТЕК
КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру
№

Қабылданды
Принято от АО „АК Актюбводстрой"

Негіздеме
Основание внесение залога

Сомасы
Сумма 5775

теңге
жазбаша/прописью

«____» _____ 20____ года

М.П.

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер или уполномоченное лицо

қолы/подпись — қолды таратып жазу / расшифровка подписи

Кассир

қолы/подпись — қолды таратып жазу / расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО
с АО "ТРАНСЭНЕРГО"
В указанном районе подземных коммуникаций нет.
Дата 11.09.2014 г. Подпись

«Ақбұлақ» АҚ
Жер қазу жұмыстарын атқару кезінде 56-52-60, 55-81-69 телефондары бойынша өкілдер шақыртылсын
АО «Акбулак»
При производстве земляных работ вызвать представителя по тел : 59-52-60, 55-81-69
«10» 09 2014 ж./г.
Қолы / Подпись

«Вызвать представителя Т
филиала АО «Казахтелеко
до начала работ. В охранн
работы вести вручную б
ударных инструментов
Адрес Актобе тел
дата 9.09.14 Подпи

Жерде жұмыс жүргізілу кезінде «Байнұр және П» ЖШС ~~өкілі шақырылсын~~
«9» 09 2014 ж.
Техникалық бөлім
мекен-жайы ул. Сатпаева 10
телефоны 98 0000 212

При производстве земляных работ вызвать представителя ТОО „Байнур" за 1-2 суток.
Нач. ТО Самин С.
9.09.2014г.

Согласовано
При проверке получить ТУ представить на ПТР.

№9406
АПФ АО "КазТрансГазАймак"
При производство земляных работ согласовать проект с АПФ
312 стр. див, 22
50-28-28
технич. сэгс /Наталей/

Қолы / Подпись

работы вести вручную с ударных инструментов

Адрес Актобе тел

дата 9.09.14 Подпи

Жерде жұмыс жүргізілу кезінде «Байнур және П» ЖШС ~~өкілі шақырылсын~~

«9» 09 2014 ж.

Техникалық білім

мекен-жайы ул. Сатпаева 10

телефоны 98 0000 212

При производстве земляных работ вызвать представителя ТОО „Байнур" за 1-2 суток.

Нач. ТО Салиш С.

9.09.2014г.

Согласовано по проверке получить ТУ предоставить на „ТФ".

№9406

АПФ АО "КазТрансГазАймак"

При производстве земляных работ согласовать проект с АПФ

312 стр. див, 22

50-28-28

техник. СЭГС /Наталий/

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбедегі филиалы

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ

2018 ж. «27» 07.

№ 07-19

3

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы - Ақтөбе облыстық телекоммуникациялар дирекциясы

Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций - филиал АО «Казахтелеком»

Перед началом земляных работ вызвать представителя за сутки 23-22-с

12.09.14г

8 24. 2 24. 3

—В0—	проектируемый напорный водовод (2 нити) - 410м х 2 нит.
—В1—	проектируемая внутриквартальная водопроводная сеть - 3635м
	подводка к границам участков потребителей - 1800м d-32
	существующий водопровод
	ранее запроектированный водовод d=300 мм
	колодец прямоугольный (2х3м) - 1шт
КЗ	колодец с задвижкой - 9шт
ПГ	пожарный гидрант - 15шт
КП	колодец подводки - 41шт
—Г—	существующий газопровод
—К—	существующий кабель связи

Примечания:

1. При проектировании водопроводной сети параллельно трассам газопровода или при их пересечении, необходимо учесть требования:
   - МСН-4.03-01-2003 "Газораспределительные сети";
   - СНиП 11-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий". Раздел 4.

2. Предприятие, получившее разрешение на роботы по строительству водопроводной сети до начала работ, обязано:
   - земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от кабеля, газопровода должны производится вручную, без применения кирки, лома или других ударных инструментов;
   - при пересечении кабеля связи, электричества, выемку грунта вести в присутствии представителя организации эксплуатирующей кабель связи, электролинии.

3. На стесненных участках улиц поселка разработку грунта вести с перемещением во временный отвал:
   - на участке от КЗ-2 до КП-18 разработку грунта вести экскаваторами с перемещением грунта во временный отвал; - 541м - 20 домов
   - на участках от КЗ-3 до КП-9 и от КЗ-4 до КП-15 разработку грунта вести вручную с перемещением грунта во временный отвал. 55 + 85 = 140м - 21 дом

   После перемещение грунта строительно-монтажные работы, обратную засыпку провести в кратчайшие сроки, во избежание несчастных случаев.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	03-3/367-2014 - 2-ГП 1-6		
						Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п. Заречный-1 (2-я очередь), г. Актобе		
ГИП		Керей Т.А.				Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.		Кукуян Р.О.					РП	1	1
						М 1:2 000	ТОО "Актюбводпроект" г. Актобе 2014 г.		

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь** месяц **2018 г.**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе **Всего с начала года:**	34 649 600,00									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	4 384 854,72	3 915 048,86							469 805,86	**4 384 854,72**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за Июнь 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Внутриквартальная водопроводная сеть								
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м								
1	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	4,455	8287,75	–	36 922	–	46 521	51,5	229
		км трубопровода		8032,5	–	35 785	–	130	–	–
2	Е99-22-412	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13,6	16125,45	2104,76	219 306	28625	52 792	13,9	189
		м3		2362,5	623,48	32 130	8479	130	2,475	34
3	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	192	149,84	36,82	28 769	7069	29 696	0,624	120
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	19 830	2498	133	0,0635	12
4	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	12,12	669		8 108				
		м3								
5	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	19	411,46	17,71	7 818	336	5 890	1,4	27
		задвижка или клапан		231,75	6,75	4 403	128	130	0,03	1
6	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	3	2707,16	1459,53	8 121	4379	5 669	5,29	16
		задвижка или клапан								

			902,25	551,25	2 707	1654	130	2,69	8
7	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	575,87	36,99	5 759	370	3 920	1,82	18
		шт							
				288	13,5	2 880	135	130	0,07	1
8	E22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,39	107786,81	398,18	42 037	155	3 500	42,1	16
		т фасонных частей								
				6750	150,75	2 633	59	130	0,74	–
9	E22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,171	107786,81	398,18	18 432	68	1 534	42,1	7
		т фасонных частей								
				6750	150,75	1 154	26	130	0,74	–
10	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,258	204796,82	39324,82	52 838	10146	15 170	147,7	38
		т фасонных частей								
				30375	14854,5	7 837	3832	130	72,55	19
11	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	114	300,56	225,63	34 264	25722	19 045	0,414	47
		шт								
				69,53	58,98	7 926	6724	130	0,226	26
	1.1 Колодец прямоугольный из ж/б блоков, разм.2х3м, Н=2,1м									
12	E27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	8	149,84	36,82	1 199	295	1 237	0,624	5
		м2 подзоров и отмосток								
				103,28	13,01	826	104	133	0,0635	1
	Итого по разделу 1					**463 573**	**77165**			**712**
						118 111	**23639**			**102**
	Накладные расходы, тенге					184 974				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					38 914				
	Всего по разделу, тенге					**687 460**				

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

13	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	500	18,51	17,5	9 255	8750	2 652	0,00703	4
		м3 грунта								
				1,01	4,41	505	2205	97	0,0153	8
14	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	222	23,36	22,08	5 186	4902	1 472	0,00888	2
		м3 грунта								

			1,28	5,56	284	1234	97	0,0193	4
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2000	32,23	30,77	64 460	61540	18 934	0,00984	20
		м3 грунта								
				1,42	8,34	2 840	16680	97	0,02853	57
16	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	–	–	–
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	615	218,93	–	134 642	–	152 145	1,54	947
		м3 грунта								
				218,93	–	134 642	–	113	–	–
18	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	165	262,72	–	43 349	–	48 984	1,848	305
		м3 грунта								
				262,72	–	43 349	–	113	–	–
19	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	198	122,18	–	24 192	–	27 337	0,885	175
		м3 грунта								
				122,18	–	24 192	–	113	–	–
20	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из временного отвала)	2000	26,21	25,03	52 420	50060	15 384	0,008	16
		м3 грунта								
				1,15	6,78	2 300	13560	97	0,0232	46
21	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5302	6,83	6,83	36 213	36213	9 618	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	9915	97	0,0061	32
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	198	21,55	4,52	4 267	895	3 271	0,108	21
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	3 372	–	97	–	–
24	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3250	0,26	0,26	845	845	158	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,05	–	163	97	0,00017	1
25	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,76	47611,09	17877,09	36 184	13587	33 986	173	131

	км трубопровода		29700	4698,68	22 572	3571	130	18,1	14
26 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,8	8097,13	–	14 575	–	18 797	51,5	93
	км трубопровода		8032,5	–	14 459	–	130	–	–
27 E99-22-412	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	59,5	16125,45	2104,76	959 464	125233	230 966	13,9	827
	м3		2362,5	623,48	140 569	37097	130	2,475	147
28 E27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	328	149,84	36,82	49 148	12077	50 730	0,624	205
	м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	33 876	4267	133	0,0635	21
29 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	36,08	669		24 138				
	м3								
30 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	225	300,56	225,63	67 626	50767	37 590	0,414	93
	шт		69,53	58,98	15 644	13271	130	0,226	51
31 E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	93	473,47	39,24	44 033	3649	32 141	1,47	137
	шт		254,25	15,75	23 645	1465	128	0,07	7
32 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	35	473,47	39,24	16 571	1373	12 096	1,47	51
	шт		254,25	15,75	8 899	551	128	0,07	2
33 E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	110	75,82	1,57	8 340	173	9 504	0,41	45
	счетчик (водомер)		67,5	–	7 425	–	128	–	–
34 11-2-1	Водомеры (счетчики) универсальные, диаметром 15мм	93	860		79 980				
	шт								
35 9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	93	1628		151 404				
	шт								
36 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	93	242,08	6,95	22 513	646	17 681	0,88	82
	задвижка или клапан		144	2,25	13 392	209	130	0,01	1

37	9-3-157	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 32	93	1526		141 918			
		шт							
38	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0165	62566,88	6788,5	1 032	112	1 035	253	4
		км трубопровода		45675	2565	754	42	130	12,52	–
39	E22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,0533	64249,36	8122,48	3 424	433	3 393	254	14
		км трубопровода		45900	3069	2 446	164	130	14,99	1
40	E22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0165	176712,4	29493,95	2 916	487	997	203	3
		км трубопровода		35325	11142	583	184	130	54,42	1
41	E22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0533	213990,47	29727,34	11 406	1584	3 242	204	11
		км трубопровода		35550	11229,75	1 895	599	130	54,85	3
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	88,15	106		9 344			
		м3							
		Итого по разделу 2				**2 244 945**	**599426**		**3186**
						497 643	**105177**		**396**
		Накладные расходы, тенге				732 113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178 623			
		Всего по разделу, тенге				**3 155 681**			
		Всего прямые затраты				**2 708 518**	**676591**		**3898**
						615 754	**128816**		**498**
		Накладные расходы, тенге				917 087			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				217 537			
		Всего по смете				**3 843 142**			

Локальная смета 2-1-2

Опознавательные знаки "Зона санитраной охраны" (3-шт)

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000;	0,9	9,85	9,85	9	9	2	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2	97	0,0088	–
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000;	0,9	5,86	5,86	5	5	1	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	1	97	0,00426	–
3	Е1-149-3	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 1 группы	3	108,39	95,77	325	287	108	0,0876	–
		яма		12,62	24,42	38	73	97	0,0952	–
4	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручнуюК=3,000;	3	15,75	–	47	–	46	0,1	–
		м2 спланированной площади		15,75	–	47	–	97	–	–
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=3,000;	0,3	6173,05	95,97	1 852	29	255	4,9	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,1771	–
6	Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойкахК=3,000;	3	747,86	146,19	2 244	439	2 133	3,2	10
		шт		506,25	28,22	1 519	85	133	0,11	–
7	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (знаков)К=3,000;	0,078	49326,74	16388,64	3 847	1278	2 278	161	13
		т конструкций		28980	3478,9	2 260	271	90	13,02	1
8	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57х3,5мм мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,064;	11,172	298		3 329				
		м								
9	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064;	0,02167	69394		1 504				
		т								
10	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,064;	0,00563	64059		361				
		т								
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000;	6	16,36	0,05	98	–	32	0,0295	–
		м2								

			5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
12	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6	33,16	0,04	199	–	45	0,0426	–
	м2								
			8,32	–	50	–	90	–	–
13	Е13-26-6								
	Нанесение надписи эмалью ПФ-115К=3,000;	1,5	16,58	0,02	25	–	5	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	6	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**13 845**	**2047**			**24**
					4 187	**443**			**1**
	Накладные расходы, тенге				4 905				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 125				
	Всего по смете				**19 875**				

Локальная смета 2-2-1
Замена насосов на насосной станции II-го подъема

1	Е52-1-3								
	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,8	3714,23	2438,48	2 971	1951	1 781	7,78	6
	м3								
			1275,75	950,21	1 021	760	100	5,22	4
2	Е99-6-31								
	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5м3 под оборудование	0,8	6218,29	325,59	4 975	260	687	4,531	4
	м3								
			706,39	111,83	565	89	105	0,439	–
3	Ц7-245-1 (ДМ								
	Демонтаж насосов центробежных консольных, масса до 0,25т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	1840,8	85,8	1 841	86	1 595	4,5	5
	шт								
			1755	16,89	1 755	17	90	0,0987	–
4	Ц7-245-1								
	Агрегат электронасосный шахтный центробежный консольный, масса 0,25 т	1	6206,9	286	6 207	286	5 315	15	15
	шт								
			5850	56,3	5 850	56	90	0,329	–
5	10-2-2(об)								
	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	25100		25 100				
	шт								

6 Ц7-220-2 (ДМ	Демонтаж-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т (марка 300Д-70) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	3881,1	674,1	3 881	674	3 014	18,3	18
	комплект		3207	141,9	3 207	142	90	0,8286	1
7 Ц7-220-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 2,3 т	1	16956	2755	16 956	2755	10 427	63	63
	комплект		11000	585	11 000	585	90	3,419	3
8 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
9 Ц8-481-25	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	1	1086,8	51,8	1 087	52	616	3	3
	шт		632	15,8	632	16	95	0,092	–
10 П99-9-291	Мусор строительный - погрузка	1,92	27,1	27,1	52	52	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
11 П99-8-101	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10км, 1 класс груза	1,92	76,6	76,6	147	147	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
12 П99-9-292	Мусор строительный-разгрузка	1,92	38,6	38,6	74	74	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**63 747**	**6361**			**115**
					24 269	**1667**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				8 017				
	оборудования, тенге				25 100				
	Накладные расходы, тенге				23 664				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3 260				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 934				

	Всего по смете				**91 345**				

Локальная смета 2-2-2
Ремонтные работы по резервуарам

1 Е22-35-12 (Д	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6	4038,32	2472,32	24 230	14834	19 501	8,94	54
	задвижка или клапан		1566	934,2	9 396	5605	130	4,56	27
2 Е99-22-3512	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	6	9568,56	5150,68	57 411	30904	38 593	17,135	103
	задвижка или клапан		3001,5	1946,25	18 009	11678	130	9,5	57
3 Е99-1-179	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1700	52,52	50,33	89 284	85561	26 038	0,01484	25
	м3 грунта		2,14	13,65	3 638	23205	97	0,04666	79
4 Е99-8-201	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20км, 1 класс груза	3230	139,8	139,8	451 554	451554	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
5 Е99-1-1214	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (обвалование грейферным кошом)т.ч. п.3.34.: к1трр=1,45; к1трм=1,45; к1зпр=1,45; к1экс=1,45; к1зпм=1,45;	1700	50,21	47,44	85 357	80648	26 087	0,01918	33
	м3		2,77	13,05	4 709	22185	97	0,04531	77
6 Е99-1-1342	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1700	30,03	6,72	51 051	11424	38 438	0,14835	252
	м3 уплотненного грунта		23,31	–	39 627	–	97	–	–
7 Е99-1-1453	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	5667	2,27	2,27	12 864	12864	2 803	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,51	–	2890	97	0,00168	10
	Всего прямые затраты				**771 751**	**687789**			**467**
					75 379	**65563**			**250**
	Накладные расходы, тенге				151 460				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8 498				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55 903				
	Всего по смете				**979 114**				

Глава 2. Основные объекты строительства	
Внутриквартальная водопроводная сеть	3 863 017
Ремонтные работы по насосной станции	1 070 459
в т.ч. - СМР	4 908 376
- оборудование	25 100
Итого по главам 1-7:	**4 933 476**
Глава 8. Временные здания и сооружения.	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 626
Итого по главам 1-8	**5 007 102**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	155 364
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49 820
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 928
Итого по главам 1-9	**5 232 214**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 232 214**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**15 319 922,59**
Налог (2 %)	306 398,27
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 626 320,86**
Скидка по конкурсу:	11 711 272,00
Итого по акту со скидкой:	**3 915 048,86**
НДС (12 %)	469 805,86
ВСЕГО ПО АКТУ, с учетом НДС (12 %)	**4 384 854,72**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ **Турумбетова Э.Ж.**

Расценки по смете проверены

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц **2018 г.**

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе **Всего с начала года:**	30 264 745,28									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	6 776 977,76	6 050 873,00							726 104,76	**6 776 977,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"
Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за Май 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Внутриквартальная водопроводная сеть								
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	315	9,85	9,85	3 103	3103	822	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	847	97	0,0088	3
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	315	5,86	5,86	1 846	1846	398	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	410	97	0,00426	1
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1018	18,51	17,5	18 843	17815	5351	0,00703	7
		м3 грунта		1,01	4,41	1 028	4489	97	0,0153	16
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3912	23,36	22,08	91 384	86377	25955	0,00888	35
		м3 грунта		1,28	5,56	5 007	21751	97	0,0193	76

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016919 от 04.04.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016838 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016017 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016911 от 04.04.2016 г.

5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал) *м3 грунта*	1144	32,23	30,77	36 871	35201	10830	0,00984	11
				1,42	8,34	1 624	9541	97	0,02853	33
6	Е99-8-31	Перевозка грудов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза *т*	1924	32,3	32,3	62 145	62145	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	340	218,93	–	74 436	–	84113	1,54	524
				218,93	–	74 436	–	113	–	–
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	312	262,72	–	81 969	–	92625	1,848	577
				262,72	–	81 969	–	113	–	–
9	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1144	26,21	25,03	29 984	28634	8800	0,008	9
				1,15	6,78	1 316	7756	97	0,0232	27
10	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	1924	32,3	32,3	62 145	62145	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	222	122,18	–	27 124	–	30650	0,885	196
				122,18	–	27 124	–	113	–	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	222	21,55	4,52	4 784	1003	3668	0,108	24
				17,03	–	3 781	–	97	–	–
13	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6272	6,83	6,83	42 838	42838	11377	–	–
				–	1,87	–	11729	97	0,0061	38
14	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	3704	0,26	0,26	963	963	179	–	–
				–	0,05	–	185	97	0,00017	1
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,893	58881,69	25695,31	52 581	22946	46306	194	173

			33075	6813,45	29 536	6084	130	26,38	24
	Итого по разделу 1				**591 016**	**365016**			**1556**
					225 821	**62792**			**219**
	Стоимость: материалов, тенге				179				
	Накладные расходы, тенге				321 074				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 725				
	Всего по разделу, тенге				**966 815**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJF00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ60VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

16	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	338	18,51	17,5	6 256	5915	1777	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	341	1491	97	0,0153	5
17	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3504	23,36	22,08	81 853	77368	23248	0,00888	31
		м3 грунта		1,28	5,56	4 485	19482	97	0,0193	68
18	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2000	32,23	30,77	64 460	61540	18934	0,00984	20
		м3 грунта		1,42	8,34	2 840	16680	97	0,02853	57
19	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	418	218,93	–	91 513	–	103410	1,54	644
		м3 грунта		218,93	–	91 513	–	113	–	–
21	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	113	262,72	–	29 687	–	33546	1,848	209
		м3 грунта		262,72	–	29 687	–	113	–	–
22	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	134	122,18	–	16 372	–	18500	0,885	119
		м3 грунта		122,18	–	16 372	–	113	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.К.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ39VJE00016617 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

23 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из временного отвала)	2000	26,21	25,03	52 420	50060	15384	0,008	16
	м3 грунта		1,15	6,78	2 300	13560	97	0,0232	46
24 Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
25 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3600	6,83	6,83	24 588	24588	6530	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	6732	97	0,0061	22
26 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	134	21,55	4,52	2 888	606	2214	0,108	14
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2 282	–	97	–	–
27 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	2207	0,26	0,26	574	574	107	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	110	97	0,00017	–
28 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,75	47611,09	17877,09	35 708	13408	33539	173	130
	км трубопровода		29700	4698,68	22 275	3524	130	18,1	14
	Итого по разделу 2				**632 419**	**460159**			**1185**
					172 095	**61579**			**212**
	Стоимость: материалов, тенге				165				
	Накладные расходы, тенге				257 189				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53 376				
	Всего по разделу, тенге				**942 984**				
	Всего прямые затраты				**1 223 435**	**825175**			**2741**
					397 916	**124371**			**431**
	Стоимость: материалов, тенге				344				
	Накладные расходы, тенге				578 263				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108 101				
	Всего по смете				**1 909 799**				

	Глава 2. Основные объекты строительства	
2-1	Внутриквартальная водопроводная сеть	1 909 799
2-2	Ремонтные работы по насосной станции 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора	0
	Итого по главам 1-7:	**1 909 799**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 647
	Итого по главам 1-8	**1 938 446**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	60 450
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19 384
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 754
	Итого по главам 1-9	**2 026 034**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 026 034**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**5 932 228**
	Налог (2 %)	118 645
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 050 873**
	НДС (12 %)	726 104,76
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 776 977,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ **Турумбетова Э.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016938 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц **2018 г.**

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе **Всего с начала года:**	23 487 767,52									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	23 487 767,52	20 971 221,00							2 516 546,52	**23 487 767,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за Май 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Внутриквартальная водопроводная сеть								
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1155	9,85	9,85	11 377	11377	3014	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	3107	97	0,0088	10
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1155	5,86	5,86	6 768	6768	1457	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	1502	97	0,00426	5
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	983	18,51	17,5	18 195	17203	5168	0,00703	7
		м3 грунта		1,01	4,41	993	4335	97	0,0153	15
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3839	23,36	22,08	89 679	84765	25471	0,00888	34
		м3 грунта		1,28	5,56	4 914	21345	97	0,0193	74

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 01.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал)	4056	32,23	30,77	130 725	124803	38399	0,00984	40
		м3 грунта		1,42	8,34	5 760	33827	97	0,02853	116
6	Е8-3-1	Перевозка грудов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	7176	32,3	32,3	231 785	231785	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	457	218,93	–	100 051	–	113058	1,54	704
		м3 грунта		218,93	–	100 051	–	113	–	–
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	92	262,72	–	24 170	–	27312	1,848	170
		м3 грунта		262,72	–	24 170	–	113	–	–
9	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4056	26,21	25,03	106 308	101522	31199	0,008	32
		м3 грунта		1,15	6,78	4 664	27500	97	0,0232	94
10	Е8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	7176	32,3	32,3	231 785	231785	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	393	122,18	–	48 017	–	54259	0,885	348
		м3 грунта		122,18	–	48 017	–	113	–	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	393	21,55	4,52	8 469	1776	6492	0,108	42
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6 693	–	97	–	–
13	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6330	6,83	6,83	43 234	43234	11482	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	11837	97	0,0061	39
14	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3550	0,26	0,26	923	923	173	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	178	97	0,00017	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016917 от 24.03.2016 г.
KZ69VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ69VJE00016918 от 04.04.2016 г.

15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,13	58881,69	25695,31	66 536	29036	58596	194	219
		км трубопровода		33075	6813,45	37 375	7699	130	26,38	30
16	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13,6	16125,45	2104,76	219 306	28625	52792	13,9	189
		м3		2362,5	623,48	32 130	8479	130	2,475	34
17	11-3-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	10	20941		209 410				
		шт								

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

18	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1518	49		74 382				
		м								
19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	23,52	14971		352 118				
		м3								
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	34,51	3424		118 162				
		м								
21	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	57,12	6067		346 547				
		м								
22	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	11	11371		125 081				
		комплект								
23	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,02837	128055		3 633				
		т								
24	8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93	103		9 579				
		шт								
25	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	180		6 300				
		шт								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ99VJE00018917 от 04.04.2016 г.
KZ98VJE00018918 от 04.04.2016 г.

26	8-4-3273	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	93	205	19 065		
27	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	93	123	11 439		
28	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	35	617	21 595		
29	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм *шт*	35	46	1 610		
30	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 ммК=1,004; *м*	16,566	120	1 988		
31	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 ммК=1,004; *м*	53,5132	510	27 292		
		Всего прямые затраты			**2 665 529**	**913602**	**1785**
					264 767	**119809**	**418**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1 487 162		
		Накладные расходы, тенге			428 872		
		- заработная плата, тенге			64 331		
		- трудоемкость, чел-ч			214		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			185 664		
		Всего			**3 280 065**		

Локальная смета 2-2-2
Ремонтные работы по резервуарам

1	9-2-190	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600 ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	515535	2 062 140		
		Всего прямые затраты			**2 062 140**	–	–
					–	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ48VJE00016938 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ94VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 062 140				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123 728				
	Всего				**2 185 868**				

Локальная смета 2-2-3
Ремонт склада для хранения хлорных баллонов

1 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	205	32,87	–	6 738	–	6738	0,2282	47
	м2		32,87	–	6 738	–	100	–	–
2 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	205	255,21	5,08	52 318	1041	33846	0,851	174
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	31 986	248	105	0,06463	13
3 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	205	246,57	1,83	50 547	375	11999	0,3573	73
	м2		55,46	0,29	11 369	59	105	0,0029	1
4 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбавленным	205	155,75	2,35	31 929	482	19577	0,5382	110
	м2		90,05	0,9	18 460	185	105	0,00438	1
5 Е62-8-1	Улучшенная масляная окраска потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	99	72,25	0,07	7 153	7	5163	0,2984	30
	м2		49,65	0,02	4 915	2	105	0,0001	–
6 Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	99	568,23	1,2	56 255	119	4827	0,2666	26
	м2		39,4	0,23	3 901	23	123	0,0014	–
7 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	99	972,24	14,85	96 252	1470	29989	1,5362	152
	м2		243,95	2,32	24 151	230	123	0,0237	2
8 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	215,57	21,24	1 725	170	1897	1,2873	10
	шт		194,33	3,31	1 555	26	120	0,0289	–
9 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	18,24	74,9	6,81	1 366	124	1514	0,4611	8
	м2								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова З. Х.
KZ48VUE00016538 от 22.03.2016 г.
KZ48VUE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ98VUE00016918 от 04.04.2016 г.

			68,09	1,08	1 242	20	120	0,0093	–
10 Е10-91-6	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидны), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	18,24	371,23	23,59	6 771	430	3610	0,93898	17
	м2 проемов								
			156,91	7,99	2 862	146	120	0,039	1
11 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	18,24	5067		92 422				
	м2								
12 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	9,6	217		2 083				
	м								
13 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1 283	121	1410	1,9603	8
	шт								
			290,7	2,9	1 163	12	120	0,187	1
14 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	10,12	59,88	6,55	606	66	661	0,3628	4
	м2								
			53,33	1,04	540	11	120	0,0089	–
15 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	10,12	379,71	40,1	3 843	406	3985	1,7135	17
	м2 проемов								
			313,09	15,16	3 168	153	120	0,074	1
16 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100		100 400				
	шт								
17 Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	4	200,41	0,99	802	4	875	1,1588	5
	коробка								
			182,07	0,16	728	1	120	0,0016	–
18 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530		2 120				
	шт								
19 Е20-1-1 (ДМ)	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6,28	104,26	5,26	655	33	812	0,616	4
	м2 поверхности воздуховодов								
			99	1,97	622	12	128	0,00964	–
20 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,28	1037,3	16,45	6 514	103	2337	1,771	11

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ96VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ96VJE00016518 от 04.04.2016 г.

	м2 поверхности воздуховодов								
			284,63	6,16	1 787	39	128	0,03013	–
21 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню снет цементно-известковым раствором	185	194,16	2,45	35 920	453	24437	–	–
	м2 оштукатуренной поверхности								
			125,24	0,56	23 169	104	105	–	–
22 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	185	155,17	2,06	28 706	381	5633	0,1518	28
	м2								
			28,21	0,79	5 219	146	105	0,00375	1
23 Е10-14-1	Установка стропил	2,9	18781,39	417,85	54 466	1212	14146	25,415	74
	м3 древесины конструкции								
			3907,13	157,5	11 331	457	120	0,775	2
24 Е10-49-2	Укладка опорного бруса	0,21	17707,46	387,03	3 719	81	748	15,87	3
	м3 древесины конструкции								
			2820,38	146,25	592	31	120	0,7125	–
25 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	145	105,07	1,24	15 235	180	2384	0,07981	12
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,48	1 933	70	119	0,00225	–
26 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	145	781,62	10,25	113 335	1486	54826	1,9665	285
	м2 кровли								
			313,89	3,85	45 514	558	119	0,01875	3
27 Е10-51-1	Огнезащинта деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,11	599,34	35,14	1 864	109	581	0,897	3
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,21	443	41	120	0,065	–
28 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настила по фермам	145	21,42	1,14	3 106	165	1010	0,03335	5
	м2								
			5,38	0,43	780	62	120	0,0021	–
29 Е10-3-4	Устройство фронтонов	7,52	724,05	10,84	5 445	82	1123	0,782	6
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			120,32	4,08	905	31	120	0,02	–
30 Е15-176-1	Окраска деревянных стен эмалевыми составами с подготовкой поверхности	7,52	160,19	0,2	1 205	2	880	0,6693	5
	м2								
			111,26	0,09	837	1	105	0,00038	–
31 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	52	538,49	1,53	28 001	80	3173	0,3197	17
	м желобов								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Х.

			50,72	0,56	2 637	29	119	0,00275	–
32 E12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	5,5	414,73	9,24	2 281	51	1411	1,334	7
	м трубы								
			212,18	3,46	1 167	19	119	0,01875	–
33 E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку	55,2	165,41	2,06	9 131	114	3289	0,3241	18
	м2								
			47,99	0,45	2 649	25	123	0,0022	–
34 E57-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	55,2	249,21	35,06	13 756	1935	6430	0,6391	35
	м2								
			89,21	5,51	4 924	304	123	0,0306	2
35 E9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,02	27,1	27,1	55	55	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
36 E8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2,02	76,6	76,6	155	155	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
37 E9-29-2	Мусор строительный-разгрузка	2,02	38,6	38,6	78	78	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**838 240**	**11570**			**1194**
					217 287	**3045**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				609 381				
	Накладные расходы, тенге				249 311				
	- заработная плата, тенге				37 397				
	- трудоемкость, чел-ч				125				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				4 623				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 530				
	Всего				**1 153 081**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2015 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2015 г.
KZ91VJE00016918 от 04.04.2015 г.

	Глава 2. Основные объекты строительства	
2-1	Внутриквартальная водопроводная сеть	3 280 065
2-2	Ремонтные работы по насосной станции 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора	3 338 949
	Итого по главам 1-7:	**6 619 014**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	99 285
	Итого по главам 1-8	**6 718 299**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	209 510
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67 183
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26 873
	Итого по главам 1-9	**7 021 865**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 021 865**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**20 560 021**
	Налог (2 %)	411 200
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20 971 221,00**
	НДС (12 %)	2 516 546,52
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 487 767,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ Турулбетова Э.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Декабрь** месяц 2017г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе **Всего с начала года:**	53 046 400,00									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	33 047 700,00	29 506 875,00							3 540 825,00	**33 047 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за Декабрь 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1
Внутриквартальная водопроводная сеть

Куаденбаев К.Б.
Юридический паспорт KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ16VJE00011128

Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	418	18,51	17,5	7 737	7315	2197	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	422	1843	97	0,0153	6
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1787	23,36	22,08	41 744	39457	11856	0,00888	16
		м3 грунта		1,28	5,56	2 287	9936	97	0,0193	34
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	191	218,93	–	41 816	–	47252	1,54	294
		м3 грунта		218,93	–	41 816	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76	262,72	–	19 967	–	22563	1,848	140
		м3 грунта		262,72	–	19 967	–	113	–	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	95	122,18	–	11 607	–	13116	0,885	84
		м3 грунта		122,18	–	11 607	–	113	–	–

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	95	21,55	4,52	2 047	429	1569	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1 618	–	97	–	–
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2870	6,83	6,83	19 602	19602	5206	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5367	97	0,0061	18
8	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1692	0,26	0,26	440	440	82	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	85	97	0,00017	–
9	Е22-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм	0,064	4435	–	284	–	322	24,7	2
		км трубопровода		3870	–	248	–	130	–	–
10	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	1,28	6087,49	98,32	7 792	126	985	4,41	6
		м3		695,25	37,15	890	48	105	0,1814	–
11	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	175,25	363		63 616				
		м								
12	Е99-22-412	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13,6	16125,45	2104,76	219 306	28625	52792	13,9	189
		м3		2362,5	623,48	32 130	8479	130	2,475	34
13	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	8	411,46	17,71	3 292	142	2480	1,4	11
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1 854	54	130	0,03	–
14	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	19	15337		291 403				
		шт								
15	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	575,87	36,99	2 879	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1 440	68	130	0,07	–
16	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,24	107786,81	398,18	25 869	96	2153	42,1	10
		т фасонных частей		6750	150,75	1 620	36	130	0,74	–
17	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,08	107786,81	398,18	8 623	32	718	42,1	3
		т фасонных частей		6750	150,75	540	12	130	0,74	–

Кудайбаев К.Б.
Квалификационный аттестат
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011128

18	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,16	204796,82	39324,82	32 767	6292	9408	147,7	24
		т фасонных частей								
				30375	14854,5	4 860	2377	130	72,55	12
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	53,04	106		5 622				
		м3								
20	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	56	300,56	225,63	16 831	12635	9356	0,414	23
		шт								
				69,53	58,98	3 894	3303	130	0,226	13
21	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	333		8 325				
		шт								
22	8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	2844		71 100				
		шт								
	1.1 Колодец прямоугольный из ж/б блоков, разм.2х3м, Н=2,1м									
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,88	4211,05	66,01	3 706	58	204	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	172	22	105	0,1218	–
24	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	5,5	1837,68	1247,36	10 107	6860	7104	2,998	16
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	2 770	2304	140	1,7635	10
25	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,17	2771,4	1856,11	471	316	336	4,933	1
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	138	102	140	2,3715	–
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,2	6087,5	98,32	1 218	20	153	4,41	1
		м3								
				695,25	37,15	139	7	105	0,1814	–
27	Е8-5-1	Устройство глиняного замка	4,25	1759,62	274,19	7 478	1165	5507	6,93	29
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	4 227	440	118	0,5	2
28	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	–
		км трубопровода								
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	–
29	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	243707,18	102058,18	195	82	160	615	–
		км трубопровода								
				115425	38553,75	92	31	130	188,29	–
30	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0004	551518,23	80990,95	221	32	40	278	–

Кудайбаев К.Б.
Квалификационный аттестат
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011125

	км трубо[illegible]зода								
			48375	30595,5	19	12	130	149,43	-
31 E22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0008	921995,77	138575,59	738	111	111	313	-
	км трубопровода								
			53775	52348,5	43	42	130	255,67	-
32 E23-24-1	Установка люка	1	267,54	35,42	268	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
33 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26	245,44	3,82	6 381	99	1189	0,212	6
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	971	37	118	0,007	-
34 E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	130	6,83	6,83	888	888	236	–	-
	м3 грунта								
			–	1,87	–	243	97	0,0061	1
35 E1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	85	15,75	–	1 339	–	1299	0,1	9
	м2 спланированной площади								
			15,75	–	1 339	–	97	–	-
36 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,65	106		811				
	м3								

Кузденбаев К.Б.
Электронная цифровая подпись
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011128

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

37 E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	162	18,51	17,5	2 999	2835	852	0,00703	1
	м3 грунта								
			1,01	4,41	164	714	97	0,0153	2
38 E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	714	23,36	22,08	16 679	15765	4737	0,00888	6
	м3 грунта								
			1,28	5,56	914	3970	97	0,0193	14
39 E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	197	218,93	–	43 129	–	48736	1,54	303
	м3 грунта								
			218,93	–	43 129	–	113	–	-
40 E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	262,72	–	13 661	–	15437	1,848	96
	м3 грунта								
			262,72	–	13 661	–	113	–	-

41	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов м грунтом 1 группы	64	122,18	–	7 820	–	8837	0,885	57
		м3 грунта		122,18	–	7 820	–	113	–	–
42	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1702	6,83	6,83	11 625	11625	3088	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	3183	97	0,0061	10
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	64	21,55	4,52	1 379	289	1057	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1 090	–	97	–	–
44	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1043	0,26	0,26	271	271	50	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	52	97	0,00017	–
45	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,29	47611,09	17877,09	13 807	5184	12969	173	50
		км трубопровода		29700	4698,68	8 613	1363	130	18,1	5
46	Е99-22-412	Устройство круглых из сборного железобетона	10,2	16125,45	2104,76	164 480	21469	39594	13,9	142
		м3		2362,5	623,48	24 098	6359	130	2,475	25
47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,03	14971		60 333				
		м3								
48	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	5,92	3424		20 270				
		м								
49	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	9,79	6067		59 396				
		м								
50	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	30	11371		341 130				
		комплект								
51	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,77893	128055		99 746				
		т								
52	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	300,56	225,63	10 820	8123	6014	0,414	15
		шт								

Куаденбаев К.Б.
Сертификат
инженер
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011125

			69,53	58,98	2 503	2123	130	0,226	8
53 8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	103		1 751				
	шт								
54 8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	180		1 080				
	шт								
55 8-4-3273	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	205		3 485				
	шт								
56 E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	17	473,47	39,24	8 049	667	5875	1,47	25
	шт								
			254,25	15,75	4 322	268	128	0,07	1
57 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	17	123		2 091				
	шт								
58 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2 841	235	2075	1,47	9
	шт								
			254,25	15,75	1 526	95	128	0,07	–
59 9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	617		3 702				
	шт								
60 11-2-1	Водомеры (счетчики) универсальные, диаметром 15мм	17	860		14 620				
	шт								
61 9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	17	1628		27 676				
	шт								
62 8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	6	46		276				
	шт								
63 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	17	242,08	6,95	4 115	118	3232	0,88	15
	задвижка или клапан								
			144	2,25	2 448	38	130	0,01	–
64 9-3-157	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 32	17	1526		25 942				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1 899 720**	**191649**			**1614**

Кудайбаев К.Б.
KZ06VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011135

				245 628	**53037**	**195**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1 462 446		
	Накладные расходы, тенге			353 246		
	- заработная плата, тенге			52 987		
	- трудоемкость, чел-ч			177		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			135 178		
	Всего по смете:			**2 388 144**		

Локальная смета № 2-2-1
Замена насосов на насосной станции II-го подъёма

10	80-3-260(пл)	Насос NKG300-250-400/405A2F2BE-SBAQE *шт*	1	6186939	6 186 939	
	Всего прямые затраты				**6 186 939**	– – –
					–	– –
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–	
	оборудования, тенге				6 186 939	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–	
	Всего				**6 186 939**	
	Всего по смете				**6 186 939**	

Локальная смета № 2-2-2
Ремонтные работы по резервуарам

1	9-2-190	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600 ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	515535	1 031 070	
	Всего прямые затраты				**1 031 070**	– – –
					–	– –
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 031 070	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61 864	
	Всего по смете				**1 092 934**	
	Всего по сметам:				**9 668 017**	

КузденБаев К.Б.
KZ08VJE00011111
KZ14VJE00011391
KZ18VJE00011128

Глава 2. Основные объекты строительства	
Внутриквартальная водопроводная сеть	9 668 017
в т.ч. - СМР	3 481 078
- оборудование	6 186 939
Итого по главам 1-7:	**9 668 017**
Глава 8. Временные здания и сооружения.	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	52 216
Итого по главам 1-8	**9 720 233**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	110 188
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 333
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 133
Итого по главам 1-9	**9 879 887**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 879 887**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**28 928 309**
Налог (2 %)	578 566
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29 506 875**
НДС (12 %)	3 540 825
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33 047 700**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ **Кузденбаев К.Б.**

Расценки по смете проверил

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе										
Всего с начала года:	19 998 700,00	17 855 982,14		17 855 982,14					2 142 717,86	19 998 700,00
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	19 998 700,00	17 855 982,14		17 855 982,14					2 142 717,86	**19 998 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"
Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Внутриквартальная водопроводная сеть

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гл.1.		**Подготовка территории стрроительства.**								
		Перенос проекта в натуру				71 865				
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2281	18,51	17,5	42221	39918	11992	0,00703	16
		м3 грунта		1,01	4,41	2304	10059	97	0,0153	35
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (в местах перечечений коммуникаций)	200	167,4	–	33480	–	37832	1,18	236
		м3 грунта		167,4	–	33480	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8726	23,36	22,08	203839	192670	57895	0,00888	77
		м3 грунта		1,28	5,56	11169	48517	97	0,0193	168
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	912	218,93	–	199664	–	225620	1,54	1404
		м3 грунта		218,93	–	199664	–	113	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	456	262,72	–	119800	–	135374	1,848	843
		м3 грунта		262,72	–	119800	–	113	–	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	760	122,18	–	92857	–	104928	0,885	673
		м3 грунта		122,18	–	92857	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	760	21,55	4,52	16378	3435	12555	0,108	82
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12943	–	97	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	14258	6,83	6,83	97382	97382	25862	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	26662	97	0,0061	87
9	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	8174	0,26	0,26	2125	2125	397	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	409	97	0,00017	1
10	Е22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	14	1067,63	576,04	14947	8065	13550	2,12	30
		м продавливания		382,5	362	5355	5068	130	1,168	16
11	Е22-46-10	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 200 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	50	1228,55	741,99	61428	37100	53408	2,31	116
		м продавливания		418,5	403,16	20925	20158	130	1,3	65
12	8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	64,26	2364		151911				
		м								
13	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	64	244,98	0,28	15679	18	12234	0,844	54
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	9404	7	130	0,0005	–
14	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,16	6087,49	98,32	974	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,1814	–
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,368	58881,69	25695,31	139432	60846	122793	194	459

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова З.Ж.
KZ46VJE00016938 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	км трубопровода								
			33075	6813,45	78322	16134	130	26,38	62
16 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4324,3	363		1569721				
	м								
17 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,128	14971		241452				
	м3								
18 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	23,66	3424		81012				
	м								
19 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	39,17	6067		237644				
	м								
20 11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	24	11371		272904				
	комплект								
21 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	9	669		6021				
	м3								
22 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,473	128055		60570				
	т								
23 9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	15337		122696				
	шт								
24 9-2-92	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	63438		190314				
	шт								
25 11-3-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	5	20941		104705				
	шт								
26 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	333		13320				
	шт								
27 8-4-3389	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5418		43344				
	шт								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

28	8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	2844		113760				
		шт								
29	99-28-25(пл)	Фланцы Д 315мм	8	6251		50008				
		шт								
30	8-4-1577	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	790		11850				
		шт								
31	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	534		4806				
		шт								
	1.1 Колодец прямоугольный из ж/б блоков, разм.2х3м, Н=2,1м									
32	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	126	18,51	17,5	2332	2205	663	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	127	556	97	0,0153	2
33	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	200,88	–	804	–	909	1,416	6
		м3 грунта		200,88	–	804	–	113	–	–
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,4	21,55	4,52	30	6	23	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	24	–	97	–	–
35	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	3,34	17000		56780				
		м3								
36	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,16	11408		24641				
		м3								
37	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	0,07	1851		130				
		м								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

38	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,9	3424	3082		
		м					
39	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4016	1442	579		
		м					
40	8-6-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8032	3564	2863		
		м					
41	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	1	11371	11371		
		комплект					
42	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,02	128055	2561		
		т					
43	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	0,88	669	589		
		м3					

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

2.0 Подраздел без наименования

44	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	300	49	14700		
		м					

Всего прямые затраты	**4436706**	**443786**	**3998**
	587289	**127576**	**436**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3405632		
Накладные расходы, тенге	816158		
- заработная плата, тенге	122424		
- трудоемкость, чел-ч	408		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	315172		
Всего	**5568036**		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Глава 1 . Подготовка территории строительства.	
Перенос проекта в натуру	71 865
Глава 2. Основные объекты строительства	
Внутриквартальная водопроводная сеть	5 568 036
Итого по главам 1-7:	**5 639 901**
Глава 8. Временные здания и сооружения.	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	83 521
Итого по главам 1-8	**5 723 422**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	176 235
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56 516
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22 606
Итого по главам 1-9	**5 978 779**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 978 779**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**17 505 865**
Налог (2 %)	350 117
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 855 982,14**
НДС (12 %)	2 142 717,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19 998 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Турумбетова Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.