Форма 2В

Наименование стройки ГП "Теплоцентраль" Районная котельная

Заказчик: ГУ "Аппарат акима г.Зыряновска"

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Подрядчик: ТОО"Фузия"
Договор №29 от 10.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: ВКО, г.Зыряновск ГП "Теплоцентраль"Тепловые сети

АКТ № 3 за июль 2015 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ
Замена насосной установки и запорной арматуры на ЦТП-9 тепловых сетей

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,9	7413,59	94,22	6672	85	701	4,53	4
		м3		706,39	35,60	636	32	105	0,40	--
7	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов для крепления насосной рамы М20 L-700мм в гнезда с заделкой (4шт)	0,01	179558,97	616,47	1796	6	576	332,35	3
		1т		54596,25	232,87	546	2	105	1,14	--
8	Ц0107-218-2	Монтаж насосного агрегата консольного центробежного К-290-30-С-УХЛ4 с двигателем АИР 200М4 37кВ, 1500 об/мин, масса 0.17 т	1	7073,70	584,20	7074	584	4997	32,20	32
		шт		5485,50	67,28	5486	67	90	0,39	--