ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима аульного округа Бестам
ПОДРЯДЧИК: Производственный Кооператив «Асылбек»

Акт выполненных работ согласно договора №10 08.04.2015г
«Тағзым» аланы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-4	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.) м2	450	0,42	0,42	189	189	21	-	-
				-	0,05	-	21	97	-	-
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм м3	1,2	2509,87	112,37	3012	135	298	0,85	1
				160,88	49,73	193	60	118	0,18	-
3	Е0106-3-4	-Устройство фундамента из монолитного ж/бетона кл.В10 м3	2,4	10908,18	285,22	24889	685	2379	4,05	10
				824,85	119,2	1980	286	105	0,4	1
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура А-III, d 10 мм т	0,04	53000	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	1,2	712,37	12,47	855	15	66	0,2	-
				40,95	5,47	49	7	118	0,02	-
6	Е0115-14-2	-Облицовка по бетонной поверхности /цоколя/ керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	5	1901,55	2,85	9508	14	3201	2,7	14
				608,4	1,26	3042	6	105	-	-
7	Е0108-17-1	-Кладка с облицовкой керамическими лицевыми кирпичом, толщиной стен 250 мм м3	1,6	3365,96	324,99	5386	520	3921	8,44	14
				1933,43	143,33	3093	229	118	0,53	1
8	С143006-14	-Кирпич керамические окрашенные красного цвета, 250x120x65 мм 1000шт	0,7	42000	-	29400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0108-13-1	-Кладка стен толщиной 380 мм из керамических кирпичей 250x120x65 мм	2	2087,19	324,99	4174	650	2140	3,85	8
				763,43	143,33	1527	287	118	0,53	1

		м3							
10	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские толщиной 100 мм	0,3	10200	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0115-14-2	-Облицовка стен керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	6	1901,55	2,85	11409	17	3841	2,7	16
				608,4	1,26	3650	8	105	-	-
		м2								
12	У1-43-1	-Скамья прямолинейная	4	7299,7	212,07	29199	848	2625	4,1	16
		скамья		436,51	84,32	1746	337	126	0,63	3
13	У1-49-1	-Урна	4	1512,09	43,86	6048	175	276	6	24
		урна		643,5	14,66	2574	59	10,5	0,11	-
14	С-059871	-Светильник наружный/опора из металл.трубы с плафоном типа Шар,лампой/	0,558	24177	-	13507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комп								
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	70	640,58	7,16	44840	501	13366	0,7	49
		м		141,28	2,28	9890	160	133	0,01	-
16	С-143019	-Камни бортовые БР100.15.08	70	350	-	24500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	20	864,5	71,96	17290	1439	1181	0,14	3
				27,79	16,59	556	332	133	0,04	1
		м3								
18	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плит с заполнением швов песком	100	121,85	46,53	12148	4653	12489	0,38	38
		м2		74,59	19,3	7459	1930	133	0,07	7
19	С143003-29	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	100	700	-	70000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15 см	9	864,5	71,96	7781	648	531	0,14	1
				27,79	16,59	250	149	133	0,04	-
		м3								
21	Е0127-21-1	-Устройства оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	40	142,31	19,35	5692	774	794	0,04	2
				8,33	6,59	333	264	133	0,02	1
		м2								
22	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40	58,81	-	2352	-	1712	0,14	6
				32,18	-	1287	-	133	-	-
		м2								
23	С143010-19	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые	3	4680	-	14040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0106-3-4	-Бетонирование оголовки трубы	0,5	10370,23	285,22	5185	143	496	4,05	2
		м3		824,85	119,2	412	60	105	0,4	-

26 С130802-29	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 400 мм/для поливочного арыка/ м	3	882	-	2646	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	398 567 тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	23 914 тенге
Итого	422 481 тенге
МРП-2015г 2,55742	1 080 461 тенге
Налоги 2%	21 052 тенге
Итого	1 102 072 тенге
НДС 12%	132 248 тенге
Всего	1 234 320 тенге
ВСЕГО к оплате согласно договора без НДС	1 102 072 тенге

ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима аульного округа Бестам

ПОДРЯДЧИК: Производственный Кооператив «Асылбек»