Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Акт приемки построенного объекта в

эксплуатацию собственником самостоятельно.

г. Рудный

"05" Декабря 2018 год

(город, поселок, село)
Комиссия в составе:
Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

Директор Искуженов С.К.

Нач. ПТО Локтев А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений

Капитальный ремонт кровли воздуходувной станции очистных сооружений г. Рудный р-н промзона

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

ТОО «Namat-T» директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капитальный ремонт четырехскатной каркасной кровли.

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

ПТО ТОО Рудненский Водоканал.

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.09.2018г.**

(месяц и год)

окончание работ **03.12.2018г**.

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Здание на фундаменте, стены выполнены из стеновых плит состоит из подсобных и технических помещений.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

Каркасную четырехскатную кровлю здания воздуходувной станции очистных сооружений с 05.12.2018г

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ТОО Рудненский Водоканал

Директор_____Искуженов С.К.

Нач ПТО_____**Локтев А.Ю.**

Подрядчик: **ТОО «Namat-T»**

Директор_____**Шенгельбаев А.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания воздуходувной станции очистных сооружений**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт кровли здания воздуходувной станции очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 212 от 07.09.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля четырехскатная				
1	1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,592	107966,23	171882
			Накладные расходы			*16225,24*	*25831*
2	2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,100	113852,44	239090
			Накладные расходы			*15743,41*	*33061*
3	3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,287	113938,33	32700
			Накладные расходы			*12437,19*	*3569*
4	4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,133	10577,02	75446
			Накладные расходы			*598,74*	*4271*
5	5	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	150,000	234,19	35128
			Накладные расходы			*90,92*	*13638*

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	172,500	126,00	21735
7	7	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	150,000	1275,69	191354
			Накладные расходы			*101,04*	*15157*
8	8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	150,000	1127,72	169158
			Накладные расходы			*462,15*	*69323*
9	9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	144,600	1646,72	238116
			Накладные расходы			*727,76*	*105234*
10	10	СТ	Профнастил оцинкованный	м2	338,790	1875,00	635231
			ИТОГО:				**1809841**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**270084**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с НДС		**12 %**	**217181,00**	**2027021**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненский Водоканал"

С. К. Искуженов

Начальник ПТО ***А.Ю. Локтев***