Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	241 430 185	165 430 185	165 430 185		35 380 743	35 380 743	
2	итого:					35 380 743		
3	в том числе НДС					3 790 794		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 769 037		
5	**Всего к оплате:**					**33 611 706**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
			Стены и перегородки										
1	64	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	328,2336		4387,28 2508,42	1670,98 309,14	1440053 823348	548472 101470	68233	860081 184011	2484144
2	65	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м . Заполнение/внутренних стен,с учетом стены техподполья/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	185,647		5043,78 2646,34	2189,56 405,08	936363 491285	406485 75202	38593	526833 117056	1580251
3	66	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	472,770152		17565,00 --	-- --	8304208 --	-- --	8304208	-- 664337	8968544
4	67	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	15416,418		43,00 --	-- --	662906 --	-- --	662906	-- 53032	715938
5	68	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычето м проемов)	1782,45		3974,18 909,04	136,54 31,34	7083769 1620318	243384 55863	5220067	1558848 691409	9334026
6	69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	8,3834		22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	192599 47470	95190 23516	49939	48981 19326	260906

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	72	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т	4,846716	238067,52 195094,76	32146,49 9215,54	1153846 945569	155805 44665	52472	831797 158851	2144494
8	73	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/перемычек/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1631	25941,07 13084,80	9311,54 2373,06	4231 2134	1519 387	578	1740 478	6448
9	77	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	2398,8	29,00 --	-- --	69565 --	-- --	69565	-- 5565	75130
10	78	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00615	718992,00 --	-- --	4422 --	-- --	4422	-- 354	4776
11	79	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм *СП - 8%*	1000 шт.	9,276	22269,00 --	-- --	206567 --	-- --	206567	-- 16525	223093
12	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	7,1355058	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	455590 350084	45855 7835	59651	422344 70235	948169
13	81	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 1 6523-97 *СП - 8%*	т	10,7032586	247479,00 --	-- --	2648832 --	-- --	2648832	-- 211907	2860738
					Эркер тип №1 (25 шт)							
14	102	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладк и	22,2	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	97398 55687	37096 6863	4615	58171 12446	168014
15	103	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-20 07 *СП - 8%*	м3	20,424	17565,00 --	-- --	358748 --	-- --	358748	-- 28700	387447
16	104	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	666	43,00 --	-- --	28638 --	-- --	28638	-- 2291	30929
17	107	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,1295	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	25949 6396	12825 3168	6728	6599 2604	35152
18	108	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродиетой качественной кипящей и полуспокойной сталиГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	1,0863	241768,00 --	-- --	262633 --	-- --	262633	-- 21011	283643

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	109	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0432	462850,00 –	– –	19995 –	– –	19995	– 1600	21595
20	110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,4792	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	30596 23511	3079 526	4006	28363 4717	63676
21	111	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,4558	375390,00 –	– –	171103 –	– –	171103	– 13688	184791
22	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0234	200630,00 –	– –	4695 –	– –	4695	– 376	5070
23	113	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	180	29,00 –	– –	5220 –	– –	5220	– 418	5638
			Фрагмент плана 7 - 10шт									
24	114	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	15,8336	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	69466 39717	26458 4895	3291	41489 8876	119832
25	115	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	14,566912	17565,00 –	– –	255868 –	– –	255868	– 20469	276337
26	116	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	475,008	43,00 –	– –	20425 –	– –	20425	– 1634	22059
27	119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6024	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	13839 3411	6840 1690	3588	3520 1389	18748
28	120	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,57936	241768,00 –	– –	140071 –	– –	140071	– 11206	151276
29	121	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02304	462850,00 –	– –	10664 –	– –	10664	– 853	11517
30	122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,22336	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	14261 10959	1435 245	1867	13220 2199	29680

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	123	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,2088	375390,00 --	-- --	78381 --	-- --	78381	-- 6271	84652
32	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01456	200630,00 --	-- --	2921 --	-- --	2921	-- 234	3155
33	125	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	48	29,00 --	-- --	1392 --	-- --	1392	-- 111	1503
			Фрагмент плана 8(лоджия + эркер тип 2) -5шт									
34	126	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7,9952	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	35077 20055	13360 2472	1662	20950 4482	60509
35	127	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-200 7 *СП - 8%*	м3	7,355584	17565,00 --	-- --	129201 --	-- --	129201	-- 10336	139537
36	128	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	239,856	43,00 --	-- --	10314 --	-- --	10314	-- 825	11139
37	131	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
38	132	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,28968	241768,00 --	-- --	70035 --	-- --	70035	-- 5603	75638
39	133	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01152	462850,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
40	134	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
41	135	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
42	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00728	200630,00 --	-- --	1461 --	-- --	1461	-- 117	1577

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	137	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
			Фрагмент плана 9 (эркер тип2 + лоджия)-5шт									
44	138	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,2416	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	36158 20673	13772 2548	1713	21596 4620	62374
45	139	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	7,582272	17565,00 --	-- --	133183 --	-- --	133183	-- 10655	143837
46	140	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	247,248	43,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11482
47	143	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
48	144	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,28968	241768,00 --	-- --	70035 --	-- --	70035	-- 5603	75638
49	145	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01152	462850,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
50	146	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
51	147	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
52	148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00728	200630,00 --	-- --	1461 --	-- --	1461	-- 117	1577
53	149	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
			Фрагмент плана 10,10 -10шт									
54	150	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	9,6304	4387,28	1670,98	42251	16092	2002	25235	72885

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	24157	2977		5399	
55	151	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	8,859968	17565,00	--	155625	--	155625	--	168075
			СП - 8%			--	--	--	--		12450	
56	152	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	288,912	43,00	--	12423	--	12423	--	13417
			СП - 8%			--	--	--	--		994	
57	155	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/**	т конструкций	0,4016	22973,83	11354,60	9226	4560	2392	2346	12498
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	2274	1127		926	
58	156	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродиетой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	т	0,38624	241768,00	--	93380	--	93380	--	100851
			СП - 8%			--	--	--	--		7470	
59	157	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01536	462850,00	--	7109	--	7109	--	7678
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
60	158	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка**	т стальных элементов	0,11272	63848,35	6426,29	7197	724	943	6672	14978
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	5530	124		1110	
61	159	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,1044	375390,00	--	39191	--	39191	--	42326
			СП - 8%			--	--	--	--		3135	
62	160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00832	200630,00	--	1669	--	1669	--	1803
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
63	161	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90**	шт.	32	29,00	--	928	--	928	--	1002
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32676299				
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
64	377	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	58,8	25297,00	--	1487464	--	1487464	--	1606461
			СП - 8%			--	--	--	--		118997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1606461				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. Узел 132									
65	440	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых *НР - 94%; СП - 8%*	м2	624,21	76,33 54,76	21,57 9,53	47644 34179	13465 5949	--	37720 6829	92193
66	441	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 1558 8-2014 *СП - 8%*	м3	19,288089	17207,00 --	-- --	331890 --	-- --	331890	-- 26551	358441
67	442	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	624,21	1200,43 540,38	84,32 9,77	749320 337313	52631 6100	359376	322808 85770	1157899
68	443	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	624,21	872,12 355,50	25,36 11,34	544387 221907	15830 7079	306650	215247 60771	820404
69	444	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	624,21	782,06 20,86	25,89 11,25	488172 13019	16161 7023	458992	18839 40561	547573
			Кухни над техподпольем. Узел 132									
70	447	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых *НР - 94%; СП - 8%*	м2	168,63	76,33 54,76	21,57 9,53	12871 9233	3638 1607	--	10190 1845	24906
71	448	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 1558 8-2014 *СП - 8%*	м3	5,210667	17207,00 --	-- --	89660 --	-- --	89660	-- 7173	96833
72	449	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	168,63	1200,43 540,38	84,32 9,77	202429 91125	14218 1648	97086	87206 23171	312806
73	450	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	168,63	872,12 355,50	25,36 11,34	147066 59948	4276 1912	82842	58149 16417	221632
74	451	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	168,63	782,06 20,86	25,89 11,25	131879 3517	4366 1897	123996	5089 10958	147926
			Кладовые над техподпольем. Узел 132									
75	454	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звук оизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	4,41	76,33	21,57	337	95	--	266	651

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			54,76	9,53	241	42		48	
76	455	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 1558 8-2014	м3	0,136269	17207,00	--	2345	--	2345	--	2532
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
77	456	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,41	1200,43	84,32	5294	372	2539	2281	8180
			НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	2383	43		606	
78	457	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство	м2 стяжки	4,41	872,12	25,36	3846	112	2166	1521	5796
			НР - 94%; СП - 8%			355,50	11,34	1568	50		429	
79	458	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	4,41	782,06	25,89	3449	114	3243	133	3869
			НР - 94%; СП - 8%			20,86	11,25	92	50		287	
					Туалеты, ванные над техподпольем, Лоджии. Узел 138							
80	461	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	94,37	76,33	21,57	7203	2036	--	5703	13938
			НР - 94%; СП - 8%			54,76	9,53	5167	899		1032	
81	462	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,916033	17207,00	--	50176	--	50176	--	54190
			СП - 8%			--	--	--	--		4014	
82	463	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	94,37	1200,43	84,32	113285	7957	54332	48803	175055
			НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	50996	922		12967	
83	464	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	94,37	654,18	25,30	61735	2388	33277	25512	94227
			НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	26070	1070		6980	
84	465	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	94,37	382,49	17,26	36096	1629	33178	1877	41010
			НР - 94%; СП - 8%			13,66	7,50	1289	708		3038	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4180062				
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка помещений									
					Стены							
85	499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м оштукатуриваемой поверхности	2330,06	1262,11	66,11	2940797	154045	1005608	1517134	4814565
			НР - 80%; СП - 8%			764,42	49,47	1781144	115273		356634	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4814565				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
			Балкон тип 1(10шт)									
86	571	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,16924	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	114887 8303	1088 186	105496	10017 9992	134896
87	572	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,42	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	20287 11577	8671 1604	39	12259 2604	35150
88	573	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	3,1464	17565,00 –	– –	55267 –	– –	55267	– 4421	59688
89	574	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	102,6	43,00 –	– –	4412 –	– –	4412	– 353	4765
90	577	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,172	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	5251 1366	776 133	3109	1365 529	7145
91	578	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01156	207017,00 –	– –	2393 –	– –	2393	– 191	2585
92	579	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01156	16249,14 15073,84	884,30 258,91	188 174	10 3	4	161 28	377
			Балкон тип 2,2н(40шт)									
93	580	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементо в	0,215	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	145950 10548	1382 236	134020	12726 12694	171370
94	581	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,05	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	24024 13710	10268 1900	46	14517 3083	41625
95	582	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	3,726	17565,00 –	– –	65447 –	– –	65447	– 5236	70683
96	583	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	121,5	43,00 –	– –	5225 –	– –	5225	– 418	5642
97	586	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	21981 5720	3249 558	13012	5713 2215	29909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	587	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0477	207017,00 –	– –	9875 –	– –	9875	– 790	10665
99	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0477	16249,14 15073,84	884,30 258,91	775 719	42 12	14	666 115	1556
					Балкон тип 3(5шт)							
100	589	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,062	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	42088 3042	398 68	38648	3670 3661	49418
101	590	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,11	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	6584 3758	2814 521	12	3979 845	11408
102	591	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	1,0212	17565,00 –	– –	17937 –	– –	17937	– 1435	19372
103	592	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	33,3	43,00 –	– –	1432 –	– –	1432	– 115	1546
104	595	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	1832 477	271 46	1084	476 185	2492
105	596	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,004064	207017,00 –	– –	841 –	– –	841	– 67	909
106	597	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004064	16249,14 15073,84	884,30 258,91	66 61	4 1	1	57 10	133
					Балкон тип 4,4н(50шт)							
107	598	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,5112	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	347022 25081	3285 561	318656	30257 30182	407462
108	599	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,4	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	49829 28436	21296 3940	97	30109 6395	86333
109	600	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	7,728	17565,00	–	135742	–	135742	–	146602

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10859	
110	601	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	252	43,00	--	10836	--	10836	--	11703
			СП - 8%			--	--	--	--		867	
111	604	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,74	30528,50	4513,03	22591	3340	13372	5872	30740
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	5879	573		2277	
112	605	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0493	207017,00	--	10206	--	10206	--	11022
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
113	606	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0493	16249,14	884,30	801	44	14	688	1608
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	743	13		119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1356804				

РАЗДЕЛ 6. Эл.Этаж-1

114	136	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1443	363,62	14,59	524709	21048	175725	239073	824885
			НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	327936	4110		61103	
115	137	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	173	503,46	41,57	87099	7192	20933	43880	141458
			НР - 72%; СП - 8%			340,89	11,39	58974	1971		10478	
116	138	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1313	44,00	--	57772	--	57772	--	62394
			СП - 8%			--	--	--	--		4622	
117	139	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	60	58,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
118	140	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	70	78,00	--	5460	--	5460	--	5897
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
119	141	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	173	360,00	--	62280	--	62280	--	67262
			СП - 8%			--	--	--	--		4982	
120	142	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	289,38	137,06	37619	17818	5943	13430	55133
			НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	13858	4795		4084	
121	143	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	242	700,81	326,26	169596	78956	59683	39086	225376
			НР - 72%; СП - 8%			127,92	96,40	30957	23330		16695	
122	144	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1313	71,06	0,80	93307	1044	24447	49073	153769

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	67816	340		11390	
123	145	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	173	82,97	1,59	14354	275	3356	7785	23909
			НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	10723	90		1771	
124	146	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Провода двух-четырехжильный сечением жилы. Прокладка с креплением накладными скоба ми, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1564	750,25	25,51	1173396	39898	422629	519114	1827912
			НР - 72%; СП - 8%			454,52	6,47	710869	10123		135401	
125	147	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	114069,00	--	3650	--	3650	--	3942
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
126	148	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	167024,00	--	44261	--	44261	--	47802
			СП - 8%			--	--	--	--		3541	
127	149	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	599117,00	--	44934	--	44934	--	48528
			СП - 8%			--	--	--	--		3595	
128	150	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с чис лом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-7 9	км	0,813	161480,00	--	131283	--	131283	--	141786
			СП - 8%			--	--	--	--		10503	
129	151	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	242445,00	--	193956	--	193956	--	209472
			СП - 8%			--	--	--	--		15516	
130	152	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,395	143190,00	--	56560	--	56560	--	61085
			СП - 8%			--	--	--	--		4525	
131	153	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,16	127345,00	--	20375	--	20375	--	22005
			СП - 8%			--	--	--	--		1630	
132	154	2306-0901-0112 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 45 0 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,882	207465,00	--	182984	--	182984	--	197623
			СП - 8%			--	--	--	--		14639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4123998				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Эл. Этаж 2-5									
133	205	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5503,2	363,62 227,26	14,59 2,85	2001094 1250657	80272 15673	670165	911757 233028	3145880
134	206	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	5176,2	44,00 --	-- --	227753 --	-- --	227753	-- 18220	245973
135	207	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	156	58,00 --	-- --	9048 --	-- --	9048	-- 724	9772
136	208	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	171	78,00 --	-- --	13338 --	-- --	13338	-- 1067	14405
137	209	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	327	289,38 106,60	137,06 36,89	94626 34858	44820 12062	14948	33783 10273	138682
138	210	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	15,6	700,81 127,92	326,26 96,40	10933 1996	5090 1504	3847	2520 1076	14528
139	211	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	5176,2	71,06 51,65	0,80 0,26	367840 267351	4116 1340	96373	193457 44904	606201
140	212	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Провода двух-четырехжильный сечением жилы. Прокладка с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	27	750,25 454,52	25,51 6,47	20257 12272	689 175	7296	8962 2337	31556
141	213	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0096	114069,00 --	-- --	1095 --	-- --	1095	-- 88	1183
142	214	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,153	167024,00 --	-- --	25555 --	-- --	25555	-- 2044	27599
143	215	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,18	599117,00 --	-- --	107841 --	-- --	107841	-- 8627	116468
144	216	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	1,9512	161480,00 --	-- --	315080 --	-- --	315080	-- 25206	340286
145	217	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил-3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,92	242445,00	--	465494	--	465494	--	502734

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		37240	
146	218	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жила ми плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,948	143190,00	--	135744	--	135744	--	146604
			СП - 8%			--	--	--	--		10860	
147	219	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 632 3-79	км	0,384	127345,00	--	48900	--	48900	--	52813
			СП - 8%			--	--	--	--		3912	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5394683				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				54152865				
			Итого с временными			1 %		54694394				
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		55038969				
			Итого в текущих ценах 2019 года			1,021		56173742				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					57297217				
			С понижающим По Государственной программе			0,684		39210723				
			С понижающим К согласно договора			0,806266477		31589949				
			Итого с НДС			12 %		35380743				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
_____Айткулов Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
_____Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Калмырзаев Ж.А.