Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Акт приемки построенного объекта в

эксплуатацию собственником самостоятельно.

г. Рудный

"29" Декабря 2018 год

(город, поселок, село)
Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

Комиссия в составе

Директор Искуженов С.К.

Начальник ПТО Локтев А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:
1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений **Устройство Каркасной кровли Дизельного бокса г. Рудный р-н промзона**.

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

ТОО «Namat-T» директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Устройство каркасной кровли.

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

ПТО ТОО Рудненский Водоканал.

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.09.2018г.**

(месяц и год)

окончание работ **19.12.2018г**.

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Здание на фундаменте, стены выполнены из стеновых плит состоит из подсобных и технических помещений.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

Каркасную кровлю здания дизильного бокса ТОО Рудненский водоканал р-н промзона с 29.12.2018г.

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ТОО Рудненский Водоканал

Директор_____Искуженов С.К.

Нач ПТО_____**Локтев А.Ю.**

Подрядчик: **ТОО «Namat-T»**

Директор_____**Шенгельбаев А.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство кровли здания дизельного бокса ТОО "Рудненский Водоканал"**

(наименование, адрес)

Объект **Дизельный бокс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 218** от **20.09.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	1,800	2683,93	6707
			Накладные расходы			*765,94*	*1379*
			Сметная прибыль			*275,99*	*497*
2	2	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	19,712	74957,78	1633936
			Накладные расходы			*1792,63*	*35336*
			Сметная прибыль			*6140,03*	*121032*
3	3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	16,556	81902,65	1496260
			Накладные расходы			*1778,53*	*29445*
			Сметная прибыль			*6694,49*	*110834*
4	4	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	7,910	88773,13	770693
			Накладные расходы			*1442,41*	*11409*
			Сметная прибыль			*7217,24*	*57088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой**	**74,127**	**1576,44**	**135001**
			Накладные расходы			*109,87*	*8144*
			Сметная прибыль			*134,90*	*10000*
6	6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**55,672**	**9364,36**	**567179**
			Накладные расходы			*68,85*	*3833*
			Сметная прибыль			*754,66*	*42013*
7	7	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2 покрытия**	**1080,000**	**56,17**	**76208**
			Накладные расходы			*9,17*	*9901*
			Сметная прибыль			*5,23*	*5645*
8	8	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2**	**м2**	**1242,000**	**126,00**	**169011**
			Сметная прибыль			*10,08*	*12519*
9	9	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**1080,000**	**645,04**	**765005**
			Накладные расходы			*10,83*	*11698*
			Сметная прибыль			*52,47*	*56667*
10	10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1080,000**	**3093,30**	**3665349**
			Накладные расходы			*49,14*	*53076*
			Сметная прибыль			*251,40*	*271507*
11	11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**198,000**	**168,62**	**51732**
			Накладные расходы			*73,30*	*14514*
			Сметная прибыль			*19,35*	*3832*
12	12	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**227,700**	**2400,00**	**590198**
			Сметная прибыль			*192,00*	*43718*
13	13	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**119,560**	**212,09**	**30068**
			Накладные расходы			*20,78*	*2484*
			Сметная прибыль			*18,63*	*2227*
14	14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**119,560**	**27,98**	**4433**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,35*	*759*
			Сметная прибыль			*2,75*	*328*
15	15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,862	521279,00	485346
			Сметная прибыль			*41702,32*	*35952*
16	16	1115-0401-0203 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	332,000	11,19	4884
			Накладные расходы			*2,43*	*807*
			Сметная прибыль			*1,09*	*362*
17	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,000	55,87	3772
			Накладные расходы			*2,34*	*140*
			Сметная прибыль			*4,66*	*279*
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	120,000	67,57	8939
			Накладные расходы			*1,40*	*168*
			Сметная прибыль			*5,52*	*662*
19	19	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,000	49782,76	163216
			Накладные расходы			*592,56*	*1778*
			Сметная прибыль			*4030,03*	*12090*
20	20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,035	17535,00	742
			Накладные расходы			*2034,25*	*71*
			Сметная прибыль			*1565,54*	*55*
21	21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,054	521279,00	30502
			Сметная прибыль			*41702,32*	*2259*
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,800	67,57	358
			Накладные расходы			*1,40*	*7*
			Сметная прибыль			*5,52*	*26*
23	23	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,000	421,00	2728
			Сметная прибыль			*33,68*	*202*
24	24	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6,000	3166,00	20516
			Сметная прибыль			*253,28*	*1520*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	1913,00	6198
			Сметная прибыль			*153,04*	*459*
26	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,017	9547,60	260
			Накладные расходы			*4703,42*	*80*
			Сметная прибыль			*1140,08*	*19*
27	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	211541,00	411
			Сметная прибыль			*16923,28*	*30*
28	28	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004	232364,00	903
			Сметная прибыль			*18589,12*	*67*
29	29	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,012	220956,00	2749
			Сметная прибыль			*17676,48*	*204*
30	30	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,800	491,97	985
			Накладные расходы			*14,58*	*26*
			Сметная прибыль			*40,52*	*73*
			ИТОГО:				**10694290**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**185055**
			Сметная прибыль				**792170**
			Итого с НДС		**12 %**	**1283315,00**	**11977605**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненский Водоканал"

_____ **С. К. Искуженов**

Начальник ПТО _____ **Локтев А.Ю.**