Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно.

г. Рудный **"01" Ноября 2018 год**

(город, поселок, село)
Комиссия в составе:
Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

Директор Искуженов С.К.

Нач. ПТО Локтев А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений

Устройство каркасной кровли склада хлора фильтровальной станции г. Рудного р-н каратамарсгого водохранилища.

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

ТОО «Namat-T» директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Устройство каркасной кровли.

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

ПТО ТОО Рудненский Водоканал.

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17.08.2018г.**

(месяц и год)

окончание работ **28.10.2018г.**

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Здание на фундаменте, стены выполнены из стеновых плит состоит из подсобных и технических помещений.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

каркасную кровлю склада хлора фильтровальной станции г. Рудного р-н каратамарсгого водохранилища с 01.11.2018г

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ТОО Рудненский Водоканал

Директор_____Искуженов С.К.

Нач ПТО_____**Локтев А.Ю.**

Подрядчик: **ТОО «Namat-T»**

Директор_____**Шенгельбаев А.К.**

Форма 2-В

Заказчик Товарищество с ограниченной ответств остью "Рудненский Водоканал"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Устройство кровли склада хлора
(наименование, адрес)

Объект Фильтровальная станция города Рудного(здание хлораторной)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 202 от 17.08.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,125		91740,98	942,07	470172,55	4828,11	362946,94	90519,66	560692,21
		НР - 86,6853%				19980,00	395,28	102397,50	2025,81		--	
2	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,815		98109,03	1259,90	374285,93	4806,52	295875,48	65380,96	439666,89
		НР - 86,6853%				19293,30	476,91	73603,94	1819,41		--	
3	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,6		101501,14	1173,03	162401,83	1876,85	136281,14	21662,07	184063,90
		НР - 86,6853%				15152,40	465,93	24243,84	745,49		--	
4	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,14		9978,28	51,42	181006,03	932,76	166815,47	11823,11	192829,14
		НР - 86,6853%				730,86	21,02	13257,80	381,32		--	
5	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	464,1		143,27	0,25	66490,30	114,86	18253,37	45934,82	112425,12
		НР - 95,35383%				103,69	0,11	48122,06	50,96		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-100404-0202 2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	533,715	126,00 --	-- --	67248,09 --	-- --	67248,09	-- --	67248,09
7	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 88,61164%*	м2 кровли	464,1	665,56 561,20	18,88 6,54	308887,70 260454,45	8764,48 3036,33	39668,76	233483,50 --	542371,20
8	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	533,715	2316,81 --	-- --	1236517,85 --	-- --	1236517,85	-- --	1236517,85
9	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 69,34824%*	м2	464,1	491,50 156,52	4,70 2,09	228106,36 72642,83	2182,43 968,21	153281,09	51047,96 --	279154,32
10	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1247,00 --	-- --	27434,00 --	-- --	27434,00	-- --	27434,00
11	С121-100102-0303 2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1782,00 --	-- --	3564,00 --	-- --	3564,00	-- --	3564,00
12	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1200,00 --	-- --	38400,00 --	-- --	38400,00	-- --	38400,00
13	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1641,00 --	-- --	36102,00 --	-- --	36102,00	-- --	36102,00
14	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1054,00 --	-- --	23188,00 --	-- --	23188,00	-- --	23188,00
15	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68	785,00 --	-- --	53380,00 --	-- --	53380,00	-- --	53380,00
16	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1113,00 --	-- --	13356,00 --	-- --	13356,00	-- --	13356,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	82	76,20	11,76	6248,50	964,22	576,90	4408,38	10656,88
		НР - 88,61164%			57,41	3,26	4707,37	267,57		--	
18	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4074	521279,00	--	212369,06	--	212369,06	--	212369,06
					--	--	--	--		--	
19	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	48203,50	752,01	48203,50	752,01	41863,97	5097,87	53301,37
		НР - 86,6853%			5587,52	293,37	5587,52	293,37		--	
20	С121-050205-0301 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00384	220956,00	--	848,47	--	848,47	--	848,47
					--	--	--	--		--	
21	Е11-200101-0118 1120-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,434	5752,82	25,98	146317,22	660,89	126732,40	18086,64	164403,86
		НР - 94,39066%			744,04	9,34	18923,93	237,55		--	
22	Е11-200701-0110 1120-0701-0110 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	10558,63	134,69	31675,88	404,08	25969,43	5116,88	36792,76
		НР - 94,39066%			1767,45	39,53	5302,36	118,60		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4288765
		В том числе :									
		Накладные расходы									552562
		Сметная прибыль									0
		Итого с НДС							12 %	514652,00	4803417

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации)

С. К. Искуженов

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПТО _____ **Локтев А.Ю.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «NAMAT-T»

Директор _____ Шенгельбаев А.К.