Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	363 812 486	287 812 486	287 812 486		42 105 263	42 105 263	
2	итого:					42 105 263		
3	в том числе НДС					4 511 278		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					2 105 263		
5	**Всего к оплате:**					**40 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас										
			Утепление колон,ригелей										
1	62	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	15,33		40356,31	2259,47	618662	34638	256535	257461	946214
			НР - 76%; СП - 8%				21362,64	735,54	327489	11276		70090	
2	63	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	14,8701		17207,00	--	255870	--	255870	--	276339
			СП - 8%				--	--	--	--		20470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1222553				
			РАЗДЕЛ 2.Стены										
			Утепление колон,ригелей и перегородок тамбура										
3	162	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен тамбура прямоугольных, холодные Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,6867		40356,31	2259,47	27713	1552	11491	11533	42385
			НР - 76%; СП - 8%				21362,64	735,54	14670	505		3140	
4	163	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-Р7**	м3	0,666099		25302,00	--	16854	--	16854	--	18202
			СП - 8%				--	--	--	--		1348	
			Кровля										
5	218	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Общивка карнизов досками**	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	189,92		3417,02	22,16	648960	4208	402226	219913	938383

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1276,99	9,59	242526	1822		69510	
6	219	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	58,3668	9956,45 709,80	50,81 20,41	581126 41429	2965 1191	536732	38358 49559	669043
7	223	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1198,278	345,47 26,91	2,36 0,95	413973 32248	2824 1135	378901	30045 35521	479539
8	224	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Общивка сайдингом *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	221,04	1151,61 1019,20	28,08 8,95	254553 225284	6207 1979	23062	172720 34182	461455
9	225	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка фронтона Сайдингом *НР - 76%; СП - 8%*	м2	37,2	1001,19 869,26	27,59 8,74	37244 32336	1026 325	3882	24823 4965	67032
10	226	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга *СП - 8%*	м2	265,9872	1156,00 –	– –	307481 –	– –	307481	– 24598	332080
			Слуховые окна (6шт)		Тип 1(2шт)							
11	239	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м 2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,8	805,29 560,47	2,14 0,94	1450 1009	4 2	437	808 181	2439
12	240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8	176,34 71,45	4,43 0,43	317 129	8 1	180	89 33	439
					Тип 2(4шт)							
13	250	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м 2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,6	805,29 560,47	2,14 0,94	2899 2018	8 3	873	1617 361	4877
14	251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	176,34 71,45	4,43 0,43	635 257	16 2	362	179 65	878
					Узел 1							
15	264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	37,5782	88,39 20,87	1,57 0,21	3321 784	59 8	2478	547 309	4178

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
16	274	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,7922	85,31 36,93	2,22 0,21	153 66	4 --	83	46 16	215
17	275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,7922	141,83 41,75	3,13 0,43	254 75	6 1	173	52 25	331
					Фрагмент кровли №1,№1н							
18	292	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 карниза	7,72	3417,02 1276,99	22,16 9,59	26379 9858	171 74	16350	8939 2825	38144
19	293	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	10,16	1151,61 1019,20	28,08 8,95	11700 10355	285 91	1060	7939 1571	21211
20	294	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга *СП - 8%*	м2	10,4648	1156,00 --	-- --	12097 --	-- --	12097	-- 968	13065
21	306	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 карниза	19,26	3417,02 1276,99	22,16 9,59	65812 24595	427 185	40790	22302 7049	95162
22	307	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	22,92	1151,61 1019,20	28,08 8,95	26395 23360	644 205	2391	17910 3544	47849
23	308	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга *СП - 8%*	м2	23,6076	1156,00 --	-- --	27290 --	-- --	27290	-- 2183	29474
					Фрагмент кровли №3							
24	320	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 карниза	2,51	3417,02 1276,99	22,16 9,59	8577 3205	56 24	5316	2906 919	12402
25	321	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,73	1151,61 1019,20	28,08 8,95	4296 3802	105 33	389	2915 577	7787
26	322	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга *СП - 8%*	м2	3,4711	1156,00 --	-- --	4013 --	-- --	4013	-- 321	4334
					Фрагмент кровли №4							
27	334	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 карниза	21,36	3417,02 1276,99	22,16 9,59	72987 27277	473 205	45237	24733 7818	105538
28	335	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	26,4	1151,61	28,08	30403	741	2755	20629	55114

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			1019,20	8,95	26907	236		4083	
29	336	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость Сайдинга** *СП - 8%*	м2	27,192	1156,00 --	-- --	31434 --	-- --	31434	-- 2515	33949
30	348	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Карниз.Подшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	м 2 карниза	6,7	3417,02 1276,99	22,16 9,59	22894 8556	148 64	14190	7758 2452	33104
31	349	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	8	1151,61 1019,20	28,08 8,95	9213 8154	225 72	834	6251 1237	16701
32	350	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость Сайдинга** *СП - 8%*	м2	8,24	1156,00 --	-- --	9525 --	-- --	9525	-- 762	10287
					Фрагмент кровли №6, №6н							
33	362	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Карниз.Подшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	15,06	3417,02 1276,99	22,16 9,59	51460 19231	334 144	31895	17438 5512	74411
34	363	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,06	1151,61 1019,20	28,08 8,95	10434 9234	254 81	946	7079 1401	18914
35	364	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость Сайдинга** *СП - 8%*	м2	9,3318	1156,00 --	-- --	10788 --	-- --	10788	-- 863	11651
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3650572				
					РАЗДЕЛ 3.Двери							
36	373	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	195,3	1887,92 1650,92	117,36 45,99	368711 322425	22920 8982	23366	298266 53358	720336
37	378	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распор ных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	754,95	1440,57 905,08	69,11 27,54	1087558 683289	52176 20790	352093	633671 137698	1858927
38	383	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	13,41	1887,92 1650,92	117,36 45,99	25317 22139	1574 617	1604	20480 3664	49461
					Решетки Р-1-22шт,							
39	386	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж решето к Р-1. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15818	47709,66 41613,80	2474,09 385,30	7547 6582	391 61	574	4584 970	13101
40	387	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(Решетки Р-1)** *СП - 8%*	т	0,15818	688269,00 --	-- --	108870 --	-- --	108870	-- 8710	117580

1		2	3	4	5	6			8	9	10	11	12
41	388	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,58722	88,17 35,72	2,22 0,21	404 164	10 1	230	114 41		560
42	389	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,58722	141,83 41,75	3,13 0,43	651 192	14 2	445	133 63		847
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2760811					
			РАЗДЕЛ 4.Окна										
43	400	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(250мм)** *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	490	2156,67 189,23	4,42 1,96	1056767 92721	2164 959	961882	84312 91286		1232364
44	401	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	263,3	1385,96 364,24	5,08 0,91	364924 95904	1337 241	267683	76916 35347		477187
45	402	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** *СП - 8%*	м	263,3	662,00 --	-- --	174305 --	-- --	174305	-- 13944		188249
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1897801					
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка помещений										
			Потолок										
46	493	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание).** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2479,6	567,50 425,25	5,63 2,68	1407163 1054450	13970 6643	338743	848874 180483		2436520
47	494	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание).** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,2	567,50 425,25	5,63 2,68	109640 82158	1088 518	26394	66141 14062		189843
48	495	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4959,2	660,09 471,87	4,28 1,88	3273539 2340098	21247 9344	912194	1879553 412247		5565339
49	496	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая(потолок балкона)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	386,4	801,23 91,15	2,72 1,17	309595 35219	1052 453	273324	28538 27051		365184
50	497	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	962,65	567,50 425,25	5,63 2,68	546300 409367	5424 2579	131509	329557 70069		945925

1	2		3	4	5	6		8	9	10	11	12
51	498	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	962,65	84,20 75,35	0,68 0,30	81057 72534	651 291	7872	58260 11145	150463
			Стены									
52	500	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	6752,4	873,66 751,20	17,22 4,97	5899284 5072413	116292 33580	710579	4084795 798726	10782805
53	501	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	558,32	873,66 751,20	17,22 4,97	487780 419411	9616 2777	58753	337750 66042	891573
54	502	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6752,4	547,70 375,57	4,04 1,78	3698323 2535999	27280 12003	1135044	2038402 458938	6195662
55	503	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	236,4	801,23 91,15	2,72 1,17	189411 21547	644 277	167220	17459 16550	223420
56	504	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(Окраска эмальевой краской) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	321,92	718,57 458,64	2,88 1,26	231321 147645	926 406	82750	118441 27981	377743
57	505	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	456,25	465,15 343,36	4,70 2,23	212225 156658	2142 1019	53425	126141 27069	365436
58	506	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	456,25	84,20 75,35	0,68 0,30	38417 34378	309 138	3730	27612 5282	71312
59	507	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривани е цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,025	1024,29 637,00	61,98 47,51	226394 140793	13699 10500	71902	121035 27794	375223
60	508	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без у становки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1573,75	4734,60 1996,00	17,33 7,77	7451083 3141205	27266 12222	4282612	2522742 797906	10771731
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39708179				

РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка17

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	509	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров) *НР - 80%; СП - 8%*	м2	271,74279	4242,70 2633,17	192,43 152,97	1152923 715546	52290 41569	385087	605692 140689	1899303
62	510	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные м арки П-140 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	8,5598979	25302,00 --	-- --	216583 --	-- --	216583	-- 17327	233909
63	511	Перечень обор.п.29	Декоративная штукатурка под Травертин Sandputz, марки Kaizer *СП - 8%*	кг	461,962743	455,36 --	-- --	210358 --	-- --	210358	-- 16829	227187
64	512	Перечень обор.п.27	Грунтовка глубокого проникновения *СП - 8%*	кг	10,8697116	602,68 --	-- --	6551 --	-- --	6551	-- 524	7075
65	513	Перечень обор.п.28	Кварцевая грунтовка для сцепления *СП - 8%*	кг	54,348558	353,57 --	-- --	19216 --	-- --	19216	-- 1537	20753
66	514	Перечень обор.п.30	Колер *СП - 8%*	кг	81,522837	178,57 --	-- --	14558 --	-- --	14558	-- 1165	15722
67	515	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	682,6496776	2853,91 1147,70	30,33 13,10	1948223 783477	20706 8944	1144040	633937 206573	2788733
68	516	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Декоративная штукатурка под Травертин *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	682,6496776	519,03 382,94	6,83 2,88	354313 261415	4661 1965	88237	210704 45201	610218
69	517	Перечень обор.п.29	Декоративная штукатурка под Травертин *СП - 8%*	кг	1160,504452	544,64 --	-- --	632060 --	-- --	632060	-- 50565	682625
70	518	Перечень обор.п.28	Кварцевая грунтовка для сцепления *СП - 8%*	кг	136,5299355	353,57 --	-- --	48273 --	-- --	48273	-- 3862	52135
71	519	Перечень обор.п.30	Колер *СП - 8%*	кг	204,7949033	178,57 --	-- --	36571 --	-- --	36571	-- 2926	39496
72	522	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделкина фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	915,1256796	118,22 43,76	0,24 0,11	108186 40043	224 98	67919	36929 11609	156724
73	523	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором покамню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	804,228612	685,64 603,19	0,85 --	551415 485103	685 --	65627	388082 75160	1014657
74	524	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	160,8457224	801,23 91,15	2,72 1,17	128874 14661	438 189	113775	11879 11260	152014

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
75	525	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотойдо 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	915,1256796	584,53	1,71	534921	1565	171936	336755	941410
			НР - 93%; СП - 8%			394,94	0,75	361420	683		69734	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8841963				
			РАЗДЕЛ 7.Отопление									
76	4	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN20,DN20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	32548,00	--	813700	--	813700	--	878796
			СП - 8%			--	--	--	--		65096	
77	5	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	36732,00	--	257124	--	257124	--	277694
			СП - 8%			--	--	--	--		20570	
78	7	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	46365,00	--	139095	--	139095	--	150223
			СП - 8%			--	--	--	--		11128	
79	9	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	16537,00	--	413425	--	413425	--	446499
			СП - 8%			--	--	--	--		33074	
80	10	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14191,00	--	14191	--	14191	--	15326
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	
81	12	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	10535,00	--	263375	--	263375	--	284445
			СП - 8%			--	--	--	--		21070	
82	14	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	92	6187,00	--	569204	--	569204	--	614740
			СП - 8%			--	--	--	--		45536	
83	15	Перечень оборудования п.3	Клапан RLV-15 запорный прямой, d 15 мм	шт	92	2470,18	--	227256	--	227256	--	245437
			СП - 8%			--	--	--	--		18181	
84	17	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	25	97622,00	--	2440550	--	2440550	--	2635794
			СП - 8%			--	--	--	--		195244	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
85	19	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	25	16944,00	--	423600	--	423600	--	457488
			СП - 8%			--	--	--	--		33888	
86	21	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	95	256,00	--	24320	--	24320	--	26266
			СП - 8%			--	--	--	--		1946	
87	23	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	23045,00	--	115225	--	115225	--	124443
			СП - 8%			--	--	--	--		9218	
88	24	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, при соединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	16944,00	--	169440	--	169440	--	182995
			СП - 8%			--	--	--	--		13555	
89	25	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3,82	5638,00	--	21537	--	21537	--	23260
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6363406				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				64445284				
			Итого с временными			1 %		65089737				
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		65499802				
			Итого в текущих ценах 2019 года					66850253				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					68187248				
			С понижающим По Государственной программе			0,684		46627262				
			С понижающим К согласно договора			0,806266477		37593985				
			Итого с НДС			12 %		42105263				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о. Руководителя
_____Айткулов Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
_____Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Калмырзаев Ж.А.