Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	149 427 524	73 427 524	73 427 524		19 438 175	19 438 175	
2	итого:					19 438 175		
3	в том числе НДС					2 082 662		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					971 909		
5	**Всего к оплате:**					**18 466 266**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1		1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	328,2336		4387,28 2508,42	1670,98 309,14	1440053 823348	548472 101470	68233	860081 184011	2484144
2		1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м . Заполнение/внутренних стен,с учетом стены техподполья/** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	185,647		5043,78 2646,34	2189,56 405,08	936363 491285	406485 75202	38593	526833 117056	1580251
3		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** *СП - 8%*	м3	472,770152		17565,00 --	-- --	8304208 --	-- --	8304208	-- 664337	8968544
4		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	15416,418		43,00 --	-- --	662906 --	-- --	662906	-- 53032	715938
5		1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	8,3834		22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	192599 47470	95190 23516	49939	48981 19326	260906
6		1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами** *НР - 84%; СП - 8%*	т	4,846716		238067,52 195094,76	32146,49 9215,54	1153846 945569	155805 44665	52472	831797 158851	2144494

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/перемычек/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1631	25941,07 13084,80	9311,54 2373,06	4231 2134	1519 387	578	1740 478	6448
8		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	7,1355058	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	455590 350084	45855 7835	59651	422344 70235	948169
			Эркер тип №1 (10 шт)									
9		1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ НР - 93%; СП - 8%	м3 кладк и	22,2	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	97398 55687	37096 6863	4615	58171 12446	168014
10		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-20 07 СП - 8%	м3	20,424	17565,00 --	-- --	358748 --	-- --	358748	-- 28700	387447
11		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	666	43,00 --	-- --	28638 --	-- --	28638	-- 2291	30929
12		1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,1295	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	25949 6396	12825 3168	6728	6599 2604	35152
13		2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной сталиГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) СП - 8%	т	1,0863	241768,00 --	-- --	262633 --	-- --	262633	-- 21011	283643
14		2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0432	462850,00 --	-- --	19995 --	-- --	19995	-- 1600	21595
15		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,4792	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	30596 23511	3079 526	4006	28363 4717	63676
16		2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,4558	375390,00 --	-- --	171103 --	-- --	171103	-- 13688	184791
17		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0234	200630,00 --	-- --	4695 --	-- --	4695	-- 376	5070
18		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	180	29,00 --	-- --	5220 --	-- --	5220	-- 418	5638
			Фрагмент плана 7 - 4шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	15,8336	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	69466 39717	26458 4895	3291	41489 8876	119832
20		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	14,566912	17565,00 --	-- --	255868 --	-- --	255868	-- 20469	276337
21		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	475,008	43,00 --	-- --	20425 --	-- --	20425	-- 1634	22059
22		1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6024	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	13839 3411	6840 1690	3588	3520 1389	18748
23		2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) СП - 8%	т	0,57936	241768,00 --	-- --	140071 --	-- --	140071	-- 11206	151276
24		2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,02304	462850,00 --	-- --	10664 --	-- --	10664	-- 853	11517
25		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,22336	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	14261 10959	1435 245	1867	13220 2199	29680
26		2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,2088	375390,00 --	-- --	78381 --	-- --	78381	-- 6271	84652
27		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01456	200630,00 --	-- --	2921 --	-- --	2921	-- 234	3155
28		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	48	29,00 --	-- --	1392 --	-- --	1392	-- 111	1503
			Фрагмент плана 8(лоджия + эркер тип 2) -2шт									
29		1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,9952	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	35077 20055	13360 2472	1662	20950 4482	60509
30		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-200 7	м3	7,355584	17565,00	--	129201	--	129201	--	139537

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		10336	
31		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	239,856	43,00 –	– –	10314 –	– –	10314	– 825	11139
32		1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
33		2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) СП - 8%	т	0,28968	241768,00 –	– –	70035 –	– –	70035	– 5603	75638
34		2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01152	462850,00 –	– –	5332 –	– –	5332	– 427	5759
35		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
36		2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,1044	375390,00 –	– –	39191 –	– –	39191	– 3135	42326
37		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00728	200630,00 –	– –	1461 –	– –	1461	– 117	1577
38		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	24	29,00 –	– –	696 –	– –	696	– 56	752
			Фрагмент плана 9 (эркер тип2 + лоджия)-2шт									
39		1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	8,2416	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	36158 20673	13772 2548	1713	21596 4620	62374
40		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	7,582272	17565,00 –	– –	133183 –	– –	133183	– 10655	143837
41		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	247,248	43,00 –	– –	10632 –	– –	10632	– 851	11482
42		1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,3012	22973,83	11354,60	6920	3420	1794	1760	9374

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	1706	845		694	
43		2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) СП - 8%	т	0,28968	241768,00 --	-- --	70035 --	-- --	70035	-- 5603	75638
44		2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01152	462850,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
45		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
46		2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
47		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00728	200630,00 --	-- --	1461 --	-- --	1461	-- 117	1577
48		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
			Фрагмент плана 10,10 -4шт									
49		1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	9,6304	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	42251 24157	16092 2977	2002	25235 5399	72885
50		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	8,859968	17565,00 --	-- --	155625 --	-- --	155625	-- 12450	168075
51		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	288,912	43,00 --	-- --	12423 --	-- --	12423	-- 994	13417
52		1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4016	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	9226 2274	4560 1127	2392	2346 926	12498
53		2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродиетой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) СП - 8%	т	0,38624	241768,00 --	-- --	93380 --	-- --	93380	-- 7470	100851

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54		2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01536	462850,00 --	-- --	7109 --	-- --	7109	-- 569	7678
55		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,11272	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7197 5530	724 124	943	6672 1110	14978
56		2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
57		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00832	200630,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
58		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	32	29,00 --	-- --	928 --	-- --	928	-- 74	1002
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20178536				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие типового этажа блок 1									
59		1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,3338777	-184211,73 -19600,00	-1157,73 -452,31	-61504 -6544	-387 -151	-54573	-6092 -5408	-73004
60		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,3330493	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	119449 64625	386 151	54438	58946 14272	192666
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119662				
			РАЗДЕЛ 3.Перегородки кирпичные подвала									
61		1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные под перегородки бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,86435	20036,07 2566,20	1279,03 242,80	37354 4784	2385 453	30185	4766 3370	45489
62		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0420515	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	514 461	52 20	1	438 76	1028
63		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0383228	200630,00 --	-- --	7689 --	-- --	7689	-- 615	8304
64		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0037287	213533,00 --	-- --	796 --	-- --	796	-- 64	860
65		1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	32,427	3223,10	239,51	104516	7766	55341	39867	155933

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8%			1276,99	44,99	41409	1459		11551	
66		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,033024	207017,00	–	6837	–	6837	–	7383
			СП - 8%			–	–	–	–		547	
67		1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС5)	м3	0,548	33983,54	5871,23	18623	3217	10117	5355	25896
			НР - 91%, СП - 8%			9651,20	1086,23	5289	595		1918	
68		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,052882	16249,14	884,30	859	47	15	738	1725
			НР - 91%, СП - 8%			15073,84	258,91	797	14		128	
69		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ Р К 2591-2014	т	0,00822	213533,00	–	1755	–	1755	–	1896
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
70		2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024386	136348,00	–	3325	–	3325	–	3591
			СП - 8%			–	–	–	–		266	
71		1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки (Узел4). Устройство	м3	0,06552	40449,20	4171,07	2650	273	1596	754	3676
			НР - 91%, СП - 8%			11921,00	719,60	781	47		272	
72		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,008148	16249,14	884,30	132	7	2	114	266
			НР - 91%, СП - 8%			15073,84	258,91	123	2		20	
73		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000672	213533,00	–	143	–	143	–	155
			СП - 8%			–	–	–	–		11	
74		2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007476	136348,00	–	1019	–	1019	–	1101
			СП - 8%			–	–	–	–		82	
75		1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установкастальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(М1,М2)	т	0,01382	421159,13	11957,53	5820	165	2956	3204	9746
			НР - 118%, СП - 8%			195330,00	1140,62	2699	16		722	
76		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,80156	88,39	1,57	71	1	53	12	89
			НР - 69%, СП - 8%			20,87	0,21	17	–		7	
77		1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	27,915	64,48	2,44	1800	68	–	2078	4189
			НР - 118%, СП - 8%			62,03	1,07	1732	30		310	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78		2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	10,71936	580,00 –	– –	6217 –	– –	6217	– 497	6715
79		1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок НР - 91%; СП - 8%	м3	0,074574	22883,91 3996,45	3887,01 658,88	1707 298	290 49	1119	316 162	2184
80		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01312	16249,14 15073,84	884,30 258,91	213 198	12 3	3	183 32	428
81		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,01312	207017,00 –	– –	2716 –	– –	2716	– 217	2933
			Перегородки кирпичные лестничных клеток, 5шт									
82		1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, под перегородки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,16	20036,07 2566,20	1279,03 242,80	43278 5543	2763 524	34972	5521 3904	52703
83		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование бетона НР - 91%; СП - 8%	т	0,01015	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	124 111	12 5	1	106 18	248
84		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0444	200630,00 –	– –	8908 –	– –	8908	– 713	9621
85		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00432	213533,00 –	– –	922 –	– –	922	– 74	996
86		1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпич а при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2	56,6	3223,10 1276,99	239,51 44,99	182428 72278	13556 2546	96594	69586 20161	272175
87		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0311	207017,00 –	– –	6438 –	– –	6438	– 515	6953
88		1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-2) НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6084	33983,54 9651,20	5871,23 1086,23	20676 5872	3572 661	11232	5945 2130	28750
89		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,07525	16249,14 15073,84	884,30 258,91	1223 1134	67 19	22	1050 182	2455

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06942	200630,00	--	13928	--	13928	--	15042
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
91		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00585	213533,00	--	1249	--	1249	--	1349
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
92		1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	м3	0,0927	27611,78	3887,01	2560	360	1830	393	3189
			НР - 91%; СП - 8%			3996,45	658,88	370	61		236	
93		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0085	16249,14	884,30	138	8	2	119	277
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	128	2		21	
94		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля В рі диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(СГ1)	т	0,0085	207017,00	--	1760	--	1760	--	1900
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
95		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	200630,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
96		1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (МI)	т стальных элементов	0,0045	421159,13	11957,53	1895	54	962	1043	3174
			НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	879	5		235	
97		1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,88	967,09	9,77	2785	28	1775	925	4007
			НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	982	12		297	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				688441				
			РАЗДЕЛ 4.Лестница Л-1(3шт)									
98		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,52	1918,77	129,27	4835	326	3957	615	5887
			НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	552	103		436	
99		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФМ15). Устройство	м3	1,44	20755,36	897,66	29888	1293	23625	4903	37574
			НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	4970	418		2783	
100		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,02796	221451,73	1157,73	6192	32	4571	1458	8261
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1589	13		612	
101		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (КЛ 1,1н-4,4н). Монтаж	т конструкций	4,75194	62326,16	23751,48	296170	112866	41441	119886	449340
			НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	141863	31885		33284	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102		2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры СП - 8%	т	4,9420176	521271,00 --	-- --	2576130 --	-- --	2576130	-- 206090	2782221
103		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	13,89	35906,13 7334,60	1743,18 336,57	498736 101878	24213 4675	372645	96963 47656	643355
104		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,47456	16249,14 15073,84	884,30 258,91	23960 22227	1304 382	429	20574 3563	48097
105		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,50441	200630,00 --	-- --	301830 --	-- --	301830	-- 24146	325976
106		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурыая горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6072	195916,00 --	-- --	118960 --	-- --	118960	-- 9517	128477
107		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,25344	213533,00 --	-- --	54118 --	-- --	54118	-- 4329	58447
108		1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	1,05615	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	194555 20701	1223 478	172631	19272 17106	230934
109		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0432	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	15494 8383	50 20	7061	7646 1851	24991
110		1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Железобетонные ступени ЛС1,ЛС2.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,908	40449,20 11921,00	4171,07 719,60	562568 165797	58011 10008	338760	159983 57804	780354
111		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,69936	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	250827 135704	810 316	114313	123778 29968	404573
112		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 СП - 8%	т	0,710652	207017,00 --	-- --	147117 --	-- --	147117	-- 11769	158886
113		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	1,79871	109654,00 --	-- --	197236 --	-- --	197236	-- 15779	213015
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6300389				
			РАЗДЕЛ 5. Балкон тип 1(4шт)									
114		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,16924	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	114887 8303	1088 186	105496	10017 9992	134896

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115		1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600х250х100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,42	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	20287 11577	8671 1604	39	12259 2604	35150
116		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	3,1464	17565,00 --	-- --	55267 --	-- --	55267	-- 4421	59688
117		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	102,6	43,00 --	-- --	4412 --	-- --	4412	-- 353	4765
118		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,172	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	5251 1366	776 133	3109	1365 529	7145
119		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01156	207017,00 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2585
120		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01156	16249,14 15073,84	884,30 258,91	188 174	10 3	4	161 28	377
					Балкон тип 2,2н(10шт)							
121		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементо в	0,215	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	145950 10548	1382 236	134020	12726 12694	171370
122		1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600х250х100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,05	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	24024 13710	10268 1900	46	14517 3083	41625
123		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	3,726	17565,00 --	-- --	65447 --	-- --	65447	-- 5236	70683
124		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	121,5	43,00 --	-- --	5225 --	-- --	5225	-- 418	5642
125		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	21981 5720	3249 558	13012	5713 2215	29909
126		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0477	207017,00 --	-- --	9875 --	-- --	9875	-- 790	10665

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0477	16249,14 15073,84	884,30 258,91	775 719	42 12	14	666 115	1556
			Балкон тип 3(2шт)									
128		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,062	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	42088 3042	398 68	38648	3670 3661	49418
129		1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,11	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	6584 3758	2814 521	12	3979 845	11408
130		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	1,0212	17565,00 --	-- --	17937 --	-- --	17937	-- 1435	19372
131		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	33,3	43,00 --	-- --	1432 --	-- --	1432	-- 115	1546
132		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	1832 477	271 46	1084	476 185	2492
133		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,004064	207017,00 --	-- --	841 --	-- --	841	-- 67	909
134		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004064	16249,14 15073,84	884,30 258,91	66 61	4 1	1	57 10	133
			Балкон тип 4,4н(20шт)									
135		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,5112	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	347022 25081	3285 561	318656	30257 30182	407462
136		1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,4	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	49829 28436	21296 3940	97	30109 6395	86333
137		2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	7,728	17565,00 --	-- --	135742 --	-- --	135742	-- 10859	146602
138		2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	252	43,00 --	-- --	10836 --	-- --	10836	-- 867	11703

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,74	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	22591 5879	3340 573	13372	5872 2277	30740
140		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0493	207017,00 --	-- --	10206 --	-- --	10206	-- 816	11022
141		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0493	16249,14 15073,84	884,30 258,91	801 743	44 13	14	688 119	1608
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1356804				
			РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Техподполье									
142		1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	937	700,81 127,92	326,26 96,40	656658 119861	305710 90330	231087	151338 64640	872635
143		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	289,38 106,60	137,06 36,89	2894 1066	1371 369	457	1033 314	4241
144		2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,03	114069,00 --	-- --	3422 --	-- --	3422	-- 274	3696
145		2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,85	167024,00 --	-- --	141970 --	-- --	141970	-- 11358	153328
146		2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,032	291398,00 --	-- --	9325 --	-- --	9325	-- 746	10071
147		2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01	703710,00 --	-- --	7037 --	-- --	7037	-- 563	7600
148		2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,025	1001848,00 --	-- --	25046 --	-- --	25046	-- 2004	27050
149		1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стальной трубы диаметром 20 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	10	253,06 154,95	56,97 14,24	2531 1550	570 142	411	1218 300	4049
150		2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 20 мм СП - 8%	м	10	221,00 --	-- --	2210 --	-- --	2210	-- 177	2387
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1085056				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29728883				
			Итого с временными			1 %		30026172				
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		30215337				
			Итого в текущих ценах 2019 года					30838083				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						31454845				
			С понижающим По Государственной программе				**0,684**		21525779				
			С понижающим К согласно договора				**0,806266477**		17355514				
			Итого с НДС				**12 %**		19438175				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
_____ Айткулов Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
_____ Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Калмырзаев Ж.А.