Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Договор: Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	129 989 349	29 822 629	29 822 629		29 822 629	29 822 629	
2	итого:					29 822 629		
3	в том числе НДС					3 195 282		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 491 131		
5	**Всего к оплате:**					**28 331 498**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас										
1	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до м. Устройство	м3		78,6	36412,43	5871,23	2862017	461479	1641954	768005	3920424
		НР - 91%; СП - 8%				9651,20	1086,23	758584	85377		290402	
2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,746496	16249,14	884,30	12130	660	217	10416	24349
		НР - 91%; СП - 8%				15073,84	258,91	11253	193		1804	
3	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		4,59	37275,62	5407,08	171095	24819	91926	53762	242846
		НР - 91%; СП - 8%				11840,85	1030,40	54350	4730		17989	
		Диафрагмы										
4	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		264,357956	36119,38	4998,82	9548446	1321478	5822791	2394714	12898613
		НР - 91%; СП - 8%				9094,40	860,11	2404177	227377		955453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17086232				
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие типового этажа блок 1										
5	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		319,85226	35906,13	1743,18	11484657	557560	8581109	2232813	14814867
		НР - 91%; СП - 8%				7334,60	336,57	2345988	107652		1097398	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		23,275558	16160,55	1228,35	376146	28591	6773	316563	748126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	340782	7090		55417	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2741563	195916,00	--	249628	--	249628	--	269598
		СП - 8%			--	--	--	--		19970	
8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4396304	184211,73	1157,73	80985	509	71859	8022	96128
		НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	8617	199		7121	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1946382	358651,73	1157,73	428459	1383	195268	211437	691087
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	231808	540		51192	
		Перекрытие типового этажа блок 1									
10	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	204,44884	35906,13	1743,18	7340967	356391	5485026	1427209	9469630
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	1499550	68811		701454	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,0579215	16160,55	1228,35	243344	18496	4382	204798	483994
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	220466	4587		35851	
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,911764	195916,00	--	1158209	--	1158209	--	1250866
		СП - 8%			--	--	--	--		92657	
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,42246	184211,73	1157,73	77822	489	69053	7709	92373
		НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	8280	191		6842	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,05051	358651,73	1157,73	376767	1216	171710	185928	607710
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	203841	475		45016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28524379				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45610611				
		Итого с временными			1 %		46066717				
		Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		46356937				
		Итого в текущих ценах 2019 года					47312708				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					48258962				
		С понижающим По Государственной программе			0,684		33025492				
		С понижающим К согласно договора			0,806266477		26627347				
		Итого с НДС			12 %		29822629				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
Айткулов Г.Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Калмырзаев Ж.А.