Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	272 377 010	196 377 010	196 377 010		30 946 825	30 946 825	
2	итого:					30 946 825		
3	в том числе НДС					3 315 731		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 547 341		
5	**Всего к оплате:**					**29 399 484**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о.Руководителя

_____Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

_____Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	68	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычето м проемов)	1188,3		3974,18 909,04	136,54 31,34	4722512 1080212	162256 37242	3480044	1039232 460940	6222684
			Фронтон №1(3шт)										
2	82	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(фронтон Ф-1 200мм) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,528		5931,97 3385,20	2535,28 469,04	20928 11943	8944 1655	41	12646 2686	36260
3	83	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	3,24576		17565,00 --	-- --	57012 --	-- --	57012	-- 4561	61573
4	84	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	105,84		43,00 --	-- --	4551 --	-- --	4551	-- 364	4915
5	85	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01173		355057,59 53298,00	2082,59 575,64	4165 625	24 7	3516	588 380	5133
6	86	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01173		207017,00 --	-- --	2428 --	-- --	2428	-- 194	2623

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
7	87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01173	16249,14 15073,84	884,30 258,91	191 177	10 3	4	164 28	383
8	88	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,32	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	40298 10487	5957 1023	23854	10474 4062	54833
9	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,20316	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	3283 2975	250 62	58	2763 484	6530
10	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,16905	200630,00 --	-- --	33917 --	-- --	33917	-- 2713	36630
11	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03513	213533,00 --	-- --	7501 --	-- --	7501	-- 600	8102
				Фронтон №2(1шт)								
12	92	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(фронтон Ф-2 200мм) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,994	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	5896 3365	2520 466	11	3563 757	10216
13	93	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	0,91448	17565,00 --	-- --	16063 --	-- --	16063	-- 1285	17348
14	94	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	29,82	43,00 --	-- --	1282 --	-- --	1282	-- 103	1385
15	95	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлически хизделий	0,00374	355057,59 53298,00	2082,59 575,64	1328 199	8 2	1121	187 121	1637
16	96	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,00374	207017,00 --	-- --	774 --	-- --	774	-- 62	836
17	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00374	16249,14 15073,84	884,30 258,91	61 56	3 1	2	52 9	122
18	98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	15264 3972	2257 387	9035	3967 1539	20770

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08217	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	1328 1203	101 25	24	1118 196	2641
20	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06803	200630,00 –	– –	13649 –	– –	13649	– 1092	14741
21	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01414	213533,00 –	– –	3019 –	– –	3019	– 242	3261
			Эркер тип №1 (25 шт)									
22	102	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладк и	11,1	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	48699 27843	18548 3431	2308	29086 6223	84007
23	103	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-20 07 *СП - 8%*	м3	10,212	17565,00 –	– –	179374 –	– –	179374	– 14350	193724
24	104	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	333	43,00 –	– –	14319 –	– –	14319	– 1146	15465
25	105	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей *НР - 118%; СП - 8%*	м	280	64,48 62,03	2,44 1,07	18054 17370	684 298	–	20848 3112	42014
26	106	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная *СП - 8%*	кг	107,52	580,00 –	– –	62362 –	– –	62362	– 4989	67351
27	107	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,56475	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	12974 3198	6413 1584	3363	3300 1302	17576
28	108	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной сталиГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,54315	241768,00 –	– –	131316 –	– –	131316	– 10505	141822
29	109	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0216	462850,00 –	– –	9998 –	– –	9998	– 800	10797
30	110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2396	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	15298 11755	1540 263	2003	14182 2358	31838

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	111	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,2279	375390,00 –	– –	85551 –	– –	85551	– 6844	92395
32	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0117	200630,00 –	– –	2347 –	– –	2347	– 188	2535
33	113	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	90	29,00 –	– –	2610 –	– –	2610	– 209	2819
			Фрагмент плана 7 - 10шт									
34	114	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7,9168	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	34733 19859	13229 2447	1645	20745 4438	59916
35	115	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	7,283456	17565,00 –	– –	127934 –	– –	127934	– 10235	138169
36	116	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	237,504	43,00 –	– –	10213 –	– –	10213	– 817	11030
37	117	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей *НР - 118%; СП - 8%*	м	168	64,48 62,03	2,44 1,07	10832 10422	410 179	–	12509 1867	25208
38	118	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная *СП - 8%*	кг	64,512	580,00 –	– –	37417 –	– –	37417	– 2993	40410
39	119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
40	120	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,28968	241768,00 –	– –	70035 –	– –	70035	– 5603	75638
41	121	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01152	462850,00 –	– –	5332 –	– –	5332	– 427	5759
42	122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
43	123	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1044	375390,00	–	39191	–	39191	–	42326

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3135	
44	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00728	200630,00	–	1461	–	1461	–	1577
			СП - 8%			–	–	–	–		117	
45	125	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	–	696	–	696	–	752
			СП - 8%			–	–	–	–		56	
			Фрагмент плана 8(лоджия + эркер тип 2) -5шт									
46	126	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	3,9976	4387,28	1670,98	17539	6680	831	10475	30255
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	10028	1236		2241	
47	127	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-200 7	м3	3,677792	17565,00	–	64600	–	64600	–	69768
			СП - 8%			–	–	–	–		5168	
48	128	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	119,928	43,00	–	5157	–	5157	–	5569
			СП - 8%			–	–	–	–		413	
49	129	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	84	64,48	2,44	5416	205	–	6254	12604
			НР - 118%; СП - 8%			62,03	1,07	5211	90		934	
50	130	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	32,256	580,00	–	18708	–	18708	–	20205
			СП - 8%			–	–	–	–		1497	
51	131	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,1506	22973,83	11354,60	3460	1710	897	880	4687
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	853	422		347	
52	132	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,14484	241768,00	–	35018	–	35018	–	37819
			СП - 8%			–	–	–	–		2801	
53	133	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00576	462850,00	–	2666	–	2666	–	2879
			СП - 8%			–	–	–	–		213	
54	134	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка	т стальных элементов	0,05584	63848,35	6426,29	3565	359	466	3305	7420
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	2740	61		550	
55	135	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0522	375390,00	–	19595	–	19595	–	21163
			СП - 8%			–	–	–	–		1568	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
56	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	200630,00	--	730	--	730	--	789
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
57	137	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29,00	--	348	--	348	--	376
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
			Фрагмент плана 9 (эркер тип2 + лоджия)-5шт									
58	138	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	4,1208	4387,28	1670,98	18079	6886	856	10798	31187
			НР - 93%; СП - 8%			2508,42	309,14	10337	1274		2310	
59	139	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	3,791136	17565,00	--	66591	--	66591	--	71919
			СП - 8%			--	--	--	--		5327	
60	140	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	123,624	43,00	--	5316	--	5316	--	5741
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
61	141	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	84	64,48	2,44	5416	205	--	6254	12604
			НР - 118%; СП - 8%			62,03	1,07	5211	90		934	
62	142	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	32,256	580,00	--	18708	--	18708	--	20205
			СП - 8%			--	--	--	--		1497	
63	143	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,1506	22973,83	11354,60	3460	1710	897	880	4687
			НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	853	422		347	
64	144	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,14484	241768,00	--	35018	--	35018	--	37819
			СП - 8%			--	--	--	--		2801	
65	145	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00576	462850,00	--	2666	--	2666	--	2879
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
66	146	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка	т стальных элементов	0,05584	63848,35	6426,29	3565	359	466	3305	7420
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	2740	61		550	
67	147	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0522	375390,00	--	19595	--	19595	--	21163
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00364	200630,00 --	-- --	730 --	-- --	730	-- 58	789
69	149	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	12	29,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
			Фрагмент плана 10,10 -10шт									
70	150	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,8152	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	21126 12079	8046 1489	1001	12617 2699	36442
71	151	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	4,429984	17565,00 --	-- --	77813 --	-- --	77813	-- 6225	84038
72	152	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	144,456	43,00 --	-- --	6212 --	-- --	6212	-- 497	6709
73	153	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей *НР - 118%; СП - 8%*	м	112	64,48 62,03	2,44 1,07	7221 6948	274 119	--	8339 1245	16806
74	154	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная *СП - 8%*	кг	43,008	580,00 --	-- --	24945 --	-- --	24945	-- 1996	26940
75	155	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2008	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	4613 1137	2280 563	1196	1173 463	6249
76	156	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,19312	241768,00 --	-- --	46690 --	-- --	46690	-- 3735	50425
77	157	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,00768	462850,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
78	158	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,05636	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	3598 2765	362 62	471	3336 555	7489
79	159	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,0522	375390,00 --	-- --	19595 --	-- --	19595	-- 1568	21163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00416	200630,00	--	835	--	835	--	901
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
81	161	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8331789				
				РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Кровля										
82	209	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в од ин слой	м2 изолируемой поверхности	541,2038	501,38	25,51	271347	13806	170886	81368	380932
		НР - 92%; СП - 8%				160,12	3,30	86655	1789		28217	
83	210	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000м2	0,5953242	82405,00	--	49058	--	49058	--	52982
		СП - 8%				--	--	--	--		3925	
84	211	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в о дин слой	м2 утепляемого покрытия	541,2038	528,65	49,55	286107	26817	30280	215550	541789
		НР - 92%; СП - 8%				423,15	9,76	229010	5283		40133	
85	212	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	541,2038	375,71	48,11	203336	26038	--	167975	401016
		НР - 92%; СП - 8%				327,60	9,76	177298	5283		29705	
86	213	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	122,6367811	27929,00	--	3425123	--	3425123	--	3699132
		СП - 8%				--	--	--	--		274010	
87	214	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	541,2038	587,52	96,27	317971	52099	167632	100678	452140
		НР - 92%; СП - 8%				181,52	20,68	98240	11192		33492	
88	215	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120 101-1701	м2 стяжки	541,2038	89,26	7,11	48308	3847	42642	2470	54840
		НР - 92%; СП - 8%				3,36	1,60	1819	865		4062	
89	216	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру кровли	м2 изолируемой поверхности	94,48	679,58	25,51	64206	2410	46668	14205	84684
		НР - 92%; СП - 8%				160,12	3,30	15128	312		6273	
90	217	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	26,8084	93350,38	1245,96	2502574	33402	1966761	463340	3203187
		НР - 90%; СП - 8%				18740,80	462,97	502411	12411		237273	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	220	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	579	4302,14 1556,10	93,18 22,11	2490937 900982	53950 12803	1536005	840682 266530	3598149
92	221	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	16,94	68536,00 --	-- --	1161000 --	-- --	1161000	-- 92880	1253880
93	22	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	8,19	51096,00 --	-- --	418476 --	-- --	418476	-- 33478	451954
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14174686				
			РАЗДЕЛ 3.Двери									
94	374	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	11,3279985	46707,00 --	-- --	529097 --	-- --	529097	-- 42328	571425
95	375	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	69,71076	30135,00 --	-- --	2100734 --	-- --	2100734	-- 168059	2268792
96	377	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	63,19383	25297,00 --	-- --	1598614 --	-- --	1598614	-- 127889	1726503
97	379	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	84,9599888	11725,00 --	-- --	996156 --	-- --	996156	-- 79692	1075848
98	380	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	129,4005983	8300,00 --	-- --	1074025 --	-- --	1074025	-- 85922	1159947
99	381	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	94,5452183	10096,00 --	-- --	954529 --	-- --	954529	-- 76362	1030891
100	382	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	4,3569225	10800,00 --	-- --	47055 --	-- --	47055	-- 3764	50819
101	384	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	3,5477798	52008,00 --	-- --	184513 --	-- --	184513	-- 14761	199274

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	385	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31 173-2003	м2	2,0166327	25426,00	--	51275	--	51275	--	55377
			СП - 8%			--	--	--	--		4102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8138877				
			РАЗДЕЛ 4.Окна									
103	390	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ про филей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	40,5	2356,72	151,26	95447	6126	58634	30021	135506
			НР - 90%; СП - 8%			757,71	65,92	30687	2670		10037	
104	391	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 306 74-99	м2	40,5	21098,00	--	854469	--	854469	--	922827
			СП - 8%			--	--	--	--		68358	
105	392	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,76	2379,23	148,14	6567	409	3766	2315	9592
			НР - 90%; СП - 8%			866,75	65,02	2392	179		710	
106	393	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,76	13150,00	--	36294	--	36294	--	39198
			СП - 8%			--	--	--	--		2904	
107	394	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)одно створчатых	м2	62,775	3721,52	153,94	233618	9664	148047	71990	330056
			НР - 90%; СП - 8%			1209,18	65,02	75907	4082		24449	
108	395	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	62,775	19332,00	--	1213566	--	1213566	--	1310652
			СП - 8%			--	--	--	--		97085	
109	396	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	16,2	3126,55	154,39	50650	2501	31430	16008	71991
			НР - 90%; СП - 8%			1032,03	65,92	16719	1068		5333	
110	397	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 3064-99	м2	16,2	21098,00	--	341788	--	341788	--	369131
			СП - 8%			--	--	--	--		27343	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
111	398	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Витраж В-1) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	75,6	2594,70 949,72	153,28 66,72	196159 71798	11588 5044	112773	69158 21225	286543
112	399	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	75,6	17896,00 –	– –	1352938 –	– –	1352938	– 108235	1461173
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4936667				
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка помещений									
113	499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м оштукатуриваемой поверхности	1165,03	1262,11 764,42	66,11 49,47	1470398 890572	77023 57637	502803	758567 178317	2407283
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2407283				
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
114	571	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,08462	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	57443 4152	544 93	52747	5009 4996	67448
115	572	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,71	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	10144 5789	4335 802	20	6129 1302	17575
116	573	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	1,5732	17565,00 –	– –	27633 –	– –	27633	– 2211	29844
117	574	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	51,3	43,00 –	– –	2206 –	– –	2206	– 176	2382
118	577	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,086	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	2625 683	388 67	1554	682 265	3572
119	578	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,00578	207017,00 –	– –	1197 –	– –	1197	– 96	1292
120	579	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00578	16249,14	884,30	94	5	2	81	189

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	87	1		14	
			Балкон тип 2,2н(40шт)									
121	580	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо в	0,43	678838,35	6426,29	291900	2763	268040	25451	342740
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	21097	472		25388	
122	581	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	8,1	5931,97	2535,28	48049	20536	93	29034	83250
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	27420	3799		6167	
123	582	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	7,452	17565,00	–	130894	–	130894	–	141366
			СП - 8%			–	–	–	–		10472	
124	583	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	243	43,00	–	10449	–	10449	–	11285
			СП - 8%			–	–	–	–		836	
125	586	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,44	30528,50	4513,03	43961	6499	26022	11426	59818
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	11440	1116		4431	
126	587	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0954	207017,00	–	19749	–	19749	–	21329
			СП - 8%			–	–	–	–		1580	
127	588	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0954	16249,14	884,30	1550	84	28	1331	3112
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	1438	25		231	
			Балкон тип 3(5шт)									
128	589	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,031	678838,35	6426,29	21044	199	19324	1835	24709
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1521	34		1830	
129	590	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	0,555	5931,97	2535,28	3292	1407	6	1989	5704
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	1879	260		423	
130	591	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	0,5106	17565,00	–	8969	–	8969	–	9686
			СП - 8%			–	–	–	–		717	
131	592	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	16,65	43,00	–	716	–	716	–	773
			СП - 8%			–	–	–	–		57	
132	595	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,03	30528,50	4513,03	916	135	543	238	1246
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	238	23		92	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
133	596	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,002032	207017,00 --	-- --	421 --	-- --	421	-- 34	454
134	597	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,002032	16249,14 15073,84	884,30 258,91	33 31	2 1	--	28 5	66
			Балкон тип 4,4н(50шт)									
135	598	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2556	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	173511 12540	1643 281	159328	15129 15091	203731
136	599	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,2	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	24914 14218	10648 1970	48	15055 3198	43166
137	600	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	3,864	17565,00 --	-- --	67871 --	-- --	67871	-- 5430	73301
138	601	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	126	43,00 --	-- --	5418 --	-- --	5418	-- 433	5851
139	604	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	11296 2940	1670 287	6686	2936 1139	15370
140	605	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,02465	207017,00 --	-- --	5103 --	-- --	5103	-- 408	5511
141	606	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02465	16249,14 15073,84	884,30 258,91	401 372	22 6	7	344 60	804
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1175576				
			РАЗДЕЛ 7. Канализация									
142	1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	750	650,72 647,07	1,25 0,37	488042 485304	938 274	1800	475867 77113	1041021
143	2	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	748,5	301,00 --	-- --	225299 --	-- --	225299	-- 18024	243322

1	2		3	4	5	6		8	9	10	11	12
144	3	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	600	629,09 620,48	3,08 0,84	377453 372288	1846 503	3319	365335 59423	802211
145	4	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	598,8	916,00 --	-- --	548501 --	-- --	548501	-- 43880	592381
146	27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	48	155,00 --	-- --	7440 --	-- --	7440	-- 595	8035
147	28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 10 0 *СП - 8%*	шт.	51	400,00 --	-- --	20400 --	-- --	20400	-- 1632	22032
148	29	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	121	124,00 --	-- --	15004 --	-- --	15004	-- 1200	16204
149	30	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45°с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	110	50,00 --	-- --	5500 --	-- --	5500	-- 440	5940
150	31	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	110	168,00 --	-- --	18480 --	-- --	18480	-- 1478	19958
151	32	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	230	60,00 --	-- --	13800 --	-- --	13800	-- 1104	14904
152	33	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	30	207,00 --	-- --	6210 --	-- --	6210	-- 497	6707
153	34	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	55	107,00 --	-- --	5885 --	-- --	5885	-- 471	6356
154	35	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	75	385,00 --	-- --	28875 --	-- --	28875	-- 2310	31185
155	36	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	330	96,00 --	-- --	31680 --	-- --	31680	-- 2534	34214
156	37	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	85	261,00 --	-- --	22185 --	-- --	22185	-- 1775	23960

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
157	38	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	140	320,00 --	-- --	44800 --	-- --	44800	-- 3584	48384
158	39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,28	21970,29 4375,70	1097,26 213,38	28122 5601	1404 273	21117	5345 2677	36145
159	45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	471,94	542,00 --	-- --	255791 --	-- --	255791	-- 20463	276255
160	46	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	500	69,00 --	-- --	34500 --	-- --	34500	-- 2760	37260
161	47	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	215	217,00 --	-- --	46655 --	-- --	46655	-- 3732	50387
162	48	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 *СП - 8%*	шт.	250	56,00 --	-- --	14000 --	-- --	14000	-- 1120	15120
163	49	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 *СП - 8%*	шт.	200	183,00 --	-- --	36600 --	-- --	36600	-- 2928	39528
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3371510				
			РАЗДЕЛ 8.Временные пути									
164	1	1146-0801-0102 РСНБ РК 2015	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентар ных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт - гравий *НР - 84%; СП - 8%*	звено	2	499985,72 16608,96	39514,75 13534,01	999971 33218	79030 27068	887723	50640 84049	1134661
165	2	2401-0103-0501 РСНБ РК 2015	Рельсовые скрепления, тип КПП-5 СТ РК 1837-2008 *СП - 8%*	комплект	2	4352,00 --	-- --	8704 --	-- --	8704	-- 696	9400
166	3	1146-0501-0901 РСНБ РК 2015	Установка и снятие инвентарных тупи ковых упоров, выключающих линеек и устройство конт урного заземления *НР - 84%; СП - 8%*	путь	1	27081,59 25987,50	780,60 249,76	27082 25988	781 250	313	22039 3930	53051
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1197111				
			РАЗДЕЛ 9.Этаж 2-5									
167	205	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3668,8	363,62 227,26	14,59 2,85	1334063 833771	53515 10448	446777	607838 155352	2097253
168	206	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	3450,8	44,00 --	-- --	151835 --	-- --	151835	-- 12147	163982

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
169	207	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	104	58,00 --	-- --	6032 --	-- --	6032	-- 483	6515
170	208	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	114	78,00 --	-- --	8892 --	-- --	8892	-- 711	9603
171	209	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	218	289,38 106,60	137,06 36,89	63084 23239	29880 8041	9965	22522 6848	92455
172	210	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10,4	700,81 127,92	326,26 96,40	7288 1330	3393 1003	2565	1680 717	9686
173	211	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	3450,8	71,06 51,65	0,80 0,26	245226 178234	2744 893	64248	128972 29936	404134
174	212	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Провода двух-четырехжильный сечением жилы. Прокладка с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	18	750,25 454,52	25,51 6,47	13505 8181	459 117	4865	5974 1558	21037
175	213	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0064	114069,00 --	-- --	730 --	-- --	730	-- 58	788
176	214	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,102	167024,00 --	-- --	17036 --	-- --	17036	-- 1363	18399
177	215	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,12	599117,00 --	-- --	71894 --	-- --	71894	-- 5752	77646
178	216	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	1,3008	161480,00 --	-- --	210053 --	-- --	210053	-- 16804	226857
179	217	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил-3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	1,28	242445,00 --	-- --	310330 --	-- --	310330	-- 24826	335156
180	218	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жила ми плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,632	143190,00 --	-- --	90496 --	-- --	90496	-- 7240	97736
181	219	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 632 3-79	км	0,256	127345,00	--	32600	--	32600	--	35208

1		2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		2608	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**3596455**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**47329953**				
			Итого с временными				**1 %**		**47803253**				
			Итого с зимними удорожаниями				**0,63 %**		**48104413**				
			Итого в текущих ценах 2019 года				**1,021**		**49096212**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						**50078136**				
			С понижающим По Государственной программе				**0,684**		**34270424**				
			С понижающим К согласно договора				**0,806266477**		**27631094**				
			Итого с НДС				**12 %**		**30946825**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
_____Айтжулов Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
_____Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____Калмырзаев Ж.А.