Счет-фактура № 00000000025 от 19.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0084581 от 06.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №А-14-14 от 14.10.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН 990140001154, Республика Казахстан, г. Алматы пр. аль-Фараби 71 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГП Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140001154, г.Алматы,Бостандыкский р-н , пр. Аль Фараби 71 (10а)

ИИК получателя: KZ29319A010004148977 в АО БТА Банк, г. Алматы, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорожного покрытия	раб	1	10 385 114,00	10 385 114,00	12%	1 246 213,68	11 631 327,68		
2	Скидка			386 775,00	386 775,00	12%	46 413,00	433 188,12		
Всего по счету:					**9 998 339,00**		**1 199 801,00**	**11 198 140,00**		

Бухгалтер: Алдабергенова Б. Т. 386775 **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Директор

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ КазНУ им. аль-Фараби МОН РК** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990140001154**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"** **050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240001169**

Договор (контракт) Договор №А-14-14 от 14.10.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000025	**19.11.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт дорожного покрытия		раб	1	11 631 327,68	11 631 327,68
2	Скидка				433 188,12	433 188,12
			Итого	**1**	**x**	**11 198 140,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Заказчик :РГП на ПХВ "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Рустем-Техстрой»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорожного покрытия
Договор №А-14-14 от14.10.2014г.

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. 73

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 г.

	Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма				
	Заказчик	Подрядчик	Номер №А-14-14	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код		
Наименование объектов ,комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат			Из них		Стоимость	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц за ноябрь без НДС (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав С М Р	На приобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорожного покрытия	14 773 060,78	11 198 140,00	10 385 114,00	4 260 610,00	4 260 610,00					1 246 213,68	11 631 327,68
ИТОГО :		11 198 140,00	10 385 114,00	4 260 610,00	4 260 610,00					1 246 213,68	11 631 327,68
Скидка										46 413,00	433 188,00
Итого к оплате:			10 385 114,00							1 199 801,00	11 198 140,00

" ЗАКАЗЧИК "

РГП Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан

" ПОДРЯДЧИК "

Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Форма N 2в

Заказчик РГП на ПХВ "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби"

Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"

Договор №А-14-14 от 14.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дороги "Шатл"

Наименование объекта: Текущий ремонт дорожного покрытия

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	E0101-195 -3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	3,00	68,08	55,91	204	168	0,08	0
					12,17	20,56	37	62	0,07	0
2.	E0101-195 -2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	2,00	54,90	45,11	110	90	0,07	0
					9,79	16,59	20	33	0,05	0
3.	E0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	6,00	111,71	91,82	670	551	0,14	1
					19,89	33,75	119	203	0,11	1
4.	C01031-A9 -1	Погрузка деревьев до 32 см при автомобильных перевозках	т	13,00	164,30	--	2136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C010333-A 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	13,00	139,80	--	1817	--	0,59	8
					27,96	--	363	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С01031-А9 -2	Разгрузка деревьев при автомобильных перевозках	т	13,00	157,10	--	2042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-14- 2	Демонтаж подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	261,90	38,05	--	9966	--	0,14	38
					8,55	--	2240	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								16946
		Раздел: Устройство асфальтобетонного покрытия								
8.	Е0101-24- 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	600,00	10,93	10,93	6560	6560	--	--
					--	3,55	--	2130	0,01	8
9.	Е0101-24- 11	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2400,00	8,28	8,28	19872	19872	--	--
					--	2,69	--	6452	0,01	25
10.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	600,00	32,23	30,77	19340	18462	0,01	6
					1,42	8,34	852	5007	0,03	17
11.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	771,20	139,80	--	107814	--	0,59	453
					27,96	--	21563	--	--	--
12.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	543,70	14,01	14,01	7615	7615	--	--
					--	4,80	--	2607	0,02	9
13.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	261,00	864,08	73,75	225526	19250	0,14	38
					21,38	11,67	5580	3046	0,04	11
14.	Е0127-22- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	2175,00	38,43	33,28	83589	72388	0,03	72
					5,00	11,49	10875	24984	0,04	88
15.	С143008-2 6	Щебень из природного камня длястроительных работ	м3	147,90	1210,00	--	178959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	570,50	435,52	6,63	248462	3783	0,70	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сечением 150х300 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	62002	1002	0,01	3
17.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	25,67	26700,00	--	685456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2175,00	397,18	15,35	863874	33389	0,03	73
					5,94	5,06	12920	11006	0,02	38
19.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2175,00	517,18	15,35	1124866	33389	0,03	73
					5,94	5,06	12920	11006	0,02	38
		Итого по разделу: Устройство асфальтобетонного покрытия								3571933
	ИТОГО:						3588878	215519		1159
							129491	67538		238

Накладные расходы :

На общестроительные работы	248373
Всего накладных расходов:	248373
Итого с накладными	3837251

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	230235
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4067486
Итого с временными, 1,5 %	4128498
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	4202811
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4219325
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4260610
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10181484
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	203630
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10385114
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1246214
Итого с НДС	11631328
Тендерная скидка	433188
Итого к оплате с НДС	11198140

ТОО «Рутем-Техстрой»

Счет-фактура № 00000000027 от 19.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0084581 от 06.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №А-14-14 от 14.10.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН 990140001154, Республика Казахстан, г. Алматы пр. аль-Фараби 71 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГП Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140001154, г.Алматы,Бостандыкский р-н , пр. Аль Фараби 71 (10а)

ИИК получателя: KZ29319A010004148977 в АО БТА Банк, г. Алматы, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорожного покрытия	раб	1	3 568 316,00	3 568 316,00	12%	428 197,92	3 996 513,92		
2	Скидка			376 422,52	376 422,52	12%	45 170,70	421 593,22		
Всего по счету:					**3 191 893,48**		**383 027,22**	**3 574 920,78**		

Бухгалтер: Алдабергенова Б. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Алдабергенова Б.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГП на ПХВ КазНУ им. аль-Фараби МОН РК** — **990140001154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20** — **030240001169**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение от 30.10.2014 к Договору №А-14-14 от14.10.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	19.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт дорожного покрытия		раб	1	3 996 513,92	3 996 513,92
2	Скидка				421 593,22	421 593,22
			Итого	1		3 574 920,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Заказчик :РГП на ПХВ "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Рустем-Техстрой»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорожного покрытия
Дополнительное соглашение от 30.10.2014 к Договору №А-14-14 от14.10.2014г

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. 73

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 г.

	Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма				
	Заказчик	Подрядчик	Номер №А-14-14	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код		
Наименование объектов ,комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц за ноябрь без НДС (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорожного покрытия	14 773 060,78	14 773 060,78	3 568 316,00	5 724 552,00	1 463 942,00					428 197,92	3 996 513,92
ИТОГО :		14 773 060,78	3 568 316,00	5 724 552,00	1 463 942,00					428 197,92	3 996 513,92
Скидка										45 170,70	421 593,22
Итого к оплате:										383 027,22	3 574 920,78

" ЗАКАЗЧИК "

РГП Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан

" ПОДРЯДЧИК "

Товарищество с ограниченной ответственностью
"РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Форма N 2в

Заказчик РГП на ПХВ "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби"

Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"

Договор №А-14-14 от 14.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дороги "Шатл"

Наименование объекта: Текущий ремонт дорожного покрытия

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Частичный ремонт асфальтобетонного покрытия								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	50,97	122,85	--	6262	--	0,77	39
					122,85	--	6262	--	--	--
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	57,50	435,52	6,63	25042	381	0,70	40
					108,68	1,76	6249	101	0,01	0
3.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,59	26700,00	--	69086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	349,40	840,43	21,85	293645	7633	1,05	365
					166,97	9,18	58339	3207	0,04	12
5.	Е0137-74-3	Демонтаж лотков из сборного железобетона	м3	15,94	1514,12	767,12	24136	12229	5,38	86
					747,00	264,87	11908	4222	1,25	20
6.	Е0137-74-3	Монтаж лотков из сборного железобетона	м3	15,94	1975,39	958,90	31490	15286	5,38	86
					933,75	331,09	14885	5278	1,25	20
7.	С143018-1	Лотки водопропускные	м	187,54	3830,00	--	718278	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50	прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Частичный ремонт асфальтобетонного покрытия								1167939
		Раздел: Разные работы								
8.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,12	49326,74	16388,64	5808	1930	161,00	19
					28980,00	3478,90	3412	410	13,02	2
9.	Е0109-61-10	Монтаж металлической крышки на колодец	т	0,12	9752,34	2387,56	1148	281	35,10	4
					6120,00	295,43	721	35	1,35	0
10.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,12	46400,00	--	5464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								12420
	ИТОГО:						1180359	37739		639
							101776	13253		54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	133997
На металломонтажные работы	4120
Всего накладных расходов:	138116
Итого с накладными	1318476

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1397585
Итого с временными, 1,5 %	1418549
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	1444083
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1449757
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1463942
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3498349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69967
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3568316
Налог на добавленную стоимость, 12 %	428198
Итого с НДС	3996514
Тендерная скидка	421593,22
Итого к оплате с НДС	3574920,78

ТОО "Рустем-Техстрой"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГП на ПХВ КазНУ им. аль-Фараби МОН РК** — **990140001154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20** — **030240001169**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение от 05.12.2014 к Договору №А-14-14 от14.10.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
29	06.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт дорожного покрытия		раб	1	11 529 890,00	11 529 890,00
			Итого	**1**		**11 529 890,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Заказчик :РГП на ПХВ "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Рустем-Техстрой»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорожного покрытия
Дополнительное соглашение от 05.12.2014 к Договору №А-14-14 от14.10.2014г

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. 73

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ за декабрь 2014 г.

	Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма				
	Заказчик	Подрядчик	Дополнительное соглашение от 05.12.2014 к Договору №А-14-14 от14.10.2014г	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код		
Наименование объектов ,комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц за декабрь без НДС (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорожного покрытия	11 529 890,00	11 529 890,00	10 294 544,64	4 223 449,00	4 223 449,00					1 235 345,36	11 529 890,00
Итого к оплате:			10 294 544,64							1 235 345,36	11 529 890,00

" ЗАКАЗЧИК "

РГП Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан

" ПОДРЯДЧИК "

Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Форма N 2в

Заказчик РГП на ПХВ "Казахский национальный университет им. Аль-Фараби?

Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение от 05.12.2014 года к договору №А-14-14 от 14.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Дорога "Шатл"

Наименование объекта: Текущий ремонт дорожного покрытия

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Частичный ремонт асфальтобетонного покрытия								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	103,50	122,85	--	12715	--	0,77	79
					122,85	--	12715	--	--	--
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	150,50	435,52	6,63	65545	998	0,70	105
					108,68	1,76	16356	264	0,01	1
3.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,66	26700,00	--	124355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	465,60	840,43	21,85	391303	10172	1,05	487
					166,97	9,18	77741	4274	0,04	16
5.	Е0137-74-3	Демонтаж лотков из сборного железобетона	м3	8,65	1514,12	767,12	13102	6638	4,30	37
					747,00	264,87	6464	2292	1,00	9
6.	Е0137-74-3	Монтаж лотков из сборного железобетона	м3	8,65	1975,39	958,90	17093	8297	5,38	47
					933,75	331,09	8080	2865	1,25	11
7.	С143018-1	Лотки водопропускные	м	101,80	3830,00	--	389894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50	прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	272,00	397,18	15,35	108034	4176	0,03	9
					5,94	5,06	1616	1376	0,02	5
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	272,00	517,18	15,35	140673	4176	0,03	9
					5,94	5,06	1616	1376	0,02	5
		Итого по разделу: Частичный ремонт асфальтобетонного покрытия								1262714
		Раздел: Автостоянка								
10.	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	34,00	54,90	45,11	1867	1534	0,07	2
					9,79	16,59	333	564	0,05	2
11.	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	3,00	111,71	91,82	335	275	0,14	0
					19,89	33,75	60	101	0,11	0
12.	С01031-А9-1	Погрузка деревьев до 32 см при автомобильных перевозках	т	19,46	164,30	--	3197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	19,46	139,80	--	2721	--	0,59	11
					27,96	--	544	--	--	--
14.	С01031-А9-2	Разгрузка деревьев при автомобильных перевозках	т	19,46	157,10	--	3057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-14-2	Демонтаж подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	36,20	38,05	--	1377	--	0,06	2
					8,55	--	310	--	0,02	1
		Итого по разделу: Автостоянка								12554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство асфальтобетонного покрытия								
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	88,99	32,23	30,77	2868	2738	0,01	1
					1,42	8,34	126	743	0,03	3
17.	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	142,39	139,80	--	19906	--	0,59	84
					27,96	--	3981	--	--	--
18.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	719,88	864,08	73,75	622037	53094	0,14	104
					21,38	11,67	15391	8400	0,04	30
19.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	824,00	38,43	33,28	31668	27424	0,03	27
					5,00	11,49	4120	9465	0,04	33
20.	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	41,20	1210,00	--	49852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,20	21,55	4,52	888	186	0,11	4
					17,03	--	702	--	--	--
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	176,00	435,52	6,63	76651	1167	0,70	123
					108,68	1,76	19128	309	0,01	1
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	7,92	26700,00	--	211464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	824,00	397,18	15,35	327279	12650	0,03	28
					5,94	5,06	4895	4169	0,02	15
25.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	824,00	517,18	15,35	426158	12650	0,03	28
					5,94	5,06	4895	4169	0,02	15
		Итого по разделу: Устройство асфальтобетонного								1768770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия								
		Раздел: Тротуар								
26.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	154,33	32,23	30,77	4975	4749	0,01	2
					1,42	8,34	219	1288	0,03	4
27.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	8,12	218,93	--	1778	--	1,54	13
					218,93	--	1778	--	--	--
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	235,00	864,08	73,75	203060	17332	0,14	34
					21,38	11,67	5024	2742	0,04	10
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	258,00	435,52	6,63	112363	1711	0,70	180
					108,68	1,76	28039	453	0,01	2
30.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,13	26700,00	--	110218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуар								432393

ИТОГО: 3476433 / 214133 | 169962 / 44850 | 1416 / 160

Накладные расходы :

На общестроительные работы	327357
Всего накладных расходов:	327357
Итого с накладными	3803790

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	228227
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4032017
Итого с временными, 1,5 %	4092499
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	4166159
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4182529
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4223449
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10092691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	201854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10294545
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1235345
Итого с НДС	11529890

Исправить замечания и доработать акт выполненных работ