Заказчик : **АО "Трамвайное управление города**
Подрядчик : **ТОО фирма "АМБ"**
Договор государственных закупках №379 от 15.08.2019г
Наименование объекта: **Ремонт асфальтобетонного покрытия переезда ул.1Мая-ул.Торайгырова**

Акт №1
приемки выполненных работ от 7 октября 2019 г.
Локальная смета № 2-1-5

Переезд ул.1 Мая-ул.Торайгырова(коэф сб.28 табл.2, п3.1 -1,15; работа под действующей ЛЭП-1,2; общий коэффициент 1,15*1,2=1,38)

Основание: 015-18-КЖ002 лист3
Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (обрамление переезда бетоном В15) НР = 91 %	м3	2,13	47314,38	7394,38	100780	15750	46481	40194	152252
					18098,13	2638,44	38549	5620	0	11278	
2	1128-0115-0302	Переезды с настилом из железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 7,5 м. Устройство НР = 87 %	переезд	1	974789	119145	974789	119145	4592	773329	1887967
					851052	37832	851052	37832	0	139849	
4	2901-0201-0101 (пл)	Плита индивидуальная ИП1 размером1,43х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 (ТОО Фирма АМБ, кальк п6	шт	12	312523		3750276	0	3750276	0	4050298
					0		0	0	0	300022	

5	2901-0201-0102 (пл)	Плита индивидуальная ИП2 размером 1,05х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 (ТОО Фирма АМБ, кальк п7	шт	12	229816	2757792	0	2757792	0	2978415
					0	0	0	0	220623	
6	2901-0201-0103 (пл)	Плита индивидуальная ИП3 размером 1,99х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 (ТОО Фирма АМБ, кальк п8	шт	6	436452	2618712	0	2618712	0	2828209
					0	0	0	0	209497	
7	2104-0107-9920	Ригели железобетонные из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3 (плита бордюрная ПБ1) К=18,000;	м3	1,8	84762	152572	0	152572	0	164778
					0	0	0	0	12206	
10	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина резиновая прессованная) вес=360*0,0032*1300=1497,6 кг	кг	998,4	450	449280	0	449280	0	485222
					0	0	0	0	35942	

Итого по смете	**12 547 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	889 601
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 779 705
Накладные расходы, тенге	813 523
Сметная прибыль (8 %), тенге	929 417
Итого по смете на подряд, тенге	**12 547 141**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8	240 905
Итого с временными:	**12 788 046**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	239 136
Итого с зимними:	**13 027 182**
Итого по сметному расчету:	
в текущих ценах с 22.05.18 г.	13 027 182
Непредвиденные работы и затраты 2%	260 544

Итого с непредвиденными:	**13 287 726**
НДС 12%	1 594 527
Всего:	**14 882 253**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Председатель Правления _____ **Махмудов М.Д.**

Директор _____ **Багин А.Н.**

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Амренов Б.К.**

Начальник ПТО _____ **Толкунова В.Б.**

Начальник ОКС _____ **Султанов Р.Ш.**

Начальник СП _____ **Хачидзе Е.Е.**

Инженер-сметчик ОКС _____ **Сунгурова И.Н.**

Тех. надзор:
экспертАО "Трамвайное управление города Павлодара"
аттестат №KZ60VJE00025792 (приказ №386 от 28.08.2019 г.) _____ **Кумпекеев Ж.И.**

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО КПИИ
"КАЗАХСТАНПРОЕКТ" (приказ №45 от 26 августа 2019 года) _____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям