Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Договор №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	46 445 263	46 445 263	46 445 263		46 445 263	46 445 263	
2	итого:					46 445 263		
3	в том числе НДС					5 573 432		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					2 322 263		
5	**Всего к оплате:**					**44 123 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о. Руководителя

Айтхулов Т.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **5 эт.80-ти квартирный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **16 ноября 2018года**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	807,18314	185,34	176,75	149604	142670	--	27121	190862
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	6934	30733		14138	
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0 63)м3	м3 грунта	323,32546	203,87	194,43	65918	62863	--	11950	84097
			НР - 72%; СП - 8%			9,45	41,88	3055	13542		6229	
3	3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0 63)м3	м3 грунта	585,551002	258,53	246,53	151381	144356	--	27448	193135
			НР - 72%; СП - 8%			12,00	53,11	7025	31097		14306	

4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	76,950398	2950,11	--	227012	--	--	163449	421698
			НР - 72%; СП - 8%			2950,11	--	227012	--		31237	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами съезда мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	95,22	43,40	43,40	4133	4133	--	1004	5548
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	1395		411	
6	6	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	436,79	315,28	304,79	137710	133128	50	26301	177132
			НР - 72%; СП - 8%			10,38	73,26	4532	31998		13121	
7	7	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	904,1553	334,00	--	301988	--		--	326147
			СП - 8%			--	--	--	--		24159	
8	8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещения грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта	1225,7286	23,91	23,91	29303	29303	--	7780	40050
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,82	--	10806		2967	
9	9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещения грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1225,7286	18,92	18,92	23193	23193	--	6158	31699
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,98	--	8553		2348	
10	10	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Перемещения грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта	662,5014	72,67	72,67	48142	48142	--	12782	65798
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,80	--	17753		4874	
11	11	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	662,5014	19,66	19,66	13024	13024	--	3458	17801
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,25	--	4803		1319	
12	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта	1225,7286	23,91	23,91	29303	29303	--	7780	40050
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,82	--	10806		2967	

13	13	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1225,7286	18,92	18,92	23193	23193	–	6158	31699
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,98	–	8553		2348	
14	14	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта	662,5014	72,67	72,67	48142	48142	–	12782	65798
			НР - 72%; СП - 8%			–	26,80	–	17753		4874	
15	15	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	662,5014	19,66	19,66	13024	13024	–	3458	17801
			НР - 72%; СП - 8%			–	7,25	–	4803		1319	
16	16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1001,00574	15,69	15,69	15710	15710	–	4171	21471
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,79	–	5793		1590	
17	17	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	596,25126	17,88	17,88	10663	10663	–	2831	14573
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,59	–	3932		1080	
18	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1001,00574	129,77	62,27	129896	62328	–	68817	214609
			НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	67568	28011		15897	
19	19	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	596,25126	154,75	74,13	92270	44197	–	48913	152478
			НР - 72%; СП - 8%			80,63	33,31	48073	19863		11295	
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	111,22286	693,04	–	77081	–	–	55499	143186
21	21	1101-0205-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями	м3 грунта	66,25014	9074,48	9,53	601186	631	35945	406718	1088535
			НР - 72%; СП - 8%			8522,40	4,16	564610	275		80632	
22	22	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы подвала грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	90,8	185,34	176,75	16829	16049	–	3051	21470
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	780	3457		1590	
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев12 матическими трамбовками	м3	90,8	129,77	62,27	11783	5654	–	6242	19467
			НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6129	2541		1442	

24	24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка за стенки фундамента вручную	м3	22,7	693,04	--	15732	--	--	11327	29224
			НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	15732	--		2165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2236218	869704	35995	925198	3414328
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3414328				
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала									
			ФМл1-ФМл4									
25	25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	224,1075	3837,54	258,54	860021	57941	703886	109473	1047053
			НР - 94%; СП - 8%			438,16	81,51	98194	18266		77560	
26	26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (В15,F50,W4).Устройство	м3	145,1025	23297,89	1918,36	3380582	278359	2608584	493094	4183569
			НР - 91%; СП - 8%			3402,00	332,33	493639	48223		309894	
27	27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (В7,5,F50,W4).Устройство	м3	4,02435	19811,76	1279,03	79729	5147	64255	10287	97218
			НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	10327	977		7201	
28	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0907715	12219,06	1225,14	1109	111	3	945	2218
			НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	995	43		164	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7821047	213533,00	--	380538	--	380538	--	410981
			СП - 8%			--	--	--	--		30443	
30	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса II диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6461958	200630,00	--	530906	--	530906	--	573379
			СП - 8%			--	--	--	--		42473	
31	31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,5307985	16249,14	884,30	24874	1354	445	21359	49932
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	23075	396		3699	
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	460,49	817,85	19,67	376613	9056	265052	96243	510684
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	102505	982		37828	
			ФМ1-ФМ14									
33	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	48,6436	18346,15	1048,02	892423	50979	792389	53195	1021267
			НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	49055	9401		75649	
34	34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	321,1	26000,54	1830,17	8348773	587666	5943161	1755818	10912958
			НР - 91%; СП - 8%			5661,62	347,32	1817946	111524		808367	

35	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,60254	213533,00	--	982794	--	982794	--	1061418
			СП - 8%			--	--	--	--		78624	
36	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,19558	200630,00	--	1243019	--	1243019	--	1342461
			СП - 8%			--	--	--	--		99442	
37	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,05158	195916,00	--	597853	--	597853	--	645682
			СП - 8%			--	--	--	--		47828	
38	38	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,53182	16249,14	884,30	57389	3123	1028	49279	115201
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	53238	914		8533	
39	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	660,25	817,85	19,67	539987	12985	380030	137993	732218
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	146972	1408		54238	
			Стены подвалов									
40	40	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство/СТм-1-СТм8/	м3	154,91	26130,22	2098,32	4047833	325051	2871744	829896	5267947
			НР - 91%; СП - 8%			5493,76	393,36	851038	60935		390218	
41	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66662	213533,00	--	142345	--	142345	--	153733
			СП - 8%			--	--	--	--		11388	
42	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,00898	200630,00	--	1004952	--	1004952	--	1085348
			СП - 8%			--	--	--	--		80396	
43	43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,63216	195916,00	--	2866674	--	2866674	--	3096008
			СП - 8%			--	--	--	--		229334	
44	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76664	195916,00	--	346113	--	346113	--	373802
			СП - 8%			--	--	--	--		27689	

45	45	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	134,37725	967,09	9,77	129955	1313	82802	43164	186968
			НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	45840	573		13850	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**26834484**	**1333086**	**21808573**	**3600746**	**32870045**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**32870046**				
			РАЗДЕЛ 3.Каркас									
46	46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	39,3	36412,43	5871,23	1431009	230739	820978	384003	1960212
			НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	379292	42689		145201	
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	9,26432	213533,00	--	1978238	--	1978238	--	2136497
			СП - 8%			--	--	--	--		158259	
48	48	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм,периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0172	207017,00	--	3561	--	3561	--	3846
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
49	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурая горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07298	213533,00	--	15584	--	15584	--	16830
			СП - 8%			--	--	--	--		1247	
50	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	27,09312	195916,00	--	5307976	--	5307976	--	5732614
			СП - 8%			--	--	--	--		424638	
51	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диа метром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	6,9756	195916,00	--	1366632	--	1366632	--	1475962
			СП - 8%			--	--	--	--		109331	
52	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14252	200630,00	--	229224	--	229224	--	247562
			СП - 8%			--	--	--	--		18338	
53	53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,497664	16249,14	884,30	8087	440	145	6944	16233
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	7502	129		1202	
54	54	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	3,06	37275,62	5407,08	114063	16546	61284	35841	161897
			НР - 91%; СП - 8%			11840,85	1030,40	36233	3153		11992	

55	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6696	213533,00	--	142982	--	142982	--	154420
			СП - 8%			--	--	--	--		11439	
56	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	200630,00	--	25279	--	25279	--	27302
			СП - 8%			--	--	--	--		2022	
57	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2032	195916,00	--	431642	--	431642	--	466174
			СП - 8%			--	--	--	--		34531	
58	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2426	200630,00	--	851193	--	851193	--	919288
			СП - 8%			--	--	--	--		68095	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11905468**	**247725**	**11234718**	**426788**	**13318837**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13318836				

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие

Перекрытие над подвалом на отм.-0.100 блок 1

59	164	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	153,68	35906,13	1743,18	5518054	267892	4122981	1072804	7118126
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	1127181	51724		527269	
60	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,18325	16160,55	1228,35	180727	13737	3254	152100	359453
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	163736	3406		26626	
61	166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 СТ РК 2591-2014	т	1,74637	213533,00	--	372908	--	372908	--	402740
			СП - 8%			--	--	--	--		29833	
62	167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,58437	200630,00	--	518502	--	518502	--	559982
			СП - 8%			--	--	--	--		41480	
63	168	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,17925	195916,00	--	4149354	--	4149354	--	4481302
			СП - 8%			--	--	--	--		331948	

64	169	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг(ЗД2).Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,21123	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	38911 4140	245 96	34526	3854 3421	46187
65	170	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(МН2).Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,57399	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	205863 111377	665 260	93821	101589 24596	332048
			Перекрытие над подвалом на отм.-0.100 блок 2									
66	178	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	90,85	35906,13 7334,60	1743,18 336,57	3262072 666348	158368 30577	2437356	634202 311702	4207976
67	179	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	6,69122	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	108134 97967	8219 2038	1948	91005 15931	215070
68	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,13828	213533,00 --	-- --	243060 --	-- --	243060	-- 19445	262505
69	181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,21393	200630,00 --	-- --	243551 --	-- --	243551	-- 19484	263035
70	182	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	12,37669	195916,00 --	-- --	2424792 --	-- --	2424792	-- 193983	2618775
71	183	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,14082	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	25941 2760	163 64	23018	2570 2281	30791
72	184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,35017	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	125589 67947	405 158	57237	61976 15005	202570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**17417457**	**449694**	**14726308**	**2120100**	**21100560**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				21100562				
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			Тепловой пункт. Водомерный узел. Узел 175									
73	487	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.нтные.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,34	1918,77 219,08	129,27 40,75	37109 4237	2500 788	30372	4724 3347	45179
74	488	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5472	20041,64	7,68	31008	12	26358	4360	38197

			НР - 94%; СП - 8%				2997,54	--	4638	--		2829	
75	489	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм(15 мм).Устройство	м2 покрытия	19,34		916,16	85,70	17719	1658	10643	5617	25202
			НР - 94%; СП - 8%				280,14	28,84	5418	558		1867	
76	490	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	19,34		-277,40	-11,09	-5365	-215	-4682	-533	-6369
			НР - 94%; СП - 8%				-24,21	-5,09	-468	-98		-472	
77	491	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	33,39		141,97	0,98	4740	33	1005	3493	8892
			НР - 94%; СП - 8%				110,86	0,43	3702	14		659	
			Подвальное помещение										
78	492	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	943,63		204,45	27,57	192928	26015	111520	60390	273584
			НР - 94%; СП - 8%				58,70	9,38	55393	8852		20265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					278139	30002	175216	78051	384685
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					384686				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					71088457				
			В том числе :										
			Накладные расходы						3529816				
			Сметная прибыль						2265788				
			Итого с временными				1 %	305881,00	71799342				
			Итого с зимними удорожаниями				0,63 %	194632,00	72251677				
			Итого в текущих ценах 2019 года						73740804				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						75215620				
			С понижающим По Государственной программе				0,684		51433348				
			С понижающим К согласно договора				0,806266477		41468985				
			Итого с НДС				12 %	4976278,16	46445263				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о. Руководителя

Айткулов Г.Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Бірлік сапа"
Директор

Исламбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.