Наименование стройки - ГП "Теплоцентраль" Районная котельна.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима г.Зыряновска"

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Подрядчик: ТОО"Фузия"
Договор №49 от 29.06.2015г

Наименование строительства и его адрес: ВКО, г.Зыряновск ГП "Теплоцентраль". Районная котельная

АКТ № 3 за июль 2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ

замена электронасосных агрегатов, золопроводов и запорной арматуры на багерной насосной районной котельной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-218-6	Демонтаж насосного агрегата ГРАТ 170/40 центробежного одноступенчатого, масса 1 т	2	5603,00	598,80	11206	1198	5476	16,80	34
		шт		2925,20	117,20	5850	234	90	0,68	1
2	Ц0107-218-8	Демонтаж насосного агрегата ПРВП 63/22,5 центробежного одноступенчатого, масса до 2.9 т	1	8865,60	1237,60	8866	1238	3799	23,20	23
		шт		3978,00	243,20	3978	243	90	1,41	1
4	1-1 ЦЕНА ЗАВОДА	Насосный агрегат ГРАТ 170/40	2	474747,35	--	949495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	1-2 ЦЕНА ЗАВОДА	Насосный агрегат ПРВП 63/22,5	1	129229,78	--	129230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-2-13	Демонтаж золопроводов из стальных труб, диаметр наружный 273х7 мм (47м)	2,16	10684,00	1089,00	23077	2352	16852	48,60	105