Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"
Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1"	206 049 442	130 049 442	130 049 442		56 621 918	56 621 918	
2	итого:					56 621 918		
3	в том числе НДС					6 066 634		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					2 831 096		
5	**Всего к оплате:**					**53 790 822**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №8 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Д/с №78/7 от 22.02.2019г. К договору №78 от 16 ноября 2018 года

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90**	шт.	1599,2		29,00	--	46377	--	46377	--	50087
			СП - 8%				--	--	--	--		3710	
2		2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0041		718992,00	--	2948	--	2948	--	3184
			СП - 8%				--	--	--	--		236	
3		2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	1000 шт.	6,184		22269,00	--	137711	--	137711	--	148728
			СП - 8%				--	--	--	--		11017	
4		2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 1 6523-97**	т	7,1355058		247479,00	--	1765888	--	1765888	--	1907159
			СП - 8%				--	--	--	--		141271	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2109158				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие типового этажа блок 2										
5		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 Р6**	т	53,205876		195916,00	--	10423882	--	10423882	--	11257793
			СП - 8%				--	--	--	--		833911	

Покрытие блок 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	160,11	35906,13	1743,18	5748930	279101	4295486	1117690	7415950
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	1174343	53888		549330	
7		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,04045	16160,55	1228,35	162259	12333	2922	136557	322721
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	147004	3058		23905	
8		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,79612	213533,00	--	383531	--	383531	--	414213
			СП - 8%			--	--	--	--		30682	
9		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51584	200630,00	--	103493	--	103493	--	111772
			СП - 8%			--	--	--	--		8279	
10		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,32099	195916,00	--	4764871	--	4764871	--	5146061
			СП - 8%			--	--	--	--		381190	
Покрытие блок 2												
11		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	95,14	35906,13	1743,18	3416109	165846	2552449	664150	4406680
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	697814	32021		326421	
12		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,7086	16160,55	1228,35	92254	7012	1661	77641	183487
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	83581	1739		13592	
13		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12736	213533,00	--	240729	--	240729	--	259987
			СП - 8%			--	--	--	--		19258	
14		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91954	200630,00	--	184487	--	184487	--	199246
			СП - 8%			--	--	--	--		14759	
15		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,16846	195916,00	--	2579912	--	2579912	--	2786305
			СП - 8%			--	--	--	--		206393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32504215				
			РАЗДЕЛ 3.КСтенки монолитные СТм9, СТм10									
16		1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300 мм. Устройство /СТм9, СТм10/	м3	34,76	33690,49	4998,82	1171081	173759	681201	314877	1604835

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			9094,40	860,11	316121	29897		118877	
17		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14688	213533,00	--	31364	--	31364	--	33873
			СП - 8%			--	--	--	--		2509	
18		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,93646	200630,00	--	789772	--	789772	--	852954
			СП - 8%			--	--	--	--		63182	
19		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,87184	195916,00	--	366723	--	366723	--	396061
			СП - 8%			--	--	--	--		29338	
			Антисейсмошов									
20		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,815	89754,64	930,55	162905	1689	126014	32309	210830
			НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	35202	697		15617	
21		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00792	678838,35	6426,29	5376	51	4936	469	6313
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	389	9		468	
22		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (лотковаядеталь) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,3425	2625,53	13,23	19278	97	12808	5883	27174
			НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	6373	21		2013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3132040				
			РАЗДЕЛ 4.Окна									
23		2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 306 74-99**	м2	40,5	21098,00	--	854469	--	854469	--	922827
			СП - 8%			--	--	--	--		68358	
24		2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,4	13150,00	--	71010	--	71010	--	76691
			СП - 8%			--	--	--	--		5681	
25		2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1567,5	19332,00	--	30302910	--	30302910	--	32727143
			СП - 8%			--	--	--	--		2424233	
26		2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 3064-99**	м2	16,2	21098,00	--	341788	--	341788	--	369131

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		27343	
27		2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	75,6	17896,00	--	1352938	--	1352938	--	1461173
			СП - 8%			--	--	--	--		108235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35556963				
			РАЗДЕЛ 5.Лестница Л-1(2шт)									
28		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,68	1918,77	129,27	3224	217	2639	410	3925
			НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	368	68		291	
29		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФМ15). Устройство**	м3	0,96	20755,36	897,66	19925	862	15750	3269	25049
			НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	3313	278		1855	
30		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20кг. Установка**	т	0,01864	221451,73	1157,73	4128	22	3047	972	5508
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1059	8		408	
31		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (КЛ 1,1н-4,4н). Монтаж**	т конструкций	3,16796	62326,16	23751,48	197447	75244	27628	79924	299560
			НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	94575	21256		22190	
32		2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	3,2946784	521271,00	--	1717420	--	1717420	--	1854814
			СП - 8%			--	--	--	--		137394	
33		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5**	м3	9,26	35906,13	1743,18	332491	16142	248431	64642	428903
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	67918	3117		31771	
34		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,98304	16249,14	884,30	15974	869	287	13716	32065
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	14818	255		2375	
35		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,00294	200630,00	--	201220	--	201220	--	217317
			СП - 8%			--	--	--	--		16098	
36		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурыая горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4048	195916,00	--	79307	--	79307	--	85651
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
37		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16896	213533,00	--	36079	--	36079	--	38965
			СП - 8%			--	--	--	--		2886	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,7041	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	129703 13800	815 318	115088	12848 11404	153956
39		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0288	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	10329 5588	33 13	4708	5097 1234	16661
40		1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Железобетонные ступени ЛС1,ЛС2.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,272	40449,20 11921,00	4171,07 719,60	375045 110532	38674 6672	225839	106655 38536	520236
41		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,46624	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	167218 90469	540 211	76209	82519 19979	269716
42		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 *СП - 8%*	т	0,473768	207017,00 --	-- --	98078 --	-- --	98078	-- 7846	105924
43		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	1,19914	109654,00 --	-- --	131490 --	-- --	131490	-- 10519	142010
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4200260				
			Отопление Отсек №1									
44		1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1840	830,39 816,35	2,46 0,16	1527920 1502081	4527 294	21312	1472327 240020	3240268
45		2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1821,6	115,00 --	-- --	209484 --	-- --	209484	-- 16759	226243
46		1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	826,52 815,47	1,99 0,24	41326 40773	100 12	453	39970 6504	87799
47		2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	49,5	183,00 --	-- --	9059 --	-- --	9059	-- 725	9783
48		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	390	350,76 326,10	16,96 5,82	136797 127179	6615 2270	3003	126860 21092	284749
49		2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	390	422,00 --	-- --	164580 --	-- --	164580	-- 13166	177746

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	351,07 326,10	16,96 5,82	42128 39132	2035 698	961	39034 6493	87655
51		2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	120	438,00 –	– –	52560 –	– –	52560	– 4205	56765
52		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	351,61 326,10	16,96 5,82	7032 6522	339 116	171	6506 1083	14621
53		2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	20	786,00 –	– –	15720 –	– –	15720	– 1258	16978
54		1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм . Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2427,98 734,46	44,54 13,99	12140 3672	223 70	8245	3667 1265	17072
55		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	1872,45 619,14	37,05 11,97	74898 24766	1482 479	48650	24740 7971	107608
56		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	205	1357,23 619,14	37,05 11,97	278232 126925	7595 2453	143712	126790 32402	437424
57		2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	40	691,00 –	– –	27640 –	– –	27640	– 2211	29851
58		2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	90	533,00 –	– –	47970 –	– –	47970	– 3838	51808
59		2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	60	396,00 –	– –	23760 –	– –	23760	– 1901	25661
60		2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	15	282,00 –	– –	4230 –	– –	4230	– 338	4568
61		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1357,23	37,05	122151	3335	63093	55664	192040

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	55723	1077		14225	
62		2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80	м	90	533,00	–	47970	–	47970	–	51808
			СП - 8%			–	–	–	–		3838	
63		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	351,07	16,96	35107	1696	801	32528	73046
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	32610	582		5411	
64		2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	100	438,00	–	43800	–	43800	–	47304
			СП - 8%			–	–	–	–		3504	
65		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	351,61	16,96	35161	1696	855	32528	73104
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	32610	582		5415	
66		2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	100	786,00	–	78600	–	78600	–	84888
			СП - 8%			–	–	–	–		6288	
67		1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (89х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	8	2833,78	65,03	22670	520	15656	6520	31525
			НР - 98%; СП - 8%			811,72	19,90	6494	159		2335	
68		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных т руб, диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладка	м трубоп ровода	3	1872,45	37,05	5617	111	3649	1855	8071
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	1857	36		598	
69		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка	м труб опровода	1	1357,23	37,05	1357	37	701	618	2134
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	619	12		158	
70		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2 мм). Прокладка	м трубоп ровода	3	1357,23	37,05	4072	111	2104	1855	6401
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	1857	36		474	
71		1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1329,38	16,96	3988	51	2959	976	5361
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	978	17		397	
72		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1137,61	16,96	3413	51	2384	976	4740
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	978	17		351	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	71,51 69,61	1,19 --	930 905	15 --	10	887 145	1962
74		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м т рубопровода	8	72,35 69,61	1,19 --	579 557	10 --	12	546 90	1215
75		1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	49027,52 47369,19	-- --	637 616	-- --	21	610 100	1347
76		1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	51095,15 47369,19	-- --	409 379	-- --	30	375 63	847
77		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов *СП - 8%*	кг	80	542,00 --	-- --	43360 --	-- --	43360	-- 3469	46829
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5509218				
			РАЗДЕЛ 7.Отсек №2									
78		1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1250	830,39 816,35	2,46 0,16	1037989 1020435	3075 200	14479	1000222 163057	2201269
79		2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1237,5	115,00 --	-- --	142313 --	-- --	142313	-- 11385	153698
80		1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	826,52 815,47	1,99 0,24	24796 24464	60 7	272	23982 3902	52680
81		2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	29,7	183,00 --	-- --	5435 --	-- --	5435	-- 435	5870
82		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	130	350,53 326,10	16,96 5,82	45568 42393	2205 757	970	42287 7028	94883
83		2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	130	326,00	--	42380	--	42380	--	45770

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3390	
84		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 2 0 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	350,76	16,96	35076	1696	770	32528	73012
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	32610	582		5408	
85		2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	100	422,00	–	42200	–	42200	–	45576
			СП - 8%			–	–	–	–		3376	
86		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	351,07	16,96	21064	1018	480	19517	43827
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	19566	349		3246	
87		2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	60	438,00	–	26280	–	26280	–	28382
			СП - 8%			–	–	–	–		2102	
88		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	351,61	16,96	7032	339	171	6506	14621
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	6522	116		1083	
89		2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	20	786,00	–	15720	–	15720	–	16978
			СП - 8%			–	–	–	–		1258	
90		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1872,45	37,05	28087	556	18244	9277	40353
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	9287	180		2989	
91		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 45 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1357,23	37,05	40717	1112	21031	18555	64013
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	18574	359		4742	
92		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	150	1357,23	37,05	203584	5558	105154	92774	320066
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	92872	1795		23709	
93		2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	100	533,00	–	53300	–	53300	–	57564
			СП - 8%			–	–	–	–		4264	
94		2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	445,00	–	17800	–	17800	–	19224
			СП - 8%			–	–	–	–		1424	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95		2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	282,00 –	– –	2820 –	– –	2820	– 226	3046
96		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	351,07 326,10	16,96 5,82	24575 22827	1187 407	561	22770 3788	51132
97		2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщин а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	70	438,00 –	– –	30660 –	– –	30660	– 2453	33113
98		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	351,61 326,10	16,96 5,82	24613 22827	1187 407	599	22770 3791	51173
99		2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	70	786,00 –	– –	55020 –	– –	55020	– 4402	59422
100		1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (89х3,5 мм).Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2833,78 811,72	65,03 19,90	22670 6494	520 159	15656	6520 2335	31525
101		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1872,45 619,14	37,05 11,97	5617 1857	111 36	3649	1855 598	8071
102		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1357,23 619,14	37,05 11,97	1357 619	37 12	701	618 158	2134
103		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2 мм).Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1357,23 619,14	37,05 11,97	4072 1857	111 36	2104	1855 474	6401
104		1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1329,38 326,10	16,96 5,82	3988 978	51 17	2959	976 397	5361
105		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1137,61 326,10	16,96 5,82	3413 978	51 17	2384	976 351	4740

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	71,51 69,61	1,19 --	930 905	15 --	10	887 145	1962
107		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м т рубопровода	8	72,35 69,61	1,19 --	579 557	10 --	12	546 90	1215
108		1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	49027,52 47369,19	-- --	637 616	-- --	21	610 100	1347
109		1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	51095,15 47369,19	-- --	409 379	-- --	30	375 63	847
110		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов *СП - 8%*	кг	80	542,00 --	-- --	43360 --	-- --	43360	-- 3469	46829
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3586103				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				86597963				
			Итого с временными			1 %		87463943				
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %		88014966				
			Итого в текущих ценах 2019 года			1,021		89828979				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					91625559				
			С понижающим По Государственной программе			0,684		62702948				
			С понижающим К согласно договора			0,806266477		50555285				
			Итого с НДС			12 %		56621918				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
Айткулов Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бірлік сапа"
Директор
Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Калмырзаев Ж.А.