Заказчик: ТОО "РАДУГА"
Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	63803	63803	29987	29987					7656
С НДС 12%	71459	71459							7656

Заказчик:

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РАДУГА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Строительство сетей канализации

АКТ
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2011 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	309,3	23,36	22,08	7225	6829	2052	0,01	3
				1,28	5,56	396	1719	97	0,02	6
2	E0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	308,7	-3,29	-3,29	-1016	-1016	-269	-	-
				-	-0,9	-	-278	97	-	-1
3	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	308,7	12,51	12,51	3861	3861	1282	-	-
				-	4,28	-	1322	97	0,01	4
4	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	308,7	1,27	1,27	392	392	115	-	-
				-	0,38	-	118	97	-	-
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	318	0,28	0,28	89	89	28	-	-
				-	0,09	-	29	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10552	10156			3
			Тенге			396	2910			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3306	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	481	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3787	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3787	-		-
РАЗДЕЛ 2. Канализация								
6 Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0289	61067,07	25695,31	1765	743	1499	194	6
		33075	6813,45	956	197	130	26,38	1
7 С130804-89 -Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x2,2 мм	км 29,189	386	-	11267	-	-	-	-
	м	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13032	743			6
	Тенге			956	197			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1765	-	-		-
Материалы -	Тенге			1	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1153	-		-
Местные материалы -	Тенге			66	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1499	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	225	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3459	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1378	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11267	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11267	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			676	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11943	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15402	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1378	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23584	10899			8
	Тенге			1352	3107			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12317	-	-		-
Материалы -	Тенге			1	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4459	-		-
Местные материалы -	Тенге			66	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			4705	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	706	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1021	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18044	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5165	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11267	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11267	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			676	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11943	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	29987	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5165	-	-
ИТОГО в текущих ценах 2011 года к=2,1277049	Тенге	63803			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	7656			
ИТОГО	Тенге	71459			

Заказчик:

Подрядчик: