Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"	217 229 036	141 229 036	141 229 036		57 563 724	57 563 724	
2	итого:					57 563 724		
3	в том числе НДС					6 167 542		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					2 878 186		
5	**Всего к оплате:**					**54 685 538**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	64	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/**	м3 кладки	164,1168		4387,28	1670,98	720026	274236	34116	430040	1242072
			НР - 93%; СП - 8%				2508,42	309,14	411674	50735		92005	
2	65	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м . Заполнение/внутренних стен,с учетом стены техподполья/**	м3 кладки	92,8235		5043,78	2189,56	468181	203243	19295	263416	790126
			НР - 93%; СП - 8%				2646,34	405,08	245643	37601		58528	
3	66	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	236,385076		17565,00	--	4152104	--	4152104	--	4484272
			СП - 8%				--	--	--	--		332168	
4	67	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	7708,209		43,00	--	331453	--	331453	--	357969
			СП - 8%				--	--	--	--		26516	
5	69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/**	т конструкций	4,1917		22973,83	11354,60	96299	47595	24969	24490	130453
			НР - 69%; СП - 8%				5662,44	2805,05	23735	11758		9663	
6	72	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	2,423358		238067,52	32146,49	576923	77902	26237	415898	1072247
			НР - 84%; СП - 8%				195094,76	9215,54	472784	22333		79426	
7	73	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/перемычек/**	т конструкций	0,08155		25941,07	9311,54	2115	759	289	870	3224

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			13084,80	2373,06	1067	194		239	
8	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,5677529	63848,35	6426,29	227795	22927	29826	211172	474085
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	175042	3917		35117	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8554447				
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
			Покрытие блок 1									
9	192	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	160,11	35906,13	1743,18	5748930	279101	4295486	1117690	7415950
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	1174343	53888		549330	
10	193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,04045	16160,55	1228,35	162259	12333	2922	136557	322721
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	147004	3058		23905	
11	194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,79612	213533,00	--	383531	--	383531	--	414213
			СП - 8%			--	--	--	--		30682	
12	195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51584	200630,00	--	103493	--	103493	--	111772
			СП - 8%			--	--	--	--		8279	
13	196	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,32099	195916,00	--	4764871	--	4764871	--	5146061
			СП - 8%			--	--	--	--		381190	
			Блок 2									
14	197	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	95,14	35906,13	1743,18	3416109	165846	2552449	664150	4406680
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	697814	32021		326421	
15	198	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,7086	16160,55	1228,35	92254	7012	1661	77641	183487
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	83581	1739		13592	
16	199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12736	213533,00	--	240729	--	240729	--	259987
			СП - 8%			--	--	--	--		19258	
17	200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91954	200630,00	--	184487	--	184487	--	199246
			СП - 8%			--	--	--	--		14759	
18	201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,16846	195916,00	--	2579912	--	2579912	--	2786305

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		206393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21246422				
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
			Стенки монолитные СТм9, СТм10									
19	202	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300 мм. Устройство /СТм9, СТм10/**	м3	34,76	33690,49	4998,82	1171081	173759	681201	314877	1604835
			НР - 91%; СП - 8%			9094,40	860,11	316121	29897		118877	
20	203	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14688	213533,00	--	31364	--	31364	--	33873
			СП - 8%			--	--	--	--		2509	
21	204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,93646	200630,00	--	789772	--	789772	--	852954
			СП - 8%			--	--	--	--		63182	
22	205	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,87184	195916,00	--	366723	--	366723	--	396061
			СП - 8%			--	--	--	--		29338	
			Антисейсмошов									
23	206	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,815	89754,64	930,55	162905	1689	126014	32309	210830
			НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	35202	697		15617	
24	207	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00792	678838,35	6426,29	5376	51	4936	469	6313
			НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	389	9		468	
25	208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (лотковаядеталь) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,3425	2625,53	13,23	19278	97	12808	5883	27174
			НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	6373	21		2013	
			Кровля									
26	210	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000м2	1,1906484	82405,00	--	98115	--	98115	--	105965
			СП - 8%			--	--	--	--		7849	
27	211	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	245,2735622	27929,00	--	6850245	--	6850245	--	7398265
			СП - 8%			--	--	--	--		548020	
28	221	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	16,94	68536,00	--	1161000	--	1161000	--	1253880
			СП - 8%			--	--	--	--		92880	
29	222	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	8,19	51096,00	--	418476	--	418476	--	451954
			СП - 8%			--	--	--	--		33478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12342103				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Двери									
30	374	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23,205	46707,00	–	1083836	–	1083836	–	1170543
			СП - 8%			–	–	–	–		77673	
31	375	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	142,8	30135,00	–	4303278	–	4303278	–	4647540
			СП - 8%			–	–	–	–		308394	
32	377	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	176,4	25297,00	–	4462391	–	4462391	–	4819382
			СП - 8%			–	–	–	–		453046	
33	379	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	172,3278375	11725,00	–	2020544	–	2020544	–	2182187
			СП - 8%			–	–	–	–		146239	
34	380	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	262,4685525	8300,00	–	2178489	–	2178489	–	2352768
			СП - 8%			–	–	–	–		157670	
35	381	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	191,7699525	10096,00	–	1936109	–	1936109	–	2090998
			СП - 8%			–	–	–	–		140128	
36	382	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,837325	10800,00	–	95443	–	95443	–	103079
			СП - 8%			–	–	–	–		6908	
37	384	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,1961075	52008,00	–	374255	–	374255	–	404196
			СП - 8%			–	–	–	–		27087	
38	385	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31 173-2003	м2	4,090419	25426,00	–	104003	–	104003	–	112323
			СП - 8%			–	–	–	–		7527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17883016				
			РАЗДЕЛ 5.Окна									
39	391	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 306 74-99	м2	135	21098,00	–	2848230	–	2848230	–	3076088
			СП - 8%			–	–	–	–		227858	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	393	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	9,2	13150,00	–	120980	–	120980	–	130658
			СП - 8%			–	–	–	–		9678	
41	395	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	209,25	19332,00	–	4045221	–	4045221	–	4368839
			СП - 8%			–	–	–	–		323618	
42	397	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 3064-99**	м2	54	21098,00	–	1139292	–	1139292	–	1230435
			СП - 8%			–	–	–	–		91143	
43	399	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	252	17896,00	–	4509792	–	4509792	–	4870575
			СП - 8%			–	–	–	–		360783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13676596				
			РАЗДЕЛ 6.Лестница Л-1(5шт)									
44	526	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,68	1918,77	129,27	3224	217	2639	410	3925
			НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	368	68		291	
45	527	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФМ15). Устройство**	м3	0,96	20755,36	897,66	19925	862	15750	3269	25049
			НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	3313	278		1855	
46	528	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20кг. Установка**	т	0,01864	221451,73	1157,73	4128	22	3047	972	5508
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1059	8		408	
47	529	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (КЛ 1,1н-4,4н). Монтаж**	т конструкций	3,16796	62326,16	23751,48	197447	75244	27628	79924	299560
			НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	94575	21256		22190	
48	530	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	3,2946784	521271,00	–	1717420	–	1717420	–	1854814
			СП - 8%			–	–	–	–		137394	
49	531	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5**	м3	9,26	35906,13	1743,18	332491	16142	248431	64642	428903
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	67918	3117		31771	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	532	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,98304	16249,14	884,30	15974	869	287	13716	32065
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	14818	255		2375	
51	533	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00294	200630,00	--	201220	--	201220	--	217317
			СП - 8%			--	--	--	--		16098	
52	534	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурыая горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4048	195916,00	--	79307	--	79307	--	85651
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
53	535	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16896	213533,00	--	36079	--	36079	--	38965
			СП - 8%			--	--	--	--		2886	
54	536	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,7041	184211,73	1157,73	129703	815	115088	12848	153956
			НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	13800	318		11404	
55	537	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0288	358651,73	1157,73	10329	33	4708	5097	16661
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	5588	13		1234	
56	538	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Железобетонные ступени ЛС1,ЛС2.Устройство	м3	9,272	40449,20	4171,07	375045	38674	225839	106655	520236
			НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	110532	6672		38536	
57	539	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,46624	358651,73	1157,73	167218	540	76209	82519	269716
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	90469	211		19979	
58	540	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,473768	207017,00	--	98078	--	98078	--	105924
			СП - 8%			--	--	--	--		7846	
59	541	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,19914	109654,00	--	131490	--	131490	--	142010
			СП - 8%			--	--	--	--		10519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4200260				
			РАЗДЕЛ 7.Отсек №1									
60	26	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1840	830,39	2,46	1527920	4527	21312	1472327	3240268
			НР - 98%; СП - 8%			816,35	0,16	1502081	294		240020	
61	27	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	1821,6	115,00	--	209484	--	209484	--	226243
			СП - 8%			--	--	--	--		16759	
62	28	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	826,52	1,99	41326	100	453	39970	87799

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			815,47	0,24	40773	12		6504	
63	29	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5	183,00	–	9059	–	9059	–	9783
			СП - 8%			–	–	–	–		725	
64	30	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	390	350,76	16,96	136797	6615	3003	126860	284749
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	127179	2270		21092	
65	31	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	390	422,00	–	164580	–	164580	–	177746
			СП - 8%			–	–	–	–		13166	
66	32	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	351,07	16,96	42128	2035	961	39034	87655
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	39132	698		6493	
67	33	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	120	438,00	–	52560	–	52560	–	56765
			СП - 8%			–	–	–	–		4205	
68	34	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	351,61	16,96	7032	339	171	6506	14621
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	6522	116		1083	
69	35	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	786,00	–	15720	–	15720	–	16978
			СП - 8%			–	–	–	–		1258	
70	36	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм . Прокладка	м трубопровода	5	2427,98	44,54	12140	223	8245	3667	17072
			НР - 98%; СП - 8%			734,46	13,99	3672	70		1265	
71	37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1872,45	37,05	74898	1482	48650	24740	107608
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	24766	479		7971	
72	38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	205	1357,23	37,05	278232	7595	143712	126790	437424
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	126925	2453		32402	
73	39	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80	м	40	691,00	–	27640	–	27640	–	29851
			СП - 8%			–	–	–	–		2211	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	40	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	90	533,00 –	– –	47970 –	– –	47970	– 3838	51808
75	41	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	60	396,00 –	– –	23760 –	– –	23760	– 1901	25661
76	42	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	15	282,00 –	– –	4230 –	– –	4230	– 338	4568
77	43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	1357,23 619,14	37,05 11,97	122151 55723	3335 1077	63093	55664 14225	192040
78	44	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80 *СП - 8%*	м	90	533,00 –	– –	47970 –	– –	47970	– 3838	51808
79	45	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	351,07 326,10	16,96 5,82	35107 32610	1696 582	801	32528 5411	73046
80	46	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	100	438,00 –	– –	43800 –	– –	43800	– 3504	47304
81	47	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	351,61 326,10	16,96 5,82	35161 32610	1696 582	855	32528 5415	73104
82	48	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщи на стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	100	786,00 –	– –	78600 –	– –	78600	– 6288	84888
83	136	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (89х3,5 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2833,78 811,72	65,03 19,90	22670 6494	520 159	15656	6520 2335	31525
84	137	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных т руб, диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубоп ровода	3	1872,45 619,14	37,05 11,97	5617 1857	111 36	3649	1855 598	8071
85	138	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб опровода	1	1357,23 619,14	37,05 11,97	1357 619	37 12	701	618 158	2134

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	139	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2 мм). Прокладка	м трубоп ровода	3	1357,23	37,05	4072	111	2104	1855	6401
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	1857	36		474	
87	140	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1329,38	16,96	3988	51	2959	976	5361
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	978	17		397	
88	141	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1137,61	16,96	3413	51	2384	976	4740
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	978	17		351	
89	146	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	80	542,00	--	43360	--	43360	--	46829
			СП - 8%			--	--	--	--		3469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5503849				
			РАЗДЕЛ 8.Отсек №2									
90	189	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1250	830,39	2,46	1037989	3075	14479	1000222	2201269
			НР - 98%; СП - 8%			816,35	0,16	1020435	200		163057	
91	190	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1237,5	115,00	--	142313	--	142313	--	153698
			СП - 8%			--	--	--	--		11385	
92	191	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	826,52	1,99	24796	60	272	23982	52680
			НР - 98%; СП - 8%			815,47	0,24	24464	7		3902	
93	192	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	183,00	--	5435	--	5435	--	5870
			СП - 8%			--	--	--	--		435	
94	193	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	130	350,53	16,96	45568	2205	970	42287	94883
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	42393	757		7028	
95	194	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	130	326,00	--	42380	--	42380	--	45770
			СП - 8%			--	--	--	--		3390	
96	195	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 2 0 мм. Прокладка	м трубопровода	100	350,76	16,96	35076	1696	770	32528	73012
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	32610	582		5408	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	196	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	100	422,00	--	42200	--	42200	--	45576
			СП - 8%			--	--	--	--		3376	
98	197	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	351,07	16,96	21064	1018	480	19517	43827
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	19566	349		3246	
99	198	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	60	438,00	--	26280	--	26280	--	28382
			СП - 8%			--	--	--	--		2102	
100	199	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	351,61	16,96	7032	339	171	6506	14621
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	6522	116		1083	
101	200	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	786,00	--	15720	--	15720	--	16978
			СП - 8%			--	--	--	--		1258	
102	201	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1872,45	37,05	28087	556	18244	9277	40353
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	9287	180		2989	
103	202	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1357,23	37,05	40717	1112	21031	18555	64013
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	18574	359		4742	
104	203	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1357,23	37,05	203584	5558	105154	92774	320066
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	92872	1795		23709	
105	204	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	533,00	--	53300	--	53300	--	57564
			СП - 8%			--	--	--	--		4264	
106	205	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	445,00	--	17800	--	17800	--	19224
			СП - 8%			--	--	--	--		1424	
107	206	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	282,00	--	2820	--	2820	--	3046
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
108	207	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	351,07	16,96	24575	1187	561	22770	51132

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	22827	407		3788	
109	208	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщин а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	70	438,00	--	30660	--	30660	--	33113
			СП - 8%			--	--	--	--		2453	
110	209	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	351,61	16,96	24613	1187	599	22770	51173
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	22827	407		3791	
111	210	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	70	786,00	--	55020	--	55020	--	59422
			СП - 8%			--	--	--	--		4402	
112	309	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (89х3,5 мм).Прокладка	м трубопровода	8	2833,78	65,03	22670	520	15656	6520	31525
			НР - 98%; СП - 8%			811,72	19,90	6494	159		2335	
113	310	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладка	м трубопровода	3	1872,45	37,05	5617	111	3649	1855	8071
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	1857	36		598	
114	311	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка	м трубопровода	1	1357,23	37,05	1357	37	701	618	2134
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	619	12		158	
115	312	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2 мм).Прокладка	м трубопровода	3	1357,23	37,05	4072	111	2104	1855	6401
			НР - 98%; СП - 8%			619,14	11,97	1857	36		474	
116	313	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1329,38	16,96	3988	51	2959	976	5361
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	978	17		397	
117	314	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1137,61	16,96	3413	51	2384	976	4740
			НР - 98%; СП - 8%			326,10	5,82	978	17		351	
118	319	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	80	542,00	--	43360	--	43360	--	46829
			СП - 8%			--	--	--	--		3469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3580733				
			РАЗДЕЛ 9.П2 Эл.Техподполье									
119	66	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	937	700,81	326,26	656658	305710	231087	151338	872635

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			127,92	96,40	119861	90330		64640	
120	67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	289,38	137,06	2894	1371	457	1033	4241
			НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	1066	369		314	
121	68	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	114069,00	--	3422	--	3422	--	3696
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
122	69	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,85	167024,00	--	141970	--	141970	--	153328
			СП - 8%			--	--	--	--		11358	
123	70	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,032	291398,00	--	9325	--	9325	--	10071
			СП - 8%			--	--	--	--		746	
124	71	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	703710,00	--	7037	--	7037	--	7600
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
125	72	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	1001848,00	--	25046	--	25046	--	27050
			СП - 8%			--	--	--	--		2004	
126	73	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стальной трубы диаметром 20 мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	253,06	56,97	2531	570	411	1218	4049
			НР - 72%; СП - 8%			154,95	14,24	1550	142		300	
127	74	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные D 20 мм**	м	10	221,00	--	2210	--	2210	--	2387
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1085056**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**88072584**				
			Итого с временными 1%					**88953310**				
			Итого с зимними удорожаниями 0,63 %					**89513716**				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,021					**91393504**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**93221374**				
			С понижающим По государственной программе 0,684					**63745900**				
			С понижающим К согласно договора 0,806266477					**51396182**				
			НДС в текущих ценах-12%					**6167542**				
			Итого с НДС					**57563724**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя
_____ Айткулов Г.Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"
Директор
_____ Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ Калмырзаев Ж.А.