СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан, ЮКО".
Инженер: ТОО "Шынгыз-1987"
Подрядчик : ТОО "Бура-Югстрой"
Наименование объекта : "Восстановление водопроводных сетей в ауле Ынтымак, с/о Шага г. Туркестан, ЮКО".

Договор № 14 от 26 февраля 2010 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный период включительно		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	8 196 670	9 180 270	1 145 741	1 283 230
2	Сумма перечисленного аванса				1 377 040
3	В том числе погашение аванса				0
	Итого к оплате подрядчику				1 283 230

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Туркестан, ЮКО"

_____Турды Б.

Инженер:

Технадзор ТОО "Шынгыз-1987"

_____Оразбеков Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бура-Югстрой"

_____Абдужаббаров Х.Б.

Форма №2 КС.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан, ЮКО".

Подрядчик: ТОО "Бура-Югстрой"

Объекта : "Восстановление водопроводных сетей в ауле Ынтымак, с/о Шага г. Туркестан, ЮКО".

А К Т

приемки выполненных работ СМР за август 2010 года согласно договора 14 от 26 февраля 2010 года

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость работ		Накладные расходы
					единицы	всего	
		Строительные работы					
1	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	564	5,55	3136	989
2	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Ø 110 мм	10м	28,6249	6470	185287	0
3	Ц0108-530-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	862	327
4	С1-1 Прайс лист	Автомат 50 А	шт	1	1602,03	1602	0
5	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	1	1799,3	1799	575
6	С1-1 Прайс лист	Пускатель магнитный 50 А	шт	1	1068	1068	0
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,9	167	152
8	С1-1 Прайс лист	Счетчик трехфазный	шт	1,0	7346,6	7347	0

9	С1-1 Прайс лист	Металлическая коробка-шкаф 500х500 мм	шт	1	2448,87	2449	0
10	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38: 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1534,11	3068	1581
11	С1-1 Прайс лист	Опора ж/б	шт	2	12244,34	24489	0
12	С1-1 Прайс лист	Траверс с хомутом	шт	2	1714,21	3428	0
13	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,25	5096,44	1274	1159
14	С151607-13	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 16 мм2	тн	0,017	429500	7302	0
15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м3	40	26,4	1056	745
16	С151602-113	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	0,04	489700	19588	0
17	Е0106-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 25 мм	1 шт	110	473,47	52082	38016
18	С130901-1-	Вентили проходные муфтовые латунные 15В1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 егс/см2/, Ду 20 мм	шт	110	319	35090	0
		Благоустройство					
19	Е0109-54-2	Монтаж стоек из труб ограждений	м3	15	473,68	7105	4957
20	Е0106-1-20	Устройство лентояных фундаментов бетонных	м3	3,99	9275,5	36972	2338
21	Е0109-53-2	Монтаж ограждений	тн	0,675	9850,48	6649	4535
22	С1-1 Прайс лист	Металлические ограждения	м2	45	2428,41	109278	0

23	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	45	158,15	7117	5057
		Итого:				**518215**	**60431**
		Итого с накладными расходами				**578646**	
		Непредвиденные и ненормированные затраты 6%				**34719**	
		Итого:				**613365**	
		Дополнительные затраты на строительство					
		Затраты на выслугу лет, 1%				**6134**	
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2453**	
		Итого:				**621952**	
		Итого в ценах 2010 г. К=1,82323				**1 133 945**	
		Обязательные платежи 2%				**22 679**	
		Итого:				**1 156 624**	
		Услуги инженера-заказчика 0,49%				**5 667**	
		Итого:				**1 162 291**	
		НДС 12%				**139 475**	
		Всего с НДС				**1 301 766**	
		Понижающий коэффициент К=0,9857478793				**1 283 230**	

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Туркестан, ЮКО"

_____Б. Турды

Технадзор ТОО "Шынгыз-1987"

_____ Оразбеков Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бура-Югстрой"

_____Х.Б.Абдужаббаров