Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"	159 665 312	83 665 312	83 665 312		59 498 592	59 498 592	
2	итого:					59 498 592		
3	в том числе НДС					6 374 849		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					2 974 930		
5	**Всего к оплате:**					**56 523 662**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя

_____ **Аиткулов Р.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

_____ **Калмырзаев Ж.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы
(наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

№ п/п	Шифр/норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ1.Каркас										
1	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до м. Устройство	м3	78,6		36412,43 9651,20	5871,23 1086,23	2862017 758584	461479 85377	1641954	768005 290402	3920424
		НР - 91%; СП - 8%										
2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,746496		16249,14 15073,84	884,30 258,91	12130 11253	660 193	217	10416 1804	24349
		НР - 91%; СП - 8%										
3	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,59		37275,62 11840,85	5407,08 1030,40	171095 54350	24819 4730	91926	53762 17989	242846
		НР - 91%; СП - 8%										
4	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Диафрагмы** Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	264,357956		36119,38 9094,40	4998,82 860,11	9548446 2404177	1321478 227377	5822791	2394714 955453	12898613
		НР - 91%; СП - 8%						17086232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
5	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	328,2336		4387,28 2508,42	1670,98 309,14	1440053 823348	548472 101470	68233	860081 184011	2484144
		НР - 93%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м . Заполнение/внутренних стен.с учетом стены техподполья/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	185,647	5043,78 2646,34	2189,56 405,08	936363 491285	406485 75202	38593	526833 117056	1580251
7	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	472,770152	17565,00 --	-- --	8304208 --	-- --	8304208	-- 664337	8968544
8	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	15416,418	43,00 --	-- --	662906 --	-- --	662906	-- 53032	715938
9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	8,3834	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	192599 47470	95190 23516	49939	48981 19326	260906
10	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т	4,846716	238067,52 195094,76	32146,49 9215,54	1153846 945569	155805 44665	52472	831797 158851	2144494
11	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/перемычек/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1631	25941,07 13084,80	9311,54 2373,06	4231 2134	1519 387	578	1740 478	6448
12	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	3998	29,00 --	-- --	115942 --	-- --	115942	-- 9275	125217
13	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,01025	718992,00 --	-- --	7370 --	-- --	7370	-- 590	7959
14	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм *СП - 8%*	1000 шт.	15,46	22269,00 --	-- --	344279 --	-- --	344279	-- 27542	371821
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	7,1355058	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	455590 350084	45855 7835	59651	422344 70235	948169
16	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 1 6523-97 *СП - 8%*	т	17,8387644	247479,00 --	-- --	4414720 --	-- --	4414720	-- 353178	4767897
17	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	22,2	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	97398 55687	37096 6863	4615	58171 12446	168014
18	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-20 07 *СП - 8%*	м3	20,424	17565,00 --	-- --	358748 --	-- --	358748	-- 28700	387447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	666	43,00 --	-- --	28638 --	-- --	28638	-- 2291	30929
		СП - 8%									
20	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	1,1295	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	25949 6396	12825 3168	6728	6599 2604	35152
		НР - 69%, СП - 8%									
21	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной сталиГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	т	1,0863	241768,00 --	-- --	262633 --	-- --	262633	-- 21011	283643
		СП - 8%									
22	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0432	462850,00 --	-- --	19995 --	-- --	19995	-- 1600	21595
		СП - 8%									
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4792	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	30596 23511	3079 526	4006	28363 4717	63676
		НР - 118%, СП - 8%									
24	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4558	375390,00 --	-- --	171103 --	-- --	171103	-- 13688	184791
		СП - 8%									
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	200630,00 --	-- --	4695 --	-- --	4695	-- 376	5079
		СП - 8%									
26	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самонакерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	180	29,00 --	-- --	5220 --	-- --	5220	-- 418	5638
		СП - 8%									
		Фрагмент плана 7 - 4шт									
27	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. *Заполнение/наружных стен*	м3 кладки	15,8336	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	69466 39717	26458 4895	3291	41489 8876	119832
		НР - 95%, СП - 8%									
28	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	14,566912	17565,00 --	-- --	255868 --	-- --	255868	-- 20469	276337
		СП - 8%									
29	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	475,008	43,00 --	-- --	20425 --	-- --	20425	-- 1634	22059
		СП - 8%									
30	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/	т конструкций	0,6024	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	13839 3411	6840 1690	3588	3520 1389	18748
		НР - 69%, СП - 8%									
31	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	т	0,57936	241768,00 --	-- --	140071 --	-- --	140071	-- 11206	151276
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02304	462850,00 --	-- --	10664 --	-- --	10664	-- 853	11517
		СП - 8%									
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка	т стальных элементов	0,22336	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	14261 10959	1435 245	1867	13220 2199	29680
		НР - 118%; СП - 8%									
34	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2088	375390,00 --	-- --	78381 --	-- --	78381	-- 6271	84652
		СП - 8%									
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01456	200630,00 --	-- --	2921 --	-- --	2921	-- 234	3155
		СП - 8%									
36	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29,00 --	-- --	1392 --	-- --	1392	-- 111	1503
		СП - 8%									
		Фрагмент плана 8(лоджия + эркер тип 2) -2шт									
37	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	7,9952	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	35077 20055	13360 2472	1662	20950 4482	60509
		НР - 95%; СП - 8%									
38	2103-0303-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	7,355584	17565,00 --	-- --	129201 --	-- --	129201	-- 10336	139537
		СП - 8%									
39	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенобло ков СТ РК 1168-2006	кг	239,856	43,00 --	-- --	10314 --	-- --	10314	-- 825	11139
		СП - 8%									
40	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка вес.1/	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
		НР - 69%; СП - 8%									
41	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,28968	241768,00 --	-- --	70035 --	-- --	70035	-- 5603	75638
		СП - 8%									
42	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01152	462850,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
		СП - 8%									
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
		НР - 118%; СП - 8%									
44	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00728	200630,00 --	-- --	1461 --	-- --	1461	-- 117	1577
46	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%* **Фрагмент плана 9 (эркер тип2 + лоджия)-2шт**	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
47	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,2416	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	36158 20673	13772 2548	1713	21596 4620	62374
48	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	7,582272	17565,00 --	-- --	133183 --	-- --	133183	-- 10655	143837
49	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	247,248	43,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11482
50	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3012	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	6920 1706	3420 845	1794	1760 694	9374
51	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) *СП - 8%*	т	0,28968	241768,00 --	-- --	70035 --	-- --	70035	-- 5603	75638
52	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,01152	462850,00 --	-- --	5332 --	-- --	5332	-- 427	5759
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11168	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7131 5479	718 123	934	6610 1099	14840
54	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00728	200630,00 --	-- --	1461 --	-- --	1461	-- 117	1577
56	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%* **Фрагмент плана 10,10 -4шт**	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1108-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/	м3 кладки	9,6304	4387,28 2508,42	1670,98 309,14	42251 24157	16092 2977	2002	25235 5399	72885
		НР - 93%; СП - 8%									
58	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	8,859968	17565,00 --	-- --	155625 --	-- --	155625	-- 12450	168075
		СП - 8%									
59	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	288,912	43,00 --	-- --	12423 --	-- --	12423	-- 994	13417
		СП - 8%									
60	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/**	т конструкций	0,4016	22973,83 5662,44	11354,60 2805,05	9226 2274	4560 1127	2392	2346 926	12498
		НР - 69%; СП - 8%									
61	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	т	0,38624	241768,00 --	-- --	93380 --	-- --	93380	-- 7470	100851
		СП - 8%									
62	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01536	462850,00 --	-- --	7109 --	-- --	7109	-- 569	7678
		СП - 8%									
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка**	т стальных элементов	0,11272	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	7197 5530	724 124	943	6672 1110	14978
		НР - 118%; СП - 8%									
64	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,1044	375390,00 --	-- --	39191 --	-- --	39191	-- 3135	42326
		СП - 8%									
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00832	200630,00 --	-- --	1669 --	-- --	1669	-- 134	1803
		СП - 8%									
66	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90**	шт.	32	29,00 --	-- --	928 --	-- --	928	-- 74	1002
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25451431				

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие типового этажа блок 1

67	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	319,85226	35906,13 7334,60	1743,18 336,57	11484657 2345988	557560 107652	8581109	2232813 1097398	14814867
		НР - 91%; СП - 8%									
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	23,275558	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	376146 340782	28591 7090	6773	316563 55417	748126
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,2741563	195916,00 --	-- --	249628 --	-- --	249628	-- 19970	269598
70	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4396304	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	80985 8617	509 199	71859	8022 7121	96128
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1946382	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	428459 231808	1383 540	195268	211437 51192	691087
		Перекрытие типового этажа блок 2									
72	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	204,44884	35906,13 7334,60	1743,18 336,57	7340967 1499550	356391 68811	5485026	1427209 701454	9469630
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	15,0579215	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	243344 220466	18496 4587	4382	204798 35851	483994
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	59,11764	195916,00 --	-- --	11582092 --	-- --	11582092	-- 926567	12508659
75	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,42246	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	77822 8280	489 191	69053	7709 6842	92373
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,05051	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	376767 203841	1216 475	171710	185928 45016	607710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39782172				
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки кирпичные подвала									
77	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные под перегородки бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,86435	20036,07 2566,20	1279,03 242,80	37354 4784	2385 453	30185	4766 3370	45489
78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0420515	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	514 461	52 20	1	438 76	1028
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0383228	200630,00 --	-- --	7689 --	-- --	7689	-- 615	8304
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0037287	213533,00 --	-- --	796 --	-- --	796	-- 64	860
81	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	32,427	3223,10	239,51	104516	7766	55341	39867	155933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	41409	1459		11551	
82	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,033024	207017,00 --	-- --	6837 --	-- --	6837	-- 547	7383
		СП - 8%									
83	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС5)	м3	0,548	33983,54 9651,20	5871,23 1086,23	18623 5289	3217 595	10117	5355 1918	25896
		НР - 91%; СП - 8%									
84	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,052882	16249,14 15073,84	884,30 258,91	859 797	47 14	15	738 128	1725
		НР - 91%; СП - 8%									
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ Р К 2591-2014	т	0,00822	213533,00 --	-- --	1755 --	-- --	1755	-- 140	1896
		СП - 8%									
86	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024386	136348,00 --	-- --	3325 --	-- --	3325	-- 266	3591
		СП - 8%									
87	1106-0703-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки (Узел4). Устройство	м3	0,06552	40449,20 11921,00	4171,07 719,60	2650 781	273 47	1596	754 272	3676
		НР - 91%; СП - 8%									
88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,008148	16249,14 15073,84	884,30 258,91	132 123	7 2	2	114 20	266
		НР - 91%; СП - 8%									
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000672	213533,00 --	-- --	143 --	-- --	143	-- 11	155
		СП - 8%									
90	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007476	136348,00 --	-- --	1019 --	-- --	1019	-- 82	1101
		СП - 8%									
91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установкастальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(М1,М2)	т	0,01382	421159,13 195330,00	11957,53 1140,62	5820 2699	165 16	2956	3204 722	9746
		НР - 118%; СП - 8%									
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 33	м2	0,80156	88,39 20,87	1,57 0,21	71 17	1 --	53	12 7	89
		НР - 69%; СП - 8%									
93	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных наклей	м	27,915	64,48 62,03	2,44 1,07	1800 1732	68 30	--	2078 310	4189
		НР - 118%; СП - 8%									
94	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Накля пропитанная	кг	10,71936	580,00 --	-- --	6217 --	-- --	6217	-- 497	6715
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов бет опалубки,по верху перегородок *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,074574	22883,91 3996,45	3887,01 658,88	1707 298	290 49	1119	316 162	2184
96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01312	16249,14 15073,84	884,30 258,91	213 198	12 3	3	183 32	428
97	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01312	207017,00 --	-- --	2716 --	-- --	2716	-- 217	2933
		Перегородки кирпичные лестничных клеток, 5шт									
98	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, под перегородки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,16	20036,07 2566,20	1279,03 242,80	43278 5543	2763 524	34972	5521 3904	52703
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование бетона *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01015	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	124 111	12 5	1	106 18	248
100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0444	200630,00 --	-- --	8908 --	-- --	8908	-- 713	9621
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00432	213533,00 --	-- --	922 --	-- --	922	-- 74	996
102	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2	56,6	3223,10 1276,99	239,51 44,99	182428 72278	13556 2546	96594	69586 20161	272175
103	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0311	207017,00 --	-- --	6438 --	-- --	6438	-- 515	6953
104	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-2) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6084	33983,54 9651,20	5871,23 1086,23	20676 5872	3572 661	11232	5945 2130	28750
105	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07525	16249,14 15073,84	884,30 258,91	1223 1134	67 19	22	1050 182	2455
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06942	200630,00	--	13928	--	13928	--	15042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00585	213533,00 --	-- --	1249 --	-- --	1249	-- 100	1349
		СП - 8%									
108	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	м3	0,0927	27611,78 3996,45	3887,01 658,88	2560 370	360 61	1830	393 236	3189
		НР - 91%, СП - 8%									
109	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0085	16249,14 15073,84	884,30 258,91	138 128	8 2	2	119 21	277
		НР - 91%, СП - 8%									
110	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля В рі диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(СТ1)	т	0,0085	207017,00 --	-- --	1760 --	-- --	1760	-- 141	1900
		СП - 8%									
111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	200630,00 --	-- --	1866 --	-- --	1866	-- 149	2015
		СП - 8%									
112	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (М1)	т стальных элементов	0,0045	421159,13 195330,00	11957,53 1140,62	1895 879	54 5	962	1043 235	3174
		НР - 148%, СП - 8%									
113	1108-0103-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,88	967,09 341,13	9,77 4,26	2785 982	28 12	1775	925 297	4007
		НР - 93%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				688441				

РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1(3шт)

114	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,52	1918,77 219,08	129,27 40,75	4835 552	326 103	3957	615 436	5887
		НР - 94%, СП - 8%									
115	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФМ15). Устройство	м3	1,44	20755,36 3451,44	897,66 289,98	29888 4970	1293 418	23625	4903 2783	37574
		НР - 91%, СП - 8%									
116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,02796	221451,73 56840,00	1157,73 452,31	6192 1589	32 13	4571	1458 612	8261
		НР - 91%, СП - 8%									
117	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (КЛ 1,1н-4,4н). Монтаж	т конструкций	4,75194	62326,16 29853,70	23751,48 6709,80	296170 141863	112866 31885	41441	119886 33284	449340
		НР - 69%, СП - 8%									
118	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	4,9420176	521271,00 --	-- --	2576130 --	-- --	2576130	-- 206090	2782221
		СП - 8%									
119	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	м3	13,89	35906,13 7334,60	1743,18 336,57	498736 101878	24213 4675	372645	96963 47656	643355
		НР - 91%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,47456	16249,14 15073,84	884,30 258,91	23960 22227	1304 382	429	20574 3563	48097
		НР - 91%, СП - 8%									
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,50441	200630,00 --	-- --	301830 --	-- --	301830	-- 24146	325976
		СП - 8%									
122	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6072	195916,00 --	-- --	118960 --	-- --	118960	-- 9517	128477
		СП - 8%									
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25344	213533,00 --	-- --	54118 --	-- --	54118	-- 4329	58447
		СП - 8%									
124	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,05615	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	194555 20701	1223 478	172631	19272 17106	230934
		НР - 91%, СП - 8%									
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0432	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	15494 8383	50 20	7061	7646 1851	24991
		НР - 91%, СП - 8%									
126	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Железобетонные ступени ЛС1,ЛС2.Устройство	м3	13,908	40449,20 11921,00	4171,07 719,60	562568 165797	58011 10008	338760	159983 57804	780354
		НР - 91%, СП - 8%									
127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,69936	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	250827 135704	810 316	114313	123778 29968	404573
		НР - 91%, СП - 8%									
128	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,710652	207017,00 --	-- --	147117 --	-- --	147117	-- 11769	158886
		СП - 8%									
129	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,79871	109654,00 --	-- --	197236 --	-- --	197236	-- 15779	213015
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6300389				

РАЗДЕЛ 6.Балкон тип 1(4шт)

130	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16924	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	114887 8303	1088 186	105496	10017 9992	134896
		НР - 118%, СП - 8%									
131	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	3,42	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	20287 11577	8671 1604	39	12259 2604	35150
		НР - 93%, СП - 8%									
132	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	3,1464	17565,00 --	-- --	55267 --	-- --	55267	-- 4421	59688
		СП - 8%									
133	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	102,6	43,00 --	-- --	4412 --	-- --	4412	-- 353	4765
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,172	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	5251 1366	776 133	3109	1365 529	7145
135	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01156	207017,00 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2585
136	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01156	16249,14 15073,84	884,30 258,91	188 174	10 3	4	161 28	377
		Балкон тип 2,2н(20шт)									
137	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,43	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	291900 21097	2763 472	268040	25451 25388	342740
138	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,1	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	48049 27420	20536 3799	93	29034 6167	83250
139	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	7,452	17565,00 --	-- --	130894 --	-- --	130894	-- 10472	141366
140	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	243	43,00 --	-- --	10449 --	-- --	10449	-- 836	11285
141	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	43961 11440	6499 1116	26022	11426 4431	59818
142	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0954	207017,00 --	-- --	19749 --	-- --	19749	-- 1580	21329
143	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0954	16249,14 15073,84	884,30 258,91	1550 1438	84 25	28	1331 231	3112
		Балкон тип 3(2шт)									
144	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,062	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	42088 3042	398 68	38648	3670 3661	49418
145	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,11	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	6584 3758	2814 521	12	3979 845	11408
146	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	1,0212	17565,00 --	-- --	17937 --	-- --	17937	-- 1435	19372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	33,3	43,00 --	-- --	1432 --	-- --	1432	-- 115	1546
		СП - 8%									
148	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	1832 477	271 46	1084	476 185	2492
		НР - 91%; СП - 8%									
149	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004064	207017,00 --	-- --	841 --	-- --	841	-- 67	909
		СП - 8%									
150	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,004064	16249,14 15073,84	884,30 258,91	66 61	4 1	1	57 10	133
		НР - 91%; СП - 8%									
		Балкон тип 4.4в(20шт)									
151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5112	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	347022 25081	3285 561	318656	30257 30182	407462
		НР - 118%; СП - 8%									
152	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки	м3 кладки	8,4	5931,97 3385,20	2535,28 469,04	49829 28436	21296 3949	97	30109 6395	86333
		НР - 93%; СП - 8%									
153	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м3	7,728	17565,00 --	-- --	135742 --	-- --	135742	-- 10859	146602
		СП - 8%									
154	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	252	43,00 --	-- --	10836 --	-- --	10836	-- 867	11703
		СП - 8%									
155	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,74	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	22591 5879	3340 573	13372	5872 2277	30740
		НР - 91%; СП - 8%									
156	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0493	207017,00 --	-- --	10206 --	-- --	10206	-- 816	11022
		СП - 8%									
157	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0493	16249,14 15073,84	884,30 258,91	801 743	44 13	14	688 119	1608
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1688253				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				90996912				
		Итого с временными 1%					91906881				
		Итого с зимними удорожаниями 0,63 %					92485894				
		Итого в текущих ценах 2019 года 1,021					94392734				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					96280589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С понижающим По государственной программе 0,684					65888567				
		С понижающим К согласно договора 0,806266477					53123743				
		НДС в текущих ценах-12%					6374849				
		Итого с НДС					59498592				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
И.о зам.руководителя

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"
Директор
Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Калмырзаев Ж.А.