Форма 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**

Наименование объекта и его адрес: **Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды**

Акт выполненных работ
за сентябрь 2009 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Газопровод среднего давления				0
7	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	479,75	626,00	300324
9	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	28,11	2180,00	61280
18	С12021-250	Стоимость ковера стального	т	0,018	154200,00	2776
		Раздел 2. Площадка ГРПШ				
20	Спрайс	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-2Н2-срегулятором давления РДНКУ-50/2000	шт	1	154084,64	154085
23	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, диам. 100 мм	шт	1	11800,00	11800
25	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,02	626,00	2514
27	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	2,21	930,00	2054
35	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, диам. 10 мм	т	0,0048	72700,00	349
		Раздел 3. Газопровод низкого давления				0
38	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, диам. 80 мм	шт	48	10400,00	499200
41	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	4314,188	930,00	4012195
42	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	14428,48	381,00	5497251
46	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	547,1	-930	-508803
47	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	1488,1	-381	-566966,1
48	Спрайс	Заглушка резьбовая диам. 20 мм	шт	432	100,00	43200
		Строительство опор под газопровод				0
64	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	520	815,00	423800
65	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м	5997,2	412,00	2470846
66	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4861,83	626,00	3043505
		Итого прямые затраты по разделу	тенге			15449409

		Накладные расходы	тенге			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге			926965
		Транспортные, складсике и др.расходы	тенге			13043
		ИТОГО по акту	тенге			16389416
		С временн. здания и сооружения 1,11534%	тенге			16570350
		С доп.затратами в зимнее время	тенге			16882916
		Итого в текущих ценах 2009 года	тенге			27232143
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	тенге			544643
		Стоимость текущем уровне цен	тенге			27776786
		НДС - 12%	тенге			3333214
		ИТОГО	**тенге**			**31110000**

Заказчик
"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

_____ Коразов А.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»

_____Бижикенов К.

Согласовано: Тех.надзор
ТОО "ГидроТехникМангистау"

_____ Тыныштбаев Ж.К.

Форма КС-3

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**

Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**

Наименование объекта: **Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды**

Дополнительное соглашение №29/1 от 15.02.2010г. к договору №29 от 03.09.2009 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2010 г.

(Предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №29	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		03.09.2009 г.	Наименование	код	Наименование	код

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
	Из графы 1											
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость	Дополнительные затраты					
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не вход. в состав СМР	На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды	20158840		19763569					395271			2419061	22577901
в т.ч. за март		20158840	19763569					395271			2419061	22577901
Удерживается 30% предоплата согласно договору №29 от 03.09.2009 г.		6047652									725718	6773370
Удерживается 5% гарантийный взнос согласно договору №29 от 03.09.2008 г.		1007942									120953	1128895
Итого к оплате		**13103246**									**1572390**	**14675636**

Заказчик
Зам.начальника "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
Коразов А.

Подрядчик
Директор ТОО «Жастар-Плюс»
Бижикенов К.М.

Форма 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**

Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**

Наименование объекта и его адрес: **Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды**

Акт выполненных работ

за март 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1		2	3	5	6	7
		Раздел 3. Газопровод низкого давления				
45	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопрводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	197	353,95	69728
46	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150мм	шт	89	27312,22	2430788
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхнстей грунтовкой ГФ 021 за 2 раза	м2	6749	43,6	294256
		Строительство опор под газопровод				
53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2297,93	27,84	63974
54	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	71,07	262,72	18672
55	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	1690,2	6,48	10952
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	187,8	134,1	25184
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1690,2	21,55	36424
58	Е0101-17-14	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	491,11	39,84	19566
59	Е010333-А5	Перевозка избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	785,78	54	42432
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	491,11	3,88	1906
61	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	491,11	18,44	9056
62	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	1551	790,75	1226453
68	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3828,11	820,00	3139052
63	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-опор из бетона кл.В15 на с/с цементе В4	м3	262,1874	10036,6	2631470
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**10019913**
		Накладные расходы	**тенге**			**707724**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**643658**
		Транспортные, складские и др.расходы	**тенге**			**0**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**11371295**
		С временн. здания и сооружения 1,2%	**тенге**			**11507750**

		С доп.затратами в зимнее время	тенге			11820316
		Итого в текущих ценах 2009 года	тенге			19763569
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	тенге			395271
		Стоимость текущем уровне цен	тенге			20158840
		НДС - 12%	тенге			2419061
		ИТОГО	тенге			22577901

Заказчик
"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

_____Коразов А.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»

_____Бижикенов К.

Согласовано: Тех.надзор
ТОО "ГидроТехникМангистау"

_____Тынышбаев Ж.К.

Форма 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**

Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**

Наименование объекта и его адрес: **Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды**

Акт выполненных работ

за март 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1		2	3	5	6	7
		Раздел 3. Газопровод низкого давления				
43	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопрводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	197	339,95	66970
44	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150мм	шт	89	27312,22	2430788
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхнстей грунтовкой ГФ 021 за 2 раза	м2	6749	43,6	294256
		Строительство опор под газопровод				
51	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2297,93	27,84	63974
52	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	71,069	262,72	18671
53	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	1690,2	3,3515	5665
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	187,8	134,1	25184
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1690,2	21,546	36417
56	Е0101-17-14	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	491,11	39,844	19568
57	Е010333-А5	Перевозка избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	785,78	54	42432
58	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	491,11	3,88	1906
59	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	491,11	18,44	9056
60	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1551	667,994	1036059
66	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали Бст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	796,77	626,00	498779
61	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-опор из бетона кл.В15 на с/с цементе В4	м3	328,4088	17745,93	5827920
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**10377645**
		Накладные расходы	**тенге**			**762363**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**668400**
		Транспортные, складские и др.расходы	**тенге**			**0**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**11808408**
		С временн. здания и сооружения 1,11534%	**тенге**			**11940111**

		С доп.затратами в зимнее время	тенге			12252677
		Итого в текущих ценах 2009 года	тенге			19763569
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	тенге			395271
		Стоимость текущем уровне цен	тенге			20158840
		НДС - 12%	тенге			2419061
		ИТОГО	тенге			22577901

Заказчик
"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

_____Коразов А.

Согласовано: Тех.надзор
ТОО "ГидроТехникМангистау"

_____Тынышбаев Ж.К.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»

_____Бижикенов К.

Форма КС-3

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта: **Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды**

Дополнительное соглашение №29/1 от 15.02.2010г. к договору №29 от 03.09.2009 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010 г.

(Предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №29	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		03.09.2009	Наименование	код	Наименование	код

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
	Из графы 1											
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость	Дополнительные затраты					
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		прочих затрат не вход. в состав СМР	На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				В отчетном месяце	По монтажу оборуд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды	39204170		38435460					768709			4704500	43908670
в т.ч. за апрель		19045329	18671892					373438			2285440	21330769
Удерживается 30% предоплата согласно договору №29 от 03.09.2009 г.		5713599									685632	6399231
Удерживается 5% гарантийный взнос согласно договору №29 от 03.09.2008 г.		952266									114272	1066538
Итого к оплате		**12379464**									**1485536**	**13865000**

Заказчик
Зам.начальника "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
_____ **Коразов А.**

Подрядчик
Директор ТОО «Жастар-Плюс»
_____ **Бижикенов К.М.**

Форма 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**
Подрядчик: **ТОО «Жастар-Плюс»**
Наименование объекта и его адрес: **Строительство среднего (подземного) и низкого (надземного) давления газопровода, площадки ГРПШ, прокладка трубопроводов и строительство опор под газопровода в жилом массиве Баянды-3 с.Баянды**

Акт выполненных работ
за апрель 2010 года

№ п/п	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Всего стоимость
1		2	3	5	6,00	7
		Раздел 1. Газопровод среднего давления				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	460,75	27,84	12825
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,25	262,72	3744
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	427,5	3,35	1433
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,5	134,10	6370
5	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	47,5	2473,20	117477
6	Е0122-9-3	Прокладка стальных водопроводных труб.диаметром 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,447	129222,58	57762
8	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб.диаметром 200 мм (кожух)	км	0,028	154577,68	4328
10	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб. диам. 100 мм	м	28	244,98	6859
11	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200мм	футляр	2	4618,19	9236
12	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	1	1138,60	1139
13	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляций полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,475	367004,63	174327
14	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляций полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,028	724393,39	20283
15	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	врезка	1	8638,91	8639
16	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа /100 кгс/см2/	шт	4,00	1313,35	5253
17	Е0124-114-	Устройство контрольной трубки	шт	2	1824,27	3649
		Раздел 2. Площадка ГРПШ				0
26	Е0122-9-5	Прокладка стальных водопроводных труб диаметром 150мм с пневматическим испытанием	км	0,0022	160329,25	353
28	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа /100 кгс/см2/	шт	2	1729,58	3459
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,8	43,60	122
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,8	69,45	194
31	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,56	402,75	628

32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	134,10	134
		Раздел 3. Газопровод низкого давления				0
37	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	48	497,61	23885
39	Е0122-9-5	Прокладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	4,297	160329,25	688935
40	Е0122-9-2	Прокладка стальных водопроводных труб диам. 70 мм с пневматическим испытанием	км	9,089815	123549,87	1123045
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6749	69,45	468726
		Строительство опор под газопровод				0
61	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-опор из бетона кл. В15 на с/с цементе W4	м3	85,16118	10036,60	854729
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3446	245,44	845786
63	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций стоек опор	т	147,0471	16367,84	2406842
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	3970,27	21,80	86542
69	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	м2	3970,27	34,73	137870
		Раздел 4. Ограждение				0
70	ЕМАФ1-241	Монтаж сетчатого ограждения Н 2 м (строительные работы)	100п.м.	0,148	53000,15	7844
71	ЕМАФ1-241	Монтаж сетчатого ограждения (монтаж металлоконструкции)	100п.м.	0,148	107808,26	15956
72	ЕМАФ1-301	Установка калитки (монтаж металлоконструкций)	1шт	2	8540,23	17080
		Итого прямые затраты по разделу	**тенге**			**7115457**
		Накладные расходы	**тенге**			**3393104**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**			**630514**
		Транспортные, складские и др.расходы	**тенге**			**0**
		ИТОГО по акту	**тенге**			**11139074**
		С временн. здания и сооружения 1,11534%	**тенге**			**11263313**
		С доп.затратами в зимнее время	**тенге**			**11575878**
		Итого в текущих ценах 2009 года	**тенге**			**18671892**
		Налоги, сборы. Обязательные платежи - 2%	**тенге**			**373438**
		Стоимость текущем уровне цен	**тенге**			**19045330**
		НДС - 12%	**тенге**			**2285440**
		ИТОГО	**тенге**			**21330769**

Заказчик
"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
_____ Коразов А.

Согласовано: Тех.надзор
ТОО "ГидроТехникМангистау"
_____ Тынышбаев Ж.К.

Подрядчик
ТОО «Жастар-Плюс»
_____Бижикенов К.