Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019г. к договору №77 от 16 ноября

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"	98 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
2	итого:					10 000 000		
3	в том числе НДС					1 071 429		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					500 000		
5	**Всего к оплате:**					**9 500 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
И.о. зам. руководителя

Айткулов Г.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **5 эт.80-ти квартирный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №77/6 от 22.02.2019г. к договору №77 от 16 ноября 2018года**

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Каркас												
1	46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	39,3	36412,43	5871,23	1431009	230739	820978	384003	1960212
			НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	379292	42689		145201	
2	53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,497664	16249,14	884,30	8087	440	145	6944	16233
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	7502	129		1202	
3	54	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	3,06	37275,62	5407,08	114063	16546	61284	35841	161897
			НР - 91%; СП - 8%			11840,85	1030,40	36233	3153		11992	
Диафрагмы												
4	58	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство	м3	59,261374	36119,38	4998,82	2140484	296237	1305300	536825	2891494
			НР - 91%; СП - 8%			9094,40	860,11	538947	50971		214185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3693643	543962	2187707	963613	5029836
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5029836				
РАЗДЕЛ 2.Перекрытие												

Перекрытие типового этажа блок 1													
5	171	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	141,18774	35906,13 7334,60	1743,18 336,57	5069505 1035556	246116 47519	3787833	985598 484408	6539512
6	172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	10,274192	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	166037 150426	12620 3130	2991	139736 24462	330234
7	175	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	14,400541	195916,00 --	-- --	2821296 --	-- --	2821296	-- 225704	3047000
8	176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5273318	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	189128 102323	611 239	86194	93331 22597	305057
9	177	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1940596	184211,73 19600,00	1157,73 452,31	35748 3804	225 88	31719	3541 3143	42432
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8281715	259571	6730033	1222206	10264235
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10264235				15294071
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					15294071				
			В том числе :									
			Накладные расходы					3529816				
			Сметная прибыль					2265788				
			Итого с временными			1 %	305881,00	15447012				
			Итого с зимними удорожаниями			0,63 %	194632,00	15544328				
			Итого в текущих ценах 2019 года					15864701				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					16181995				
			С понижающим По Государственной программе			0,684		11073971				
			С понижающим К согласно договора			0,806266477		8928572				
			Итого с НДС			12 %	1071428,58	10000000				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
И.о. зам. руководителя

Айткулов Г.Р

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"
Директор

Ашимов Е.У

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.