Заказчик: ТОО "СУ-808"
Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

Наименование объекта: Строительство сетей водопровода к столовой АБЗ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	553509	553509	243101	243101					66421
С НДС 12%	619930	619930							66421

Заказчик:

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СУ-808"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Строительство сетей водопровода к столовой АБЗ

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	457	23,36	22,08	10675	10090	3031	0,01	4						
				1,28	5,56	585	2540	97	0,02	9						
2	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	451	6,83	6,83	3078	3078	817	-	-						
		м3		-	1,87	-	842	97	0,01	3						
3	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	451	3,29	3,29	1484	1484	394	-	-						
		м3		-	0,9	-	406	97	-	1						
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	451	12,51	12,51	5641	5641	1873	-	-						
		м3		-	4,28	-	1931	97	0,01	6						
5	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	451	1,27	1,27	573	573	167	-	-						
		м3		-	0,38	-	173	97	-	1						
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	482	0,28	0,28	136	136	43	-	-						
		м2		-	0,09	-	44	97	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		21587	21002			4						
				Тенге		585	5935			20						

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21587	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6520	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	949	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7469	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7469	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
7	E0122-11-1 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,046	48218,14	17877,09	2218	822	2057	173	8
			29700	4698,68	1366	216	130	18,1	1
		км							
8	C130804-254-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	46,46	95	-	4414	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
9	E0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	1,759	8782,5	1879,87	15448	3307	4514	8,86	16
			1435,5	538,43	2525	947	130	2,06	4
		м3							
10	C143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	2,552	10300	-	26286	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
11	C143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,713	38500	-	27451	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
12	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,22	245,44	3,82	3736	58	697	0,21	3
			37,35	1,44	568	22	118	0,01	-
		м2							
13	E0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	2,598	8782,5	1879,87	22817	4884	6667	8,86	23

	сухих грунтах Д=2,0м			1435,5	538,43	3729	1399	130	2,06	5
14	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,529	13300 -	- -	33636 -	- -	- -	- -	- -
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,185	38500 -	- -	45623 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,15	245,44 37,35	3,82 1,44	4946 753	77 29	922 118	0,21 0,01	4 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			186573 8942	9148 2613			54 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186573	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8500	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11555	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4414	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			155569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2228	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12086	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13783	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			213515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13783	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту		Тенге --- Тенге			208160 9527	30150 8548			58 30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208160	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8500	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18075	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4414	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			155569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13760	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21252	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	243101	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21252	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,276869	Тенге	553509			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	66421			
ИТОГО	Тенге	619930			

Заказчик:

Подрядчик: