Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"	401 956 750	325 956 750	325 956 750		31 578 947	31 578 947	
2	итого:					31 578 947		
3	в том числе НДС					3 383 459		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					1 578 947		
5	**Всего к оплате:**					**30 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о Руководителя:

Айткулов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	501	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	6752,4		873,66	17,22	5899284	116292	710579	4084795	10782805
							751,20	4,97	5072413	33580		798726	
			НР - 80%; СП - 8%										
2	502	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	558,32		873,66	17,22	487780	9616	58753	337750	891573
							751,20	4,97	419411	2777		66042	
			НР - 80%; СП - 8%										
3	503	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6752,4		547,70	4,04	3698323	27280	1135044	2038402	6195662
							375,57	1,78	2535999	12003		458938	
			НР - 80%; СП - 8%										
4	504	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	236,4		801,23	2,72	189411	644	167220	17459	223420
							91,15	1,17	21547	277		16550	
			НР - 80%; СП - 8%										
5	505	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(Окраска эмальевой краской)	м2 окрашиваемой поверхности	321,92		718,57	2,88	231321	926	82750	118441	377743
							458,64	1,26	147645	406		27981	
			НР - 80%; СП - 8%										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	506	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	456,25	465,15 343,36	4,70 2,23	212225 156658	2142 1019	53425	126141 27069	365436
7	507	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	456,25	84,20 75,35	0,68 0,30	38417 34378	309 138	3730	27612 5282	71312
8	508	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривани е цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,025	1024,29 637,00	61,98 47,51	226394 140793	13699 10500	71902	121035 27794	375223
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19283173				
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка17									
9	509	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров) *НР - 80%; СП - 8%*	м2	105,9168	4242,70 2633,17	192,43 152,97	449373 278897	20381 16202	150095	236080 54836	740289
10	510	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные м арки П-140 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	3,3363792	25302,00 --	-- --	84417 --	-- --	84417	-- 6753	91170
11	511	Перечень обор.п.29	Декоративная штукатурка под Травертин Sandputz, марки Kaizer *СП - 8%*	кг	180,05856	455,36 --	-- --	81991 --	-- --	81991	-- 6559	88550
12	512	Перечень обор.п.27	Грунтовка глубокого проникновения *СП - 8%*	кг	4,236672	602,68 --	-- --	2553 --	-- --	2553	-- 204	2758
13	513	Перечень обор.п.28	Кварцевая грунтовка для сцепления *СП - 8%*	кг	21,18336	353,57 --	-- --	7490 --	-- --	7490	-- 599	8089
14	514	Перечень обор.п.30	Колер *СП - 8%*	кг	31,77504	178,57 --	-- --	5674 --	-- --	5674	-- 454	6128
15	515	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,075392	2853,91 1147,70	30,33 13,10	759356 305375	8071 3486	445910	247089 80516	1086960
16	516	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Декоративная штукатурка под Травертин *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	266,075392	519,03 382,94	6,83 2,88	138100 101891	1817 766	34392	82126 17618	237844
17	517	Перечень обор.п.29	Декоративная штукатурка под Травертин *СП - 8%*	кг	452,3281664	544,64 --	-- --	246357 --	-- --	246357	-- 19709	266066
18	518	Перечень обор.п.28	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	53,2150784	353,57	--	18815	--	18815	--	20321

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1505	
19	519	Перечень обор.п.30	Колер	кг	79,8226176	178,57	--	14254	--	14254	--	15394
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
20	520	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка плитами из керамогранита толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	176,6	10741,94	61,04	1897027	10779	89802	1440706	3604752
			НР - 80%; СП - 8%			10172,40	25,13	1796446	4437		267019	
21	521	2206-0301-0119 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	176,6	1821,00	--	321589	--	321589	--	347316
			СП - 8%			--	--	--	--		25727	
22	522	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделкина фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	356,687232	118,22	0,24	42167	87	26472	14394	61086
			НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	15608	38		4525	
23	523	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором покамню	м откосов	313,46304	685,64	0,85	214924	267	25579	151262	395481
			НР - 80%; СП - 8%			603,19	--	189078	--		29295	
24	524	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 о крашиваемой поверхности	62,692608	801,23	2,72	50231	171	44346	4630	59250
			НР - 80%; СП - 8%			91,15	1,17	5714	74		4389	
25	525	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотойдо 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	356,687232	584,53	1,71	208495	610	67015	131257	366932
			НР - 93%; СП - 8%			394,94	0,75	140870	266		27180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7398387				
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. Узел 132									
26	445	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"	м2 покрытия	312,105	3473,87	18,79	1084213	5864	977247	97517	1276268
			НР - 94%; СП - 8%			323,94	8,46	101102	2639		94538	
27	446	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинил хлоридных на клее КН-2	м	389,14	291,04	0,73	113254	285	74942	35863	161046
			НР - 94%; СП - 8%			97,72	0,32	38027	124		11929	
			Кухни над техподпольем. Узел 132									
28	452	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"	м2 покрытия	84,315	3473,87	18,79	292900	1584	264003	26344	344783
			НР - 94%; СП - 8%			323,94	8,46	27313	713		25539	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							
29	453	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м	115,89	291,04 97,72	0,73 0,32	33728 11325	85 37	22318	10680 3553	47961
			Кладовые над техподпольем. Узел 132									
30	459	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,205	3473,87 323,94	18,79 8,46	7660 714	41 19	6905	689 668	9017
31	460	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м	6,45	291,04 97,72	0,73 0,32	1877 630	5 2	1242	594 198	2669
			Туалеты, ванные над техподпольем, Лоджии. Узел 138									
32	466	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *НР - 94%; СП - 8%*	м2	47,185	4046,01 983,68	65,25 27,36	190911 46415	3079 1291	141417	44844 18860	254615
33	467	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов изплиток керамических *НР - 94%; СП - 8%*	м	125,68	514,43 247,80	1,47 0,64	64653 31144	184 80	33325	29350 7520	101524
			Спальни, гостиные,холлы-типовой этаж. По типу узла 60									
34	470	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1248,42	3473,87 323,94	18,79 8,46	4336854 404408	23455 10556	3908991	390066 378154	5105074
35	471	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м	1556,56	291,04 97,72	0,73 0,32	453017 152109	1141 498	299767	143450 47717	644185
			Кухни,кладовые-типовой этаж. По типу узла 60									
36	474	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	346,08	3473,87 323,94	18,79 8,46	1202238 112108	6502 2926	1083628	108132 104830	1415200
37	475	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м	489,36	291,04 97,72	0,73 0,32	142422 47821	359 156	94242	45099 15002	202522
			Туалеты,ванные-типовой этаж.Узел 62									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	476	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	139,22	4046,01 983,68	65,25 27,36	563285 136948	9084 3809	417253	132312 55648	751244
39	477	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиткеррамических *НР - 94%; СП - 8%*	м	374,06	514,43 247,80	1,47 0,64	192427 92692	548 239	99187	87355 22383	302165
					Балконы и лоджии.Узел 62							
40	478	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	242,72	4046,01 983,68	65,25 27,36	982047 238759	15838 6641	727450	230676 97018	1309740
41	479	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических *НР - 94%; СП - 8%*	м	559,21	514,43 247,80	1,47 0,64	287674 138572	820 358	148282	130594 33461	451729
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12379744				
					РАЗДЕЛ 4.Лестницы							
42	542	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	178,25	14327,75 589,84	77,25 29,35	2553922 105140	13769 5232	2435013	130238 214733	2898893
43	543	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	66,53905	70,91 20,87	1,57 0,21	4718 1389	104 14	3225	968 455	6142
44	544	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг *НР - 80%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	333	2046,34 1228,50	64,19 42,42	681430 409091	21375 14125	250964	338572 81600	1101602
45	546	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,04	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	372998 201802	1204 470	169992	184068 44565	601631
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4608268				
					РАЗДЕЛ 5.Разные работы							
46	575	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,4	2625,53 868,00	13,23 2,88	16803 5555	85 18	11163	5128 1754	23686
47	576	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	42,8	16110,60 1428,44	77,25 29,35	689534 61137	3306 1256	625091	73624 61053	824211
					Балкон тип 2,2н(40шт)							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	584	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	12	2625,53 868,00	13,23 2,88	31506 10416	159 35	20931	9614 3290	44410
49	585	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	80	16110,60 1428,44	77,25 29,35	1288848 114275	6180 2348	1168393	137616 114117	1540581
					Балкон тип 3(5шт)							
50	593	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,66	2625,53 868,00	13,23 2,88	4358 1441	22 5	2895	1330 455	6143
51	594	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	11,12	16110,60 1428,44	77,25 29,35	179150 15884	859 326	162407	19129 15862	214141
					Балкон тип 4,4н(50шт)							
52	602	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,49	2625,53 868,00	13,23 2,88	38044 12577	192 42	25275	11609 3972	53626
53	603	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	97,29	16110,60 1428,44	77,25 29,35	1567400 138973	7515 2856	1420912	167358 138781	1873539
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4580336				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				48249907				
			Итого с временными 1%					48732406				
			Итого с зимними удорожаниями 0,63 %					49039420				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,021					50050497				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					51051507				
			С понижающим По государственной программе 0,684					34936539				
			С понижающим К согласно договора 0,806266477					28195488				
			НДС в текущих ценах-12%					3383459				
			Итого с НДС					31578947				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о Руководителя

_____ Айткулов Т.Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"

Директор

_____ Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "BARAT & CO"

Директор

_____ Калмырзаев Ж.А.