Форма 2В

Заказчик : ТОО «Kazakmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
Подрядчик: ТОО Стройком 2009"
Договор
Д 1510-190902-111599 от 29 сентября 2015 год «Kazakmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
Капитальный ремонт душевых

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА октябрь 2015 год

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8	158,38	23,78	1267	190	1034	0,91	7
		м2		134,60	8,98	1077	72	90	0,04	--
2	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	5,13	250,04	23,78	1283	122	1086	1,52	8
		м2		226,26	8,98	1161	46	90	0,04	--
3	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,672	2719,44	399,69	1827	269	1700	15,88	11
		м3		2319,75	63,00	1559	42	106,2	0,54	--
4	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	12,77	81,77	5,83	1044	74	1060	0,53	7
		м2		75,94	0,95	970	12	108	0,01	--
5	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	95,71	133,16	23,58	12745	2257	10287	0,74	71
		м2		109,58	4,16	10488	398	94,5	0,02	2
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	190	116,63	10,56	22160	2006	22661	0,70	133
		1м2		106,07	1,67	20153	317	110,7	0,01	3
7	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	190	358,97	192,06	68205	36492	50281	1,11	211
		1м2		166,91	72,15	31713	13708	110,7	0,40	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		_____ Проемы								
		Окна								
8	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			5,13	507,90	23,76	2606	122	1430	1,50	8
		м2		250,39	7,73	1284	40	108	0,04	--
9	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			5,13	4200,00	--	21546	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены,Потолки								
10	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
			1,5	8933,43	154,03	13400	231	3177	14,63	22
		м3		2295,00	58,50	3443	88	90	0,28	--
11	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
			159	551,85	34,56	87744	5495	61962	2,38	379
		м2		406,64	5,74	64656	913	94,5	0,03	5
12	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
			166	526,82	33,79	87452	5609	61692	2,27	376
		м2		387,65	5,62	64350	933	94,5	0,03	5
13	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20мм								
			320	468,71	33,79	149987	10813	101352	1,95	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		329,54	5,62	105453	1798	94,5	0,03	10
14	Е0115-17-5 Изм. и доп.№№.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			260	868,92	5,78	225920	1502	72312	1,75	454
		м2		293,22	3,93	76236	1021	93,6	0,02	5
15	С Прайс-лист	Крестики для кафеля №3								
			58	27,38	--	1588	--	--	--	--
		пач		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм потолков								
			250	274,43	4,93	68608	1231	28182	0,64	159
		м2		117,43	1,86	29357	466	94,5	0,01	2
17	Е0106-47-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 50								
			0,36	652,42	266,89	235	96	180	2,66	1
		м3		385,54	142,33	139	51	94,5	0,72	--
18	Е0106-48-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3								
			5,61	573,30	247,27	3216	1387	2444	2,31	13
		м3		326,03	134,94	1829	757	94,5	0,68	4
19	Е0106-48-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6								
			14,872	677,25	273,60	10072	4069	7709	2,76	41
		м3		403,65	144,86	6003	2154	94,5	0,73	11
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
		Демонтаж								
20	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем								
			9	293,06	0,56	2638	5	3034	1,66	15
		шт		292,50	0,09	2633	1	115,2	--	--
21	Е0116-6-6 К=0,4 Кир=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
			45	31,71	1,59	1427	72	1592	0,17	8
		м		30,12	0,59	1355	27	115,2	0,01	--
22	Е0116-6-3 К=0,4 Кир=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			20	24,80	0,79	496	16	560	0,14	3
		м		24,01	0,30	480	6	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-6-1 К=0,4 Кир=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	24,80	0,79	620	20	700	0,14	3
		м		24,01	0,30	600	7	115,2	--	--
24	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	50	145,63	3,27	7282	164	8230	0,85	43
		м		142,36	0,62	7118	26	115,2	--	--
25	Е0146-32-3 Кир=0,9	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	50	232,63	105,64	11632	5282	7511	0,73	37
		м		126,99	39,92	6350	1996	90	0,19	10
26	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	12	118,01	1,59	1416	19	1613	0,69	8
		м		116,42	0,25	1397	3	115,2	--	--
27	Е0146-41-1 Кир=0,9	Разборка бетонных тумб	1,1	2399,04	1107,54	2639	1218	1693	7,70	8
		м3		1291,50	418,50	1421	460	90	2,04	2
		Монтаж								
28	Е0116-14-6 Кир=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	40	485,64	12,04	19426	482	11642	1,40	56
		м		248,15	4,50	9926	180	115,2	0,02	1
29	Е0116-14-3 Кир=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	20	331,18	6,60	6624	132	5053	1,21	24
		м		216,83	2,48	4337	50	115,2	0,01	--
30	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 Кир=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30	473,30	15,24	14199	457	11823	1,89	57
		м		336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1
31	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR7,4диам 63мм толщ стенки 8,6мм	40	344,05	--	13762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR7,4диам 32мм толщ стенки 4,4мм	20	89,01	--	1780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR7,4диам 20мм толщ стенки 3,5мм	30	64,02	--	1920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С Прайс-лист	Металлический хомут PPRF/VSHTS-8/63x80	14	73,60	--	1030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс-лист	Металлический хомут PPRF/VSHTS-8/32x80	15	47,93	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С Прайс-лист	Металлический хомут PPRF/VSHTS-8/20x80	7	47,93	--	335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-13-1 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	422,33	0,80	5068	10	1693	0,67	8
		м		122,13	0,31	1466	4	115,2	--	--
38	Е0116-13-2 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50	648,46	1,79	32423	89	6821	0,64	32
		м		117,74	0,67	5887	34	115,2	--	--
39	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2,1	2399,04	1107,54	5038	2326	3591	7,70	16
		м3		1291,50	418,50	2712	879	100	2,04	4
40	С Прайс-лист	Отводы канализационный ДУ50	4	85,58	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
41	Е0169-1-3	Пробивка отверстий под воздуховоды	29	954,04	666,83	27667	19338	14163	1,89	55
		отверст		287,21	255,45	8329	7408	90	1,40	41
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы								
42	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	26	9,32	0,23	242	6	231	0,06	2
		шт		9,09	0,05	236	1	97,2	--	--
43	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1200	13,94	0,06	16728	72	16190	0,10	116
		м		13,88	--	16656	--	97,2	--	--
44	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	25	8,42	--	211	--	205	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8,42	--	211	--	97,2	--	--
					РАЗДЕЛ 5 Электромонтажные работы					
45	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	300	45,20	23,10	13560	6930	7866	0,13	39
		м		22,10	5,50	6630	1650	95	0,03	10
46	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	118,60	3,60	237	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,30	230	1	95	--	--
47	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	118,60	3,60	474	14	438	0,68	3
		шт		115,00	0,20	460	1	95	--	--
48	Ц0108-641-1 Прим.	Коробка распределительная	13	2896,30	16,30	37652	212	35596	17,00	221
		шт		2880,00	2,30	37440	30	95	0,01	--
49	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	13	222,61	79,51	2894	1034	2719	0,83	11
		шт		143,10	50,54	1860	657	108	0,22	3
50	Ц0108-82-1 Прим.	Зажим	200	71,10	0,20	14220	40	13471	0,40	80
		шт		70,90	--	14180	--	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
51	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Кабель ВВГ3х1,5	300	35,25	--	10576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Светильник TLWP236 PS ECP	13	650,33	--	8454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Розетки герметичные	2	68,46	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Выключатели герметичные	4	85,57	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	СИЗы 4-11 мм	200	4,79	--	958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Дюбель	600	1,71		1027	--	--	--	--
		шт				--	--	--	--	--
57	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Подрезетник	12	10,27	--	123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Лампы DECO BXS 35 220-240 7W2700 KE14558	28	21,56	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Соединитель на стык КМС 15x101EK(480)	10	6,16	--	62	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Соединитель на стык КМС 100x501EK(60)	15	81,13	--	1217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Соединитель на стык КМС 16x161EK(450)	53	13,35	--	708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Внешний угол 40x25мм T-PLAST(250)	30	23,96	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Внутренний угол 40x25мм T-PLAST(193)	30	23,96	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	Заглушка 40x25мм T-PLAST(100)	20	20,20	--	404	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	**Крестовина80х500**								
			2	1959,18	--	3918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	**Скоба потолочная**								
			130			24121	--	--	--	--
		шт				--	--	--	--	--
67	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	**Держатель горизонтальный VH200(20)**								
			205	133,51	--	27370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	**Поворот 90 (50х300)**								
			2	819,21	--	1638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайслист "АЛПРОФ", 2015 г.Караганда	**Разветвитель Т-Образный (50х300)**								
			2	1222,14	--	2444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-144-1	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2**								
			5	20,50	--	103	--	97	0,12	1
		шт		20,50	--	103	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1111250	109909			3372
			Тенге			561976	36408			198
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			191752				
	Всего заработная плата -		Тенге				80345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105431				
		Накладные расходы -	Тенге			77032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16127				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			284911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				91900			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			827880				
	Материалы -		Тенге			110139				
	Всего заработная плата -		Тенге				472240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23134				
	Местные материалы -		Тенге			155797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			455509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1360393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051
		Сметная заработная плата -	Тенге				540567			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91618				
	Материалы -		Тенге			44864				
	Всего заработная плата -		Тенге				45798			
		Накладные расходы -	Тенге			52759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				53712			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1798343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3863
		Сметная заработная плата -	Тенге				686179			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 1982/775	**Тенге**			4599117				
		НАЛОГИ СБОРЫ ПЛАТЕЖИ 2%	**Тенге**			91982				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			4691100				
		НДС 12%	Тенге			562932				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5254032				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Директор ГРЭС Черепанов В.И. Директор ТОО "Стройком-2009" Каражигитова С.А.

Зам. Директора Федченков И.В.

Главный инженер Соловьев А.С.

Начальник КЦ Купин С.В.

Зам. Начальника ОППР Демидов И.А.

Инженер ОКС Ляхова Г.Ю.

Начальник АХО Чижикова Н.Н.

ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи) ГРЭС
Кіріс № 1894
Входящий
от «23» 10 2015 ж/а.