Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

2-ая очередь. Пятно №3

Наименование работ: **Вентиляция**

Акт № 1 от 30.01.18.

о приемке выполненных работ за январь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно №3 (фасад)							
	В 1.2							
1	Теплоизоляция б=100мм.	м2	166,10	1500	249 150	500	83 050	332 200,00
2	Пароизоляция	м2	88,30	250	22 075	150	13 245	35 320,00
	Итого				**271 225**		**96 295**	**367 520**
	Транспортные расходы:	5%			13 561			13 561
	Итого:				**284 786**		**96 295**	**381 081**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			5 696		1 926	7 622
	Всего по смете :				**290 482**		**98 221**	**388 703**
	Всего с учетом НДС:	12%			34 858		11 787	46 644

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

02.02.2018 г

ппто Базарбеков Гаврусов

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

2-ая очередь. Пятно №3

Наименование работ: **Вентиляция**

Акт № 2 от 26.02.18.

о приемке выполненных работ за февраль 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно №3 (фасад)							
	П1В1.2							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1200х500 (фасад)	м2	115,6	3300	381 480	1 500	173 400	554 880
2	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	115,6	800	92 480	400	46 240	138 720
3	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям		55,00	550	30 250			30 250
	ВДУ 1.2							
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ =1 мм, 1600х500 (фасад)	м2	142,8	4200	599 760	1 800	257 040	856 800
5	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,75ч Берлик-2м	м2	142,8	1 700	242 760	700	99 960	342 720
6	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	70,00	550	38 500			38 500
7	Швеллер №10 мм	м	12,00	1600	19 200			19 200
	В 1.2							
8	Пароизоляция	м2	77,80	250	19 450	150	11 670	31 120,00
	Итого				**1 423 880**		**588 310**	**2 012 190**
	Транспортные расходы:	5%			71 194			71 194
	Итого:				**1 495 074**		**588 310**	**2 083 384**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			29 901		11 766	41 668
	Всего по смете :				**1 524 975**		**600 076**	**2 125 052**
	Всего с учетом НДС:	12%			182 997		72 009	255 006

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

что бо зарбеко ва Строкань АВ 02.03.18

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция**

Акт № 3 от 26.02.18

о приемке выполненных работ за февраль 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция (встроенно-пристроенные помещения 1-1, 1, 1-2 с отм. 0,000 до отм. 8,400)							
	Подпор воздуха							
	ПД1							
1	Установка вентилятора ПКЦКП (9800 м3/час)	шт.	1	365 090	365 090	78 000	78 000	443 090
	Вентиляция (встроенно-пристроенные помещения 2, 1-3, 3 с отм 0,000 до отм. 8,400)							
	ПД2							
2	Установка вентилятора ПКЦКП (9800 м3/час)	шт.	1	365 090	365 090	78 000	78 000	443 090
	ПД3							
3	Установка вентилятора ПКЦКП (9800 м3/час)	шт.	1	365 090	365 090	78 000	78 000	443 090
	Итого				**1 095 270**		**234 000**	**1 329 270**
	Транспортные расходы:	5%			54 764			54 764
	Итого:				**1 150 034**		**234 000**	**1 384 034**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			23 001		4 680	27 681
	Всего по смете :				**1 173 034**		**238 680**	**1 411 714**
	Всего с учетом НДС:	12%			140 764		28 642	169 406

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Строкань АВ 01.03.18 пто Базарбекова

Форма

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция (2-ая очередь паркинг)**

Акт №4 от 29.03.18.

о приемке выполненных работ за март 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно №3 (фасад)							
	В 1.2							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ =0,9 мм, 1500х500 (фасад)	м2	136,00	3300	448 800	1 500	204 000	652 800
2	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	46,0	800	36 800	400	18 400	55 200
3	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	65,00	550	35 750			35 750
4	Теплоизоляция б=100мм.	м2	88,00	1500	132 000	500	44 000	176 000
5	Пароизоляция	м2	88,00	250	22 000	150	13 200	35 200
6	Монтаж и демонтаж лесов	м2	240,00			500	120 000	120 000
	Итого				**675 350**		**399 600**	**1 074 950**
	Транспортные расходы:	5%			33 768			33 768
	Итого:				**709 118**		**399 600**	**1 108 718**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			14 182		7 992	22 174
	Всего по смете :				**723 300**		**407 592**	**1 130 892**
	Всего с учетом НДС:	12%			86 796		48 911	135 707

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Жиізтаев М. Ш

Форма №2

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция (пятно №3 жилье с отм.8.400 до отм.28.700)**

Акт №5 от 29.03.18.

о приемке выполненных работ за март 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ВЕ1-ВЕ24							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 550х200	м2	72,00	2 850	205 200	1 200	86 400	291 600
2	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 450х200	м2	99,90	2 850	284 715	1 200	119 880	404 595
3	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400х200	м2	92,20	2 850	262 770	1 200	110 640	373 410
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 300х200	м2	76,80	2 850	218 880	1 200	92 160	311 040
5	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 250х200	м2	69,10	2 460	169 986	1 000	69 100	239 086
6	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 200х150	м2	53,80	2 460	132 348	1 000	53 800	186 148
7	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 150х100	м2	284,40	2 460	699 624	1 000	284 400	984 024
8	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	434	550	238 700			238 700
9	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	87	800	69 600	400	34 800	104 400
10	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0.5 часа Бирлик - 2м	м2	700	1 700	1 190 000	850	595 000	1 785 000
	Итого				**3 471 823**		**1 446 180**	**4 918 003**
	Транспортные расходы:	5%			173 591			173 591
	Итого:				**3 645 414**		**1 446 180**	**5 091 594**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			72 908		28 924	101 832
	Всего по смете :				**3 718 322**		**1 475 104**	**5 193 426**
	Всего с учетом НДС:	12%			446 199		177 012	623 211

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция**

Акт №6 от 30.04.18.

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно №1 (фасад)							
	П1В1.1							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1100х400 (фасад)	м2	32,70	3300	107 910	1 500	49 050	156 960
2	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	34	800	27 200	400	13 600	40 800
3	Крепление данного воздуховода	кг	30,00	550	16 500			16 500
	ВДУ 1.1							
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1мм, 1600х600 (фасад)	м2	149,60	4200	628 320	1 800	269 280	897 600
5	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,75ч Берлик-2м	м2	149,6	1 700	254 320	700	104 720	359 040
6	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	70	550	38 500			38 500
7	Швеллер №10 мм	м	12	1600	19 200			19 200
	В 1.1							
8	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1200х500 (фасад)	м2	115,60	3300	381 480	1 500	173 400	554 880
9	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	46,0	800	36 800	400	18 400	55 200
10	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	55,00	550	30 250			30 250
	Пятно №3 (фасад)							
	В 1.2							
11	Теплоизоляция б=100мм	м2	148,90	1500	223 350	500	74 450	297 800
12	Пароизоляция	м2	148,90	250	37 225	150	22 335	59 560
13	Монтаж и демонтаж лесов	м2	840,00			500	420 000	420 000
	Итого				**1 801 055**		**1 145 235**	**2 946 290**
	Транспортные расходы:	5%			90 053			90 053
	Итого:				**1 891 108**		**1 145 235**	**3 036 343**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			37 822		22 905	60 727
	Всего по смете :				**1 928 930**		**1 168 140**	**3 097 070**
	Всего с учетом НДС:	12%			231 472		140 177	371 648

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Из таев М.Ш

пто Базарбаева

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адр
Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция**

Акт №7 от 30.04.18.

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Система ПДУ 2 на лестничные клетки (пятна №1,2,3)**							
2.1	Вентилятор дымоудаления N=3 кВт, п=1430 об/мин, ВО-12-303-8	шт	3	200 827	602 481	60 248	180 744	783 225
2.2	Воздуховод из оцинкованых стали ф800 мм толщиной 1мм	м2	44	3 300	145 200	1 500	66 000	211 200
2.3	Клапан обратный КО-5	шт	3	22 590	67 770	1 400	4 200	71 970
2.4	Клапан противопожарный КП-Ж1-800*800-ВF230ДуПОг 0,5 ч	шт	3	24 057	72 171	6 500	19 500	91 671
2.5	Привод (Simens GNA326 1E/12)	шт	3	66 345	199 035		0	199 035
2.6	Решетка 800*800мм (наружняя) из оцинкованной стали с покрытием	шт	3	7 850	23 550	500	1 500	25 050
2.7	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,75 ч, Берлик 2м Туре	м2	44	1 700	74 800	850	37 400	112 200
2.8	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	36	550	19 800	0	0	19 800
	Итого				**1 204 807**		**309 344**	**1 514 151**
	Транспортные расходы:	5%			60 240			60 240
	Итого:				**1 265 047**		**309 344**	**1 574 392**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			25 301		6 187	31 488
	Всего по смете :				**1 290 348**		**315 531**	**1 605 879**
	Всего с учетом НДС:	12%			154 842		37 864	192 706

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

2/3 тел. м. Ш

пто Казарбенова

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция**

Акт №8 от 30.04.18.

о приемке выполненных работ за апрель 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция (жилье пятна № 1,2,3 с отм. 8,400 до отм. 28.700)							
	Пятно №2 (жилье)							0
	Система ВЕ1-ВЕ24							0
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 550х200	м2	72	2 850	205 200	1 200	86 400	291 600
2	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 450х200	м2	99,90	2 850	284 715	1 200	119 880	404 595
3	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400х200	м2	92,20	2 850	262 770	1 200	110 640	373 410
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 300х200	м2	76,80	2 850	218 880	1 200	92 160	311 040
5	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 250х200	м2	69,10	2 460	169 986	1 000	69 100	239 086
6	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 200х150	м2	53,80	2 460	132 348	1 000	53 800	186 148
7	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 150х100	м2	284,40	2 460	699 624	1 000	284 400	984 024
8	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	434	550	238 700			238 700
9	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм X-flame	м2	87,00	800	69 600	400	34 800	104 400
10	Огнезащитный мат-ал с пределом огнестойкости 0.5 часа Бирлик 2м	м2	700,00	1 700	1 190 000	850	595 000	1 785 000
	Дренажная система							0
11	Труба пластиковая с фитингами D20	м	96	420	40 320	210	20 160	60 480
12	Труба пластиковая с фитингами D32	м	294	800	235 200	400	117 600	352 800
13	Крепление трубопроводов	кг	85	400	34 000	0	0	34 000
	Пятно №3 (жилье)							
	Дренажная система							
14	Труба пластиковая с фитингами D20	м	96	420	40 320	210	20 160	60 480
15	Труба пластиковая с фитингами D32	м	294	800	235 200	400	117 600	352 800
16	Крепление трубопроводов	кг	85	400	34 000	0	0	34 000
	Вентиляция (встроенно-пристроенные помещения 1-1, 1, 1-2 с отм 0,000 до отм. 8,400)							
	П1В1.1							
17	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 1000х500	м2	18,80	2 850	53 580	1 200	22 560	76 140
18	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 1000х400	м2	25,00	2 850	71 250	1 200	30 000	101 250
19	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 900х400	м2	15,60	2 850	44 460	1 200	18 720	63 180

20	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 800х400	м2	9,00	2 850	25 650	1 200	10 800	
21	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 700х400	м2	10,00	2 850	28 500	1 200	12 000	
22	Воздушная заслонка 900х400	шт	1	11 446	11 446	900	900	
23	Воздушная заслонка 800х400	шт	2	10 819	21 638	900	1 800	23 4
24	Воздушная заслонка 700х400	шт	1	8 824	8 824	900	900	9 724
25	Огнезадерживающий клапан 900х400 с электроприводом 220В	шт	1	80 812	80 812	5 500	5 500	86 312
26	Огнезадерживающий клапан 800х400 с электроприводом 220В	шт	2	73 128	146 256	5 500	11 000	157 256
27	Огнезадерживающий клапан 700х400 с электроприводом 220В	шт	1	69 049	69 049	5 500	5 500	74 549
28	Изоляция воздуховодов фольгир. матами толщиной 50мм	м2	35,6	800	28 480	400	14 240	42 720
29	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	55	550	30 250			30 250
	Вентиляция (встроенно-пристроенные помещения 2, 1-3, 3 с отм 0,000 до отм. 8,400)							0
	П1В1.2							
30	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,9мм, 1500х500	м2	17,76	3 300	58 608	1 500	26 640	85 248
31	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 1000х300	м2	15,30	2 850	43 605	1 200	18 360	61 965
32	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 1000х450	м2	14,50	2 850	41 325	1 200	17 400	58 725
33	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 900х400	м2	9,93	2 850	28 301	1 200	11 916	40 217
34	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 800х500	м2	9,68	2 850	27 588	1 200	11 616	39 204
35	Воздушная заслонка 1000х500 УВК	шт	1	13 834	13 834	900	900	14 734
36	Воздушная заслонка 1000х450 УВК	шт	1	13 177	13 177	900	900	14 077
37	Воздушная заслонка 900х400	шт	1	11 446	11 446	900	900	12 346
38	Воздушная заслонка 800х500	шт	1	12 380	12 380	900	900	13 280
39	Огнезадерживающий клапан 1000х500 с электроприводом 220В	шт	1	96 611	96 611	6 000	6 000	102 611
40	Огнезадерживающий клапан 1000х450 с электроприводом 220В	шт	1	104 192	104 192	6 000	6 000	110 192
41	Огнезадерживающий клапан 900х400 с электроприводом 220В	шт	1	100 538	100 538	6 000	6 000	106 538
42	Огнезадерживающий клапан 800х500 с электроприводом 220В	шт	1	100 538	100 538	6 000	6 000	106 538
43	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	37,80	800	30 240	400	15 120	45 360
44	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	85	550	46 750	0	0	46 750
	Итого				**5 440 191**		**1 984 272**	**7 424 463**
	Транспортные расходы:	5%			272 010			272 010
	Итого:				**5 712 200**		**1 984 272**	**7 696 472**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			114 244		39 685	153 929
	Всего по смете :				**5 826 444**		**2 023 957**	**7 850 401**
	Всего с учетом НДС:	12%			699 173		242 875	942 048

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Изтаев М.Ш.

что базарбаев

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция жилья пятна 1,2,3 и встроенно-пристроенные помещения пятна 1,1-2,2,1-2,3,1-3**

Акт №10

о приемке выполненных работ за май 2018 г от 31.05.18.

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция (жилье пятна № 1,2,3 с отм. 8,400 до отм. 28.700)							
	Пятно №1 (жилье)							
	Система BE1-BE24							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 550x200	м2	72,00	2 850	205 200	1 200	86 400	291 600
2	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 450x200	м2	99,90	2 850	284 715	1 200	119 880	404 595
3	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400x200	м2	92,20	2 850	262 770	1 200	110 640	373 410
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 300x200	м2	76,80	2 850	218 880	1 200	92 160	311 040
5	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 250x200	м2	69,10	2 460	169 986	1 000	69 100	239 086
6	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 200x150	м2	53,80	2 460	132 348	1 000	53 800	186 148
7	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.5мм, 150x100	м2	284,40	2 460	699 624	1 000	284 400	984 024
8	Решетка нерегулируемая 150x100 RAG	м2	192,00	2 150	412 800	0	0	412 800
9	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	434,00	550	238 700	0	0	238 700
10	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	87,00	800	69 600	400	34 800	104 400
11	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0.5 часа Бирлик - 2м	м2	700,00	1 700	1 190 000	850	595 000	1 785 000
	Дренажная система							
12	Труба пластиковая с фитингами D20	м	96	420	40 320	210	20 160	60 480
13	Труба пластиковая с фитингами D32	м	294	800	235 200	400	117 600	352 800
14	Крепление трубопроводов	кг	85	400	34 000	0	0	34 000
	Вентиляция (жилье пятна № 1,2,3 с отм. 8,400 до отм. 28.700)							
	Пятно №2 (жилье)							
	Система BE1-BE24							
15	Решетка нерегулируемая 150x100 RAG	шт	192	2 150	412 800	0	0	412 800
	Пятно №3 (жилье)							
	Система BE1-BE24							
16	Решетка нерегулируемая 150x100 RAG	шт	192	2 150	412 800	0	0	412 800

	Вентиляция (встроенно-пристроенные помещени -1, 1, 1-2 с отм 0,000 до отм. 8,400)							
	В1							
17	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х100	м2	24,0	2 460	59 040	1 000	24 000	83 040
18	Решётка не регулируемая 150х100	шт	2	2 150	4 300	800	1 600	5 900
19	Лючок питометрический	шт	2	900	1 800	450	900	2 700
20	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	2,60	800	2 080	450	1 170	3 250
21	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	19	1 700	32 300	850	16 150	48 450
22	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	25	550	13 750			13 750
	В2							
23	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х100	м2	20,25	2 460	49 815	1 000	20 250	70 065
24	Решётка не регулируемая 300х100	шт	2	2 979	5 958	800	1 600	7 558
25	Лючок питометрический	шт	2	900	1 800	450	900	2 700
26	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	2,60	800	2 080	400	1 040	3 120
27	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	19	1 700	32 300	850	16 150	48 450
28	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	18	550	9 900			9 900
	В3							
29	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х100	м2	20,25	2 460	49 815	1 000	20 250	70 065
30	Решётка не регулируемая 150х100	шт	2	2 150	4 300	800	1 600	5 900
31	Лючок питометрический	шт	2	900	1 800	450	900	2 700
32	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	2,60	800	2 080	400	1 040	3 120
33	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	16	1 700	27 200	850	13 600	40 800
34	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	18	550	9 900			9 900
	Система У1-5							
35	Воздушно-тепловая завеса	к-т	5	326 805	1 634 025	0	0	1 634 025
	П1В1.1							
36	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 1000х500	м2	40,00	2 850	114 000	1 200	48 000	162 000
37	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 1000х400	м2	30,10	2 850	85 785	1 200	36 120	121 905
38	Огнезадерживающий клапан 1100х400 с электроприводом 220В	шт	1	97 606	97 606	5 500	5 500	103 106
39	Огнезадерживающий клапан 1000х400 с электроприводом 220В	шт	1	91 505	91 505	5 500	5 500	97 005
40	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм		42,14	800	33 712	400	16 856	50 568
	Вентиляционное оборудование Система В1-В3							
	Система В1							
41	Канальный вентилятор:	к-т	1	23 200	23 200	6 000	6 000	29 200
	N=0,10кВт; n=1900 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							
	а) глушитель	шт	1	3 920	3 920			3 920
	б)гибкие вставки	шт	2	882	1 764			1 764
	Система В2							
42	Канальный вентилятор:	к-т	1	28 800	28 800	6 000	6 000	34 800
	N=0,10кВт; n=1900 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							
	а) глушитель	шт	1	6 941	6 941			6 941
	б)гибкие вставки	шт	2	1 134	2 268			2 268

	Система В3							
43	Канальный вентилятор:	к-т	1	28 800	28 800	6 000	6 000	34 800
	N=0,10кВт; n=1900 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							
	а) глушитель	шт	1	6 941	6 941			6 941
	б)гибкие вставки	шт	2	1 134	2 268			2 268
	Подпор воздуха							
	ПД1							
44	Комплект автоматики для вентилятора ПКЦКП (9800 м3/час)	шт	1	157 464	157 464	0	0	157 464
45	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 700х300	м2	40,22	2 850	114 627	1 200	48 264	162 891
46	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 500х500	м2	20,10	2 850	57 285	1 200	24 120	81 405
47	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ДУ 1200х500	шт	1	27 522	27 522	6 500	6 500	34 022
48	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
49	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ОГ 700х300	шт	1	31 481	31 481	6 500	6 500	37 981
50	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
51	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ОГ 500х500	шт	1	25 186	25 186	6 500	6 500	31 686
52	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
53	Установка решетки АНР 800х200	шт	1	3 047	3 047	1 200	1 200	4 247
54	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	20	550	11 000			11 000
	Вентиляция (встроенно-пристроенные помещения 2, 1-3, 3 с отм 0,000 до отм. 8,400)							
	В1							
55	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х100	м2	20,9	2 850	59 565	1 200	25 080	84 645
56	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х100	м2	3,0	2 460	7 380	1 000	3 000	10 380
57	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х100	м2	9,0	2 460	22 140	1 000	9 000	31 140
58	Решётка не регулируемая 150х100	шт	6	2 150	12 900	800	4 800	17 700
59	Лючок питометрический	шт	4	900	3 600	450	1 800	5 400
60	Воздушная заслонка 200х100	шт	1	2 786	2 786	900	900	3 686
61	Воздушная заслонка 150х100	шт	1	2 595	2 595	900	900	3 495
62	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	1,28	800	1 024	400	512	1 536
63	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	32,90	1 700	55 930	850	27 965	83 895
64	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	30	550	16 500			16 500
	В2							
65	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х100	м2	21,30	2 850	60 705	1 200	25 560	86 265
66	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х100	м2	2,70	2 460	6 642	1 000	2 700	9 342
67	Решётка не регулируемая 300х150	шт	2	3 468	6 936	900	1 800	8 736
68	Лючок питометрический	шт	2	900	1 800	450	900	2 700
69	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	1,28	800	1 024	400	512	1 536
70	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	24,00	1 700	40 800	850	20 400	61 200
71	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	25	550	13 750			13 750
	В3							
72	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х150	м2	23,60	2 850	67 260	1 200	28 320	95 580
73	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 200х100	м2	3,60	2 850	10 260	1 200	4 320	14 580

74	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х	м2	7,00	2 460	17 220	1 000	7 000	24 220
75	Решётка не регулируемая 150х100	шт	10	2 150	21 500	800	8 000	29 500
76	Лючок питометрический	шт	4	900	3 600	450	1 800	5 400
77	Воздушная заслонка 300х150	шт	1	4 557	4 557	900	900	5 457
78	Воздушная заслонка 150х100	шт	1	2 595	2 595	900	900	3 495
79	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	1,28	800	1 024	400	512	1 536
80	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	28,00	1 700	47 600	850	23 800	71 400
81	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	30	550	16 500			16 500
	В4							
82	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х100	м2	11,50	2 850	32 775	1 200	13 800	46 575
83	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 200х100	м2	1,38	2 850	3 933	1 200	1 656	5 589
84	Решётка не регулируемая 300х150	шт	2	3 468	6 936	900	1 800	8 736
85	Лючок питометрический	шт	2	4 557	9 114	450	900	10 014
86	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	1,28	800	1 024	400	512	1 536
87	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,5ч	м2	12,88	1 700	21 896	850	10 948	32 844
88	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	20	550	11 000			11 000
	Система У1-2							
89	Воздушно-тепловая завеса	к-т	4	326 805	1 307 220	0	0	1 307 220
	П1В1.2							
90	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,9мм, 1500х500	м2	53,26	3 300	175 758	1 500	79 890	255 648
91	Огнезадерживающий клапан 1200х500 с электроприводом 220В	шт	1,00	105 022	105 022	6 000	6 000	111 022
92	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	58,60	800	46 880	400	23 440	70 320
	Вентиляционное оборудование Система В1-В4							
	Система В1							
93	Канальный вентилятор:	к-т	1	23 400	23 400	6 000	6 000	29 400
	N=0,10кВт; n=2360 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							
	а) глушитель	шт	1	4 835	4 835			4 835
	б)гибкие вставки	шт	2	990	1 980			1 980
	Система В2							
94	Канальный вентилятор:	к-т	1	23 400	23 400	6 000	6 000	29 400
	N=0,10кВт; n=2360 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							
	а) глушитель	шт	1	4 835	4 835			4 835
	б)гибкие вставки	шт	2	990	1 980			1 980
	Система В3							
95	Канальный вентилятор:	к-т	1	28 800	28 800	6 000	6 000	34 800
	N=0,10кВт; n=2480 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							
	а) глушитель	шт	1	6 941	6 941			6 941
	б)гибкие вставки	шт	2	1 134	2 268			2 268
	Система В4							
96	Канальный вентилятор:	к-т	1	23 400	23 400	6 000	6 000	29 400
	N=0,10кВт; n=2360 об/мин; 220-50-1 в комплекте:							

	а) глушитель	шт	1	4 835	4 835			4 835
	б)гибкие вставки	шт	2	990	1 980			1 980
	Подпор воздуха							
	ПД2							
97	Комплект автоматики для вентилятора ПКЦКП (9800 м3/час)	шт	1	157 464	157 464	0	0	157 464
98	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 700х300	м2	47,98	2 850	136 743	1 200	57 576	194 319
99	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 500х500	м2	20,44	2 850	58 254	1 200	24 528	82 782
100	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ДУ 1200х500	шт	1	27 522	27 522	6 500	6 500	34 022
101	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
102	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ОГ 700х300	шт	1	31 481	31 481	6 500	6 500	37 981
103	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
104	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ОГ 500х500	шт	1	25 186	25 186	6 500	6 500	31 686
105	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
106	Установка решетки АНР 800х200	шт	1	3 047	3 047	1 200	1 200	4 247
107	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	19	550	10 450			10 450
	ПД3							
108	Комплект автоматики для вентилятора ПКЦКП (9800 м3/час)	шт	1	157 464	157 464	0	0	157 464
109	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 700х300	м2	45,83	2 850	130 616	1 200	54 996	185 612
110	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм, 500х500	м2	12,62	2 850	35 967	1 200	15 144	51 111
111	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ДУ 1200х500	шт	1	27 522	27 522	6 500	6 500	34 022
112	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
113	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ОГ 700х300	шт	1	31 481	31 481	6 500	6 500	37 981
114	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
115	Установка клапана дымоудоления КПЖ1 ОГ 500х500	шт	1	25 186	25 186	6 500	6 500	31 686
116	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	1	66 345	66 345			66 345
117	Установка решетки АНР 800х200	шт	1	3 047	3 047	1 200	1 200	4 247
118	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	26	550	14 300			14 300
	Итого				**11 750 348**		**2 486 121**	**14 236 469**
	Транспортные расходы:	5%			587 517			587 517
	Итого:				**12 337 865**		**2 486 121**	**14 823 986**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			246 757		49 722	296 480
	Всего по смете :				**12 584 622**		**2 535 843**	**15 120 466**
	Всего с учетом НДС:	12%			1 510 155		304 301	1 814 456

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция жилья пятна 1,2,3**

Акт №11 от 31.05.18.

о приемке выполненных работ за май 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Система ПДУ 1 на лифтовые шахты (пятна №1,2,3)**							
1.1	Вентилятор дымоудаления N=7,5 кВт, п=1435 об/мин, ВО-25-188-9	шт	3	266 176	798 528	0	0	798 528
1.2	Клапан обратный КО-6	шт	3	25 230	75 690	0	0	75 690
1.3	Клапан противопожарный КП-Ж1-900*900-ВF230ДуПОг 0,5 ч	шт	3	24 057	72 171	0	0	72 171
1.4	Привод (Bellimo BFN 230)	шт	3	66 345	199 035	0	0	199 035
1.5	Решетка 900*900 мм (наружняя) из оцинкованной стали с	шт	3	9 545	28 635	0	0	28 635
	Итого				**1 174 059**		**0**	**1 174 059**
	Транспортные расходы:	5%			58 703			58 703
	Итого:				**1 232 762**		**0**	**1 232 762**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			24 655		0	24 655
	Всего по смете :				**1 257 417**		**0**	**1 257 417**
	Всего с учетом НДС:	12%			150 890		0	150 890

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция паркинга пятно №12**

Акт №12 от 31.05.18.

о приемке выполненных работ за май 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно №1 (фасад)							
	П1В1.1							
1	Зонт накрывочный на фасадные воздуховоды	шт	1	8 500	8 500	2 550	2 550	11 050
	ВДУ 1.1							
2	Зонт накрывочный на фасадные воздуховоды	шт	1	8 500	8 500	2 550	2 550	11 050
	В 1.1							
3	Зонт накрывочный на фасадные воздуховоды	шт	1	8 500	8 500	2 550	2 550	11 050
	Пятно №3 (фасад)							
	П1В1.2							
4	Зонт накрывочный на фасадные воздуховоды	шт	1	8 500	8 500	2 550	2 550	11 050
	ВДУ 1.2							
5	Зонт накрывочный на фасадные воздуховоды	шт	1	8 500	8 500	2 550	2 550	11 050
	В 1.2							
6	Зонт накрывочный на фасадные воздуховоды	шт	1	8 500	8 500	2 550	2 550	11 050
	Итого				**51 000**		**15 300**	**66 300**
	Транспортные расходы:	5%			2 550			2 550
	Итого:				**53 550**		**15 300**	**68 850**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			1 071		306	1 377
	Всего по смете :				**54 621**		**15 606**	**70 227**
	Всего с учетом НДС:	12%			6 555		1 873	8 427

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция жилья пятна 1,2,3 и встроенно-пристроенные помещения пятна 1,1-2,2,1-2,3,1-3**

Акт № 15 от 28.09.18.

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система П1В1.2							
1	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,9мм, 1500х500	м2	40	3300	132 000	1500	60 000	192 000
2	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	42	800	33 600	400	16 800	50 400
3	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	45	550	24 750			24 750
	Итого				**190 350**		**76 800**	**267 150**
	Транспортные расходы:	5%			9 518			9 518
	Итого:				**199 868**		**76 800**	**276 668**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			3 997		1 536	5 533
	Всего по смете :				**203 865**		**78 336**	**282 201**
	Всего с учетом НДС:	12%			24 464		9 400	33 864

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

пто Базарбекова пр. Ізтаев М.Ш

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**
Подрядчик: **ТОО "NCD company"**
Основание: **Договор подряда №05/12/17 от "05" декабря 2017 года**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».
Наименование работ: **Вентиляция жилья пятна 1,2,3**

Акт № 17 от 29.10.18.

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Система ПДУ 1 на лифтовые шахты (пятна №1,2,3)**							
1.1	Вентилятор дымоудаления N=7,5 кВт, п=1435 об/мин, ВО-25-188-9	шт	3	0	0	45 000	135 000	135 000
1.2	Воздуховод из оцинкованых стали ф900 мм толщиной 1мм	м2	76,10	3 300	251 130	1 500	114 150	365 280
1.3	Клапан обратный КО-6	шт	3	0	0	1 500	4 500	4 500
1.4	Клапан противопожарный КП-Ж1-900*900-ВF230Ду ПОг 0,5 ч под привод	шт	3	0	0	6 500	19 500	19 500
1.5	Сетка металлическая 900*900, с ячейкой 10*10, Ст20	шт	3	650	1 950	500	1 500	3 450
1.6	Решетка 900*900 мм (наружняя) из оцинкованной стали с покрытием	шт	3	0	0	500	1 500	1 500
1.7	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 0,75 ч	м2	80	1 700	136 000	850	68 000	204 000
1.8	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	36,0	550	19 800			19 800
	Итого				**408 880**		**344 150**	**753 030**
	Транспортные расходы:	5%			20 444			20 444
	Итого:				**429 324**		**344 150**	**773 474**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			8 586		6 883	15 469
	Всего по смете :				**437 910**		**351 033**	**788 943**
	Всего с учетом НДС:	12%			52 549		42 124	94 673

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**