Форма 2В

Заказчик : ТОО «Kazakmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
Подрядчик: ТОО Стройком 2009"

Договор
Д 1510-190902-111874 от 19 ноября 2015 год «Kazakmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Ремонт кабинетов СБК

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ноябрь 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОКНА 2 ЭТАЖА								
1	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	80,91	74,90	6,81	6060	551	6044	0,46	37
		м2		68,09	1,08	5509	87	108	0,01	1
2	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	25	215,57	21,24	5389	531	5336	1,29	32
		шт		194,33	3,31	4858	83	108	0,03	1
3	Е0156-3-1	**Снятие подоконных досок бетонных**	20	418,31	26,36	8366	527	8557	2,76	55
		м2		391,95	4,19	7839	84	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			80,91	379,30	23,60	30689	1909	17903	1,18	95
		м2		196,66	8,22	15912	665	108	0,04	3
5	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/коричневые/								
			80,91	8427,00	--	681829	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			80,91	248,97	6,98	20144	564	9683	0,67	55
		м2		108,16	2,65	8751	214	108	0,01	1
7	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
			50	4100,00	--	205000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0162-36-4	Очистка вручную откосов от окраски								
			54	37,04	--	2000	--	1890	0,26	14
		м2		37,04	--	2000	--	94,5	--	--
9	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских								
			54	703,04	7,65	37964	413	8445	0,93	50
		м2		162,60	2,90	8780	157	94,5	0,01	1
10	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов								
			54	38,95	2,52	2103	136	341	0,04	2
		м2		6,23	0,46	336	25	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка откосов из сухих растворных смесей толщиной до 2мм откосов	54	149,34	4,29	8064	232	4410	0,52	28
		м2		84,79	1,64	4579	88	94,5	0,01	--
12	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов после шпаклевки	54	38,95	2,52	2103	136	341	0,04	2
		м2		6,23	0,46	336	25	94,5	--	--
13	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54	285,16	2,63	15399	142	3867	0,45	24
		м2		74,78	0,99	4038	53	94,5	--	--
14	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	120	6,08	--	730	--	657	0,05	6
		м2		6,08	--	730	--	90	--	--
15	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,2	27,10	27,10	222	222	156	--	--
		т		--	18,97	--	156	100	0,40	3
		ОТДЕЛ 1.КАБИНЕТЫ 3 ЭТАЖА								
		РАЗДЕЛ 2.КАБИНЕТ №5 ТБ								
		СТЕНЫ								
16	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	68,1	16,97	0,07	1156	5	1089	0,12	8
		м2		16,90	0,02	1151	1	94,5	--	--
17	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	68,1	37,04	--	2522	--	2384	0,26	18
		м2		37,04	--	2522	--	94,5	--	--
18	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	68,1	38,95	2,52	2652	171	431	0,04	3
		м2		6,23	0,46	424	31	94,5	--	--
19	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	68,1	149,34	4,29	10170	292	5562	0,52	36
		м2		84,79	1,64	5774	112	94,5	0,01	1
20	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	68,1	38,95	2,52	2652	171	431	0,04	3
		м2		6,23	0,46	424	31	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	68,1	261,51	0,23	17809	15	10130	0,92	63
		м2		157,32	0,09	10713	6	94,5	--	--
22	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	78,315	87,28	--	6835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	68,1	285,16	2,63	19419	179	4876	0,45	31
		м2		74,78	0,99	5093	67	94,5	--	--
24	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	3,78	648,58	6,06	2452	23	922	1,48	6
		м2		256,29	1,76	969	7	94,5	0,01	--
25	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	3,969	296,76	--	1178	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	3	71,20	14,83	214	44	183	0,33	1
		шт		50,98	5,63	153	17	108	0,03	--
27	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	3	1117,21	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
28	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	38,4	37,04	--	1422	--	1344	0,26	10
		м2		37,04	--	1422	--	94,5	--	--
29	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	38,4	38,95	2,52	1496	97	243	0,04	1
		м2		6,23	0,46	239	18	94,5	--	--
30	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	38,4	192,56	4,93	7394	189	4329	0,64	24
		м2		117,43	1,86	4509	72	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	38,4	38,95	2,52	1496	97	243	0,04	1
		м2		6,23	0,46	239	18	94,5	--	--
32	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,4	304,08	2,91	11677	112	3430	0,56	22
		м2		93,41	1,10	3587	42	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
33	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	38,4	17,38	0,93	667	36	705	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	632	5	110,7	--	--
34	Е0157-1-4	Разборка крагиса	38,4	21,47	0,05	824	2	911	0,15	6
		1м2		21,42	0,02	823	1	110,7	--	--
35	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	24	5,64	0,19	135	5	145	0,04	1
		1м		5,45	0,02	131	--	110,7	--	--
36	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	38,4	110,03	6,08	4225	233	3958	0,57	22
		м2		90,83	2,28	3488	87	110,7	0,01	--
37	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	13	1431,42	--	18608	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	38,4	935,06	6,13	35906	235	2958	0,44	17
		м2		67,28	2,31	2583	89	110,7	0,01	--
39	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	24	178,36	0,09	4281	2	402	0,09	2
		1м		15,12	0,02	363	--	110,7	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	29	113,54	73,85	3293	2142	1769	0,26	8
		м		39,69	28,10	1151	815	90	0,15	4
41	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	29	478,43	28,14	13874	816	4117	1,05	30
		м		154,13	3,60	4470	104	90	0,02	1
42	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	12	29,35	2,80	352	34	315	0,18	2
		шт		26,55	0,45	319	5	97,2	--	--
43	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	16	8,42	--	135	--	131	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8,42	--	135	--	97,2	--	--
44	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	15	804,84	189,59	12073	2844	8605	2,89	43
		шт		476,10	114,11	7142	1712	97,2	0,50	8
45	прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015г	Светильники со светодиодными лампами TLP04 CLM	15	2164,59	--	32469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	60	645,88	--	38753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	7	39,12	--	274	--	231	0,22	2
		шт		33,90	--	237	--	97,2	--	--
48	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	6	226,00	--	1356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	116,00	--	116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	107	104,75	0,06	11208	6	10888	0,60	64
		м		104,69	--	11202	--	97,2	--	--
53	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04794	21720,00	--	1041	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	34036,00	--	2083	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	38,4	6,08	--	233	--	210	0,05	2
		м2		6,08	--	233	--	90	--	--
56	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8	27,10	27,10	22	22	15	--	--
		т		--	18,97	--	15	100	0,40	--
		РАЗДЕЛ 3.КАБИНЕТ №3 ТБ								
		СТЕНЫ								
57	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	57,6	16,97	0,07	977	4	921	0,12	7
		м2		16,90	0,02	973	1	94,5	--	--
58	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	57,6	37,04	--	2134	--	2016	0,26	15
		м2		37,04	--	2134	--	94,5	--	--
59	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	57,6	38,95	2,52	2243	145	364	0,04	2
		м2		6,23	0,46	359	26	94,5	--	--
60	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	57,6	149,34	4,29	8602	247	4704	0,52	30
		м2		84,79	1,64	4884	94	94,5	0,01	--
61	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	57,6	38,95	2,52	2243	145	364	0,04	2
		м2		6,23	0,46	359	26	94,5	--	--
62	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	57,6	261,51	0,23	15063	13	8568	0,92	53
		м2		157,32	0,09	9062	5	94,5	--	--
63	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	66,24	87,28	--	5782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,6	285,16	2,63	16425	151	4124	0,45	26
		м2		74,78	0,99	4308	57	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	1,26	648,58	6,06	817	8	307	1,48	2
		м2		256,29	1,76	323	2	94,5	0,01	--
66	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	1,323	296,76	--	393	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	1	71,20	14,83	71	15	61	0,33	--
		шт		50,98	5,63	51	6	108	0,03	--
68	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	1	1117,21	--	1117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
69	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	23,6	37,04	--	874	--	826	0,26	6
		м2		37,04	--	874	--	94,5	--	--
70	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	23,6	38,95	2,52	919	59	149	0,04	1
		м2		6,23	0,46	147	11	94,5	--	--
71	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	23,6	192,56	4,93	4544	116	2660	0,64	15
		м2		117,43	1,86	2771	44	94,5	0,01	--
72	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	23,6	38,95	2,52	919	59	149	0,04	1
		м2		6,23	0,46	147	11	94,5	--	--
73	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,6	304,08	2,91	7176	69	2108	0,56	13
		м2		93,41	1,10	2205	26	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
74	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	23,6	17,38	0,93	410	22	433	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	388	3	110,7	--	--
75	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,7	5,64	0,19	105	4	113	0,04	1
		1м		5,45	0,02	102	--	110,7	--	--
76	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	23,6	110,03	6,08	2597	143	2432	0,57	13
		м2		90,83	2,28	2144	54	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	8	1431,42	--	11451	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	23,6	935,06	6,13	22067	145	1818	0,44	10
		м2		67,28	2,31	1588	55	110,7	0,01	--
79	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	18,7	178,36	0,09	3335	2	313	0,09	2
		1м		15,12	0,02	283	--	110,7	--	--
		ПРОЧЕЕ								
80	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	38,4	6,08	--	233	--	210	0,05	2
		м2		6,08	--	233	--	90	--	--
81	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,48	27,10	27,10	13	13	9	--	--
		т		--	18,97	--	9	100	0,40	--
		РАЗДЕЛ 4.КАБИНЕТ №6,7 ПТО								
		СТЕНЫ								
82	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	105,24	16,97	0,07	1786	7	1683	0,12	12
		м2		16,90	0,02	1779	2	94,5	--	--
83	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	105,24	37,04	--	3898	--	3684	0,26	27
		м2		37,04	--	3898	--	94,5	--	--
84	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	105,24	38,95	2,52	4099	265	665	0,04	4
		м2		6,23	0,46	656	48	94,5	--	--
85	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	105,24	149,34	4,29	15716	451	8595	0,52	55
		м2		84,79	1,64	8923	172	94,5	0,01	1
86	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	105,24	38,95	2,52	4099	265	665	0,04	4
		м2		6,23	0,46	656	48	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	105,24	261,51	0,23	27521	24	15654	0,92	97
		м2		157,32	0,09	16556	9	94,5	--	--
88	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	121,026	87,28	--	10563	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,24	285,16	2,63	30010	276	7536	0,45	47
		м2		74,78	0,99	7870	104	94,5	--	1
90	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	0,5	277,10	7,65	139	4	78	0,93	--
		м2		162,60	2,90	81	1	94,5	0,01	--
91	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов после шпаклевки	0,5	38,95	2,52	19	1	3	0,04	--
		м2		6,23	0,46	3	--	94,5	--	--
92	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,5	285,16	2,63	143	1	36	0,45	--
		м2		74,78	0,99	37	--	94,5	--	--
93	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	2,52	648,58	6,06	1634	15	615	1,48	4
		м2		256,29	1,76	646	4	94,5	0,01	--
94	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	2,646	296,76	--	785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	2	71,20	14,83	142	30	122	0,33	1
		шт		50,98	5,63	102	11	108	0,03	--
96	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	2	1117,21	--	2234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
97	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	39,6	37,04	--	1467	--	1386	0,26	10
		м2		37,04	--	1467	--	94,5	--	--
98	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	39,6	38,95	2,52	1542	100	250	0,04	2
		м2		6,23	0,46	247	18	94,5	--	--
99	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	39,6	192,56	4,93	7625	195	4464	0,64	25
		м2		117,43	1,86	4650	74	94,5	0,01	--
100	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	39,6	38,95	2,52	1542	100	250	0,04	2
		м2		6,23	0,46	247	18	94,5	--	--
101	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,6	304,08	2,91	12041	115	3537	0,56	22
		м2		93,41	1,10	3699	44	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
102	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	39,6	17,38	0,93	688	37	727	0,11	5
		1м2		16,45	0,14	651	6	110,7	--	--
103	Е0157-1-4	Разборка крагиса	39,6	21,47	0,05	850	2	940	0,15	6
		1м2		21,42	0,02	848	1	110,7	--	--
104	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	33,84	5,64	0,19	191	6	205	0,04	1
		1м		5,45	0,02	184	1	110,7	--	--
105	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	39,6	110,03	6,08	4357	241	4081	0,57	23
		м2		90,83	2,28	3597	90	110,7	0,01	--
106	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	13	1431,42	--	18608	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	39,6	935,06	6,13	37028	243	3051	0,44	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		67,28	2,31	2664	92	110,7	0,01	--
108	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	33,84	178,36	0,09	6036	3	567	0,09	3
		1м		15,12	0,02	512	1	110,7	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	20	113,54	73,85	2271	1477	1220	0,26	5
		м		39,69	28,10	794	562	90	0,15	3
110	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	20	478,43	28,14	9569	563	2839	1,05	21
		м		154,13	3,60	3083	72	90	0,02	--
111	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29,35	2,80	117	11	105	0,18	1
		шт		26,55	0,45	106	2	97,2	--	--
112	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	12	8,42	--	101	--	98	0,06	1
		шт		8,42	--	101	--	97,2	--	--
113	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	8	804,84	189,59	6439	1517	4589	2,89	23
		шт		476,10	114,11	3809	913	97,2	0,50	4
114	прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015г	Светильники со светодиодными лампами TLP04 CLM	8	2164,59	--	17317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	32	645,88	--	20668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	--	196	--	165	0,22	1
		шт		33,90	--	170	--	97,2	--	--
117	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	5	226,00	--	1130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
119	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	20	104,75	0,06	2095	1	2035	0,60	12
		м		104,69	--	2094	--	97,2	--	--
121	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	21720,00	--	443	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								
122	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	39,6	6,08	--	241	--	217	0,05	2
		м2		6,08	--	241	--	90	--	--
123	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,13	27,10	27,10	31	31	21	--	--
		т		--	18,97	--	21	100	0,40	--
		РАЗДЕЛ 5.НАЧАЛЬНИК КЦ (22,23,24)								
124	Е0155-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	10,131	199,10	29,40	2017	298	1909	1,21	12
		м2		169,70	4,77	1719	48	108	0,04	--
125	Е0153-21-1	Заложить дверной проем кирпичем в стене	0,7182	7415,32	300,96	5326	216	744	5,63	4
		м3		873,00	101,79	627	73	106,2	0,39	--
126	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича для дверного проема	0,2268	4899,14	1880,99	1111	427	857	21,24	5
		м3		3018,15	538,09	685	122	106,2	2,91	1
127	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,67	297,11	4,07	1685	23	814	0,74	4
		м2		135,68	0,97	769	5	105	0,05	--
		СТЕНЫ								
128	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	107,5	16,97	0,07	1824	8	1719	0,12	13
		м2		16,90	0,02	1817	2	94,5	--	--
129	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	107,5	37,04	--	3982	--	3763	0,26	28
		м2		37,04	--	3982	--	94,5	--	--
130	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	107,5	38,95	2,52	4187	270	680	0,04	4
		м2		6,23	0,46	670	49	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	107,5	149,34	4,29	16054	461	8780	0,52	56
		м2		84,79	1,64	9115	176	94,5	0,01	1
132	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	107,5	38,95	2,52	4187	270	680	0,04	4
		м2		6,23	0,46	670	49	94,5	--	--
133	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	107,5	261,51	0,23	28112	24	15991	0,92	99
		м2		157,32	0,09	16912	9	94,5	--	--
134	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	123,625	87,28	--	10790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	107,5	285,16	2,63	30655	282	7697	0,45	48
		м2		74,78	0,99	8039	106	94,5	--	1
136	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	0,5	277,10	7,65	139	4	78	0,93	--
		м2		162,60	2,90	81	1	94,5	0,01	--
137	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов после шпаклевки	0,5	38,95	2,52	19	1	3	0,04	--
		м2		6,23	0,46	3	--	94,5	--	--
138	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,5	285,16	2,63	143	1	36	0,45	--
		м2		74,78	0,99	37	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	2,52	648,58	6,06	1634	15	615	1,48	4
		м2		256,29	1,76	646	4	94,5	0,01	--
140	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	2,646	296,76	--	785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	2	71,20	14,83	142	30	122	0,33	1
		шт		50,98	5,63	102	11	108	0,03	--
142	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	2	1117,21	--	2234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
143	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	42,12	37,04	--	1560	--	1474	0,26	11
		м2		37,04	--	1560	--	94,5	--	--
144	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	42,12	38,95	2,52	1640	106	266	0,04	2
		м2		6,23	0,46	262	19	94,5	--	--
145	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	42,12	192,56	4,93	8111	207	4748	0,64	27
		м2		117,43	1,86	4946	78	94,5	0,01	--
146	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	42,12	38,95	2,52	1640	106	266	0,04	2
		м2		6,23	0,46	262	19	94,5	--	--
147	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,12	304,08	2,91	12808	123	3762	0,56	24
		м2		93,41	1,10	3935	46	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
148	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	42,12	17,38	0,93	732	39	774	0,11	5
		1м2		16,45	0,14	693	6	110,7	--	--
149	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	34,68	5,64	0,19	196	7	210	0,04	1
		1м		5,45	0,02	189	1	110,7	--	--
150	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	42,12	110,03	6,08	4635	256	4341	0,57	24
		м2		90,83	2,28	3826	96	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	14	1431,42	--	20040	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36,76	935,06	6,13	34373	225	2832	0,44	16
		м2		67,28	2,31	2473	85	110,7	0,01	--
153	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	34,68	178,36	0,09	6186	3	581	0,09	3
		1м		15,12	0,02	524	1	110,7	--	--
		ДВЕРИ								
154	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,36	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,01	--
155	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
156	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
157	Прайс лист РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние/1 этаж/	1	7680,79	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
160	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	12	113,54	73,85	1362	886	732	0,26	3
		м		39,69	28,10	476	337	90	0,15	2
161	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	12	478,43	28,14	5741	338	1703	1,05	13
		м		154,13	3,60	1850	43	90	0,02	--
162	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,80	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	--	67	--	65	0,06	--
		шт		8,42	--	67	--	97,2	--	--
164	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	9	804,84	189,59	7244	1706	5163	2,89	26
		шт		476,10	114,11	4285	1027	97,2	0,50	5
165	прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015г	Светильники со светодиодными лампами TLP04 CLM	9	2164,59	--	19481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	36	645,88	--	23252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	39,12	--	117	--	99	0,22	1
		шт		33,90	--	102	--	97,2	--	--
168	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
170	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	55	104,75	0,06	5761	3	5597	0,60	33
		м		104,69	--	5758	--	97,2	--	--
172	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	21720,00	--	554	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
173	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	34036,00	--	1042	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								
174	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	42,12	6,08	--	256	--	230	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,08	--	256	--	90	--	--
175	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,79	27,10	27,10	76	76	53	--	--
		т		--	18,97	--	53	100	0,40	1
		РАЗДЕЛ 6.НАЧАЛЬНИК ТЦ (19,20,21)								
176	Е0155-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	9,015	199,10	29,40	1795	265	1699	1,21	11
		м2		169,70	4,77	1530	43	108	0,04	--
		СТЕНЫ								
177	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	100	16,97	0,07	1697	7	1599	0,12	12
		м2		16,90	0,02	1690	2	94,5	--	--
178	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	100	37,04	--	3704	--	3500	0,26	26
		м2		37,04	--	3704	--	94,5	--	--
179	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	100	38,95	2,52	3895	252	632	0,04	4
		м2		6,23	0,46	623	46	94,5	--	--
180	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	100	149,34	4,29	14934	429	8167	0,52	52
		м2		84,79	1,64	8479	164	94,5	0,01	1
181	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	100	38,95	2,52	3895	252	632	0,04	4
		м2		6,23	0,46	623	46	94,5	--	--
182	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	100	261,51	0,23	26151	23	14875	0,92	92
		м2		157,32	0,09	15732	9	94,5	--	--
183	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	115	87,28	--	10037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100	285,16	2,63	28516	263	7160	0,45	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74,78	0,99	7478	99	94,5	--	--
185	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	0,5	277,10	7,65	139	4	78	0,93	--
		м2		162,60	2,90	81	1	94,5	0,01	--
186	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов после шпаклевки	0,5	38,95	2,52	19	1	3	0,04	--
		м2		6,23	0,46	3	--	94,5	--	--
187	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,5	285,16	2,63	143	1	36	0,45	--
		м2		74,78	0,99	37	--	94,5	--	--
188	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	2,52	648,58	6,06	1634	15	615	1,48	4
		м2		256,29	1,76	646	4	94,5	0,01	--
189	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	2,646	296,76	--	785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	2	71,20	14,83	142	30	122	0,33	1
		шт		50,98	5,63	102	11	108	0,03	--
191	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	2	1117,21	--	2234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
192	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	35,42	37,04	--	1312	--	1240	0,26	9
		м2		37,04	--	1312	--	94,5	--	--
193	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	35,42	38,95	2,52	1380	89	224	0,04	1
		м2		6,23	0,46	221	16	94,5	--	--
194	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	35,42	192,56	4,93	6821	174	3993	0,64	23
		м2		117,43	1,86	4159	66	94,5	0,01	--
195	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	35,42	38,95	2,52	1380	89	224	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,23	0,46	221	16	94,5	--	--
196	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35,42	304,08	2,91	10770	103	3164	0,56	20
		м2		93,41	1,10	3309	39	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
197	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	35,42	17,38	0,93	616	33	650	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	583	5	110,7	--	--
198	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	32,34	5,64	0,19	182	6	196	0,04	1
		1м		5,45	0,02	176	1	110,7	--	--
199	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	35,42	110,03	6,08	3897	215	3651	0,57	20
		м2		90,83	2,28	3217	81	110,7	0,01	--
200	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	12	1431,42	--	17177	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	35,42	935,06	6,13	33120	217	2729	0,44	16
		м2		67,28	2,31	2383	82	110,7	0,01	--
202	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	32,34	178,36	0,09	5768	3	542	0,09	3
		1м		15,12	0,02	489	1	110,7	--	--
		ДВЕРИ								
203	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,36	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,01	--
204	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
205	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
206	Прайс лист РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние/1 этаж/	1	7680,79	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
208	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
209	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	15	113,54	73,85	1703	1108	915	0,26	4
		м		39,69	28,10	595	422	90	0,15	2
210	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	15	478,43	28,14	7176	422	2129	1,05	16
		м		154,13	3,60	2312	54	90	0,02	--
211	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентныхламп	5	29,35	2,80	147	14	131	0,18	1
		шт		26,55	0,45	133	2	97,2	--	--
212	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	8,42	--	84	--	82	0,06	1
		шт		8,42	--	84	--	97,2	--	--
213	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	9	804,84	189,59	7244	1706	5163	2,89	26
		шт		476,10	114,11	4285	1027	97,2	0,50	5
214	прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015г	Светильники со светодиодными лампами TLP04 CLM	9	2164,59	--	19481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	36	645,88	--	23252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	39,12	--	117	--	99	0,22	1
		шт		33,90	--	102	--	97,2	--	--
217	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
219	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	60	104,75	0,06	6285	4	6106	0,60	36
		м		104,69	--	6281	--	97,2	--	--
221	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	21720,00	--	554	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
222	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	34036,00	--	1215	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								
223	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	35,42	6,08	--	215	--	194	0,05	2
		м2		6,08	--	215	--	90	--	--
224	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,5	27,10	27,10	176	176	123	--	--
		т		--	18,97	--	123	100	0,40	3
		РАЗДЕЛ 7.КАБИНЕТЫ 2 ЭТАЖА								
		КАБИНЕТ №13,14								
		СТЕНЫ								
225	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	99,31	16,97	0,07	1685	7	1588	0,12	12
		м2		16,90	0,02	1678	2	94,5	--	--
226	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	99,31	37,04	--	3678	--	3476	0,26	26
		м2		37,04	--	3678	--	94,5	--	--
227	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	99,31	38,95	2,52	3868	250	628	0,04	4
		м2		6,23	0,46	619	46	94,5	--	--
228	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	99,31	149,34	4,29	14831	426	8111	0,52	52
		м2		84,79	1,64	8420	163	94,5	0,01	1
229	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	99,31	38,95	2,52	3868	250	628	0,04	4
		м2		6,23	0,46	619	46	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	99,31	261,51	0,23	25971	22	14772	0,92	91
		м2		157,32	0,09	15623	9	94,5	--	--
231	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	114,2065	87,28	--	9968	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	99,31	285,16	2,63	28319	261	7111	0,45	45
		м2		74,78	0,99	7427	98	94,5	--	--
233	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	0,5	277,10	7,65	139	4	78	0,93	--
		м2		162,60	2,90	81	1	94,5	0,01	--
234	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов после шпаклевки	0,5	38,95	2,52	19	1	3	0,04	--
		м2		6,23	0,46	3	--	94,5	--	--
235	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,5	285,16	2,63	143	1	36	0,45	--
		м2		74,78	0,99	37	--	94,5	--	--
236	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов панелями МДФ с креплением на пристенный металлический каркас	2,52	648,58	6,06	1634	15	615	1,48	4
		м2		256,29	1,76	646	4	94,5	0,01	--
237	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	2,646	296,76	--	785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	2	71,20	14,83	142	30	122	0,33	1
		шт		50,98	5,63	102	11	108	0,03	--
239	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	2	1117,21	--	2234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
240	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	34,7	37,04	--	1285	--	1215	0,26	9
		м2		37,04	--	1285	--	94,5	--	--
241	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	34,7	38,95	2,52	1351	87	219	0,04	1
		м2		6,23	0,46	216	16	94,5	--	--
242	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	34,7	192,56	4,93	6682	171	3912	0,64	22
		м2		117,43	1,86	4075	65	94,5	0,01	--
243	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	34,7	38,95	2,52	1351	87	219	0,04	1
		м2		6,23	0,46	216	16	94,5	--	--
244	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,7	304,08	2,91	10551	101	3099	0,56	20
		м2		93,41	1,10	3241	38	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
245	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	34,7	17,38	0,93	603	32	637	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	571	5	110,7	--	--
246	Е0157-1-4	Разборка крагиса	20,8	21,47	0,05	447	1	494	0,15	3
		1м2		21,42	0,02	446	--	110,7	--	--
247	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	32	5,64	0,19	180	6	194	0,04	1
		1м		5,45	0,02	174	1	110,7	--	--
248	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	34,7	110,03	6,08	3818	211	3576	0,57	20
		м2		90,83	2,28	3152	79	110,7	0,01	--
249	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	12	1431,42	--	17177	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	34,7	935,06	6,13	32447	213	2673	0,44	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		67,28	2,31	2334	80	110,7	0,01	--
251	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	32	178,36	0,09	5708	3	536	0,09	3
		1м		15,12	0,02	484	1	110,7	--	--
		ДВЕРИ								
252	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--
253	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
254	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
255	Прайс лист РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние/1 этаж/	1	7680,79	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
257	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
258	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	13	113,54	73,85	1476	960	793	0,26	3
		м		39,69	28,10	516	365	90	0,15	2
259	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	13	478,43	28,14	6220	366	1845	1,05	14
		м		154,13	3,60	2004	47	90	0,02	--
260	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,80	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	--	--
261	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	8,42	--	84	--	82	0,06	1
		шт		8,42	--	84	--	97,2	--	--
262	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	9	804,84	189,59	7244	1706	5163	2,89	26
		шт		476,10	114,11	4285	1027	97,2	0,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015г	Светильники со светодиодными лампами TLP04 CLM	9	2164,59	--	19481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	36	645,88	--	23252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	--	196	--	165	0,22	1
		шт		33,90	--	170	--	97,2	--	--
266	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	116,00	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
269	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	70	104,75	0,06	7333	4	7123	0,60	42
		м		104,69	--	7328	--	97,2	--	--
271	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	21720,00	--	665	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
272	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	34036,00	--	1389	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								
273	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	34,7	6,08	--	211	--	190	0,05	2
		м2		6,08	--	211	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8	27,10	27,10	22	22	15	--	--
		т		--	18,97	--	15	100	0,40	--
		КАБИНЕТ №23,24								
		СТЕНЫ								
275	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	103,15	16,97	0,07	1750	7	1649	0,12	12
		м2		16,90	0,02	1743	2	94,5	--	--
276	Е0162-36-4	Очистка вручную от окраски	103,15	37,04	--	3821	--	3611	0,26	27
		м2		37,04	--	3821	--	94,5	--	--
277	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	103,15	38,95	2,52	4017	259	652	0,04	4
		м2		6,23	0,46	643	47	94,5	--	--
278	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	103,15	149,34	4,29	15404	442	8425	0,52	54
		м2		84,79	1,64	8746	169	94,5	0,01	1
279	Е0162-25-1	Огрунтовка стен после шпаклевки	103,15	38,95	2,52	4017	259	652	0,04	4
		м2		6,23	0,46	643	47	94,5	--	--
280	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен моющимися обоями по штукатурке и бетону	103,15	261,51	0,23	26975	23	15344	0,92	95
		м2		157,32	0,09	16228	9	94,5	--	--
281	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Обои под окраску	118,6225	87,28	--	10354	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	103,15	285,16	2,63	29414	271	7386	0,45	46
		м2		74,78	0,99	7714	102	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	0,5	277,10	7,65	139	4	78	0,93	--
		м2		162,60	2,90	81	1	94,5	0,01	--
284	Е0162-25-1	Огрунтовка откосов после шпаклевки	0,5	38,95	2,52	19	1	3	0,04	--
		м2		6,23	0,46	3	--	94,5	--	--
285	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,5	285,16	2,63	143	1	36	0,45	--
		м2		74,78	0,99	37	--	94,5	--	--
286	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка радиаторов панелями МДФ с креплением на пристенный металлический каркас	2,52	648,58	6,06	1634	15	615	1,48	4
		м2		256,29	1,76	646	4	94,5	0,01	--
287	Прайс-лист РК 2015	Стоимость панелей МДФ	2,646	296,76	--	785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0110-34-2прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка радиаторных решеток	2	71,20	14,83	142	30	122	0,33	1
		шт		50,98	5,63	102	11	108	0,03	--
289	Прайс-лист РК 2015	Стоимость радиаторных решеток	2	1117,21	--	2234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
290	Е0162-36-4	Очистка вручную потолка от окраски	37,8	37,04	--	1400	--	1323	0,26	10
		м2		37,04	--	1400	--	94,5	--	--
291	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка	37,8	38,95	2,52	1472	95	239	0,04	1
		м2		6,23	0,46	235	17	94,5	--	--
292	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	37,8	192,56	4,93	7279	186	4261	0,64	24
		м2		117,43	1,86	4439	70	94,5	0,01	--
293	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка после шпаклевки	37,8	38,95	2,52	1472	95	239	0,04	1
		м2		6,23	0,46	235	17	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,8	338,18	2,91	12783	110	3376	0,56	21
		м2		93,41	1,10	3531	42	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ								
295	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	37,8	17,38	0,93	657	35	694	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	622	5	110,7	--	--
296	Е0157-1-4	Разборка крагиса	22,1	21,47	0,05	474	1	525	0,15	3
		1м2		21,42	0,02	473	--	110,7	--	--
297	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	33,2	5,64	0,19	187	6	201	0,04	1
		1м		5,45	0,02	181	1	110,7	--	--
298	Е0111-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из OSB	37,8	110,03	6,08	4159	230	3896	0,57	22
		м2		90,83	2,28	3433	86	110,7	0,01	--
299	прайс-лист комп."Стройбаза" 2015	Фанера OSB 2500х1250х15 мм	12	1431,42	--	17177	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	37,8	935,06	6,13	35345	232	2912	0,44	17
		м2		67,28	2,31	2543	87	110,7	0,01	--
301	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	33,2	178,36	0,09	5922	3	556	0,09	3
		1м		15,12	0,02	502	1	110,7	--	--
		ДВЕРИ								
302	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--
303	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
304	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
305	Прайс лист РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние/1 этаж/	1	7680,79	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
307	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
308	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	13	113,54	73,85	1476	960	793	0,26	3
		м		39,69	28,10	516	365	90	0,15	2
309	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	13	478,43	28,14	6220	366	1845	1,05	14
		м		154,13	3,60	2004	47	90	0,02	--
310	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,80	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	--	--
311	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	8,42	--	84	--	82	0,06	1
		шт		8,42	--	84	--	97,2	--	--
312	Е0121-18-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	9	804,84	189,59	7244	1706	5163	2,89	26
		шт		476,10	114,11	4285	1027	97,2	0,50	5
313	прайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ" 2015г	Светильники со светодиодными лампами TLP04 CLM	9	2164,59	--	19481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	36	645,88	--	23252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	--	196	--	165	0,22	1
		шт		33,90	--	170	--	97,2	--	--
316	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	116,00	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
319	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	70	104,75	0,06	7333	4	7123	0,60	42
		м		104,69	--	7328	--	97,2	--	--
321	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	21720,00	--	665	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
322	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	34036,00	--	1389	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								
323	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	37,8	6,08	--	230	--	207	0,05	2
		м2		6,08	--	230	--	90	--	--
324	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,9	27,10	27,10	24	24	17	--	--
		т		--	18,97	--	17	100	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	прайс-лист ТОО"220 вольт" 2015	Лампа светодиодная LED T8	36	645,88	--	23252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	--	196	--	165	0,22	1
		шт		33,90	--	170	--	97,2	--	--
316	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	116,00	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
319	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	70	104,75	0,06	7333	4	7123	0,60	42
		м		104,69	--	7328	--	97,2	--	--
321	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	21720,00	--	665	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
322	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	34036,00	--	1389	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧЕЕ								
323	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	37,8	6,08	--	230	--	207	0,05	2
		м2		6,08	--	230	--	90	--	--
324	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,9	27,10	27,10	24	24	17	--	--
		т		--	18,97	--	17	100	0,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2744129	44663			3272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			532459	17159			92
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			389357				
		Накладные расходы -	Тенге			75556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27895				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			492808				
		Накладные расходы -	Тенге			460513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –		Тенге			2984203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3148
		Сметная заработная плата -	Тенге				540999			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3477010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3632
		Сметная заработная плата -	Тенге				630029			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 1982/775	**Тенге**			**8892173**				
		НАЛОГИ СБОРЫ ПЛАТЕЖИ 2%	**Тенге**			**177843**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**9070016**				
		НДС 12%	**Тенге**			**1088402**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**10158418**				
		СКИДКА 0,16428427125%	**Тенге**			**1668868**				
		Итого со скидкой	**Тенге**			**8489550**				
		В том числе НДС 12%	**Тенге**			909595				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Директор ГРЭС **Черепанов В.И.** **Директор ТОО "Стройком-2009"** **Каражигитова С.А.**

Зам. Директора **Федченков И.В.**

Главный инженер **Соловьев А.С.**

Начальник РСЦ **Купин С.В.**

Зам. Начальника ОППР **Демидов И.А.**

Начальник ЭЦ **Качалин А.А.**

Заведующая АХО **Чижикова Н.Н.**