Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2019г

Заказчик: **Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице заместителя начальника ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича, 010000 почтовый индекс, Акмолинская обл., г. Астана ул. Әуезова №7а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии: от «19»декабря 2019 года**ТОО «ЖАС-А 2001» руководитель Азимбаев Сундет Асанович г. Астана пр. Республики дом № 34 А, офис 707 А. почтовый индекс 010000**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «19» декабря 2019 года технического надзора ТОО «QazaqEngineering» Шайпранов Д.Т.,KZ32MOУ00020476 от 14.10.2016г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:**от «19» декабря 2019 годаавторского надзора ТОО «Hi-Tech-строй» Дощанова Аскара Жуматовича приказ б/н от 25 сентября 2018года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Сарыозек Алматинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области» дата выдачи от 03.11.2018 21:34 №KZ41REA00112457**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации):**ТОО «Hi-Tech-строй»** утвержденного(й)**РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-00004/18 ДСП от «08» июня 2018г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:**сентябрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**5 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**;
фактически, месяц: **13 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Едц изм	Объем
1.	Протяженность трассы самотечной хоз-бытовой канализации К1. От поселка до КНС из трубыSN8Ф500 мм гофра для наружных сетей	мп	932
2.	Колодец круглый смотровой из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	шт	1
3.	Колодец круглый смотровой из сборных ж/б элементов диаметром 1000 мм	шт	23
4.	Задвижки чугунные Ф500 мм	шт	1
5	Фланцы ст Ф 500 мм	шт	2
6	Устройство мостовых переходов на 25 мп и на 50 мп на ж/б опорах	шт	2
7	Протяженность водопровода технической воды из трубы PE 100 SDR 17 - 160x9,5	км	1,7
8	Протяженность водопровода технической воды из трубы PE 100 SDR 17 - 75x4,5	км	1
9	Колодец круглый смотровой из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	шт	30
10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 150 мм, DN 80 мм, DN 50 мм	шт	9
11	Гидранты пожарные	шт	4
12	Резервуар горизонтальный стальной для воды на 50м3	шт	1

4.. Отвод бытовых сточных вод военного городка осуществляется по самотечному трубопроводу проложенному в одну нитку подземно на одну канализационную

насосную станцию с двумя существующими насосами марки К200-150-315а. Устройство смотрового колодца круглого канализационного из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 1 шт. А также колодцев круглых канализационных из сборных ж/б элементов диаметром 1000 мм в количестве 23 шт . Также в проекте утвержден план устройства двух мостовых переходов на 25 м и на 50 м на железобетонных опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **133 891 979,00 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ: **117 658 345,00 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря: **1 888 065,00 тысяч тенге**;
прочие затраты : **14 345 569,00 тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: **133 891 979,00 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ: **102 158 282,00 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря: **17 388 128,00 тысяч тенге**;
прочие затраты : **14 345 569,00 тенге**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**Объект:«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: полковник **Абдрахманов Бауржан Мадиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Шайпранов Даулет Тасбулатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Дощанов Аскар Жуматович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Азимбаев Сундет Асанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	2700	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полипропиленовых труб	м	2700	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	15	
	Задвижка d-150	шт	4	
	" d-80	шт	4	
	" d-50	шт	1	

	Вентили d-63	шт	2	
	" d-40	шт	2	
	" d-32	шт	6	
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	3	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	1077	
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых гофрированных труб	м	1077	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	18	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	кольца		ж/б	1500	30 шт	
2	труба	PE 100 SDR 17 -	полиэтилен	160x9,5	1700 м	
3	труба	PE 100 SDR 17	полиэтилен	75x4,5	1000 м	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Заместитель начальника Главного управления расквартирования войск ВС РК

полковник Б. Абдрахманов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Hi-Tech-строй» директор Дощанов Аскар Жуматович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» 12 2019 г.

Технический надзор: **ТОО «Qazaq Engineering» директор Шайпранов Д.Т., юр. адрес: Республика Казахстан, Повлодарская область, г. Павлодар, ул Академика Сатпаева строение 136 оф 303**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: **ТОО «Qazaq Engineering» Шайпранов Даулет Тасбулатович KZ32MOY00020476 от 14.10.2016г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договора № 179 от 24 сентября 2018г**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона»**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: **Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице заместителя начальника ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ЖАС-А 2001» лицензия КСЛ № 11-0503 от 12.06.2007г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Азимбаева Сундета Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «SEN BOL Construction» директор Берденов Ерлан Мирамбекович**

БИН 061140001619

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;

фактически, месяц: **13 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **133 891 979,00 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ: **117 658 345,00 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря: **1 888 065,00 тысяч тенге**;
прочие затраты : **14 345 569,00 тенге**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: **133 891 979,00 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ: **102 158 282,00 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря: **17 388 128,00 тысяч тенге**;
прочие затраты : **14 345 569,00 тенге**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Hi-Tech-строй»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой): **РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-00004/18 ДСП от «08» июня 2018г**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО « Qazaq Engineering» директор Шайпранов Д.Т
наименование организации, фамилия, имя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
ТОО «Qazaq Engineering» Шайпранов Д.Т
KZ32MOY00020476 от 14.10.2016г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)
подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» 12 2019г.

Авторский надзор: **ТОО «Hi-Tech-строй» директор Дощанов Аскар Жуматович Гос лицензия № ГСЛ №18023139 от 25.12.2018 г. Юр.адрес: г.Астана ул. Куйши Дина дом №18/1 офис 201.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Дощанова Аскара Жуматовича приказ б/н от 25 сентября 2018 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании**: Договор № 192 от 26 сентября 2018г**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона»**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: **Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице заместителя начальника ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ЖАС-А 2001» лицензия КСЛ № 11-0503 от 12.06.2007г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Азимбаева Сундета Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «SEN BOL Construction» директор Берденов Ерлан Мирамбекович**

БИН 061140001619

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**;

фактически, месяц: **13 месяцев;**

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2018 год**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2019 год**;
месяц, год

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Hi-Tech-строй»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой): **РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-00004/18 ДСП от «08» июня 2018г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация: **ТОО «Hi-Tech-строй»**
директор Дощанов Аскар Жуматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

имя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:
Дощанов Аскар Жуматович
приказ б/н от 25.09.2018г

имя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

г. Астана «19» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖАС- А 2001» г. Астана пр. Республики дом № 34 А, офис 506.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Азимбаева Сундета Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является**: Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице заместителя начальника ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация); **ТОО «Hi-Tech-строй»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а); **РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-00004/18 ДСП от «08» июня 2018г**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Едц изм	Объем
1.	Протяженность трассы самотечной хоз-бытовой канализации К1. От поселка до КНС из трубы SN8Ф500 мм гофра для наружных сетей	мп	932
2.	Колодец круглый смотровой из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	шт	1
3.	Колодец круглый смотровой из сборных ж/б элементов диаметром 1000 мм	шт	23
4.	Задвижки чугунные Ф500 мм	шт	1
5.	Фланцы ст Ф 500 мм	шт	2
6.	Устройство мостовых переходов на 25 мп и на 50 мп на ж/б опорах	шт	2

7	Протяженность водопровода технической воды из трубы PE 100 SDR 17 - 160x9,5	км	1,7
8	Протяженность водопровода технической воды из трубы PE 100 SDR 17 - 75x4,5	км	1
9	Колодец круглый смотровой из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	шт	30
10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 150 мм, DN 80 мм, DN 50 мм	шт	9
11	Гидранты пожарные	шт	4
12	Резервуар горизонтальный стальной для воды на 50м3	шт	1

4. Отвод бытовых сточных вод военного городка осуществляется по самотечному трубопроводу проложенному в одну нитку подземно на одну канализационную насосную станцию с двумя существующими насосами марки К200-150-315а. Устройство смотрового колодца круглого канализационного из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 1 шт. А также колодцев круглых канализационных из сборных ж/б элементов диаметром 1000 мм в количестве 29 шт . Также в проекте утвержден план устройства двух мостовых переходов на 25 м и на 50 м на железобетонных опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2018года;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **13 месяцев;**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считают объект: **«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона» готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Руководитель ТОО «ЖАС-А 2001» Азимбаев Сундет Асанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казақстан Республикасы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«ЖАС-А 2001»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 010840006316
Республика Казахстан

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

Подпись_____

Казақстан Республикасы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«ЖАС-А 2001»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 010840006316
Республика Казахстан

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Астана, ул.Ауэзова, дом № 7 а** — **011240000764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЖАС-А 2001",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, проспект Республики, дом № 34А, к.506** — **010840006316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №171 от 24.09.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000033	19.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона			шт	1	55 247 653,24	55 247 653,24	5 919 391,42
				Итого	1	x	55 247 653,24	5 919 391,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азимбаев С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2019

М.П.

Форма № КС-3

(Форма №3)

к: ГРУ "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан

чик: ТОО "ЖАС -А 2001"

ирующий банк (инвестор)

ование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского горнизона

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подря	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. согл. №171/3 от 27.08.2019г. к договору №171	от 24.09.2018г				

Тенге

ер по ядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего без НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,	133 107 998,24	133 107 998,24	55 247 653,24	5 919 391,42	49 328 261,82
	включаемых в стоимость работ					
	в том числе:			**55 247 653,24**	**5 919 391,42**	**49 328 261,82**
	Итого:					
	Всего к оплате:					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖАС-А 2001" **/Азимбаев С.А./**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КАЗЧИК:

меститель начальника ГУРВ **/Абдрахманов Б.М./**
С РК полковник
олжность, подпись, расшифровка подписи)

/Онлабаев К.А./

начальник УКС ГУРВ ВС РК

Реестр актов выполненных работ по Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона

№	Найменование работ	Сумма акта	
1	Мостовые переходы	**5 582 964**	
2	Сети хоз-бытовой канализации (К1)-от поселка до	**2 584 582**	
3	Демонтажные работы Включения	**10 170 987**	
4	Трубопровод сбросной К13 водопровод технической воды (водоотведения) Включения	**36 909 120**	
	Всего:	**55 247 653**	

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 16
Форма

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. согл. №171/2 от 27.08.2019 г. к договору №171 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ

Мостовые переходы

за декабрь 2019 года

на Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ферма Ф-1									
1	1109-0301-0212	Ферма. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,22285	66967,57	34684,4	282794	146467	18930	103303	416985
					27800,42	7653,13	117397	32318	–	30888	

2	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,81008	320439	580020	580020	626422
3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 90 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,545	249466	135959	135959	146836
4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 90 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05126	249466	12788	12788	13811
5	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0357	249466	8906	8906	9618
6	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,079	249466	19708	19708	21285
7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0837	249466	20880	20880	22550
8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0911	249466	22726	22726	24544

9	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	249466	12972	12972	14010
10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09448	249466	23570	23570	25456
11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062	249466	15467	15467	16704
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10714	249466	26728	26728	28866
13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07432	249466	18540	18540	20023
14	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10932	249466	27272	27272	29454
15	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,43357	232266	100704	100704	108760

16 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 90 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19674	249466		49080		49080		53006
17 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3492	320439		111897		111897		120849
18 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05024	232266		11669		11669		12603
19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	50	98,66	2,94	4933	147	2133	1843	7318
				53,06	0,36	2653	18	–	542	
20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	100	85,67	2,1	8567	210	5255	2164	11589
				31,02	0,34	3102	34	–	858	
	Раздел 5 Футляр									
21 1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,146	4732404,11	2448404,11	690931	357467	31764	410551	1189601
				2066438,36	773958,9	301700	112998	–	88119	
22 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,146	1446595,89	541623,29	211203	79077	7779	146512	386332
				851691,78	161952,05	124347	23645	–	28617	

23 2301-0503-0109	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	147,46	9922	1463098	1463098		1580146
						–	117048	

Итого	**4 886 768**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	549 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	583 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 727 845
Накладные расходы, тенге	664 373
Сметная прибыль (8 %), тенге	361 983
Всего	**4 886 768**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	50 822
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	111 096
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 974**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 149 660**
Минус договорной коэффицент с актов за август 2019г.	-135 511
Итого	**5 014 149**
Договорной коэффицент K=0,9941446772	4 984 789
Итого с учетом коэфф.	4 984 789
НДС (12 %)	598 175
Итого	**5 582 964**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ТОО "QazaqEngineering"
Эксперт технического надзора
_____ **Шайпранов Д.Т**

Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. согл. №171/2 от 27.08.2019 г. к договору №171 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 2-2-1 Сети хоз-бытовой канализации (К1)-от поселка до КНС

за декабрь 2019г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	0,102	1101245,1	388676,47	112327	39645	5469	78183	205751
					658950,98	115294,12	67213	11760	–	15241	
2	2301-0503-0208	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	103,02	12081		1244585		1244585	–	1344152
					–		–		–	99567	
3	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	0,078	601000	222166,67	46878	17329	2196	32251	85459
					350679,49	66974,36	27353	5224	–	6330	

4	2301-0503-0206	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	78,78	4157		327488		327488	–	353687
					–		–		–	26199	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	25	3037,36	153,6	75934	3840	48098	24817	108811
					959,84	42,88	23996	1072	–	8060	

Итого по смете	**2 097 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 627 836
Накладные расходы, тенге	135 251
Сметная прибыль (8 %), тенге	155 397
Всего	**2 097 860**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	21 818
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	47 693
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 347**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 210 718**
Итого 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**2 321 254**
Договорной коэффицент К=0,9941446772	2307662
Итого с учетом коэфф.	2307662
НДС (12 %)	276 919
Итого	**2 584 582**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ТОО "QazaqEngineering"
Эксперт технического надзора
_____ **Шайпранов Д.Т**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001" (организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона (наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона (наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. согл. №171/2 от 27.08.2019 г. к договору №171 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 2-4-2

Демонтажные работы Включения

за декабрь 2019г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (h=0,25м) НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-370	23,98	23,98	-8871	-8871	–	-2564	-12350
					–	9,62	–	-3561	–	-915	

2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4595,85	143,95	136,34	661592	626576	–	136974	862451
					7,62	33,78	35016	155225	–	63885	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	966,6605	1831,37	–	1770313	–	–	1274624	3288532
					1831,37	–	1770311	–	–	243595	
4	1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	693,25	322,95	305,87	223882	212045	–	46345	291845
					17,07	75,77	11837	52531	–	21618	
5	1101-0205-0106	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	271,2162	7592,4	–	2059182	–	–	1482611	3825136
					7592,4	–	2059182	–	–	283343	

Итого по смете	**8 255 614**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 876 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	829 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 195
Накладные расходы, тенге	2 937 990
Сметная прибыль (8 %), тенге	611 526
Всего	**8 255 614**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	85 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	187 683
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**170 583**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 699 739**

Итого 2019 г. - 100 % (**Иинф = 1,050**)	**9 134 726**
Договорной коэффицент К=0,9941446772	9081239
Итого с учетом коэфф.	9081239
НДС (12 %)	1 089 749
Итого	**10 170 987**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ТОО "QazaqEngineering"
Эксперт технического надзора
_____ **Шайпранов Д.Т**

IA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. согл. №171/2 от 27.08.2019 г. к договору №171 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета № 2-4-1

Трубопровод сбросной К13 водопровод технической воды

декабрь 2019г.

ставлена в текущих ценах с 26.03.18 г

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	1,02	516899,02	176447,06	527237	179976	12950	383834	983957
					327755,88	52352,94	334311	53400	–	72886	
2	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-1700	2172		-3692400		-3692400	–	-3987792
					–		–		–	-295392	

3	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	1734	3233		5606022		5606022	–	6054504
					–		–		–	448482	
4	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	1	325069	95867	325069	95867	2998	251710	622921
					226204	28049	226204	28049	–	46142	
5	2301-0501-1410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000;	м	-1000	901		-901000		-901000	–	-973080
					–		–		–	-72080	
6	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	1020	731		745620		745620	–	805270
					–		–		–	59650	
7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,02	285650	75600	5713	1512	27	4565	11100
					208700	21850	4174	437	–	822	
8	2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	636		12720		12720	–	13738
					–		–		–	1018	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	1050	3037,3	153,58	3189165	161259	2020095	1042302	4569984
					959,82	42,88	1007811	45019	–	338517	
10	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых диаметром 1,5м НР = 99 %	ций колодца	55,7475	40124,6	8610,4	2236846	480008	853316	1085884	3588548
					16207,4	3467,98	903522	193331	–	265818	

1 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % К=-1,000;	ций колодца	-2,44	41642,62	6818,03	-101608	-16636	-59805	-31581	-143844
				10314,34	2759,43	-25167	-6733	–	-10655	
12 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-4	43354		-173416		-173416	–	-187289
				–		–		–	-13873	
13 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	23920		358800		358800	–	387504
				–		–		–	28704	
14 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-8	19182		-153456		-153456	–	-165732
				–		–		–	-12276	
15 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-4	31113		-124452		-124452	–	-134408
				–		–		–	-9956	
16 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-10	1479		-14790		-14790	–	-15973
				–		–		–	-1183	
17 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-4	2763		-11052		-11052	–	-11936
				–		–		–	-884	

8	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	19986		599580		599580	–	647546
					–		–		–	47966	
9	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-4	34535		-138140		-138140	–	-149191
					–		–		–	-11051	
0	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17824		267360		267360	–	288749
					–		–		–	21389	
1	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=-1,000;	комплект	-4	18977		-75908		-75908	–	-81981
					–		–		–	-6073	
2	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	15	8456		126840		126840	–	136987
					–		–		–	10147	
3	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	а или клапан	-5	5967,2	1906,2	-29836	-9531	-2886	-20078	-53907
					3483,8	572,4	-17419	-2862	–	-3993	
24	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	4	2829	182	11316	728	1895	8946	21883
					2173,25	85,75	8693	343	–	1621	
25	2304-0101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002 К=-1,000;	шт.	-5	84764		-423820		-423820	–	-457726

				–		–		–	-33906	
6 2304-0101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	44366		177464		177464	–	191661
				–		–		–	14197	
7 2304-0103-3902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79 К=-1,000;	шт.	-4	31711		-126844		-126844	–	-136992
				–		–		–	-10148	
8 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	-6	2420	201,83	-14520	-1211	-739	-12518	-29201
				2095	12,33	-12570	-74	–	-2163	
29 2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-18	7384		-132912		-132912	–	-143545
				–		–		–	-10633	
30 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1533,25	121,38	12266	971	747	10540	24630
				1318,5	12,25	10548	98	–	1824	
31 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4838		38704		38704	–	41800
				–		–		–	3096	
32 2302-1103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 К=-1,000;	шт.	-18	417		-7506		-7506	–	-8106

				–		–		–	-600	
3	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	8	402		3216		3216	–	3473
					–		–		–	257	
4	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	8	1293,13	827	10345	6616	–	5534	17149
					466,13	232,63	3729	1861	–	1270	
5	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2637		21096		21096	–	22784
					–		–		–	1688	
36	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2047	91	2047	91	301	1634	3975
					1655	12	1655	12	–	294	
37	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1116		1116		1116	–	1205
					–		–		–	89	
38	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2073,33	117,5	12440	705	1804	9876	24101
					1655,17	24,5	9931	147	–	1785	
39	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1740		10440		10440	–	11275

				–		–		–	835	
0 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	4	1885,5	78	7542	312	1322	5994	14619
				1477	36,75	5908	147	–	1083	
1 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	13962		55848		55848	–	60316
				–		–		–	4468	
2 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	771,13	50,5	6169	404	374	5337	12426
				673,88	–	5391	–	–	920	
3 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2341		18728		18728	–	20226
				–		–		–	1498	
4 2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые DN 80 ГОСТ 9833-73	шт.	8	216		1728		1728	–	1866
				–		–		–	138	
5 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	8	1293,13	827	10345	6616	–	5534	17149
				466,13	232,63	3729	1861	–	1270	
6 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	816		6528		6528	–	7050
				–		–		–	522	
7 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	1	1157	26	1157	26	175	958	2284

				956	12	956	12	–	169	
8	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1905	1217	1905	1217	–	1020	3159
				688	342	688	342	–	234	
9	2302-0302-4730	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10972		10972		10972	–	11850
				–		–		–	878	
50	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287
				466	232,5	932	465	–	318	
51	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	738		1476		1476	–	1594
				–		–		–	118	
52	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	523,75	33,75	2095	135	85	1856	4267
				468,75	–	1875	–	–	316	
53	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1580		6320		6320	–	6826
				–		–		–	506	
54	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые DN 50 ГОСТ 9833-73	шт.	2	216		432		432	–	467
				–		–		–	35	
55	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1905,67	1217,67	5717	3653	–	3060	9479

				688	342,33	2064	1027	–	702		
6	2302-0302-4731	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x75x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	11093		33279		33279	–	35941
					–		–		–	2662	
7	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1905	1217	1905	1217	–	1020	3159
					688	342	688	342	–	234	
8	2302-0302-3308	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2484		2484		2484	–	2683
					–		–		–	199	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	2295	16,56	16,56	38015	38015	–	10989	52924
					–	6,65	–	15262	–	3920	
0	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	конструкций	4	1568,5	873,5	6274	3494	–	4746	11902
					695	310,5	2780	1242	–	882	
61	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 ФБС 24-06-06	шт.	4	21084		84336		84336	–	91083
					–		–		–	6747	
62	1328-1104-0305	Резервуар стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	190195	37873	190195	37873	1500	99031	312364
					150822	11524	150822	11524	–	23138	
63	5901-0202-0220	Резервуар горизантальный стальной для воды на 50м3	шт	1	2465289		2465289		–	–	2465289

				–		–		2465289	–		
4	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м НР = 76 %	переход	3	54976	39830,67	164928	119492	3100	53961	236400
					14112	9555	42336	28665	–	17511	
5	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	5740		91840		91840	–	99187
					–		–		–	7347	
6	2301-0201-0203	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2968		23744		23744	–	25644
					–		–		–	1900	
7	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,04	1186525	507050	47461	20282	3471	30079	83743
					592700	166875	23708	6675	–	6203	
8	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	5740		229600		229600	–	247968
					–		–		–	18368	
9	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2,028	83921,1	1685,9	170192	3419	119026	37496	224303
					23543,89	784,02	47747	1590	–	16615	
70	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	ия изоляции	40,05	2180,17	163,25	87316	6538	6485	56865	155715
					1855,01	13,23	74293	530	–	11534	

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,408	144,18	136,36	203	192	–	42	265
					7,81	34,09	11	48	–	20	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,352	1832,39	–	645	–	–	464	1198
					1832,39	–	645	–	–	89	
3	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,152	28168,4	1973,09	32450	2273	25673	4499	39905
					3909,72	381,94	4504	440	–	2956	
'4	1106-0201-0203	Фундаменты под оборудование . Устройство НР = 91 %	м3	0,25	21840	900	5460	225	4594	657	6606
					2564	324	641	81	–	489	
'5	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	уплотнения	4,2	206,67	29,29	868	123	462	309	1271
					67,38	10,95	283	46	–	94	
76	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ающего слоя	0,416	7790,87	1543,27	3241	642	1331	1455	5072
					3048,08	673,08	1268	280	–	376	
77	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,2	644,52	26,19	2707	110	1278	1292	4319
					314,05	13,1	1319	55	–	320	
78	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=26,000;	м2 стяжки	109,2	84,19	4,61	9194	503	8279	608	10586

				3,77	2,15	412	235	–	784	
9	1106-0301-0401 Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02	505150	2100	10103	42	3784	5728	17097
				313850	900	6277	18	–	1266	
0	1307-0401-0111 Насосная БЛМ модулная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	257072	38027	257072	38027	48858	112832	399496
				170187	14784	170187	14784	–	29592	
1	5910-1000-1000 Модульная насосное здание БЛМ	шт	1	1409913		1409913		–	–	1409913
				–		–		1409913	–	
2	1308-0202-1705 Реле поплавковое. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3788	167	3788	167	–	2650	6953
				3621	60	3621	60	–	515	
3	2901-0101-0100 Поплавковое реле0315/5 5mt. PVC	шт	1	6429		6429		6429	–	6943
				–		–		–	514	
4	1308-0304-0206 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	19171	2649	38342	5298	25406	6785	48737
				3819	892,5	7638	1785	–	3610	
5	5901-0101-0102 Шкаф управления типа СН-2КЕЛЕТ-Д160-112-т-40-380-1Ч-С-0 водоснабжения.	шт	2	2134286		4268572		–	–	4268572
				–		–		4268572	–	
86	1307-0402-0101 Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса до 5,02 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	224821	20898	449642	41796	902	257163	763349
				203472	7317	406944	14634	–	56544	
87	5901-0100-0011 Насосный агрегат типа Д160-112-т с электродвигателем АИР250М2, 90кВт, 3000 об/ мин	шт	2	3126161		6252322		–	–	6252322

				–		–		6252322	–	
38	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	12	1873	–	22476	–	–	16183	41752
					1873	–	22476	–	–	3093	
39	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	200	489,62	416,12	97923	83223	–	31962	140276
					73,5	148,46	14700	29691	–	10391	
90	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	1749		10494		10494	–	11334
					–		–		–	840	
91	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	200	427,08	353,58	85415	70715	–	28748	123296
					73,5	126,14	14700	25228	–	9133	
92	2103-0101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=2,000;	1000 шт.	3,2	35490		113568		113568	–	122653
					–		–		–	9085	
93	1308-0201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	400	247,58	114,45	99032	45779	18953	34908	144655
					85,75	35,46	34300	14183	–	10715	
94	2306-0140-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,408	1178269		480734		480734	–	519193
					–		–		–	38459	

5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,2	796,13	–	4936	–	–	3554	9169
				796,13	–	4936	–	–	679	
6 1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	16	152,69	–	2443	–	162	1711	4486
				142,56	–	2281	–	–	332	
7 2306-1702-0622	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 35-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	1613		258		258	–	279
				–		–		–	21	
8 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4516,5	113,5	9033	227	3978	3519	13556
				2414	30	4828	60	–	1004	
9 2307-0204-0901	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2304		4608		4608	–	4977
				–		–		–	369	
0 1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	60	2850,45	35,57	171027	2134	142727	26428	213251
				436,1	13,35	26166	801	–	15796	
1 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,63	83920,63	1685,71	52870	1062	36976	11648	69679
				23542,86	784,13	14832	494	–	5161	

2	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	ия изоляции	17,2	2180,23	163,26	37500	2808	2786	24422	66876
					1855	13,26	31906	228	–	4954	
3	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2073	117,5	4146	235	601	3292	8033
					1655	24,5	3310	49	–	595	
4	2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2350		4700		4700	–	5076
					–		–		–	376	
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2073	117,5	4146	235	601	3292	8033
					1655	24,5	3310	49	–	595	
6	2304-1001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3470		6940		6940	–	7495
					–		–		–	555	
7	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 63 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3728	274,25	14912	1097	2105	11688	28728
					2927,5	54,25	11710	217	–	2128	
8	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 63 ГОСТ 11823-91	шт.	4	4627		18508		18508	–	19989
					–		–		–	1481	

09 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 63 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3729	275	7458	550	1053	5845	14367
				2927,5	54,5	5855	109	–	1064	
10 2304-0501-0113	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 63 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6942		13884		13884	–	14995
				–		–		–	1111	
11 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды, диаметр 63 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	21349	288,5	42698	577	39532	2720	49051
				1294,5	93	2589	186	–	3633	
12 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	41271,75	168,5	165087	674	156944	7678	186586
				1867,25	71,75	7469	287	–	13821	
13 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 % К=-1,000;	х элементов	-0,16335	669201,1	6452,4	-109314	-1054	-101489	-8231	-126949
				41450,87	1248,85	-6771	-204	–	-9404	
14 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 % К=-1,000;	/ющего слоя	-3,3	9327,27	1451,21	-30780	-4789	-6369	-20429	-55306
				5946,06	710,61	-19622	-2345	–	-4097	
15 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=-1,000;	3 основания	-0,76	5017,11	1530,26	-3813	-1163	-2042	-1046	-5248
				800	680,26	-608	-517	–	-389	

Итого по смете **30 169 529**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 601 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 436 410

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	483 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 604 046
- оборудование, тенге	14 177 705
Накладные расходы, тенге	3 642 353
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 222 736
Всего	**30 169 529**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	166 315
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	363 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**897 542**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**31 596 944**
Итого 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**33 176 791**
Минус коэф. Временные с актов за ноябрь 2019 года	-28 124
Итого	33 148 667
Договорной коэффицент K=0,9941446772	32954571
Итого с учетом коэфф.	32954571
НДС (12 %)	3 954 549
Итого	**36 909 120**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ТОО "QazaqEngineering"
Эксперт технического надзора
_____ **Шайпранов Д.Т**

ЖУ подр.

ДОГОВОР № 171

«24» сентября 2018 года **г. Астана**

Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника штаба-первого заместителя начальника Главного управления расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан **Абдрахманова Бауржана Мадиевича** действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министра обороны РК от 06 сентября 2012 года № 520 и приказа начальника Главного управления расквартирования войск ВС РК №131 от 11.06.2018 года, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Азимбаева Сундета Асановича,** действующего на основании приказа директора от 10.05.2018 года, с другой стороны в соответствии с Законом РК от 04.12.2015 г. № 434 «О государственных закупках», а также на основании Протокола об итогах по государственных закупок применением особого порядка работ по ремонту жилых и нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) для нужд ВС РК на 2018-2019 годы от 19.09.2018г. № 114/3 (лот №4), заключили настоящий Договор по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств», подпрограмме 111 «Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан», программе 047 «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан», и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Общая стоимость договора составляет **133 107 998,24 (сто тридцать три миллиона сто семь тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге (двадцать четыре) тиын**, в том числе сумма НДС 14 261 571,24 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят одна) тенге (двадцать четыре) тиын из них выделены денежные средства:

1.1.1. **в 2018 году – 69 667 400,00 (шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 7 464 364,29 (семь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре) тенге (двадцать девять) тиын;

1.1.2. **в 2019 году – 63 440 598,24 (шестьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч пятьсот девяносто восемь) тенге (двадцать четыре) тиын**, в том числе сумма НДС 6 797 206,71 (шесть милионов семьсот девяносто семь тысяч двести шесть) тенге (семьдесят один) тиын.

1.1.Общая стоимость настоящего Договора, указанная в настоящем пункте включает в себя оплату за выполнение работ по капитальному ремонту водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона, поставку, перевозку и таможенное оформление материалов и конструкций, а также все виды налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

1.2. Заказчиком производится авансовый платеж Подрядчику в размере **30%** от стоимости Договора на соответствующий финансовый год, после представления Подрядчиком обеспечения аванса в виде Банковской гарантии или перечислить нижеуказанные денежные средства в качестве гарантийного денежного взноса на депозитный счёт Заказчика, в размере равному авансу, что составляет:

- в 2018 году – **20 900 220,00 (двадцать миллионов девятьсот тысяч двести двадцать) тенге (ноль) тиын**;

- в 2019 году – **19 032 197,47 (девятнадцать миллионов тридцать два тысячи сто семьдесят девять) тенге (сорок семь) тиын.**

1.3. По мере исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик уменьшает размер обеспечения исполнения аванса пропорционально выполненным обязательствам, предусмотренным договором о государственных закупках, и в случае полного погашения выплаченного аванса, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного погашения выплаченного аванса (предоплаты).

2. Работы выполняются по Проекту: «Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона». Генеральный проектировщик ТОО «Hi-Tech-строй» адрес г.Астана ул. Куйши Дина д. 18/1, кв. 201.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001», являющийся плательщиком НДС;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (Объектах);

4) «технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями договора;

5) «Объект» – **«Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона».**

6) «Участок» – территория, отведенная для капитального ремонта Объекта или производства работ;

7) «Цена договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не истолковывается таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для капитального ремонта Объекта;

11) «Оборудование» – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для капитального ремонта Объекта;

12) «Срок продолжительности капитального ремонта» – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

14) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий договор;

2) проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона».

3) заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации «Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона» №06-00004/18 ДСП от 08.06.2018г.

5. Платежи производятся Подрядчику Заказчиком по факту выполнения работ на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3) подтвержденной Заказчиком. При этом акт выполненных работ (Форма-2в) является только промежуточным документом между Сторонами для внутреннего учета выполняемых Работ Подрядчиком.

5.1. Платежи производятся по факту выполнения объемов работ с учетом пропорционального удержания ранее выплаченного аванса и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.2. Оставшаяся сумма, равная 5 % от договорной стоимости Объекта перечисляется Подрядчику после подписания и утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставленного в территориальное подразделение Казначейства.

6. Со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечение исполнения Договора в виде Банковской гарантии из расчета **3%** от стоимости Договора или перечислить нижеуказанные денежные средства в качестве гарантийного денежного взноса на депозитный счёт Заказчика размере – **3 993 239,95 (три миллиона девятьсот девяносто три тысячи двести тридцать девять) тенге (девяносто пять) тиын**.

6.1. Срок действия банковской гарантии до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При этом обеспечение исполнения Договора представляется только для Заказчика и не возвращается Подрядчику в случае не надлежащего исполнения им Договора.

7. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Срок начала работ: сентябрь 2018 года.

8.1. Срок окончания работ, запланированных на 2018 год: 20 декабря 2018 года;

8.2. Срок сдачи Объекта в эксплуатацию: 15 мая 2019 года.

9. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором.

10. Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного договора.

11. Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик координирует свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение

72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

19. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.

20. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных обязательств, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

23. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

24. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по договору.

25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках договора, на основании договора с Подрядчиком.

26. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

27. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

28. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

29. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному договору.

30. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 24 (двадцать четыре) месяца.

31. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

32. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 (десяти) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

6) заказчик может расторгнуть Договор в иных случаях нарушения установленных требований Договора.

33. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указываются причина расторжения договора, оговариваются объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

34. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных

работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

35. Когда договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по договору, на день расторжения.

36. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает работы, обеспечивает консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

37. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

38. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывают выполнение договора, Заказчик удостоверяет приостановку договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта, и за работы, связанные с консервацией Объекта.

39. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

40. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие–либо повреждения работ Подрядчика до их полного завершения и приемки, Подрядчик осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов своими силами.

41. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не адресуются Заказчику.

42. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

43. В случае, если договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки предусматриваются графиком работ Подрядчика.

44. Если в соответствии с договором Заказчик обеспечивает электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

45. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

46. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ

47. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению Работ либо устранению недостатков выполненных Работ по договору со стороны Поставщика Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы договора, в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки, либо в размере 0,1 % от суммы ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

48. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему договору сумму, оговоренную в настоящем договоре.

49. Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

50. Настоящий договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения договора, в случаях, указанных в пункте 121 Правил и действует до 31.12.2019 года.

51. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ПОСТАВЩИК:**
Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 7а	010000, г. Астана, пр. Республики,
ИИК KZ92070101KSN0000000	Район Байконыр, здание 34, офис 711
РГУ «Комитет казначейства	ИИК KZ7096503F0007973780
Министерства финансов РК»	АО «ForteBank»
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
БИН 011240000764	БИН 010840006316
Абдрахманов Б.М.	**Азимбаев С.А.**

Договор подряда на выполнение работ № 3

г.Астана 03 ноября 2018 г.

ТОО «ЖАС-А 2001», в лице директора Азимбаева Сундета Асановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», и ТОО «SEN BOL Construction», в лице директора Берденова Ерлана Мирамбековича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство качественно выполнить и сдать работу по разработке проектной документации и выполнить работу по объекту: «Капитальный ремонт водоотведения сточных вод военного городка №1 Сарыозекского гарнизона». Генеральный проектировщик ТОО «Hi-Tech-строй» адрес г.Астана, ул.Куйши Дина, д 18/1,кв 201.

1.2. Указанные работы Субподрядчик выполняет из своего материала, своим оборудованием (инструментами) и механизмами за которое соответственно несет ответственность за сохранность самостоятельно.

1.3. Стоимость расходных материалов и инструментов выдаваемых по накладным Субподрядчику, будет удерживаться стоимости выполненных работ.

1.4. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приема выполненных работ.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ составляет 89 182 358,82 (восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят две тысячи триста пятьдесят восемь) тенге 82 тиын, в том числе НДС 9 555 252,73 (девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят два) тенге 73 тиын из них выделены денежные средства:

В 2018 году – 59 061 670,00 (пятьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 6 328 036,07 (шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч тридцать шесть) тенге 07 тиын.

В 2019 году – 30 120 688,82 (тридцать миллионов сто двадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) тенге 82 тиын, в том числе НДС 3 227 216,66 (три миллиона двести двадцать семь тысяч двести шестнадцать) тенге 66 тиын.

2.2. Генподрядчик производит удержание 10(десять) % от общей суммы договора, за выполненные объемы работ в качестве гарантии во исполнение

Субподрядчиком обязательств по обеспечению качества субподрядных работ и обязательств по договору. Удержанная сумма возвращается Субподрядчику в следующем порядке и на следующих условиях:

5% после подписания Акта приемки построенного срока равному 24 (двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта приемочной комиссии.

5% по истечению гаранитийного срока равному 24 (двадцать четыре) месяца, с момента сдачи объекта приемочной комиссии.

Удержанные в качестве гарантии 5% подлежат возврату Субподрядчику только лишь в случае строгого соответствия выполнения Субподрядчиком объемов работ, обусловенных к выполнению условиями настоящего договора. В случае если Субподрядчик не выполнит работы в объеме, который должен соответствовать условиям отраженным в настоящем Договоре, в том числе в объеме не соответствующем любой из позиции выполняемых работ по договору, тогда Генподрядчик имеет полное право не производить Субподрядчику возврат удержанных 5% гарантийных, Субподрядчик в свою очередь обязуется не предъявлять к Генподрядчику никакого пода претензий и возражений относительно действий, произведенных Субподрядчиком в отношении удержания гарантийных процентов.

3.1. Расходы возникшие в случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан относятся к Субподрядчику.

3.2. Оплата производится на основании подписанного обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма 2В), справки о стоимости выполненных работ (форма №3 КС), прелоставленных счетов-фактур и исполнительной документации в течение 10(десять) банковских дней.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроком начала работ является следующий день после подписания настоящего договора обеими сторонами, окончательный срок выполнения работ запланированных на 2018 год – 31 декабря 2018г., срок сдачи объекта – 15 мая 2019 года.

3.2. Субподрядчик несет ответственность перед Геннподрядчиком за нарушение как начального, так и конечного сроков выполения Работ.

3.3. Субподрядчик в день завершения Работ обязан освободить места выполнения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Субподрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством за свой риск, своими силами и привлеченными силами, необходимыми материалами и оборудованием, завершить работу и сдать готовые Работы Генподрядчику в сроки и объемы, согласно гарфика производства работ.

4.1.2. Выполнить работу и сдать в предусмотренный Договором срок.

4.1.3. Сдача работы Субподрядчиком осуществляется согласно нормативных документов и СНиП РК.

4.1.4. Выполнить топографическую съемку самостоятельно за свой счет.

4.1.5. Не вносить без получения предварительного письменного согласования Генподрядчика изменения и дополнения в работы, влияющие на стоимость Работ по настоящему Договору, а также на общую стоимость и сроки строительства Объекта. В течении 1 (одного) рабочего дня с момента получения работ по настоящему Договору.

4.1.6. При получении от Генподрядчика мотивированного отказа от принятия результатов Работ, ввиду их несоответствия требованиям по качеству, объему работ или несоответствия выполняемых Субподрядчиком работ условиям настоящего договора, требованиями нормативно-технической документации, действующего законадательсва Республики Казахстан устранять указанные недоратки и вносить соответствующие изменения и дополнения в результат Работ, в установленные Генподрядчиком сроки, Субподрядчик обязан устранить за свой счет.

4.1.7. По окончании работ предоставить Генподрядчику по акту выполненных работ разработанную и согласованную с заинтересованными организациями и лицами в соответствии с настоящим договором и законодательством документацию по объекту в электронном варианте и по 4(четыре) экземпляра на бумажном носителе.

4.1.8. Не позднее срока указанного в пункте 3.1. настоящего Договора:

До согласования с заинтересованными организациями и лицами результатов Работ предоставить выполенные работы для утверждения Подрядчику.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней в даты утверждения Генподрячиком результатов Работ, согласовать результат выполненных работ с заинтересованными огранизациями и лицами в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

В течении 3 (трех) календарных дней в случае необходимости вносить необходимые изменения в документацию в соответствии с замечаниями данных органов.

По окончанию производства всего объема Работ по акту выполненных работ для осуществления приемки Генподрядчиком.

4.1.9. Перед началом работ обеспечить безопасные условия при выполнении работ. Нести ответственность за технику безопасности, предусмотренную действующим законодательством РК.

4.1.10. Передать результаты работ Генподрядчику.

4.1.11. Бехвозмездно исправить по требованию Генподрядчика все выявленные дефекты и/или недостатки, если в ходе выполнения работ Субподрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшивших качество работ.

4.1.12. Субподрядчик при обнаружении Генподрядчиком дефектов, недостатков выполненных работ, а также повреждения по вине Субподрядчика работ, выполненных на объекте третьими лицами обязан:

Самостоятельно приобрести материал за свой счет и устранить недостатки, дефекты и повреждения Работ в определяемый Генподрядчиком срок.

Оплатить расходы Генподрядчика на устранение неостатков, дефектов и повреждений работ, в том числе на приобретение материалов, оборудования, необходимых для устранения недостатков, дефектов и повреждений.

4.1.13. Назначить представителя ответственного за проведение работ с момента начала строительства с предоставлением приказа о назначении ответственного лица.

4.1.14. Соблюдать в ходе выполнения работ требования по противопожарной безопасности охране окружающей среды и техники безопасности и производства работ, охраны труда производственной санитарии.

4.1.15. Контролировать и направлять работу используя знания и все имеющиеся возможности Субподрядчик несет ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой и последовательностью и качеством выполнения работ, а также координации всех работ по договору.

4.1.16. Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по требованию Генподрядчика.

4.1.17. В установленные сроки устранять замечания технадзора Генподрядчика, государственного, а также авторского надзора.

4.1.18. Нести материальную ответственность за доверенные материальные ценности и имущество, инструменты и рабочие материалы Генподрядчика.

4.1.19. В период выполнение работ содержать территорию в чистоте вывозить весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.1.20. Согласовывать с Генподрядчиком привлечение иных организаций для производства специальных и монтажных работ.

4.1.21. Поизвести гарантийное обслуживание выполненных работ сроком 24 (двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта приемочной комиссии.

4.1.22. Осуществить за свой счет необходимые мероприятие сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами.

4.1.23. В период выполнения работ работники Субподрядчика обязаны быть в специальной одежде, предназначенной соответствующему виду работ, с обязательным применением СИЗ (средств индивидуальной защиты).

4.1.24. Для осуществления условий договора. Субподрядчик обязан представить лицензию на право осуществления деятельности в области архитектурно-строительной сферы в противном случае договор считается не вступившим в силу.

4.2. Генподрядчик обязан:

4.2.1. Осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора ухудшивших результат работ или иных недостатков в

работе немедленно уведомить об этом Субподрядчика. Работы принимаются по акту выполненных работ. Работы принимаются в составе комиссии. Комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения работ.

4.2.2. Производить оплату в порядке предусмотренном настоящим Договором.

4.2.3. В случае внесения изменении и корректировок в проектную документацию в соелствие чего произошло увеличение объемов работ, оплатить Субподрядчику дополнительные работы.

4.3. Генподрядчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход и качество Работы выполняемой субподрядчиком.

4.3.2. В случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком договорных обязательств расторгнуть договор в любое время до сдачи результатов работы, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально фактически выполненной части работы.

4.3.3. Имеет право провести испытание для проверки выполненных работ или конструкций. В случае если после проверки проверенная работа или конструкция дефектна, то Субподрядчик исправляет дефект работы и заменят конструкцию собственными силами и ресурсами.

4.3.4. При досрочном прекращении договора по инициативе Субподрядчика Генподрядчик производит окончательную оплату после вычетов и удержаний.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим договором.

5.2. В случае выявления Генподрядчиком либо третьими лицами недостатков в работах включая обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта. Субподрядчик безвозмездно их устраняет в порядке установленном законодательством РК и/или настоящим договором и Генподрядчик вправе потребовать от субподрядчика возмещения всех документально подтвержденных убытков возникших по причине таких недостатков.

5.3. За просрочку платежей окончания работ в сроки предусмотренные настоящим договором, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку (пеню) в размере 0,5 % за каждый день просрочки от общей стоимости работ.

5.4. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях в течение срока, предусмотренного актом Сторон, а в случае неявки Субподрядчика односторонним актом-помимо пени, указанной в п.5.3. договора неустойка в размере 0,5% за каждый день просрочки от общей стоимости работ.

5.5. За некачественное исполнение работ Генподрядчик вправе удержать ст общего объема выполненных раюот Субподрядчиком до 20%.

5.6. За несоблюдение Субподрядчиком проектных решений Генподрядчик вправе удержать от общего объема выполненных работ до 10%.

5.7. При несвоевременном устранении дефектов Субподрядчиком Генподрядчик вправе в одностороннем порядке не обращаясь в суд расторгнуть договор и поручить выполнение по устранение дефектов.

5.8. При нарушении требований Правил по технике безопасности, производственной санитарии, охране труда и пожарной безопасности со стороны работников Субподрядчика. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком в виде штрафа в размере 200 МРП. Штрафные санкции применяются на основании Акта или служебной записки за каждый установленный факт нарушения от ответственного лица Генподрядчика на строительному участке.

5.9. В случае одностороннего отказа Субподрядчика от исполнения Договора и/или прекращения Работ на объекте без письменного согласия Генподрядчика, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 50% от фактически выполенных объемов работ.

5.10. Уплата неустойки не освобождает сторон от выполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Настоящий договора может быть расторгнуть по обоюдному согласию Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде, скреплено печатями и подписями сторон.

6.2. При досрочном расторжении договора Генподрядчик и Субподрядчик обязаны произвести между собой взаиморасчеты в соответствии с принятыми на себя и возможно уже частично исполненными к моменту расторжения настоящего Договора обязательствами.

6.3. Генподрядчик имеет право расторгнуть договор без обращения в суд в одностороннем порядке с правом требования возмещения нанесенного ущерба.

7. Конфиденциальность

7.1. Субподрядчик обязан соблюдать конфиденциальность любой информации и данных, предоставленных Заказчиком.

8. Риск Генподрядчика

8.1. Риск случайной гибели повреждения объекта до приемки результатов работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск за действия персонала, допущенного им к выполнению работ по настоящему договору причинившие вред Генподрядчику или третьим лицам при выполнении работ несет Субподрядчик.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению

соответствующих обязательств любой из Сторон по настоящему Договору (форс-мажор).

10. Гарантии

10.1. Субподрядчик гарантирует качество выполнения работ в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.2 настоящего Договора.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов поставленных и выполненных соответственно Субподрядчиком составляет 24 (двадцати четырех) месяца от даты подписания Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного Объекта в эксплуатацию.

10.3. Подрядчик гарантирует наличие необходимых лицензий и иных разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан на работы, предусмотренные настоящим Договором.

11. Окончание работ, технология сдачи работ

11.1. В процессе производства работ и по завершению работ Суобподрядчик должен предоставить следующую документацию по каждой позиции выполняемых работ:

Акты выполненных работ (форма 2В, форма КС-3)

Акты скрытые работы

Журнал производства работ

Сертификаты и паспорта на материалы

И др. нормативных документов в соответствии СНиП РК.

11.2. Суобподрядчик обязан приступить к следующему этапу после полной приемки Генподрядчиком работ по завершенному этапу. Субподрядчик не имеет право приступать к следующим этапом работ без подписания сторонами актов скрытых работ по предыдущему этапу.

11.3. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приема выполненных работ.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

12.2. В том случае, если при реализации настоящего Договора возникнут непреодолимые споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры или разногласия передаются для разрешения на рассмотрение в суд Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.3. Претензии, направляемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в 5-дневный срок с даты их получения в случае направления указанных претензий нарочным (курьером), факсимильной связью и электронной почтой или в 10-дневный срок с даты их отправления в случае направления указанных претензий заказным письмом.

13. Особые условия

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и их подписи скреплены печатями.

13.3. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14. Реквизиты

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «ЖАС-А 2001»	ТОО «SEN BOL Construction»
Юр. адрес:г.Астана, проспектРеспублики, 34А, оф 707А	Юр. адрес:г.Алматы, Турксибский р-н, ул.Чехова, д 5а, кв 8
БИН: 010840006316	БИН: 061140001619
ИИК:KZ7096503F0007973780	ИИК:KZ298562203101953437
БИК: IRTYKZKA	БИК: KCJBKZKX
АО «ForteBank»	АО «БанкЦентрКредит»
Кон.тел: 8(7172)48-40-43	Моб.тел 87081938900
Моб.тел 87779552547	
Директор _____Азимбаев С.А.	Директор _____Берденов Е.М.

Дополнительное соглашение №1
к договору №3 от 03.11.2018г.

г. Астана **«17» июль 2019г.**

ТОО «ЖАС-А 2001», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Азимбаева Сундета Асановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «SEN BOL Construction»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Берденова Ерлана Мирамбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий дополнительное соглашение к договору №3 от 03.11.2018г. о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1. Договора изложить в следующей редакции:
1.1. Общая стоимость договора составляет 57 988 981,84 (пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) тенге 84 тиын, из них выделены денежные средства:
1.2. В 2018 году – 24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона) тенге 00 тиын, с учетом НДС 12% 2 571 428,57 (два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) тенге 57 тиын.
1.3. В 2019 году – 33 988 981,84 (тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) тенге 84 тиын, с учетом НДС 12% 3 641 676,63 (три миллиона шестьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге 63 тиын.
1.4. Договора изложить в следующей редакции:
1.5. «1.4. Срок окончание работ, запланированных на 2018 год: 20 декабря 2018 год.»
1.6. «п.1. Договора дополнить п.1.4. и изложить в следующей редакции:
«1.4. срок сдачи Объекта в эксплуатацию: 20 декабря 2019 год.»

2. Прочие условия

2.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которая вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.2. В остальной части договор №3 от 03.11.2018г. остается без изменений.

3. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик
ТОО «ЖАС-А 2001»
Акмолинская область,
г.Астана,проспект Республики,
дом 34А,офис 707А
БИН 010840006316
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7096503F0007973780
АО «ForteBank»

Субподрядчик
ТОО «SEN BOL Construction»
г.Алматы, Турксибский р-н, ул.Чехова, д 5а, кв 8
061140001619
ИИК:KZ298562203101953437
БИК: KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
Моб.тел 87081938900

Директор:

_____ **Азимбаев С.А**

Директор:

_____ **Берденов Е.М.**