АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017г №1

ЗАКАЗЧИК : ГККП ДЕТСКИЙ САД "ШУГЫЛА"Акимата г.Туркестан **форма-2**

ТЕХНАДЗОР: "ЕГЕМЕН КУРЫЛЫС"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Beldeu»

Договор № 24 от " 27 " 08 2017года.

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГККП ДЕТСКОГО САДА "ШУГЫЛА" В Г.ТУРКЕСТАН ЮКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	200	590,68	10,32	118137	2064	30267	0,3	59
				245,99	4,57	49197	913	60,4	0,01	1
		м								
2	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	470,62	10,32	14119	310	4540	0,3	9
				245,99	4,57	7380	137	60,4	0,01	-
		м								
3	11-260101-0902 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	1	25652,74	923,1	25653	923	8113	18,85	19
				15845,5	455,53	15845	456	49,77	0,55	1
		м3 изоля								
4	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	50	1429,66	17,84	71483	892	34616	1,49	74
				1248,47	3,48	62424	174	55,3	-	-
		м								
5	12-150102-0801 РСНБ	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	60	775,69	30,63	46541	1838	24302	1,1	66

	РК 2015												
			шт			745,05	16,43	44703	986	53,19	0,02	1	
6	23-021199-9928 РСНБ РК 2015	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм		30	36,16	-	1085	-	-	-	-		
	в ценах II квартала 2016 года		шт		-	-	-	-	-	-	-		
7	23-020101-2002 РСНБ РК 2015	-Спец соединения стальные:колена, d 20 мм		8	560,3	-	4482	-	-	-	-		
	в ценах II квартала 2016 года		шт		-	-	-	-	-	-	-		
8	23-020101-2004 РСНБ РК 2015	-Спец соединения стальные: колена, d 32 мм		8	1222,74	-	9782	-	-	-	-		
	в ценах II квартала 2016 года		шт		-	-	-	-	-	-	-		
9	23-020101-2005 РСНБ РК 2015	-Спец соединения стальные: колена, муфтовые, d 40 мм		8	1923,58	-	15389	-	-	-	-		
	в ценах II квартала 2016 года		шт		-	-	-	-	-	-	-		
10	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		3,462	501,75	0,64	1737	2	935	0,65	2		
					492,29	0,32	1704	1	54,8	-	-		
			м2										
11	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т		1	13776,66	292,33	13777	292	6518	13,39	13		
					10709,19	82,8	10709	83	60,4	0,08	-		
			1насос										
12	131004-2	-Насосы сетевые		2	48700	-	97400	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
13	12-150102-	-Демонтаж радиаторов массой до		22	775,69	30,63	17065	674	8911	1,1	24		

	0801 РСНБ РК 2015	80 кг											
				745,05	16,43	16391	362	53,19	0,02	-			
14	12-150102-1101 РСНБ РК 2015	шт -Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	40	2239,62	-	89585	-	46089	2,92	117			
				2166,24	-	86650	-	53,19	-	-			
15	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	прибор -Установка чугунных радиаторов	88	1183,27	146,75	104128	12914	47153	0,7	62			
16	23-051001-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	кВт -Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	9	812,75 8434,67	74,38 -	71522 75912	6546 -	60,4 -	0,06 -	5 -			
		кВт		-	-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			706274	19909			446			

			Тенге			366526	9657			9			
	Стоимость оборудования -		Тенге										
	Сметная прибыль -		Тенге			97400	-	-		-			
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7792	-	-		-			
						105192	-	-		-			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге										
	Материалы -		Тенге			252064	-	-		-			
	Всего заработная плата -		Тенге			20017	-	-		-			
	Накладные расходы -		Тенге			-	229695	-		-			
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			122966	-	-		-			
	Сметная прибыль -		Тенге			-	-	122966		-			
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30002	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			405032	-	-		-			
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		305			
						-	229695	-		-			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге										
	Материалы -		Тенге			356810	-	-		-			
	Всего заработная плата -		Тенге			95771	-	-		-			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	146487	-		-			
	Сдача и испытание -		Тенге			106650	-	-		-			
	Накладные расходы -		Тенге			2780	-	-		-			
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			88478	-	-		-			
	Сметная прибыль -		Тенге			-	-	88478		-			
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35623	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			480911	-	-		-			
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		150			
						-	146487	-		-			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			991135	-	-		-			

Итого:	991135
Итого с временными:	991135
Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2017 года	991135
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017года К=1	991135
ИТОГО	991135
Налоги сборы и обьзательные платежи 2%	19823
Сметная стоимость строительства	1010958
С поправычным коэф. 0,7708034	779250
НДС 12%	93510
Всего	872760

ЗАКАЗЧИК: ГККП ДЕТСКИЙ САД " ШУГЫЛА "Акимата г. Туркестан

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____БЕКМУРЗАЕВА Д.Ж

Подрядчик: ТОО «Beldeu»

Директор _____НЫШАНБАЕВ.Ж.Д.

ТЕХНАДЗОР: "ЕГЕМЕН КУРЫЛЫС"

ДИРЕКТОР _____ТАНАТАРОВ.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017г №2

ЗАКАЗЧИК : ГККП ДЕТСКИЙ САД "ШУГЫЛА"Акимата г.Туркестан форма-2

ТЕХНАДЗОР: "ЕГЕМЕН КУРЫЛЫС"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Beldeu»

Договор № 24 от " 27 " 08 2017года.

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГККП ДЕТСКОГО САДА "ШУГЫЛА" В Г.ТУРКЕСТАН ЮКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
1	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	275	78,22	1,78	21510	489	11321	0,11	31
				76,44	0,95	21021	262	53,19	-	-
			1м2							
2	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	275	2121,58	13,13	583435	3611	42182	0,38	105
				273,15	6,71	75116	1845	54,81	0,01	2
			м2							
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫЕ								
3	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1315	417,92	2,78	549561	3652	217780	0,39	513
				300,82	1,39	395582	1827	54,8	-	2
			м2							
4	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных внутренных цоколя	76	153,15	-	11640	-	5913	0,23	17
				153,15	-	11640	-	50,8	-	-
			м2							
5	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	76	965,2	54,67	73355	4155	26628	0,74	56
				598,71	40,64	45502	3089	54,8	0,06	4
			м2							
6	11-150403-	-Улучшенная окраска стен	133	390,97	1,97	51999	262	26719	0,47	62

	0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	колером масляным разбеленным по штукатурке		365,62	0,98	48627	131	54,8	-	-
		м2								
		Наружное отделка								
7	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных внутренных стен частична	92	153,15	-	14090	-	7158	0,23	21
				153,15	-	14090	-	50,8	-	-
		м2								
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	423,4	417,92	2,78	176946	1176	70120	0,39	165
				300,82	1,39	127368	588	54,8	-	1
		м2								
		ОТОПЛЕНИЕ								
9	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	61,508	501,75	0,64	30861	39	16604	0,65	40
				492,29	0,32	30280	20	54,8	-	-
		м2								
					ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
10	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж конструкций дверей	0,132	64151,33	2898,1	8468	383	4934	82,1	11
		т		60228,56	1148,97	7950	152	60,9	1,22	-
					ВКЛЮЧИТЬ.					
		ПОЛЫ								
11	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	37	78,22	1,78	2894	66	1523	0,11	4
				76,44	0,95	2828	35	53,19	-	-
		1м2								
12	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	37	2121,58	13,13	78499	486	5675	0,38	14
				273,15	6,71	10107	248	54,81	0,01	-
		м2								
13	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	585	505,47	2,94	295698	1722	109473	0,49	287
				377,96	1,47	221105	861	49,32	-	1
		м2 окраш								
14	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (алинекс дождик) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	230,64	972,95	16,82	224400	3879	34836	0,37	85
				292,49	13,76	67460	3173	49,32	0,02	4

			м2 оштук								
15	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	165,8	417,92	2,78	69291	460	27458	0,39	65
				300,82	1,39	49876	230	54,8	-	-
			м2							
							УСТАНОВКА КОТЛА			
16	11-180101-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Демонтаж	2	14152,05	2039,62	28304	4079	12649	33	66
				9612,1	858,53	19224	1717	60,4	1,58	3
			котел							
17	11-180101-0202 РСНБ РК 2015	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	2	61741,67	5665,62	123483	11331	56637	55	110
				44500,47	2384,8	89001	4770	60,4	2,64	5
			котел							
18	Т Прайс-лист	-Стоимость КОТЛА К-75 АЛАТАУ с перевозкой	2	710000	-	1420000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
19	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы поддува осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	3355,26	139,45	3355	139	1751	3,83	4
				3174,23	46,45	3174	46	54,36	0,05	-
			вентилят							
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Дутевой вентилятор	1	32500	-	32500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	300	259,13	0,5	77740	150	12467	0,09	27
				75,57	0,25	22671	75	54,81	-	-
			м плинту							
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	115,14	575,75	18,47	66292	2127	15944	0,36	41
				243,33	9,32	28017	1073	54,81	0,01	1
			м2 стяжк							
23	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Карниз из ОЗВ. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	112	514,54	1,97	57629	221	28277	0,65	73
				510,92	0,98	57224	110	49,32	-	-
			м2 окраш							
24	11-080701-0201 РСНБ	-Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и	112	770,65	3	86313	337	26781	0,7	79

	РК 2015	разборка. Высота помещений до 6 м		521,5	1,49	58408	167	45,72	-	-
			м2 гориз							
25	21-090402-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,6	38046,74	-	213062	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4	34063,8	-	136255	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4437580	38765		1876
	Тенге	1406270	20418		27
Стоимость оборудования -	Тенге	1420000	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	113600	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1533600	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2504652	-	-	-
Материалы -	Тенге	1162399	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1300654	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32500	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	686860	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	686860	-
Сметная прибыль -	Тенге	255321	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3446833	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1704
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1300654	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	357785	-	-	-
Материалы -	Тенге	135	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8102	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	349317	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4934	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4934	-
Сметная прибыль -	Тенге	29018	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	391736	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8102	-	-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	155143	-	-	-
Материалы -	Тенге	28193	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117932	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3759	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	71035	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	71035	-
Сметная прибыль -	Тенге	18090	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	244274	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	188
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117932	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5616434	-	-	-

Итого:	5616434
Итого с временными:	5616434
Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2017 года	5616434
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017года К=1	5616434
ИТОГО	5616434
Налоги сборы и обьзательные платежи 2%	112329
Сметная стоимость строительства	5728763
С поправычным коэф. 0,7708034	4415750
НДС 12%	529890
Всего	4945640

ЗАКАЗЧИК: ГККП ДЕТСКИЙ САД " ШУГЫЛА "Акимата г. Туркестан

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____БЕКМУРЗАЕВА Д.Ж

Подрядчик: : ТОО «Beldeu»

Директор _____НЫШАНБАЕВ.Ж.Д.

ТЕХНАДЗОР: "ЕГЕМЕН КУРЫЛЫС"

ДИРЕКТОР _____ТАНАТАРОВ.А.