Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление асфальтового покрытия во дворе Гимназии №2**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление асфальтового покрытия во дворе Гимназии №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 119** от **22.08.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство и озеленение				
1	1	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм.	м2 покрытия	125,000	136,73	17091
			Накладные расходы			*14,48*	*1810*
			Сметная прибыль			*10,13*	*1266*
2	2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	50,000	40,77	2038
			Накладные расходы			*7,28*	*364*
			Сметная прибыль			*3,02*	*151*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	50,000	234,24	11712
			Накладные расходы			*46,16*	*2308*
			Сметная прибыль			*17,35*	*868*
4	4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,000	21,88	1094

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***4,64***	***232***
			Сметная прибыль			***1,62***	***81***
5	**5**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**87,500**	**249,84**	**21861**
			Накладные расходы			***9,41***	***823***
			Сметная прибыль			***18,51***	***1619***
6	**6**	**11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**500,000**	**81,20**	**40600**
			Накладные расходы			***3,06***	***1529***
			Сметная прибыль			***6,01***	***3007***
7	**7**	**11-010201-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**125,000**	**43,00**	**5375**
			Накладные расходы			***7,59***	***949***
			Сметная прибыль			***3,18***	***398***
8	**8**	**11-010201-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**625,000**	**3,94**	**2461**
			Накладные расходы			***0,15***	***93***
			Сметная прибыль			***0,29***	***182***
9	**9**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**250,000**	**85,69**	**21422**
			Накладные расходы			***16,17***	***4043***
			Сметная прибыль			***6,35***	***1587***
10	**10**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**250,000**	**855,57**	**213893**
			Накладные расходы			***78,37***	***19592***
			Сметная прибыль			***63,38***	***15844***
11	**11**	**12-190101-1301 РСНБ РК 2015**	**Материалы битумные. Разогрев**	**т**	**0,175**	**41652,54**	**7289**
			Накладные расходы			***9639,57***	***1687***
			Сметная прибыль			***3085,37***	***540***
12	**12**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,175**	**86517,10**	**15140**
			Накладные расходы			***3687,02***	***645***
			Сметная прибыль			***6408,67***	***1122***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	250,000	1634,11	408528
			Накладные расходы			*144,12*	*36031*
			Сметная прибыль			*121,05*	*30261*
14	14	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	250,000	1057,37	264343
			Накладные расходы			*92,72*	*23181*
			Сметная прибыль			*78,32*	*19581*
15	15	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	30,000	164,37	4931
			Накладные расходы			*6,19*	*186*
			Сметная прибыль			*12,18*	*365*
16	16	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	30,000	249,84	7495
			Накладные расходы			*9,41*	*282*
			Сметная прибыль			*18,51*	*555*
			Раздел: Установка бордюрных камней				
17	17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,360	2453,68	883
			Накладные расходы			*902,02*	*325*
			Сметная прибыль			*181,75*	*65*
18	18	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,360	316,13	114
			Накладные расходы			*69,10*	*25*
			Сметная прибыль			*23,42*	*8*
19	19	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	276,800	462,97	128150
			Накладные расходы			*17,44*	*4826*
			Сметная прибыль			*34,29*	*9493*
20	20	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,760	1943,15	1477
			Накладные расходы			*296,21*	*225*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*296,21*	*225*
			Сметная прибыль			*143,94*	*109*
21	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,000	2147,07	42941
			Накладные расходы			*399,95*	*7999*
			Сметная прибыль			*159,04*	*3181*
22	22	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,860	34488,21	29660
			Накладные расходы			*1298,91*	*1117*
			Сметная прибыль			*2554,68*	*2197*
			ИТОГО:				**1248500**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**108271**
			Сметная прибыль				**92481**
			Итого с НДС		**12 %**	**149820,00**	**1398320**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненская теплосеть"

В.А. Шпачук

Начальник ПТО **Л.В. Черницкая** **И.о.Гл.инженера** **В.П.Бородоносов**

Начальник ПЭБ **А.А.Нурмухамбетова** **Гл. Бухгалтер** **Е.Б.Богданчикова**

Инженер ОПТК **Н.Н.Кузьминых** **Инженер ПТО** **О.Н. Яганова**

И.о нач. теплового рай-на **Г.П.Екимов**