Форма 2В

Ремонт квартир подъездов №6,7 рядовой блок секции дома №15 по ул Пономарева п. Топар

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА МАРТ 2015 год

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтажные работы										
1	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов										
			1489	25,70	--	38267	--	36163	0,18	265		
		м2		25,70	--	38267	--	94,5	--	--		
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков										
			470,8	32,87	--	15475	--	15475	0,23	107		
		м2		32,87	--	15475	--	100	--	--		
3	Е0146-32-1	Расширение дверных проемов в бетонных конструкциях										
			625	77,70	35,65	48563	22281	34706	0,24	151		
		м		42,05	13,48	26281	8425	100	0,07	41		
4	Е0109-40-1 т.ч. п-3,5 СНиП8.02-05-2002 п-2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж стальных уголков на дверных проемах										
			625	13,45	0,29	8404	184	7461	0,08	48		
		м		13,15	0,11	8220	70	90	--	--		
5	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм										
			628,5	47,44	0,77	29816	484	26461	0,24	150		
		м		46,67	0,11	29332	69	90	--	--		
		Стены перегородки										
6	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией										
			88	403,38	14,13	35497	1243	41668	2,32	204		
		м2		389,25	5,33	34254	469	120	0,03	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-32-1	Усиление металлического каркаса перегородок из брусьев								
			1,58	7338,13	318,13	11594	503	13536	39,00	62
		м3		7020,00	119,25	11092	188	120	0,59	1
		Отделочные работы								
		Двери								
8	Е0110-23-1	Установка блоков в наружныхи внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			115,2	254,18	102,53	29282	11811	25895	0,90	104
		м2		151,65	35,67	17470	4109	120	0,14	16
9	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			51,2	222,65	31,85	11400	1631	12462	1,15	59
		м2		190,80	12,04	9769	616	120	0,06	3
		Полы 1(1-этаж)								
10	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий								
			49,4	54,11	2,58	2673	127	3190	0,32	16
		м2		51,53	0,97	2546	48	123	--	--
		Полы №2(1-этаж санузлы)								
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			11,61	62,15	9,95	722	116	799	0,36	4
		м2		52,20	3,74	606	43	123	0,02	--
12	Е0111-4-1	Гидроизоляции изолом на горячей кровельной мастике								
			11,61	104,37	18,42	1212	214	1326	0,42	5
		м2		85,95	6,91	998	80	123	0,03	--
		Полы 5								
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			38,88	62,15	9,95	2416	387	2675	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2030	145	123	0,02	1
14	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			9680,96	1,30	0,67	12585	6486	10479	--	43
		м2		0,63	0,25	6099	2420	123	--	12
		Полы 6								
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			92,88	62,15	9,95	5772	924	6391	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4848	347	123	0,02	2
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции изолом								
			92,88	104,37	18,42	9694	1711	10609	0,42	39
		м2		85,95	6,91	7983	642	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	58,05	188,50	15,20	10942	882	12900	1,07	62
		м2		173,30	7,37	10060	428	123	0,04	2
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,15	2217,33	327,33	333	49	317	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	284	19	105	0,60	--
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	261,76	66,01	209	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
		Отделка помещений								
		Потолки								
20	Е0115-64-4	Затирка потолков из сухих растворных смесей потолков	433,82	106,05	3,94	46007	1709	47191	0,55	240
		м2		102,11	1,49	44297	646	105	0,01	3
		Стены перегородки								
21	Е0115-61-3	Затирка стеновых панелей стен	946,43	139,75	4,07	132259	3848	135796	0,74	700
		м2		135,68	0,97	128412	918	105	0,05	49
22	Е0115-64-3	Шпаклевка перегородок из ГКЛ из сухих растворных смесей	169,82	77,16	3,43	13103	582	13380	0,46	77
		м2		73,73	1,31	12521	222	105	0,01	1
		Потолки кухня								
23	Е0115-64-4	Затирка потолков из сухих растворных смесей потолков	83	106,05	3,94	8802	327	9029	0,55	46
		м2		102,11	1,49	8475	124	105	0,01	1
		Стены перегородки кухня								
24	Е0115-61-3	Затирка стеновых панелей	246,97	139,75	4,07	34513	1004	35436	0,74	183
		м2		135,68	0,97	33509	240	105	0,05	13
		Низ стен или перегродок(панель) кухня								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			54	259,59	4,62	14018	249	14495	1,52	82
		м2		254,97	3,14	13768	170	104	0,02	1
		Низ стен или перегородок(панель)(санузлы,ванные комнаты)								
26	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			105,6	259,59	4,62	27413	488	28347	1,52	161
		м2		254,97	3,14	26925	332	104	0,02	2
		Потолок (лестничная клетка тамбур колясочная,кладовые)								
27	Е0115-64-4	Затирка потолков из сухих растворных смесей потолков								
			167,45	106,05	3,94	17758	660	18215	0,55	93
		м2		102,11	1,49	17098	250	105	0,01	1
		Стены или перегородки								
28	Е0115-64-3	Шпаклевка стеновых панелей из сухих растворных смесей								
			218,1	77,16	3,43	16829	748	17185	0,46	99
		м2		73,73	1,31	16081	286	105	0,01	1
		Прочие работы								
29	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
			870,5	6,08	--	5293	--	4763	0,05	40
		м2		6,08	--	5293	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			590851	58702			3088
			Тенге			532149	21326			156
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			582447				
Всего заработная плата -			Тенге				545185			
		Накладные расходы -	Тенге			579075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69691				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1231213				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3486
		Сметная заработная плата -	Тенге				632046			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8404				
Всего заработная плата -			Тенге				8290			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9409			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1248029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3538
		Сметная заработная плата -	Тенге				641455			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 1852/775	Тенге			2982387				
		НАЛОГИ СБОРЫ ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге			59648				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3042034				
		НДС 12%	Тенге			365044				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3407079				

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Kazakhmys Energy" — Черепанов В.И.

Зам. Директора организации по общим вопросам ТОО "Казахмыс Энерджи" — Величко С.Н.

Начальник ОППР ГРЭС — Демидов И.А.

Ведущий инженер ОППР ТОО "Казахмыс Энерджи" — Жакупов И.Т.

Начальник РСЦ ГРЭС — Купин С.В.

Производитель работ — Кулаебаева Г.З.

Инженер ОКС — Ляхова Г.Ю

Инженер конструктор — Иксанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Стройком-2009" — Каражигитова С.А.