Заказчик - Сабыров А.Д., Тойганбаев Р.М., Малибеков Е.А., Кожахмет А.М., Баймухамбетов А.Т., Аргымбекова Ж.А.

Ген. Подрядчик - ТОО "Табын 2007"

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Вахтангова, 17б

Наименование объекта - Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Вахтангова, 17б

Акт выполненных работ №1
за июнь 2015 г.

на общестроительные работы - КЖ

Основание: КЖ1, КЖ2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1427**	**32,53**	**30,98**	**46415**	**44204**	**14588**	**0,01**	**15**
		м3		**1,53**	**9,01**	**2183**	**12856**	**97**	**0,03**	**44**
2	**Е0101-38-2**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	**81**	**123,98**	**51,24**	**10043**	**4151**	**6755**	**0,48**	**39**
		м3		**72,23**	**13,74**	**5851**	**1113**	**97**	**0,05**	**4**
3	**Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**27**	**402,30**	**--**	**10862**	**--**	**12274**	**2,68**	**72**
		м3		**402,30**	**--**	**10862**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-17-13**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**27**	**32,53**	**30,98**	**878**	**836**	**276**	**0,01**	**--**
		м3		**1,53**	**9,01**	**41**	**243**	**97**	**0,03**	**1**
5	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**2456**	**19,70**	**19,70**	**48383**	**48383**	**9677**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**9677**	**100**	**0,08**	**203**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**116582**	**97575**			**127**
			Тенге			**18937**	**23889**			**252**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116582**				
	Материалы -		Тенге	Страниц - 4		**41**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				42826			
	Местные материалы -		Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			43569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				49361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			169760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				49361			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
6	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**								
			85,6	9531,08	990,15	815860	84757	181449	10,40	890
		м3		1644,75	374,04	140791	32018	105	1,83	156
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,63	52102,00	--	32824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь нериодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			1,536	45800,00	--	70349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
			0,0968	50900,00	--	4927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			1,8144	66000,00	--	119750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**								
			4,736	59900,00	--	283686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
			0,228	70437,87	304,24	16060	69	2344	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2206	26	105	0,56	--
13	С12041-132	**Металлизация закладных деталей**								
			0,228	40200,00	--	9166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м								
			117,94	10406,02	3467,42	1227286	408948	341112	11,15	1315
		м3		1816,27	938,26	214211	110658	105	3,59	423
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,566	52102,00	--	81592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			1,78548	50642,00	--	90420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			1,2968	50900,00	--	66007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			3,6282	48300,00	--	175242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			3,3316	45800,00	--	152587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)								
			0,29274	93997,62	304,24	27517	89	10202	198,00	58
		1т		33075,00	114,75	9682	34	105	0,56	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,474	70437,87	304,24	33388	144	4872	58,00	27
		1т		9675,00	114,75	4586	54	105	0,56	--
22	С12041-132	Металлизация закладных деталей								
			0,76674	40200,00	--	30823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3237485	494007			2304
			Тенге			371475	142790			580

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3237485
Материалы -	Тенге	278888
Всего заработная плата -	Тенге	514265
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1117374
Местные материалы -	Тенге	975739
Накладные расходы -	Тенге	539979
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	270
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	80997
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	226648
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4004111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3155
		Сметная заработная плата -	Тенге				595262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4004111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3155
		Сметная заработная плата -	Тенге				595262			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3354066**	**591582**			**2431**
			Тенге			**390413**	**166679**			**832**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3354066				
	Материалы -		Тенге			278930				
	Всего заработная плата -		Тенге				557091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1117374				
	Местные материалы -		Тенге			975767				
		Накладные расходы -	Тенге			583548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4173871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3555
		Сметная заработная плата -	Тенге				644623			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4 173 871,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3555
		Сметная заработная плата -	Тенге				644623			
		Итого в текущих ценах 2015 года , к = 2,5574		2,557419355		10 674 338,48				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		12%		1 280 920,62				
		Итого с НДС				11 955 259,10				
		Всего:				11 955 259,10				

Заказчик

Представитель заказчика

_____ **Сабыров А.Д.**

Ген. Подрядчик

Директор

_____ **Жылкышиев М.Т.**

Форма 2В

Заказчик - Сабыров А.Д., Тойганбаев Р.М., Малибеков Е.А., Кожахмет А.М., Баймухамбетов А.Т., Аргымбекова Ж.А.

Ген. Подрядчик - ТОО "Табын 2007"

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица

Наименование объекта - Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица

Акт выполненных работ №2
за август 2015 г.

на общестроительные работы - КЖ

Основание: КЖ1, КЖ2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	**702**	**32,53**	**30,98**	**22834**	**21746**	**7176**	**0,01**	**7**
		м3		**1,53**	**9,01**	**1074**	**6324**	**97**	**0,03**	**22**
2	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**1123,2**	**19,70**	**19,70**	**22127**	**22127**	**4425**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**4425**	**100**	**0,08**	**93**
3	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**526**	**5,55**	**5,55**	**2922**	**2922**	**920**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**949**	**97**	**0,01**	**4**

4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	526	3,11	3,11	1636	1636	515	--	--
		м3		--	1,01	--	531	97	--	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	526	21,55	4,52	11333	2375	8689	0,11	57
		м3		17,03	--	8958	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	176	122,18	--	21504	--	24299	0,89	156
		м3		122,18	--	21504	--	113	--	--
		Стены, перегородки								
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	219,2568	604,04	34,37	132439	7536	52228	1,21	265
		м2		189,00	12,87	41440	2822	118	0,06	14
8	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	234,0925	4034,66	335,84	944484	78618	228096	4,54	1063
		м3		699,75	126,00	163806	29496	118	0,61	143
9	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	264,52952	1001,71	372,83	264982	98625	228958	3,72	984
		м3		594,00	139,50	157131	36902	118	0,68	180
10	Спрайс лист	Теплоблоки	243,36716	6983,97	--	1699670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-250	Клей	7142,297	16,00	--	114277	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,3368	4804,80	2285,57	6423	3055	2833	10,29	14
		т		1737,45	617,13	2323	825	90	2,34	3
13	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	1,252	70000,00	--	87640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

14	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0848	49389,00	--	4188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01296	119700,00	--	1551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	260	143,61	4,19	37338	1089	18294	0,38	99
		м2		58,05	1,58	15093	411	118	0,01	2
17	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,3	11775,94	367,51	3533	110	738	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	661	42	105	0,68	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0132	55620,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054	53000,00	--	2862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	1190	53,90	1,88	64136	2237	12378	0,04	50
		м		6,71	0,72	7985	857	140	--	4
21	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	970	106,91	3,26	103706	3162	20533	0,09	85
		м		13,88	1,24	13464	1203	140	0,01	6
22	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	1	8002,97	150,21	8003	150	4304	28,88	29
		м3		4248,00	56,25	4248	56	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
23	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	6	11236,85	252,79	67421	1517	16670	16,12	97
		м3		2550,60	95,49	15304	573	105	0,47	3

24	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	55620,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00522	65000,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00888	52400,00	--	465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10324	65900,00	--	6804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14342	41200,00	--	5909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3639340	246906			2911
			Тенге			452988	85415			475
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3632917				
	Материалы -		Тенге			188764				
	Всего заработная плата -		Тенге				535256			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1924519				
	Местные материалы -		Тенге			825117				
		Накладные расходы -	Тенге			628227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4516812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3683
		Сметная заработная плата -	Тенге				629490			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6423				

	Материалы -		Тенге			1045				
	Всего заработная плата -		Тенге				3148			
		Накладные расходы -	Тенге			2833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4526623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3701
		Сметная заработная плата -	Тенге				633063			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
29	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	511,7	9915,25	241,10	5073633	123371	738004	8,06	4124
		м3		1282,50	91,08	656255	46606	105	0,44	228
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0768	62000,00	--	4762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3132	65900,00	--	20640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,47444	52102,00	--	128923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	8,18388	50642,00	--	414448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	39,6852	53000,00	--	2103316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16409	52400,00	--	8598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,33724	50900,00	--	271666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,11024	70437,87	304,24	7765	34	1133	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	1067	13	105	0,56	--
38	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,11024	40200,00	--	4432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,5	18082,43	208,73	9041	104	4155	55,16	28
		м3		8230,50	78,75	4115	39	100	0,39	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8047223	123509			4158
			Тенге			661437	46658			228
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8047223				
	Материалы -		Тенге			1850314				
	Всего заработная плата -		Тенге				708095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2956784				
	Местные материалы -		Тенге			2455179				
		Накладные расходы -	Тенге			743292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9317945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4758
		Сметная заработная плата -	Тенге				819589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9317945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4758
		Сметная заработная плата -	Тенге				819589			

РАЗДЕЛ 3.Кровля

40	Е0110-14-1	Установка стропил	18,468	23144,12	334,28	427426	6173	78086	22,10	408
		м3		3397,50	126,00	62745	2327	120	0,62	11

41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,037296	149300,00	--	5568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,207	49389,00	--	10224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,468	573,75	28,11	10596	519	2977	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2285	195	120	0,05	1
44	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	3,28	24952,25	309,62	81843	1016	10114	13,80	45
		м3		2452,50	117,00	8044	384	120	0,57	2
45	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	590	20,48	0,91	12084	537	3554	0,03	17
		м2		4,68	0,34	2761	201	120	--	1
46	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	590	621,73	5,78	366819	3410	49702	0,42	247
		м2кровли		68,63	2,16	40492	1274	119	0,01	6
47	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	70	629,83	1,24	44088	87	12803	0,97	68
		м2		153,23	0,47	10726	33	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			958648	11742			800
			Тенге			127054	4414			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			958648				
	Материалы -		Тенге			804061				
	Всего заработная плата -		Тенге				131468			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15792				
		Накладные расходы -	Тенге			157236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1182837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата -	Тенге				155053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1182837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							900

		Сметная заработная плата -	Тенге				155053			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
48	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	54	11819,39	379,21	638247	20477	128171	13,00	702
		м3		2117,25	143,26	114332	7736	105	0,70	38
49	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,06048	29400,00	--	1778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,66459	52102,00	--	34626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,23971	53000,00	--	118705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	3,36996	52400,00	--	176586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15552	84497,62	304,24	13141	47	5420	198,00	31
		т		33075,00	114,75	5144	18	105	0,56	--
54	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,15552	40200,00	--	6252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	5257,75	2020,02	31269	12013	16069	15,51	92
		т		2499,75	502,43	14866	2988	90	1,79	11

56	С12021-146	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	108500,00	--	645265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	1860,00	--	11062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	60	905,81	4,92	54349	295	13754	1,28	77
		м2		216,45	1,87	12987	112	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1731279	32833			902
			Тенге			147329	10854			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043684				
	Материалы -		Тенге			286464				
	Всего заработная плата -		Тенге				140328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337947				
	Местные материалы -		Тенге			265991				
		Накладные расходы -	Тенге			147345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				162430			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			687595				
	Материалы -		Тенге			4389				
	Всего заработная плата -		Тенге				17854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656326				
		Накладные расходы -	Тенге			16069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			745884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2008374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1033
		Сметная заработная плата -	Тенге				182695			

РАЗДЕЛ 5.Разные работы

		Монолитные опоры и плиты								
59	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,3564	4034,66	335,84	61958	5157	14963	4,54	70
		м3		699,75	126,00	10746	1935	118	0,61	9
60	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	4,56	6085,26	95,97	27749	438	3869	4,90	22
		м3		771,75	36,25	3519	165	105	0,18	1
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)	0,0279	33697,62	304,24	940	8	972	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	923	3	105	0,56	--
62	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	15,3	99,00	--	1515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном	0,5	20476,97	332,71	10238	166	5686	75,22	38
		м3		11245,50	126,00	5623	63	100	0,61	--
64	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	130	675,59	6,58	87827	855	5919	0,22	29
		м2		35,78	2,48	4651	322	119	0,01	2
65	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	113,75	483,16	14,05	54959	1598	4343	0,20	23
		м2		31,05	5,31	3532	604	105	0,03	3
66	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить	113,75	-82,18	-2,84	-9348	-323	-597	-0,03	-3
		м2		-3,92	-1,08	-446	-123	105	-0,01	-1
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25024	5239,08	327,33	1311	82	529	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	473	31	105	0,60	--
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2496	41200,00	--	10284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	0,00064	52102,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные шахты								

70	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	2,36399	69769,94	1216,94	164935	2877	21178	31,40	74
		т		5940,00	459,00	14042	1085	140	2,25	5
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	122,92748	21,80	0,05	2680	6	645	0,03	4
		м2		5,81	0,02	714	2	90	--	--
72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	122,92748	40,72	0,04	5005	5	920	0,04	5
		м2		8,32	--	1023	--	90	--	--
73	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами	111,26	129,31	4,32	14387	481	16441	0,75	84
		м2		121,50	1,64	13518	182	120	0,01	1
74	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм	114,0415	476,00	--	54284	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	300	21,80	0,05	6539	15	1574	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1743	6	90	--	--
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	300	40,72	0,04	12215	12	2246	0,04	13
		м2		8,32	--	2496	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			507511	11378			375
			Тенге			62557	4277			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507511				
	Материалы -		Тенге			260626				
	Всего заработная плата -		Тенге				66834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66115				
	Местные материалы -		Тенге			106835				
		Накладные расходы -	Тенге			78688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				78637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			621371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				78637			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14884001**	**426368**			**9146**
	Тенге			**1451365**	**151618**			**794**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14189983**				
Материалы -	Тенге			**3390229**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1581981**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5301158**				
Местные материалы -	Тенге			**3653122**				
Накладные расходы -	Тенге			**1754787**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**877**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**263218**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**956686**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16901456**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10698**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1845199**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**694018**				
Материалы -	Тенге			**5434**				
Всего заработная плата -	Тенге				**21002**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**656326**				
Накладные расходы -	Тенге			**18902**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2835**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42775**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**755695**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
Сметная заработная плата -	Тенге				**23837**			
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**17 657 151,00**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10827**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1869036**			
Итого в текущих ценах 2015 года , к = 2,5574		**2,5574194**		**45 156 739,72**				
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**12%**		**5 418 808,77**				
Итого с НДС				**50 575 548,48**				
Всего:				**50 575 548,48**				

Заказчик **Ген. Подрядчик**

Представатель заказчика **Директор**

Сабыров А.Д. **Жылкышиев М.Т.**

Форма 2В

Заказчик - Сабыров А.Д., Тойганбаев Р.М., Малибеков Е.А., Кожахмет А.М., Баймухамбетов А.Т., Аргымбекова Ж.А.

Ген. Подрядчик - ТОО "Табын 2007"

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Вахтангова, 17б

Наименование объекта - Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Вахтангова, 17б

Акт выполненных работ №3
за октябрь 2015 г.

на общестроительные работы - АР

Основание: АР1, АР2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	228,7	207,96	1,19	47559	272	7471	0,16	35
		м2		27,00	0,45	6175	103	119	--	1
2	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	538	477,68	1,27	256992	683	130962	1,42	764
		м2		270,00	0,47	145260	253	90	--	1
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	136,2	189,45	4,72	25802	643	11777	0,40	55
		м2		70,88	1,78	9654	242	119	0,01	1
4	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	401,8	148,03	4,93	59476	1981	14870	0,19	75
		м2		29,25	1,85	11753	743	119	0,01	4
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	538	117,86	15,94	63407	8576	25999	0,24	131
		м2		34,65	5,96	18642	3206	119	0,03	16
6	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	538	54,68	2,10	29420	1130	1537	0,01	7
		м2		1,65	0,75	888	404	119	--	--

7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,775	5239,08	327,33	4060	254	1639	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1465	96	105	0,60	--
8	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,0586	9850,48	1162,95	577	68	394	46,60	3
		т		7357,50	108,00	431	6	90	0,53	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
9	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	105,1	117,86	15,94	12387	1675	5079	0,24	26
		м2		34,65	5,96	3642	626	119	0,03	3
10	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	76	72,91	2,80	5541	213	289	0,02	1
		м2		2,20	1,00	167	76	119	0,01	--
11	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	76	797,08	30,23	60578	2297	5501	0,28	22
		м2		49,50	11,32	3762	860	119	0,06	4
12	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	29,1	369,67	18,33	10757	533	1087	0,14	4
		м2		24,53	6,86	714	200	119	0,03	1
13	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,006993	33697,62	304,24	236	2	244	198,00	1
		т		33075,00	114,75	231	1	105	0,56	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
14	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,8508	6366,94	3229,46	5417	2748	2465	13,75	12
		т		2326,50	892,56	1979	759	90	3,37	3
		Узлы кровли (л.24,25)								

15	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	119	206,16	1,98	24533	236	3390	0,14	17
		м2		23,18	0,76	2758	90	119	--	--
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,45	22951,16	316,57	10328	142	1948	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1569	54	120	0,58	--
17	Е0112-17-5	Укладка OSB	26,5	74,81	6,58	1982	174	1207	0,22	6
		м2		35,78	2,48	948	66	119	0,01	--
18	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30- Х221.0,39+24.0,29+20.0,14+490.0,19+234.(0,19+0,48)+88.0,19+44. 0,25=Ф2	220,1832	161,83	1,24	35632	273	40272	0,97	214
		м2		153,23	0,47	33739	103	119	--	1
19	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	87	188,70	63,44	16417	5519	6481	0,18	15
		м		29,25	23,96	2545	2085	140	0,12	10
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
20	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0942	10586,23	1162,95	997	110	695	51,26	5
		т		8093,25	108,00	762	10	90	0,53	--
21	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	1,008	35,70	8,70	36	9	43	0,18	--
		м2		27,00	3,29	27	3	140	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			672136	27538			1411
			Тенге			247111	9988			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665145				
	Материалы -		Тенге			321766				
	Всего заработная плата -		Тенге				253150			
	Местные материалы -		Тенге			74828				
		Накладные расходы -	Тенге			259793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			980435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1565
		Сметная заработная плата -	Тенге				292119			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6991				
	Материалы -		Тенге			893				
	Всего заработная плата -		Тенге				3949			
		Накладные расходы -	Тенге			3554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				533			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -			Тенге			11178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			991613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				296601			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
23	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	415,18	48,53	5,55	20149	2304	23006	0,26	107
		м2		42,98	2,07	17844	859	123	0,01	4
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
25	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	415,18	110,95	3,35	46063	1391	2247	0,02	9
		м2		3,15	1,25	1308	519	123	--	--
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3819656	5239,08	327,33	2001	125	808	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	722	47	105	0,60	--
27	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	415,18	925,06	4,90	384066	2034	30819	0,38	159
		м2		58,50	1,85	24288	768	123	0,01	4
		Тип Л1								
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	1678,6	146,64	9,95	246147	16702	115498	0,36	598
		м2		52,20	3,74	87623	6278	123	0,02	31
29	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1678,6	-22,19	-0,67	-37247	-1125	-1817	--	-7
		м2		-0,63	-0,25	-1058	-420	123	--	-2
30	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1678,6	925,06	4,90	1552806	8225	124603	0,38	641
		м2		58,50	1,85	98198	3105	123	0,01	15
		Тип К3								
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	--
32	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	15,05	48,53	5,55	730	84	834	0,26	4
		м2		42,98	2,07	647	31	123	0,01	--

33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	--
34	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,05	88,76	2,68	1336	40	65	0,02	--
		м2		2,52	1,00	38	15	123	--	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,013846	5239,08	327,33	73	5	29	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	26	2	105	0,60	--
36	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	15,05	914,93	15,20	13770	229	3344	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2608	111	123	0,04	1
		Тип К4 (площадки)								
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	123,25	146,64	9,95	18073	1226	8480	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6434	461	123	0,02	2
38	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	123,25	-44,38	-1,34	-5470	-165	-267	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-155	-62	123	--	--
39	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	123,25	914,93	15,20	112765	1873	27389	1,07	132
		м2		173,30	7,37	21359	908	123	0,04	5
		Тип К4 (ступени)								
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,31	146,64	9,95	10017	680	4700	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3566	255	123	0,02	1
41	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	68,31	914,93	15,20	62499	1038	15180	1,07	73
		м2		173,30	7,37	11838	503	123	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2553954	43228			2110
			Тенге			320202	16601			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2553954				
	Материалы -		Тенге			1938983				

	Всего заработная плата -		Тенге				336803				
	Местные материалы -		Тенге			251541					
		Накладные расходы -	Тенге			414125					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178085					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3146164					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2396
		Сметная заработная плата -	Тенге				398922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3146164					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2396
		Сметная заработная плата -	Тенге				398922				
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
42	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		м2	87,78	400,18	102,53	35128	9000	19732	0,90	79	
				151,65	35,67	13312	3131	120	0,14	12	
43	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2									
		м2	292,8	636,69	31,85	186423	9326	71270	1,15	337	
				190,80	12,04	55866	3525	120	0,06	17	
44	Е0115-202-1	Остекление дверей									
		м2	47,8152	766,66	3,04	36658	145	6802	0,84	40	
				134,33	1,15	6423	55	105	0,01	--	
45	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен									
		м2	2,2	330,85	32,08	728	71	751	1,49	3	
				272,25	12,13	599	27	120	0,06	--	
		Окна, двери балконные									
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2									
46	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, однострочатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)									
		м2	53,98	472,81	19,00	25522	1026	14504	1,30	70	
				217,73	6,18	11753	334	120	0,03	2	

47	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	63,35	427,50	19,32	27082	1224	14613	1,11	70
		м2		185,83	6,39	11772	405	120	0,03	2
48	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	110	346,04	18,87	38065	2076	18854	0,82	90
		м2		136,44	6,39	15008	703	120	0,03	3
49	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	135	332,30	23,87	44861	3222	17718	0,68	91
		шт		100,35	9,02	13547	1218	120	0,04	6
50	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	57,6	447,28	20,21	25764	1164	15347	1,29	74
		м2		215,16	6,88	12393	396	120	0,03	2
51	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	54,7	575,05	1,24	31455	68	10005	0,97	53
		м2		153,23	0,47	8382	26	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			451685	27322			908
			Тенге			149056	9819			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			451685				
	Материалы -		Тенге			275307				
	Всего заработная плата -		Тенге				158875			
		Накладные расходы -	Тенге			189595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28439			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			679757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				187315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			679757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				187315			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
52	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	180,85	3,94	446257	9722	268427	0,55	1366
		м2		102,11	1,49	251968	3677	105	0,01	18
53	E0115-151-2 K=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	47,07	0,32	116158	790	81979	0,20	498
		м2		31,50	0,14	77730	345	105	--	1
		СТЕНЫ								
54	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	952,21	252,23	4,07	240172	3871	136625	0,74	705
		м2		135,68	0,97	129196	924	105	0,05	49
55	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	3369,182	141,30	3,43	476065	11556	265465	0,46	1534
		м2		73,73	1,31	248410	4414	105	0,01	21
56	E0115-151-2 K=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	1247,43	47,07	0,32	58720	399	41442	0,20	252
		м2		31,50	0,14	39294	175	105	--	1
57	E0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	4518,18	131,45	0,49	593915	2214	237821	0,30	1369
		м2		49,95	0,18	225683	813	105	--	4
58	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	688,95	306,50	2,10	211163	1447	47614	0,39	269

		м2		65,03	0,79	44802	544	105	--	3
59	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	540,66	173,10	1,88	93588	1016	44859	0,47	253
		м2		78,30	0,72	42334	389	105	--	2
60	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	221,52	922,55	4,62	204363	1023	59464	1,52	337
		м2		254,97	3,14	56481	696	104	0,02	4
61	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	48,02	213,01	1,52	10229	73	6343	0,70	34
		м2		111,38	0,56	5348	27	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
62	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1886,8	181,40	50,15	342266	94623	234934	0,61	1159
		м2		105,83	18,68	199689	35245	100	0,09	174
63	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	193,316	7634,00	--	1475774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
64	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1902,766	125,15	0,62	238133	1180	155103	0,43	826
		м2		68,85	0,23	131005	438	118	--	2
65	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	1926,11	450,44	4,92	867597	9476	394209	1,15	2215
		м2		193,05	1,87	371836	3602	105	0,01	18
66	С11011-752	Сетка стеклянная	2080,1988	65,00	--	135213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	1926,11	80,94	1,65	155899	3178	30862	0,09	169
		м2		14,63	0,63	28179	1213	105	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5665514	140569			10985
			Тенге			1851954	52502			302
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5665514				
	Материалы -		Тенге			1074456				
	Всего заработная плата -		Тенге				1904456			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1610987				
	Местные материалы -		Тенге			987547				

		Накладные расходы -	Тенге			2005147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8130901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12289
		Сметная заработная плата -	Тенге				2205228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8130901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12289
		Сметная заработная плата -	Тенге				2205228			
		РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
68	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	1,2	58,44	0,08	70	--	56	0,28	--
		м2		46,60	--	56	--	100	--	--
		Балконные ограждения (л.20)								
69	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	3,27324	14967,16	5522,03	48991	18075	23582	39,49	129
		т		6682,50	1322,37	21873	4328	90	4,73	15
70	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,27324	134000,00	--	438614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	4,506	5175,56	196,62	23321	886	1639	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1227	335	105	0,36	2
72	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,328245	32300,00	--	10602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,20724	93997,62	304,24	19480	63	7222	198,00	41
		1т		33075,00	114,75	6854	24	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
74	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,32325	14967,16	5522,03	4838	1785	2329	39,49	13
		т		6682,50	1322,37	2160	427	90	4,73	2
75	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,32325	134000,00	--	43316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка (л.26)								
76	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14,8	698,16	73,75	10333	1092	651	0,14	2
		м3		21,38	11,67	316	173	133	0,04	1

77	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	99	417,82	--	41364	--	3259	0,14	14
		м2		24,75	--	2450	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			640929	21901			208
			Тенге			34937	5287			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105170				
		Материалы -	Тенге			15835				
		Всего заработная плата -	Тенге				11435			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10602				
		Местные материалы -	Тенге			65788				
		Накладные расходы -	Тенге			12827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125077				
		Нормативная трудоемкость -"	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13359			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			535759				
		Материалы -	Тенге			9936				
		Всего заработная плата -	Тенге				28789			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481930				
		Накладные расходы -	Тенге			25910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33700				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			595370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			720446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				46035			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9984219	260558			15621
			Тенге			2603261	94197			491
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9441469				
		Материалы -	Тенге			3626348				
		Всего заработная плата -	Тенге				2664720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1 621 590,00				
		Местные материалы -	Тенге			1 379 704,00				
		Накладные расходы -	Тенге			2 881 486,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1441
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			739 377,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13 062 333,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17372
		Сметная заработная плата -	Тенге				3096943			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			542 750,00				

Материалы -		Тенге			10 829,00				
Всего заработная плата -		Тенге				32738			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			481 930,00				
	Накладные расходы -	Тенге			29 464,00				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							15
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4420			
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцих работ -		Тенге			34 333,00				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			123 808,40				
	Сметная заработная плата -	Тенге							196
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				37158			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13 186 141,40				
	Сметная заработная плата -	Тенге							17568
	Итого в текущих ценах 2015 года , к = 2,5574		2,557419355		33 722 493,23	3134100			
	Итого на добавленную стоимость, 12 %		12%		4 046 699,19				
	Итого с НДС				37 769 192,42				
	Всего:				37 769 192,42				

Заказчик

Представитель заказчика

_____ Сабыров А.Д.

Ген. Подрядчик

Директор

_____ Жылкышиев М.Т.