Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА**
**стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.**

**ЗАКАЗЧИК:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "BARAT & CO"
**Наименование объекта:** "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1"
Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

| № п/п | Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно | С начала года по отчетный месяц включительно | В том числе СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем | В отчетный месяц | В том числе СМР | Оборудование с мебелью и инвентарем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1" | 274 680 931 | 198 680 931 | 198 680 931 | | 19 509 087 | 19 509 087 | |
| 2 | итого: | | | | | 19 509 087 | | |
| 3 | в том числе НДС | | | | | 2 090 259 | | |
| 4 | 5% для устранения перечня недоделок и дефектов | | | | | 975 454 | | |
| **5** | **Всего к оплате:** | | | | | **18 533 633** | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
**Вр.и.о Руководителя**

**Айткулов Г.Р.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "BARAT & CO"**
**Директор**

**Калмырзаев Ж.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок №7 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

( наименование)

Договор Д/с №77/6 от 22.02.2019 г. К договору №77 от 16 ноября 2018года

## Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>в т. ч. зарплата машинистов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>в т. ч. зарплата машинистов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 1108-0401-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычето м проемов) | 1188,3 | | 3974,18 | 136,54 | 4722512 | 162256 | 3480044 | 1039232 | 6222684 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 909,04 | 31,34 | 1080212 | 37242 | | 460940 | |
| | | | **Фронтон №1(3шт)** | | | | | | | | | | |
| 2 | 82 | 1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(фронтон Ф-1 200мм)** | м3 кладки | 3,528 | | 5931,97 | 2535,28 | 20928 | 8944 | 41 | 12646 | 36260 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 3385,20 | 469,04 | 11943 | 1655 | | 2686 | |
| 3 | 83 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | м3 | 3,24576 | | 17565,00 | -- | 57012 | -- | 57012 | -- | 61573 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4561 | |
| 4 | 84 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** | кг | 105,84 | | 43,00 | -- | 4551 | -- | 4551 | -- | 4915 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 5 | 85 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другиеконструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,01173 | | 355057,59 | 2082,59 | 4165 | 24 | 3516 | 588 | 5133 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 53298,00 | 575,64 | 625 | 7 | | 380 | |
| 6 | 86 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,01173 | | 207017,00 | -- | 2428 | -- | 2428 | -- | 2623 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| 7 | 87 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,01173 | 16249,14 | 884,30 | 191 | 10 | 4 | 164 | 383 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15073,84 | 258,91 | 177 | 3 | | 28 | |
| 8 | 88 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 1,32 | 30528,50 | 4513,03 | 40298 | 5957 | 23854 | 10474 | 54833 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7944,75 | 774,66 | 10487 | 1023 | | 4062 | |
| 9 | 89 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,20316 | 16160,55 | 1228,35 | 3283 | 250 | 58 | 2763 | 6530 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14641,20 | 304,60 | 2975 | 62 | | 484 | |
| 10 | 90 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,16905 | 200630,00 | -- | 33917 | -- | 33917 | -- | 36630 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2713 | |
| 11 | 91 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,03513 | 213533,00 | -- | 7501 | -- | 7501 | -- | 8102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 600 | |
| | | | | | **Фронтон №2(1шт)** | | | | | | | |
| 12 | 92 | 1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(фронтон Ф-2 200мм)** | м3 кладки | 0,994 | 5931,97 | 2535,28 | 5896 | 2520 | 11 | 3563 | 10216 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3385,20 | 469,04 | 3365 | 466 | | 757 | |
| 13 | 93 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | м3 | 0,91448 | 17565,00 | -- | 16063 | -- | 16063 | -- | 17348 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1285 | |
| 14 | 94 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** | кг | 29,82 | 43,00 | -- | 1282 | -- | 1282 | -- | 1385 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 15 | 95 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлически хизделий | 0,00374 | 355057,59 | 2082,59 | 1328 | 8 | 1121 | 187 | 1637 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 53298,00 | 575,64 | 199 | 2 | | 121 | |
| 16 | 96 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,00374 | 207017,00 | -- | 774 | -- | 774 | -- | 836 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 17 | 97 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,00374 | 16249,14 | 884,30 | 61 | 3 | 2 | 52 | 122 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15073,84 | 258,91 | 56 | 1 | | 9 | |
| 18 | 98 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 0,5 | 30528,50 | 4513,03 | 15264 | 2257 | 9035 | 3967 | 20770 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7944,75 | 774,66 | 3972 | 387 | | 1539 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 99 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08217 | 16160,55 | 1228,35 | 1328 | 101 | 24 | 1118 | 2641 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14641,20 | 304,60 | 1203 | 25 | | 196 | |
| 20 | 100 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06803 | 200630,00 | – | 13649 | – | 13649 | – | 14741 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1092 | |
| 21 | 101 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01414 | 213533,00 | – | 3019 | – | 3019 | – | 3261 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 242 | |
| | | | **Эркер тип №1 (25 шт)** | | | | | | | | | |
| 22 | 102 | 1108-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ | м3 кладк и | 11,1 | 4387,28 | 1670,98 | 48699 | 18548 | 2308 | 29086 | 84007 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2508,42 | 309,14 | 27843 | 3431 | | 6223 | |
| 23 | 103 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-20 07 | м3 | 10,212 | 17565,00 | – | 179374 | – | 179374 | – | 193724 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14350 | |
| 24 | 104 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 333 | 43,00 | – | 14319 | – | 14319 | – | 15465 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1146 | |
| 25 | 105 | 1107-0516-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей | м | 280 | 64,48 | 2,44 | 18054 | 684 | – | 20848 | 42014 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62,03 | 1,07 | 17370 | 298 | | 3112 | |
| 26 | 106 | 2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная | кг | 107,52 | 580,00 | – | 62362 | – | 62362 | – | 67351 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4989 | |
| 27 | 107 | 1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ | т конструкций | 0,56475 | 22973,83 | 11354,60 | 12974 | 6413 | 3363 | 3300 | 17576 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5662,44 | 2805,05 | 3198 | 1584 | | 1302 | |
| 28 | 108 | 2105-0204-1001<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродиетой качественной кипящей и подуспокойной сталиГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | т | 0,54315 | 241768,00 | – | 131316 | – | 131316 | – | 141822 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10505 | |
| 29 | 109 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0216 | 462850,00 | – | 9998 | – | 9998 | – | 10797 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 800 | |
| 30 | 110 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,2396 | 63848,35 | 6426,29 | 15298 | 1540 | 2003 | 14182 | 31838 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 49062,30 | 1097,98 | 11755 | 263 | | 2358 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 111 | 2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,2279 | 375390,00 | -- | 85551 | -- | 85551 | -- | 92395 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6844 | |
| 32 | 112 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0117 | 200630,00 | -- | 2347 | -- | 2347 | -- | 2535 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 188 | |
| 33 | 113 | 2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 | шт. | 90 | 29,00 | -- | 2610 | -- | 2610 | -- | 2819 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 209 | |
| | | | **Фрагмент плана 7 - 10шт** | | | | | | | | | |
| 34 | 114 | 1108-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ | м3 кладки | 7,9168 | 4387,28 | 1670,98 | 34733 | 13229 | 1645 | 20745 | 59916 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 2508,42 | 309,14 | 19859 | 2447 | | 4438 | |
| 35 | 115 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 7,283456 | 17565,00 | -- | 127934 | -- | 127934 | -- | 138169 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10235 | |
| 36 | 116 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 237,504 | 43,00 | -- | 10213 | -- | 10213 | -- | 11030 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | |
| 37 | 117 | 1107-0516-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей | м | 168 | 64,48 | 2,44 | 10832 | 410 | -- | 12509 | 25208 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62,03 | 1,07 | 10422 | 179 | | 1867 | |
| 38 | 118 | 2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная | кг | 64,512 | 580,00 | -- | 37417 | -- | 37417 | -- | 40410 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2993 | |
| 39 | 119 | 1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ | т конструкций | 0,3012 | 22973,83 | 11354,60 | 6920 | 3420 | 1794 | 1760 | 9374 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 5662,44 | 2805,05 | 1706 | 845 | | 694 | |
| 40 | 120 | 2105-0204-1001<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | т | 0,28968 | 241768,00 | -- | 70035 | -- | 70035 | -- | 75638 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5603 | |
| 41 | 121 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01152 | 462850,00 | -- | 5332 | -- | 5332 | -- | 5759 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 427 | |
| 42 | 122 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка | т стальных элементов | 0,11168 | 63848,35 | 6426,29 | 7131 | 718 | 934 | 6610 | 14840 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 49062,30 | 1097,98 | 5479 | 123 | | 1099 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 123 | 2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,1044 | 375390,00 | -- | 39191 | -- | 39191 | -- | 42326 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3135 | |
| 44 | 124 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00728 | 200630,00 | -- | 1461 | -- | 1461 | -- | 1577 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 117 | |
| 45 | 125 | 2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 | шт. | 24 | 29,00 | -- | 696 | -- | 696 | -- | 752 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| | | | **Фрагмент плана 8(лоджия + эркер тип 2) -5шт** | | | | | | | | | |
| 46 | 126 | 1108-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/ | м3 кладки | 3,9976 | 4387,28 | 1670,98 | 17539 | 6680 | 831 | 10475 | 30255 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 2508,42 | 309,14 | 10028 | 1236 | | 2241 | |
| 47 | 127 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-200 7 | м3 | 3,677792 | 17565,00 | -- | 64600 | -- | 64600 | -- | 69768 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5168 | |
| 48 | 128 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 119,928 | 43,00 | -- | 5157 | -- | 5157 | -- | 5569 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 49 | 129 | 1107-0516-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей | м | 84 | 64,48 | 2,44 | 5416 | 205 | -- | 6254 | 12604 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62,03 | 1,07 | 5211 | 90 | | 934 | |
| 50 | 130 | 2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная | кг | 32,256 | 580,00 | -- | 18708 | -- | 18708 | -- | 20205 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1497 | |
| 51 | 131 | 1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/ | т конструкций | 0,1506 | 22973,83 | 11354,60 | 3460 | 1710 | 897 | 880 | 4687 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 5662,44 | 2805,05 | 853 | 422 | | 347 | |
| 52 | 132 | 2105-0204-1001<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | т | 0,14484 | 241768,00 | -- | 35018 | -- | 35018 | -- | 37819 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2801 | |
| 53 | 133 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00576 | 462850,00 | -- | 2666 | -- | 2666 | -- | 2879 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 54 | 134 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка | т стальных элементов | 0,05584 | 63848,35 | 6426,29 | 3565 | 359 | 466 | 3305 | 7420 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 49062,30 | 1097,98 | 2740 | 61 | | 550 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 135 | 2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков<br>*СП - 8%* | т | 0,0522 | 375390,00<br>-- | --<br>-- | 19595<br>-- | --<br>-- | 19595 | --<br>1568 | 21163 |
| 56 | 136 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00364 | 200630,00<br>-- | --<br>-- | 730<br>-- | --<br>-- | 730 | --<br>58 | 789 |
| 57 | 137 | 2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 29,00<br>-- | --<br>-- | 348<br>-- | --<br>-- | 348 | --<br>28 | 376 |
| | | | **Фрагмент плана 9 (эркер тип2 + лоджия)-5шт** | | | | | | | | | |
| 58 | 138 | 1108-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 4,1208 | 4387,28<br>2508,42 | 1670,98<br>309,14 | 18079<br>10337 | 6886<br>1274 | 856 | 10798<br>2310 | 31187 |
| 59 | 139 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007<br>*СП - 8%* | м3 | 3,791136 | 17565,00<br>-- | --<br>-- | 66591<br>-- | --<br>-- | 66591 | --<br>5327 | 71919 |
| 60 | 140 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006<br>*СП - 8%* | кг | 123,624 | 43,00<br>-- | --<br>-- | 5316<br>-- | --<br>-- | 5316 | --<br>425 | 5741 |
| 61 | 141 | 1107-0516-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м | 84 | 64,48<br>62,03 | 2,44<br>1,07 | 5416<br>5211 | 205<br>90 | -- | 6254<br>934 | 12604 |
| 62 | 142 | 2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная<br>*СП - 8%* | кг | 32,256 | 580,00<br>-- | --<br>-- | 18708<br>-- | --<br>-- | 18708 | --<br>1497 | 20205 |
| 63 | 143 | 1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,1506 | 22973,83<br>5662,44 | 11354,60<br>2805,05 | 3460<br>853 | 1710<br>422 | 897 | 880<br>347 | 4687 |
| 64 | 144 | 2105-0204-1001<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)<br>*СП - 8%* | т | 0,14484 | 241768,00<br>-- | --<br>-- | 35018<br>-- | --<br>-- | 35018 | --<br>2801 | 37819 |
| 65 | 145 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,00576 | 462850,00<br>-- | --<br>-- | 2666<br>-- | --<br>-- | 2666 | --<br>213 | 2879 |
| 66 | 146 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,05584 | 63848,35<br>49062,30 | 6426,29<br>1097,98 | 3565<br>2740 | 359<br>61 | 466 | 3305<br>550 | 7420 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 147 | 2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков<br>*СП - 8%* | т | 0,0522 | 375390,00<br>-- | --<br>-- | 19595<br>-- | --<br>-- | 19595<br>1568 | -- | 21163 |
| 68 | 148 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,00364 | 200630,00<br>-- | --<br>-- | 730<br>-- | --<br>-- | 730<br>58 | -- | 789 |
| 69 | 149 | 2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 29,00<br>-- | --<br>-- | 348<br>-- | --<br>-- | 348<br>28 | -- | 376 |
| | | | **Фрагмент плана 10,10 -10шт** | | | | | | | | | |
| 70 | 150 | 1108-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки при высоте этажа свыше 4 м. Заполнение/наружных стен/<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 4,8152 | 4387,28<br>2508,42 | 1670,98<br>309,14 | 21126<br>12079 | 8046<br>1489 | 1001<br>2699 | 12617 | 36442 |
| 71 | 151 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007<br>*СП - 8%* | м3 | 4,429984 | 17565,00<br>-- | --<br>-- | 77813<br>-- | --<br>-- | 77813<br>6225 | -- | 84038 |
| 72 | 152 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006<br>*СП - 8%* | кг | 144,456 | 43,00<br>-- | --<br>-- | 6212<br>-- | --<br>-- | 6212<br>497 | -- | 6709 |
| 73 | 153 | 1107-0516-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м | 112 | 64,48<br>62,03 | 2,44<br>1,07 | 7221<br>6948 | 274<br>119 | --<br>1245 | 8339 | 16806 |
| 74 | 154 | 2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная<br>*СП - 8%* | кг | 43,008 | 580,00<br>-- | --<br>-- | 24945<br>-- | --<br>-- | 24945<br>1996 | -- | 26940 |
| 75 | 155 | 1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/стойка поз.1/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,2008 | 22973,83<br>5662,44 | 11354,60<br>2805,05 | 4613<br>1137 | 2280<br>563 | 1196<br>463 | 1173 | 6249 |
| 76 | 156 | 2105-0204-1001<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)<br>*СП - 8%* | т | 0,19312 | 241768,00<br>-- | --<br>-- | 46690<br>-- | --<br>-- | 46690<br>3735 | -- | 50425 |
| 77 | 157 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,00768 | 462850,00<br>-- | --<br>-- | 3555<br>-- | --<br>-- | 3555<br>284 | -- | 3839 |
| 78 | 158 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг(стены). Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,05636 | 63848,35<br>49062,30 | 6426,29<br>1097,98 | 3598<br>2765 | 362<br>62 | 471<br>555 | 3336 | 7489 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 159 | 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,0522 | 375390,00 | -- | 19595 | -- | 19595 | -- | 21163 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1568 | |
| 80 | 160 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00416 | 200630,00 | -- | 835 | -- | 835 | -- | 901 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 81 | 161 | 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90 | шт. | 16 | 29,00 | -- | 464 | -- | 464 | -- | 501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8331789 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля** | | | | | | | | | |
| | | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 82 | 209 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в од ин слой | м2 изолируемой поверхности | 541,2038 | 501,38 | 25,51 | 271347 | 13806 | 170886 | 81368 | 380932 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 160,12 | 3,30 | 86655 | 1789 | | 28217 | |
| 83 | 211 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в о дин слой | м2 утепляемого покрытия | 541,2038 | 528,65 | 49,55 | 286107 | 26817 | 30280 | 215550 | 541789 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 423,15 | 9,76 | 229010 | 5283 | | 40133 | |
| 84 | 212 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 541,2038 | 375,71 | 48,11 | 203336 | 26038 | -- | 167975 | 401016 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 327,60 | 9,76 | 177298 | 5283 | | 29705 | |
| 85 | 214 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 541,2038 | 587,52 | 96,27 | 317971 | 52099 | 167632 | 100678 | 452140 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 181,52 | 20,68 | 98240 | 11192 | | 33492 | |
| 86 | 215 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120 101-1701 | м2 стяжки | 541,2038 | 89,26 | 7,11 | 48308 | 3847 | 42642 | 2470 | 54840 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 3,36 | 1,60 | 1819 | 865 | | 4062 | |
| 87 | 216 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру кровли | м2 изолируемой поверхности | 94,48 | 679,58 | 25,51 | 64206 | 2410 | 46668 | 14205 | 84684 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 160,12 | 3,30 | 15128 | 312 | | 6273 | |
| 88 | 217 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 26,8084 | 93350,38 | 1245,96 | 2502574 | 33402 | 1966761 | 463340 | 3203187 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 18740,80 | 462,97 | 502411 | 12411 | | 237273 | |
| 89 | 220 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 579 | 4302,14 | 93,18 | 2490937 | 53950 | 1536005 | 840682 | 3598149 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1556,10 | 22,11 | 900982 | 12803 | | 266530 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8716737 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Двери** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 374 | 2109-0402-0202<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 4,095 | 46707,00 | -- | 191265 | -- | 191265 | -- | 206566 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15301 | |
| 91 | 375 | 2109-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 25,2 | 30135,00 | -- | 759402 | -- | 759402 | -- | 820154 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60752 | |
| 92 | 379 | 2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 32,4221625 | 11725,00 | -- | 380150 | -- | 380150 | -- | 410562 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30412 | |
| 93 | 380 | 2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 49,3814475 | 8300,00 | -- | 409866 | -- | 409866 | -- | 442655 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32789 | |
| 94 | 381 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 36,0800475 | 10096,00 | -- | 364264 | -- | 364264 | -- | 393405 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29141 | |
| 95 | 382 | 2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольныес остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,662675 | 10800,00 | -- | 17957 | -- | 17957 | -- | 19393 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1437 | |
| 96 | 384 | 2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,3538925 | 52008,00 | -- | 70413 | -- | 70413 | -- | 76046 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5633 | |
| 97 | 385 | 2109-0402-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31 173-2003 | м2 | 0,769581 | 25426,00 | -- | 19567 | -- | 19567 | -- | 21133 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1565 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2389915 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Окна** | | | | | | | | | |
| 98 | 390 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ про филей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 67,5 | 2356,72 | 151,26 | 159078 | 10210 | 97722 | 50036 | 225843 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 757,71 | 65,92 | 51146 | 4449 | | 16729 | |
| 99 | 392 | 1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 4,6 | 2379,23 | 148,14 | 10944 | 681 | 6276 | 3858 | 15986 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 866,75 | 65,02 | 3987 | 299 | | 1184 | |
| 100 | 394 | 1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)одно створчатых | м2 | 104,625 | 3721,52 | 153,94 | 389364 | 16106 | 246747 | 119983 | 550094 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1209,18 | 65,02 | 126511 | 6803 | | 40748 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 396 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 27 | 3126,55 | 154,39 | 84417 | 4169 | 52383 | 26680 | 119985 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1032,03 | 65,92 | 27865 | 1780 | | 8888 | |
| 102 | 398 | 1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Витраж В-1) | м2 | 126 | 2594,70 | 153,28 | 326932 | 19313 | 187955 | 115264 | 477572 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 949,72 | 66,72 | 119664 | 8407 | | 35376 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 1389480 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Балкон тип 1(10шт)** | | | | | | | | | |
| 103 | 571 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,08462 | 678838,35 | 6426,29 | 57443 | 544 | 52747 | 5009 | 67448 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 49062,30 | 1097,98 | 4152 | 93 | | 4996 | |
| 104 | 572 | 1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки | м3 кладки | 1,71 | 5931,97 | 2535,28 | 10144 | 4335 | 20 | 6129 | 17575 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3385,20 | 469,04 | 5789 | 802 | | 1302 | |
| 105 | 573 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 | м3 | 1,5732 | 17565,00 | -- | 27633 | -- | 27633 | -- | 29844 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2211 | |
| 106 | 574 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 51,3 | 43,00 | -- | 2206 | -- | 2206 | -- | 2382 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 107 | 577 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,086 | 30528,50 | 4513,03 | 2625 | 388 | 1554 | 682 | 3572 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7944,75 | 774,66 | 683 | 67 | | 265 | |
| 108 | 578 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00578 | 207017,00 | -- | 1197 | -- | 1197 | -- | 1292 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| 109 | 579 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00578 | 16249,14 | 884,30 | 94 | 5 | 2 | 81 | 189 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15073,84 | 258,91 | 87 | 1 | | 14 | |
| | | | **Балкон тип 2,2н(40шт)** | | | | | | | | | |
| 110 | 580 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементо в | 0,215 | 678838,35 | 6426,29 | 145950 | 1382 | 134020 | 12726 | 171370 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 49062,30 | 1097,98 | 10548 | 236 | | 12694 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 581 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки | м3 кладки | 4,05 | 5931,97 | 2535,28 | 24024 | 10268 | 46 | 14517 | 41625 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3385,20 | 469,04 | 13710 | 1900 | | 3083 | |
| 112 | 582 | 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 | м3 | 3,726 | 17565,00 | – | 65447 | – | 65447 | – | 70683 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5236 | |
| 113 | 583 | 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 121,5 | 43,00 | – | 5225 | – | 5225 | – | 5642 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 418 | |
| 114 | 586 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,72 | 30528,50 | 4513,03 | 21981 | 3249 | 13012 | 5713 | 29909 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7944,75 | 774,66 | 5720 | 558 | | 2215 | |
| 115 | 587 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0477 | 207017,00 | – | 9875 | – | 9875 | – | 10665 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 790 | |
| 116 | 588 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0477 | 16249,14 | 884,30 | 775 | 42 | 14 | 666 | 1556 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15073,84 | 258,91 | 719 | 12 | | 115 | |
| | | | **Балкон тип 3(5шт)** | | | | | | | | | |
| 117 | 589 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,031 | 678838,35 | 6426,29 | 21044 | 199 | 19324 | 1835 | 24709 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 49062,30 | 1097,98 | 1521 | 34 | | 1830 | |
| 118 | 590 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки | м3 кладки | 0,555 | 5931,97 | 2535,28 | 3292 | 1407 | 6 | 1989 | 5704 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3385,20 | 469,04 | 1879 | 260 | | 423 | |
| 119 | 591 | 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 | м3 | 0,5106 | 17565,00 | – | 8969 | – | 8969 | – | 9686 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 717 | |
| 120 | 592 | 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 16,65 | 43,00 | – | 716 | – | 716 | – | 773 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 121 | 595 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,03 | 30528,50 | 4513,03 | 916 | 135 | 543 | 238 | 1246 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7944,75 | 774,66 | 238 | 23 | | 92 | |
| 122 | 596 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,002032 | 207017,00 | – | 421 | – | 421 | – | 454 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 597 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,002032 | 16249,14 | 884,30 | 33 | 2 | -- | 28 | 66 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15073,84 | 258,91 | 31 | 1 | | 5 | |
| | | | | | **Балкон тип 4,4н(50шт)** | | | | | | | |
| 124 | 598 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,2556 | 678838,35 | 6426,29 | 173511 | 1643 | 159328 | 15129 | 203731 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 49062,30 | 1097,98 | 12540 | 281 | | 15091 | |
| 125 | 599 | 1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(газоблок 600x250x100). Кладка без облицовки | м3 кладки | 4,2 | 5931,97 | 2535,28 | 24914 | 10648 | 48 | 15055 | 43166 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3385,20 | 469,04 | 14218 | 1970 | | 3198 | |
| 126 | 600 | 2103-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из газобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 | м3 | 3,864 | 17565,00 | -- | 67871 | -- | 67871 | -- | 73301 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5430 | |
| 127 | 601 | 2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенрблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 126 | 43,00 | -- | 5418 | -- | 5418 | -- | 5851 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |
| 128 | 604 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке.Устройство | м3 | 0,37 | 30528,50 | 4513,03 | 11296 | 1670 | 6686 | 2936 | 15370 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7944,75 | 774,66 | 2940 | 287 | | 1139 | |
| 129 | 605 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,02465 | 207017,00 | -- | 5103 | -- | 5103 | -- | 5511 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 130 | 606 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,02465 | 16249,14 | 884,30 | 401 | 22 | 7 | 344 | 804 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15073,84 | 258,91 | 372 | 6 | | 60 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | | 844127 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Канализация** | | | | | | | | | |
| 131 | 1 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 750 | 650,72 | 1,25 | 488042 | 938 | 1800 | 475867 | 1041021 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 647,07 | 0,37 | 485304 | 274 | | 77113 | |
| 132 | 2 | 2301-0506-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 748,5 | 301,00 | -- | 225299 | -- | 225299 | -- | 243322 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18024 | |
| 133 | 3 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 600 | 629,09 | 3,08 | 377453 | 1846 | 3319 | 365335 | 802211 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 620,48 | 0,84 | 372288 | 503 | | 59423 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 4 | 2301-0506-0109<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 598,8 | 916,00 | -- | 548501 | -- | 548501 | -- | 592381 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43880 | |
| 135 | 27 | 2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 48 | 155,00 | -- | 7440 | -- | 7440 | -- | 8035 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 595 | |
| 136 | 28 | 2302-0601-0803<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 10 0 | шт. | 51 | 400,00 | -- | 20400 | -- | 20400 | -- | 22032 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1632 | |
| 137 | 29 | 2302-0601-0602<br>РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 121 | 124,00 | -- | 15004 | -- | 15004 | -- | 16204 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1200 | |
| 138 | 30 | 2302-0601-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45°с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 110 | 50,00 | -- | 5500 | -- | 5500 | -- | 5940 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | |
| 139 | 31 | 2302-0601-0303<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 110 | 168,00 | -- | 18480 | -- | 18480 | -- | 19958 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1478 | |
| 140 | 32 | 2302-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 230 | 60,00 | -- | 13800 | -- | 13800 | -- | 14904 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1104 | |
| 141 | 33 | 2302-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 30 | 207,00 | -- | 6210 | -- | 6210 | -- | 6707 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 497 | |
| 142 | 34 | 2302-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 55 | 107,00 | -- | 5885 | -- | 5885 | -- | 6356 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 143 | 35 | 2302-0601-0506<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 75 | 385,00 | -- | 28875 | -- | 28875 | -- | 31185 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2310 | |
| 144 | 36 | 2302-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 330 | 96,00 | -- | 31680 | -- | 31680 | -- | 34214 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2534 | |
| 145 | 37 | 2302-0601-0404<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 85 | 261,00 | -- | 22185 | -- | 22185 | -- | 23960 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1775 | |
| 146 | 38 | 2302-0601-0406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 140 | 320,00 | -- | 44800 | -- | 44800 | -- | 48384 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3584 | |
| 147 | 39 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Упор бетонный. Устройство | м3 | 1,28 | 21970,29 | 1097,26 | 28122 | 1404 | 21117 | 5345 | 36145 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4375,70 | 213,38 | 5601 | 273 | | 2677 | |
| 148 | 45 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кт | 471,94 | 542,00 | -- | 255791 | -- | 255791 | -- | 276255 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20463 | |
| 149 | 46 | 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 500 | 69,00 | -- | 34500 | -- | 34500 | -- | 37260 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2760 | |
| 150 | 47 | 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 215 | 217,00 | -- | 46655 | -- | 46655 | -- | 50387 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3732 | |
| 151 | 48 | 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 | шт. | 250 | 56,00 | -- | 14000 | -- | 14000 | -- | 15120 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1120 | |
| 152 | 49 | 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 200 | 183,00 | -- | 36600 | -- | 36600 | -- | 39528 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 3371510 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Временные пути** | | | | | | | | | |
| 153 | 1 | 1146-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентар ных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт - гравий | звено | 2 | 499985,72 | 39514,75 | 999971 | 79030 | 887723 | 50640 | 1134661 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 16608,96 | 13534,01 | 33218 | 27068 | | 84049 | |
| 154 | 2 | 2401-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Рельсовые скрепления, тип КПП-5 СТ РК 1837-2008 | комплект | 2 | 4352,00 | -- | 8704 | -- | 8704 | -- | 9400 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 696 | |
| 155 | 3 | 1146-0501-0901 РСНБ РК 2015 | Установка и снятие инвентарных тупи ковых упоров, выключающих линеек и устройство конт урного заземления | путь | 1 | 27081,59 | 780,60 | 27082 | 781 | 313 | 22039 | 53051 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25987,50 | 249,76 | 25988 | 250 | | 3930 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1197111 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.Этаж 2-5** | | | | | | | | | |
| 156 | 205 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 3668,8 | 363,62 | 14,59 | 1334063 | 53515 | 446777 | 607838 | 2097253 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 227,26 | 2,85 | 833771 | 10448 | | 155352 | |
| 157 | 206 | 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 3450,8 | 44,00 | -- | 151835 | -- | 151835 | -- | 163982 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12147 | |
| 158 | 207 | 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 104 | 58,00 | -- | 6032 | -- | 6032 | -- | 6515 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 483 | |
| 159 | 208 | 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 114 | 78,00 | -- | 8892 | -- | 8892 | -- | 9603 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 209 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 218 | 289,38 | 137,06 | 63084 | 29880 | 9965 | 22522 | 92455 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106,60 | 36,89 | 23239 | 8041 | | 6848 | |
| 161 | 210 | 1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 10,4 | 700,81 | 326,26 | 7288 | 3393 | 2565 | 1680 | 9686 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,92 | 96,40 | 1330 | 1003 | | 717 | |
| 162 | 211 | 1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 3450,8 | 71,06 | 0,80 | 245226 | 2744 | 64248 | 128972 | 404134 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 51,65 | 0,26 | 178234 | 893 | | 29936 | |
| 163 | 212 | 1308-0206-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Провода двух-четырехжильный сечением жилы. Прокладка с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 18 | 750,25 | 25,51 | 13505 | 459 | 4865 | 5974 | 21037 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 454,52 | 6,47 | 8181 | 117 | | 1558 | |
| 164 | 213 | 2306-0128-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0064 | 114069,00 | -- | 730 | -- | 730 | -- | 788 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 165 | 214 | 2306-0128-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,102 | 167024,00 | -- | 17036 | -- | 17036 | -- | 18399 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1363 | |
| 166 | 215 | 2306-0128-0306<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,12 | 599117,00 | -- | 71894 | -- | 71894 | -- | 77646 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5752 | |
| 167 | 216 | 2306-0903-0106<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,3008 | 161480,00 | -- | 210053 | -- | 210053 | -- | 226857 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16804 | |
| 168 | 217 | 2306-0903-0115<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил-3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,28 | 242445,00 | -- | 310330 | -- | 310330 | -- | 335156 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24826 | |
| 169 | 218 | 2306-0903-0113<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жила ми плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,632 | 143190,00 | -- | 90496 | -- | 90496 | -- | 97736 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7240 | |
| 170 | 219 | 2306-0902-0109<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 632 3-79 | км | 0,256 | 127345,00 | -- | 32600 | -- | 32600 | -- | 35208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2608 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3596455 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **29837121** | | | | |
| | | | **Итого с временными 1%** | | | | | 30135492 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями 0,63 %** | | | | | 30325346 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года 1,021** | | | | | | 30950583 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | | | 31569595 | | | | |
| | | | **С понижающим По государственной программе 0,684** | | | | | | 21604306 | | | | |
| | | | **С понижающим К согласно договора 0,806266477** | | | | | | 17418828 | | | | |
| | | | **НДС в текущих ценах-12%** | | | | | | 2090259 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | 19509087 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
**Вр.и.о Руководителя**
**_____Айткулов Г.Р.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"**
**Директор**
**_____Ашимов Е.У.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "BARAT & CO"**
**Директор**
**_____Калмырзаев Ж.А.**