Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2019г

Заказчик: **Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице начальника штаба-первого заместителя руководителя ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича, 010000 почтовый индекс, Акмолинская обл., г. Астана ул. Әуезова №7а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии: от «19» декабря 2019 года **ТОО «ЖАС-А 2001» руководитель Азимбаев Сундет Асанович г. Астана пр. Республики дом № 34 А, офис 707 А. почтовый индекс 010000**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «19» декабря 2019 года технического надзора ТОО «Best Garant KAZ» Аубакиров А.С. KZ80MOУ0036296 от 26.03.2018г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «19» декабря 2019 года авторского надзора ТОО «Hi-Tech-строй» Дощанова Аскара Жуматовича приказ №28/2 от 26 сентября 2018г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания столовой инв. № 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г. Семей Восточно- Казахстанской области.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Семей Восточно – Казахстанской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области» дата выдачи от 11.10.2018 14:48 №KZ63REA00110412**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Hi-Tech-строй» заказ № 38** утвержденного(й) **РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-0002/18 ДСП от «18» мая 2018г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **15 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Едц изм	Объем
1.	Площадь застройки	М2	1447,5
2.	Строительный объем	М2	6003,3
3.	Общая площадь	М2	1327,7

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:существующее здание столовой, подлежащее капитальному ремонту, сложной формы в плане с габаритными размерами 48,12х41,95 м. Высота помещении здания в осях 3-5/Ж-К составляет 4,5 мп, в осях 2-6/А-Ж – 3,45 мп, в осях 1-3/Ж-К – 3,65 мп, и в осях 5-7/Ж-К -3,5 мп.Помещения сгруппированы по функциональному признаку и расположены с учетом целесообразного зонирования. При главном входе в здание предусмотрен тамбур с каркасом из аллюминиевого профиля с заводским полимерным покрытием с тройным остеклением. Основная часть блока А представлена обеденным залом р-ром 29,81х23,37 м. В центре блока Б размещено помещение варочной размером 11,39х11,35 м, слева – моечные столовой и кух посуды, служебно-бытовые и подсобные помещения: кабинеты, комнаты отдыха персонала столовой, электрощитовая, санузел, и подсобное помещение. Справа в осях 5-7/Ж-К размещаются производственные и вспомогательные помещения столовой мясной, рыбный и овощной цеха, склад продуктов,два варочных цеха и подсобное помещение с самостоятельным выходом наружу. **Система отопления** двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Теплоноситель – горячая вода. Нагревательные приборы- в обеденном зале регистры из гладких трубФ159х4 мм, в остальных помещениях – чугунные радиаторы МС-90 (0,15 кВт/секц). **Вентиляция** представлена приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.Подача воздуха в обеденный

зал осуществляется системой П2, в остальные помещения здания приток подается системой П1. **Система внутреннего водопровода** запроектирована объединенной: хозяйственно -питьевой с подачей воды питьевого качества, вводом 690 мм.На вводе установлен счетчик воды ZENNER-50 и фильтр сетчатый -50. Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ф 15-80 мм. Водопровод прокладывается открыто под потолком и по стенам. **Канализационные стоки** от столовой отводятся раздельными сетями (бытовыми и производственными). Стоки от приборов установленных в пищеблоке, подключаются к канализации с разрывом струи и проходят очистку в жироуловителе после чего отводится в сеть хоз-бытовой канализации. Прочистки заделываются заподлицо с полом в лючках. **Сеть внутренней канализации** проектируется из канализационных полиэтиленовых труб Ф 50-110 мм.
Электротехническая часть выполнена на основании задания на проектирование. Напряжение сети 380 В с глухозаземленной нейтралью.Проектом предусмотрено рабочее и аварийное эвакуационное освещение. Рабочее освещение предусматривается светильниками марки MARS 2213-6, с автономным действием не менее 3 часов. Аварийные светильники запитаны от общей сети электроосвещения. Заземление светильников выполнить посредством жилы «РЕ» кабеля. **Пожарная сигнализация** предусмотрена согласно действующих норм проектирования. Для фиксирования сигналов о загорании в здании применить прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) марки ВЭРС-ПК-8.Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем КСПВ-4*0,5.**Система оповещания** о пожаре должна быть выполнена по 2-му типу т.е. установку звуковых оповещателей и световых указателей «Шыгу» на путях эвакуации людей. Сеть системы оповещания выполнить кабелем КСПВ-4*0,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
Существующие выходы из помещении соответствуют требованиям СНиП 2.02.05-2009»Пожарная безопасность зданий и сооружении» двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери между блоками выполняются с приспособлениями для самозакрывания.Двери электрощитовой предусмотрены металлическими противопожарными по серии 1.236-5выпуск3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6 а. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего: **173 925 080,00 тысяч тенге**,

в том числе строительно-монтажных работ: **145 260 940,00 тысяч тенге**;
оборудования, инструмента и инвентаря: **7 923 530,00 тысяч тенге**;
прочие работы и затраты: **20 740 610,00 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **173 253 099,00 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **144 558 145,00 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **8 305 060,00 тысяч тенге**;
прочие работы и затраты: **21 061 875,00 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**Объект: Капитальный ремонт здания столовой инв. № 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г. Семей Восточно- Казахстанской области» принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: полковник **Абдрахманов Бауржан Мадиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Аубакиров Адиль Суюндукович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Дощанов Аскар Жуматович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Азимбаев Сундет Асанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение №2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (МЖК, промышленные, торговые, административные объекты ит.п.)

		Общие сведения						
Наименование	Едц изм	число этажей	площадь застройки	объем здания	общая площадь	жилая площадь	площадь нежилых помещении	площадь парковочных мест
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административное здание		1 этаж	1447,5	6003,3	1327,7	1269,75	1230,8	не предусмотрено

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундаменты	стены	кровля		Электроснабжение	Водоснабжение	Горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/б ленточный	кирпичные	совмещенная из покрытия профнастилом	система отопления двухтрубная тупиковая с нижней разводкой	электроустановки имеют напряжение 220 В/380В с глухозаземленной нейтралью	Хозяйственно - питьевая с подачей воды питьевого качества вводом 690 мм.	От электронагревателей V=100 и 50 литров	Сеть бытовой канализации от санприборов в наруж канализацию	отсутствует

ЗАКАЗЧИК : _____ /Абдрахманов Бауржан Мадиевич/

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА : _____ /Дощанов Аскар Жуматович /

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» 12 2019 г.

Технический надзор: **ТОО «Best Garant KAZ» директор Макажанов Н.Е., юр. адрес: Республика Казахстан, Повлодарская область, г. Павлодар, ул Камзина 96-1**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя, юридический адрес

в лице: **ТОО «Best Garant KAZ» Аубакиров А.С. KZ80MOУ0036296 от 26.03.2018г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договора № 182 от 25 сентября 2018г**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт здания столовой инв. № 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г. Семей Восточно- Казахстанской области.**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: **Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице начальника штаба - заместителя руководителя ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ЖАС-А 2001» лицензия КСЛ № 11-0503 от 12.06.2007г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Азимбаева Сундета Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ВостокМонтажИнжиниринг». Директор-Гнездов Александр Владимирович.**

БИН 160740008666

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;

фактически, месяц: **15 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: **173 925 080,00 тысяч тенге**,

в том числе строительно-монтажных работ: **145 260 940,00 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря: **7 923 530, 00 тысяч тенге**;
прочих затрат: **20 740 610, 00 тысяч тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **173 253 099,00 тысяч тенге**, в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ: **144 558 145,00 тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря: **8 305 060, 00 тысяч тенге**;
прочих затрат: **21 061 875, 00 тысяч тенге**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Hi-Tech-строй» заказ № 38
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой): **РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-0002/18 ДСП от «18» мая 2018г**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Best Garant KAZ» директор Макажанов Н.Е. _____
наименование организации, фамилия, имя, *подпись, дата* М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
ТОО «Best Garant KAZ»Аубакиров А.С. _____
KZ KZ80MOУ0036296 от 26.03.2018г *подпись, дата* М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)
№ аттестатов

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» 12 2019г.

Авторский надзор: **ТОО «Hi-Tech-строй» директор Дощанов Аскар Жуматович Гос лицензия № ГСЛ №18023139 от 25.12.2018 г. Юр.адрес: г.Астана ул. Куйши Дина дом №18/1 офис 201.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Дощанова Аскара Жуматовича приказ №28/2 от 26 сентября 2018г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании**: Договор № 195 от 26 сентября 2018г**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт здания столовой инв. №161 в/ч 28738 в/г №1-1 в г. Семей Восточно – Казахстанской области.**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: **Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице начальника штаба -заместителя руководителя ГУРВ ВС РК полковника Абдрахманова Бауржана Мадиевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ЖАС-А 2001» лицензия КСЛ № 11-0503 от 12.06.2007г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Азимбаева Сундета Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ВостокМонтажИнжиниринг». Директор-Гнездов Александр Владимирович.**

БИН 160740008666

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;

фактически, месяц: **15 месяцев;**

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2018 год**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2019 год**;
месяц, год

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Hi-Tech-строй» заказ № 38**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой): **РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-0002/18 ДСП от «18» мая 2018г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация: **ТОО «Hi-Tech-строй»**
директор Дощанов Аскар Жуматович
наименование организации, фамилия, , отчество (при наличии) руководителя

_____ *имя, подпись, дата* М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:
Дощанов Аскар Жуматович
приказ № 28/2 от 26.09.2018г

_____ *имя, подпись, дата* М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

г. Астана «19» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖАС- А 2001» г. Астана пр. Республики дом № 34 А, офис 506.**

наименование организации, юридический адрес

в лице**АзимбаеваСундетаАсановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания столовой инв. № 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г. Семей Восточно- Казахстанской области.**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является**: Главное управление расквартирование войск ВС РК в лице начальника штаба - первого заместителя руководителя ГУРВ ВС РК полковника АбдрахмановаБауржанаМадиевича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация);**ТОО «Hi-Tech-строй» заказ № 38**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а);**РГУ ГУРВ ВС РК г. Астана №06-0002/18 ДСП от «18» мая 2018г**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Едцизм	Объем
1.	Площадь застройки	М2	1447,5
2.	Строительный объем	М2	6003,3
3.	Общая площадь	М2	1327,7

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:существующее здание столовой, подлежащее капитальному ремонту, сложной формы в плане с габаритными размерами 48,12х41,95 м. Высота помещении здания в осях 3-5/Ж-К составляет 4,5 мп, в осях 2-6/А-Ж – 3,45 мп, в осях 1-3/Ж-К – 3,65 мп, и в осях 5-7/Ж-К -3,5 мп.Помещения сгруппированы по функциональному признаку и расположены с учетом целесообразного зонирования. При главном входе в здание предусмотрен тамбур с каркасом из аллюминиевого профиля с заводским полимерным

покрытием с тройным остеклением. Основная часть блока А представлена обеденным залом р-ром 29,81х23,37 м. В центре блока Б размещено помещение варочной размером 11,39х11,35 м, слева – моечные столовой и кух посуды, служебно-бытовые и подсобные помещения: кабинеты, комнаты отдыха персонала столовой, электрощитовая, санузел, и подсобное помещение. Справа в осях 5-7/Ж-К размещаются производственные и вспомогательные помещения столовой мясной, рыбный и овощной цеха, склад продуктов,два варочных цеха и подсобное помещение с самостоятельным выходом наружу. **Система отопления** двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Теплоноситель – горячая вода. Нагревательные приборы- в обеденном зале регистры из гладких трубФ159х4 мм, в остальных помещениях – чугунные радиаторы МС-90 (0,15 кВт/секц). **Вентиляция** представлена приточно- вытяжная с механическим и естественным побуждением.Подача воздуха в обеденный зал осуществляется системой П2, в остальные помещения здания приток подается системой П1. **Система внутреннего водопровода** запроектирована объединенной: хозяйственно -питьевой с подачей воды питьевого качества, вводом 690 мм.На вводе установлен счетчик воды ZENNER-50 и фильтр сетчатый -50. Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ф 15-80 мм. Водопровод прокладывается открыто под потолком и по стенам. **Канализационные стоки** от столовой отводятся раздельными сетями (бытовыми и произволственными). Стоки от приборов установленных в пищеблоке, подключаются к канализации с разрывом струи и проходят очистку в жироуловителе после чего отводится в сеть хоз-бытовой канализации. Прочистки заделываются заподлицо с полом в лючках. **Сеть внутренней канализации** проектируется из канализационных полиэтиленовых труб Ф 50-110 мм.

Электротехническая часть выполнена на основании задания на проектирование. Напряжение сети 380 В с глухозаземленной нейтралью.Проектом предусмотрено рабочее и аварийное эвакуационное освещение. Рабочее освещение предусматривается светильниками марки MARS2213-6, с автономным действием не менее 3 часов. Аварийные светильники запитаны от общей сети электроосвещения. Заземление светильников выполнить посредством жилы «РЕ» кабеля. **Пожарная сигнализация** предусмотрена согласно действующих норм проектирования. Для фиксирования сигналов о загорании в здании применить прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) марки ВЭРС-ПК-8.Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем КСПВ-4*0,5.**Система оповещания** о пожаре должна быть выполнена по 2-му типу т.е. установку звуковых оповещателей и световых указателей «Шыгу» на путях эвакуации людей. Сеть системы оповещания выполнить кабелем КСПВ-4*0,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:**сентябрь 2018года;**
месяц, год
окончание работ:**декабрь2019 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**6месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**6 месяцев;**
фактически, месяц:**15месяцев;**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. РГУ «Семипалатинская районная эксплуатационная часть Министерства обороны Республики Казахстан»

Начальник РГУ :

подполковник Хамзин Мурат Кулумбетович

наименование организации, Ф,И,О, (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считают объект:**«Капитальный ремонт здания столовой инв. № 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г. Семей Восточно- Казахстанской области.»готовым к приемке в эксплуатацию.** наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Руководитель ТОО «ЖАС-А 2001» АзимбаевСундетАсанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

Подпись_____

Казақстан Республикасы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«ЖАС-А 2001»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 010840006316
Республика Казахстан

Форма № КС-3

Заказчик: ГРУ "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан

(Форма №3)

Подрядчик: ТОО "ЖАС -А 2001"
Финансирующий банк (инвестор)

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания столовой инв. 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г.Семей ВКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подря	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. согл. №172/1 от 17.07.2019г. к договору №172	от 24.09.2018г				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего без НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	включаемых в стоимость работ	173 253 099				
	в том числе:		173 253 099			
	Итого:			17 584 286	1 884 030,64	15 700 255,36
	Всего к оплате:			**17 584 286**	**1 884 030,64**	**15 700 255,36**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника ГУРВ
ВС РК полковник: **/Абдрахманов Б.М./**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКС ГУРВ ВС РК **/Онлабаев К.А./**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖАС-А 2001" **/Ашимбаев С.А./**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Астана, ул.Ауэзова, дом № 7 а** — **011240000764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЖАС-А 2001",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, проспект Республики, дом № 34А, к.506** — **010840006316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №172 от 24.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	19.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания столовой инв. 161 в/ч 28738 в/г 1-1 в г.Семей ВКО			Услуга	1	17 584 286,00	17 584 286,00	1 884 030,64
				Итого	1	x	17 584 286,00	1 884 030,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азимбаев С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2019

М.П.

Реестр актов выполненных работ по Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО

№	Найменование работ	Сумма акта	
1	Отопление	**66 866**	
2	Пожарная сигнализация	**691 498**	
3	Водопровод и канализация	**5 176 808**	
4	АС1 Общестроительные работы	**11 649 115**	
	Всего:	**17 584 286**	

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Локальная смета № 2-1-4

Отопление

Основание: ОВ-1-14; ОВ.С-1-3

Сметная стоимость, тыс. тенге **58,771**
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
1	2304-1009-0504	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58771		58771		–	–	58771

	–	–	58771	–
Итого по разделу 1		**58 771**		
в том числе				
- оборудование, тенге		58 771		
Итого по смете		**58 771**		
в том числе				
- оборудование, тенге		58 771		
Всего		**58 771**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)		0		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)		0		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 175**		
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**59 946**		
Договорной коэффицент К=0,995913436		59 701		
Итого с учетом коэфф.		59 701		
НДС (12 %)		7 164		
Итого по акту		**66 866**		

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
_____ **/Аубакиров А.С./**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Локальная смета № 2-1-5

Пожарная сигнализация

Основание: ПС.ОП.С-1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**577,846**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**257,684**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,214**

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	49431	2	49431	2	751	29694	85455

				48678	–	48678	–	–	6330	
2	2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221		19221		19221	–	20759
					–		–		–	1538	
3	1308-0105-0104	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4624	–	4624	–	991	2616	7819
					3633	–	3633	–	–	579	
4	2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1921		1921		1921	–	2075
					–		–		–	154	
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	50	2519,56	1,6	125978	80	4798	73871	215837
					2422	–	121100	–	–	15988	
6	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	50	911		45550		45550	–	49194
					–		–		–	3644	
7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	2519,4	1,6	12597	8	479	7387	21583
					2422	–	12110	–	–	1599	
8	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	1625		8125		8125	–	8775
					–		–		–	650	

9	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитсконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	25	1259,56	0,6	31489	15	1199	18468	53954
					1211	–	30275	–	–	3997	
10	2308-0302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	25	274		6850		6850	–	7398
					–		–		–	548	
11	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4180,5	–	25083	–	747	14845	43122
					4056	–	24336	–	–	3194	
12	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	135		810		810	–	875
					–		–		–	65	
		Итого по разделу 1					**516 846**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					240 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					91 442				
		Накладные расходы, тенге					146 881				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38 286				

Раздел 2 Оповещение о пожаре

13	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1576,83	331,67	9461	1990	205	5740	16417
					1211	117,67	7266	706	–	1216	

14	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	2395		4790		4790	–	5173
					–		–		–	383	
15	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1021		4084		4084	–	4411
					–		–		–	327	
16	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1241,22	129,67	11171	1167	720	6898	19515
					1031,56	32,89	9284	296	–	1446	
17	2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1593		14337		14337	–	15484
					–		–		–	1147	

Итого по разделу 2	**61 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 157
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 136
Накладные расходы, тенге	12 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 519

Итого по смете	**577 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 578
Накладные расходы, тенге	159 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 805
Всего	**577 846**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	11 095
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	18 846
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 156**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**619 942**
Договорной коэффицент К=0,995913436	617 409
Итого с учетом коэфф.	617 409
НДС (12 %)	74 089
Итого по акту	**691 498**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
_____ **/Аубакиров А.С./**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод и канализация

Основание: ВК1-5, ВК.С1-3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4502,84**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**435,836**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,374**

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / обсрудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод В1										
1	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	ик (водомер)	1	7580	164	7580	164	5150	2250	10616
					2266	30	2266	30	–	786	
2	2900-0000-0000	Прайс-лист ТОО "Акваметр" Счетчик холодной водыZzenner d.65	шт	1	50893		50893		50893	–	54964
					–		–		–	4071	
3	2900-0000-0000	ТОО "Акваметр" Радиомодуль Scout-S	шт	1	20536		20536		20536	–	22179

4 2900-0000-0000				–		–		–	1643	
	Модуль дистанционного сьемка показаний	шт	1	20536		20536		20536	–	22179
5 1118-1001-0105				–		–		–	1643	
	Прим. Фильтр магнитный, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	21573	335	21573	335	19766	1555	24978
6 1118-1101-0102				1472	115	1472	115	–	1850	
	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2549	–	2549	–	2231	312	3090
7 1116-0701-0102				318	–	318	–	–	229	
	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный) НР = 98 %	кран	2	31461,5	–	62923	–	62087	819	68841
8 2302-1104-1501				418	–	836	–	–	5099	
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,5	401		201		201	–	217
9 1113-0301-1403				–		–		–	16	
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 % К=2,000;	м2	33,2	312,14	2,26	10363	75	9311	684	11931
				29,43	0,45	977	15	–	884	
	Итого по разделу 1					**218 995**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 869				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					574				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					160				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					190 711				
	Накладные расходы, тенге					5 620				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 221				

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

10 1308-0104-0401										
	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	21081	6632	21081	6632	3550	9541	33072
				10899	2353	10899	2353	–	2450	

11	5104-0106-0117	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	47543		190172		–	–	190172
					–		–		190172	–	
12	5104-0106-0108	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	66179		198537		–	–	198537
					–		–		198537	–	
13	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	21	1014,57	0,14	21306	3	831	20063	44679
					974,86	–	20472	–	–	3310	
14	2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7628		7628		7628	–	8238
					–		–		–	610	
15	2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	5407		48663		48663	–	52556
					–		–		–	3893	
16	2303-0102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	5896		64856		64856	–	70044
					–		–		–	5188	
17	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,6	312,5	2,5	500	4	449	32	575
					29,38	–	47	–	–	43	
		Итого по разделу 2					**597 873**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 418				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 639				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 353				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					125 977				
	- оборудование, тенге					388 709				
	Накладные расходы, тенге					29 636				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 494				
	Раздел 3 Канализация бытовая К1									
18	1117-0101-0106 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3048	103	3048	103	229	2710	6219
				2716	49	2716	49	–	461	
19	2303-0102-0944 Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8713		8713		8713	–	9410
				–		–		–	697	
20	2303-0102-1301 Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
				–		–		–	77	
21	1117-0501-0104 Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	7	8767,71	62,86	61374	440	53038	7944	74863
				1128	30	7896	210	–	5545	
22	1117-0301-0101 Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3797	205	3797	205	546	3083	7430
				3046	100	3046	100	–	550	
23	2303-0102-0301 Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14070		14070		14070	–	15196
				–		–		–	1126	
24	1117-0101-0110 Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1919	257	1919	257	283	1472	3662
				1379	123	1379	123	–	271	

25	2303-0102-0202									
	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	31411		31411		31411	–	33924
				–		–		–	2513	
26	2302-0601-0803									
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	1	630		630		630	–	680
				–		–		–	50	
27	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79		79		79	–	85
				–		–		–	6	
	Итого по разделу 3					**152 512**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 037				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 005				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					482				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 965				
	Накладные расходы, тенге					15 209				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 296				
	Раздел 4 Канализация производственная К3									
28	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	11	2588,36	77,55	28472	853	3721	23826	56482
					2172,55	37,64	23898	414	–	4184	
29	2303-0102-1104									
	Мойка стальная эмалированная унифицирсванная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11	4203		46233		46233	–	49932
				–		–		–	3699	
30	2303-0102-1301									
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	966		10626		10626	–	11476
				–		–		–	850	

31	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	8	3046,5	103,38	24372	827	1820	21681	49737
					2715,63	49,75	21725	398	–	3684	
32	2303-0102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	8713		69704		69704	–	75280
					–		–		–	5576	
33	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	966		7728		7728	–	8346
					–		–		–	618	
34	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5	238	226,8	1190	1134	–	235	1539
					11,2	54	56	270	–	114	
35	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1	2128	–	2128	–	–	1532	3953
					2128	–	2128	–	–	293	
36	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	39,78	39,78	179	179	–	48	245
					–	14,67	–	66	–	18	
37	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	904,5	–	1809	–	–	1302	3360
					904,5	–	1809	–	–	249	
38	5800-0000-0001	Промышленный жироулавливатель	шт	1	2339165		2339165		–	–	2339165
					–		–		2339165	–	
39	1117-0101-0102	Ванны стальные. Установка НР = 98 %	комплект	7	3370,71	406	23595	2842	1743	19930	47007

				2715,71	189,57	19010	1327	–	3482	
40	2303-0102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	7	23338		163366		163366	–	176435
					–		–		–	13069	
41	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	966		6762		6762	–	7303
					–		–		–	541	
42	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	7	1014,43	0,14	7101	1	276	6688	14892
					974,86	–	6824	–	–	1103	
43	2303-0102-1248	Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	7	7627		53389		53389	–	57660
					–		–		–	4271	
44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	22	819,14	3,95	18021	87	111	17493	38355
					810,14	1,23	17823	27	–	2841	
45	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	22	817		17974		17974	–	19412
					–		–		–	1438	
46	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	36	848,75	1,61	30555	58	82	29824	65209
					844,86	0,5	30415	18	–	4830	
47	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	36	382		13752		13752	–	14852
					–		–		–	1100	
		Итого по разделу 4					**3 040 640**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 688				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	397 287
- оборудование, тенге	2 339 165
Накладные расходы, тенге	122 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 960

Раздел 5 Демонтаж трубопроводов и оборудования водопровода и канализации

5.51 Водопровод

48	1116-0901-0502	Прим. Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	ик (водомер)	1	709	51	709	51	–	657	1475
					658	12	658	12	–	109	
49	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	рубопровода	3	953,67	267,67	2861	803	–	2240	5509
					686	76	2058	228	–	408	
50	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	/бопроводов	17	805,76	6,82	13698	116	1078	9035	24552
					735,53	2,65	12504	45	–	1819	
51	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	/бопроводов	35	634,23	4,83	22198	169	1934	14512	39647
					574,14	1,71	20095	60	–	2937	
52	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	/бопроводов	87,1	368,69	2,82	32113	246	2795	20995	57357
					333,78	1,01	29072	88	–	4249	

5.52 Горячий водопровод Т3

53	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	/бопроводов	14	368,71	2,86	5162	40	449	3375	9220

				333,79	1	4673	14	–	683	
54	1308-0104-0401 Прим.Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	5	7012,4	2652,8	35062	13264	–	19083	58477
	5.53 Канализация бытовая К1			4359,6	941,2	21798	4706	–	4332	
55	1215-0101-0401 Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	9	525,33	5,11	4728	46	–	3388	8765
				520,22	2,67	4682	24	–	649	
56	1215-0101-0406 Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	9	597,89	0,56	5381	5	–	3873	9994
				597,33	0,33	5376	3	–	740	
57	1215-0101-0402 Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	653	6	653	6	–	468	1211
				647	3	647	3	–	90	
58	1117-0101-0110 Прим. Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	654	103	654	103	–	589	1342
				551	50	551	50	–	99	
59	1215-0101-0802 Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм. Смена НР = 72 %	ыми частями	17	798,76	9,12	13579	155	186	9585	25017
				778,71	4,41	13238	75	–	1853	
60	1215-0101-0801 Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	ыми частями	4,3	743,95	4,42	3199	19	21	2281	5918
	5.54 Канализация производственная К3			734,65	2,09	3159	9	–	438	
61	1215-0101-0403 Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	1056	15,57	7392	109	–	5284	13690
				1040,43	8	7283	56	–	1014	

62	1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	597,86	0,57	4185	4	–	3012	7773
					597,29	0,29	4181	2	–	576	
63	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	3022,67	51,67	9068	155	–	6475	16786
					2971	26,67	8913	80	–	1243	
64	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	ыми частями	76,15	798,74	9,11	60824	694	832	42938	112063
					778,7	4,44	59298	338	–	8301	
65	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	ыми частями	68,3	744,08	4,55	50821	311	332	36238	94024
					734,67	2,23	50178	152	–	6965	

Итого по разделу 5	**492 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 296
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 945
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 627
Накладные расходы, тенге	184 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 505

Итого по смете	**4 502 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	424 376
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	831 567
- оборудование, тенге	2 727 874
Накладные расходы, тенге	357 052
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 476
Всего	**4 502 840**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	42 599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	58 162
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 515**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 641 116**

Договорной коэффицент К=0,995913436	4 622 150
Итого с учетом коэфф.	4 622 150
НДС (12 %)	554 658
Итого по акту	**5 176 808**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001" _____ **/Азимбаев С.А./**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
_____ **/Аубакиров А.С./**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 76

Заказчик: ГУРВ ВС РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖАС-А2001"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 24.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28737 в/г №1-1 в г.Семей ВКО

Основание: АС1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9732330**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**935,535**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,794**

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Двери										
1	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	15,95	2697,87	206,33	43031	3291	25366	14346	61967

				901,19	98,18	14374	1566	–	4590	
2 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,17	1794	89,64	16451	822	4789	10079	28652
				1182,12	39,15	10840	359	–	2122	
3 1110-0107-0104	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,6	2907,78	124,17	10468	447	5391	4355	16009
				1286,11	58,06	4630	209	–	1186	
	Итого по разделу 3					**106 628**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 844				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 560				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 134				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 546				
	Накладные расходы, тенге					28 780				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 898				
Раздел 5 Витражи										
4 1109-0402-0101	Стоек витражей Вн-1,Вн-2. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,17082	67094,02	23381,34	11461	3994	1100	4993	17770
				37273,15	5087,23	6367	869	–	1316	
5 1109-0403-0203	Монтаж витражей металлопластиковых НР = 69 %	м2	42,67	7749,07	540,45	330653	23061	173	219774	594461
				7204,57	260	307419	11094	–	44034	
6 1115-0503-0302	Переплеты металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2 НР = 80 %	еклопакетов	29,44	9464,2	85,16	278626	2507	229087	38238	342213
				1597,55	26,02	47032	766	–	25349	

7	1109-0403-0203	Витражей металлопластиковых Вв3,Вв4. Монтаж НР = 69 %	м2	9,45	7749,1	540,53	73229	5108	38	48673	131654
					7204,55	260	68083	2457	–	9752	
8	1115-0503-0302	Переплеты металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2 НР = 80 %	стеклопакетов	5,67	9464,02	85,01	53661	482	44121	7365	65908
					1597,53	26,1	9058	148	–	4882	
9	1109-0402-0101	Стоек витражей Вн-1,Вн-2. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,04672	67123,29	23416,1	3136	1094	301	1366	4862
					37264,55	5094,18	1741	238	–	360	
		Итого по разделу 5					**1 156 868**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					439 700				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 246				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 572				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					274 820				
		Накладные расходы, тенге					320 409				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					85 693				
		Раздел 6 Полы									
		6.5 По типу ТД531 S=67,1+34,64м2									
10	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	118,74	3718,18	24,78	441497	2942	388323	48559	529260
					423,04	12,01	50232	1426	–	39204	
		6.6 Плинтуса									
11	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	199,74	592,27	1,94	118301	387	53242	60962	193604
					323,78	0,91	64672	181	–	14341	

12 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	117	355,52	0,97	41596	113	26544	14092	60143
				127,68	0,45	14939	53	–	4455	
	Итого по разделу 6					**783 007**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 843				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 442				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 660				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					468 109				
	Накладные расходы, тенге					123 613				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 000				

Раздел 10 Разные работы

10.4 Прочие работы

13 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	118,5	73		8651		–	–	9343
				–		–		–	692	
14 4102-0202-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км	т	118,5	47		5570		–	–	6016
				–		–		–	446	
15 1325-0201-0101	Котел варочный. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2,86697	151238,76	116487,79	433597	333967	1198	105877	582632
				34333,11	26207,81	98432	75137	–	43158	
16 1328-0101-0101	Мармит для блюд. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	2489,88	–	19919	–	1893	10996	33388
				2253,25	–	18026	–	–	2473	
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,05	23636,19	1323,81	24818	1390	22046	1520	28445

				1316,19	274,29	1382	288	–	2107	
18	1111-0101-2501									
	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	39,35	3503,61	154,23	137867	6069	84909	45661	198210
				1191,59	42,85	46889	1686	–	14682	
	Итого по разделу 10					**858 034**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					164 729				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					341 426				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 111				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 046				
	- перевозка грузов, тенге					14 221				
	Накладные расходы, тенге					164 054				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 558				
	Раздел 16 Окна									
19	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Обшивка платиковыми откосами НР = 90 %	м откоса	192	684,51	6,05	131425	1162	55801	67448	214783
					387,82	2,5	74462	480	–	15910	
20	2901-0101-0101	Откосы пластиковые шириной до 400 мм	м	192	3300		633600		633600	–	684288
					–		–		–	50688	
	Итого по разделу 16					**7 899 071**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 462				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 162				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					480				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					689 401				
	Накладные расходы, тенге					67 448				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					66 598				
	Итого по смете					**9 732 330**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	838 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 577 922
- перевозка грузов, тенге	14 221
Накладные расходы, тенге	704 304
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 747
Всего	**9 732 330**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	186 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2 %)	317 414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**204 732**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**10 441 337**
Договорной коэффицент K=0,99613637665	10 400 996
Итого с учетом коэфф.	10 400 996
НДС (12 %)	1 248 119
Итого по акту	**11 649 115**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЖАС- А 2001"_____ **/Азимбаев С.А./**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
_____ **/Аубакиров А.С./**

столовая семей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 172/1
к Договору № 172 от 24.09.2018 г.

«17» июля 2019 года **город Нур-Султан**

Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника **Шарипова Арсена Жанатовича**, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министра обороны РК от 06.09.2012 г.№ 520, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Азимбаева Сундета Асановича,** действующего на основании приказа директора от 10.05.2018 №1 и устава товарищества с ограниченной ответственностью от 10.05.2018 с другой стороны, в соответствии с п.п.7) п. 2 статьи 45 Закона РК от 04.12.2015 г. № 434 «О государственных закупках», п. 185 Правил исполнении бюджета и его кассового обслуживания утвержденная приказом МФ РК от 04.12.2014 года № 540 и согласно протокола Бюджетной комиссии МО РК от 07.06.2019 года заключили настоящее дополнительное соглашение №172/1 от 17.07.2019 года к договору №172 от 24.09.2018 года (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. п. 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Общая стоимость договора составляет **173 253 099 (сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят три тысячи девяносто девять) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 18 562 832,04 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) тенге (четыре) тиын из них выделены денежные средства:

1.1.1. **в 2018 году – 104 700 300,00 (сто четыре миллиона семьсот тысяч триста) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 11 217 889,29 (одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге (двадцать девять) тиын;

1.1.2. **в 2019 году – 68 552 799,00 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 7 344 942,75 (семь милионов триста сорок четыре тысячи девятьсот сорок два) тенге (семьдесят пять) тиын.».

1.1. п. 8. Договора изложить в следующей редакции:

«8. Срок начала работ: сентябрь 2018 года.

8.1. Срок окончания работ, запланированных на 2018 год: 20 декабря 2018 года;

8.2. . Срок сдачи Объекта в эксплуатацию: 20 декабря 2019 года.».

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, экземпляр для Заказчика и экземпляр для Подрядчика, имеющих равную юридическую силу, которая вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

2.2. В остальной части договор № 172 от 24 сентября 2018 года остается без изменений.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 7а ИИК KZ92070101KSN0000000 РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A БИН 011240000764	010000, г. Астана, пр. Республики, район Байконыр, здание 34, офис 711 ИИК KZ7096503F0007973780 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA БИН 010840006316
Шарипов А.Ж.	**Азимбаев С.А.**

ЭКЗ пор

ДОГОВОР № 172

«14» сентября 2018 года г. Астана

Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника штаба-первого заместителя начальника Главного управления расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан **Абдрахманова Бауржана Мадиевича** действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министра обороны РК от 06 сентября 2012 года № 520 и приказа начальника Главного управления расквартирования войск ВС РК №131 от 11.06.2018 года, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Азимбаева Сундета Асановича,** действующего на основании приказа директора от 10.05.2018 года с другой стороны, в соответствии с Законом РК от 04.12.2015 г. № 434 «О государственных закупках», а также на основании Протокола об итогах по государственных закупок применением особого порядка работ по ремонту жилых и нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) для нужд ВС РК на 2018-2019 годы от 19.09.2018г. № 114/3 (лот №3), заключили настоящий Договор по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств», подпрограмме 111 «Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан», программе 047 «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан», и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Общая стоимость договора составляет **173 253 099 (сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят три тысячи девяносто девять) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 18 562 832,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) тенге (ноль) тиын из них выделены денежные средства:

1.1.1. **в 2018 году – 104 700 300,00 (сто четыре миллиона семьсот тысяч триста) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 11 217 889,29 (одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге (двадцать девять) тиын;

1.1.2. **в 2019 году – 68 552 799,00 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 7 344 942,75 (семь милионов триста сорок четыре тысячи девятьсот сорок два) тенге (семьдесят пять) тиын.

1.1.Общая стоимость настоящего Договора, указанная в настоящем пункте включает в себя оплату за выполнение работ по капитальному ремонту здания столовой инв.№161 в/ч 28738, военный городок №1-1 в г.Семей ВКО, поставку, перевозку и таможенное оформление материалов и конструкций, а также все виды налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

1.2. Заказчиком производится авансовый платеж Подрядчику в размере **30%** от стоимости Договора на соответствующий финансовый год, после представления Подрядчиком обеспечения аванса в виде Банковской гарантии или перечислить нижеуказанные денежные средства в качестве гарантийного денежного взноса на депозитный счёт Заказчика, в размере равному авансу, что составляет:

- в 2018 году – **31 410 090,00 (тридцать один миллион четыреста десять тысяч девяносто) тенге (ноль) тиын;**

- в 2019 году – **20 565 839,70 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) тенге (семьдесят) тиын.**

1.3. По мере исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик уменьшает размер обеспечения исполнения аванса пропорционально выполненным обязательствам, предусмотренным договором о государственных закупках, и в случае полного погашения выплаченного аванса, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного погашения выплаченного аванса (предоплаты).

2. Работы выполняются по Проекту: «Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28738, военный городок №1-1 в г.Семей ВКО». Генеральный проектировщик ТОО «Hi-Tech-строй» адрес г.Астана ул. Куйши Дина д. 18/1, кв. 201.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001», являющийся плательщиком НДС;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (Объектах);

4) «технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями договора;

5) «Объект» – **«Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28738, военный городок №1-1 в г.Семей ВКО».**

6) «Участок» – территория, отведенная для капитального ремонта Объекта или производства работ;

7) «Цена договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не истолковывается таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для капитального ремонта Объекта;

11) «Оборудование» – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для капитального ремонта Объекта;

12) «Срок продолжительности капитального ремонта» – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

14) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий договор;

2) проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28738, военный городок №1-1 в г.Семей ВКО».

3) заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации «Капитальный ремонт здания столовой инв.№161 в/ч 28738, военный городок №1-1 в г.Семей ВКО» №06-0002/18 ДСП от 18.05.2018г.

5. Платежи производятся Подрядчику Заказчиком по факту выполнения работ на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3) подтвержденной Заказчиком. При этом акт выполненных работ (Форма-2в) является только промежуточным документом между Сторонами для внутреннего учета выполняемых Работ Подрядчиком.

5.1. Платежи производятся по факту выполнения объемов работ с учетом пропорционального удержания ранее выплаченного аванса и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.2. Оставшаяся сумма, равная 5 % от договорной стоимости Объекта перечисляется Подрядчику после подписания и утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставленного в территориальное подразделение Казначейства.

6. Со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечение исполнения Договора в виде Банковской гарантии из расчета **3%** от стоимости Договора или перечислить нижеуказанные денежные средства в качестве гарантийного денежного взноса на депозитный счёт Заказчика размере – **5 197 592,97 (пять миллионов сто девяносто семь тысяч пятьсот девяносто два) тенге (девяносто семь) тиын**.

6.1. Срок действия банковской гарантии до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При этом обеспечение исполнения Договора представляется только для Заказчика и не возвращается Подрядчику в случае не надлежащего исполнения им Договора.

7. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Срок начала работ: сентябрь 2018 года.

8.1. Срок окончания работ, запланированных на 2018 год: 20 декабря 2018 года;

8.2. Срок сдачи Объекта в эксплуатацию: 15 мая 2019 года.

9. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором.

10. Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного договора.

11. Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик координирует свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение

72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

19. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.

20. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных обязательств, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

22. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

23. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

24. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по договору.

25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках договора, на основании договора с Подрядчиком.

26. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

27. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

28. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

29. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному договору.

30. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 24 (двадцать четыре) месяца.

31. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

32. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 (десяти) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

6) заказчик может расторгнуть Договор в иных случаях нарушения установленных требований Договора.

33. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указываются причина расторжения договора, оговариваются объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

34. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных

работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

35. Когда договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по договору, на день расторжения.

36. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает работы, обеспечивает консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

37. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

38. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывают выполнение договора, Заказчик удостоверяет приостановку договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта, и за работы, связанные с консервацией Объекта.

39. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

40. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие–либо повреждения работ Подрядчика до их полного завершения и приемки, Подрядчик осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов своими силами.

41. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не адресуются Заказчику.

42. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

43. В случае, если договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки предусматриваются графиком работ Подрядчика.

44. Если в соответствии с договором Заказчик обеспечивает электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

45. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

46. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ

47. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению Работ либо устранению недостатков выполненных Работ по договору со стороны Поставщика Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы договора, в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки, либо в размере 0,1 % от суммы ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

48. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему договору сумму, оговоренную в настоящем договоре.

49. Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

50. Настоящий договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения договора, в случаях, указанных в пункте 121 Правил и действует до 31.12.2019 года.

51. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ПОСТАВЩИК:**
Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 7а	010000, г. Астана, пр. Республики,
ИИК KZ92070101KSN0000000	Район Байконыр, здание 34, офис 711
РГУ «Комитет казначейства	ИИК KZ7096503F0007973780
Министерства финансов РК»	АО «ForteBank»
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
БИН 011240000764	БИН 010840006316
Абдрахманов Б.М.	**Азимбаев С.А.**

столовой
семей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 172/1
к Договору № 172 от 24.09.2018 г.

«17» июля 2019 года **город Нур-Султан**

Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника **Шарипова Арсена Жанатовича**, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министра обороны РК от 06.09.2012 г.№ 520, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Азимбаева Сундета Асановича,** действующего на основании приказа директора от 10.05.2018 №1 и устава товарищества с ограниченной ответственностью от 10.05.2018 с другой стороны, в соответствии с п.п.7) п. 2 статьи 45 Закона РК от 04.12.2015 г. № 434 «О государственных закупках», п. 185 Правил исполнении бюджета и его кассового обслуживания утвержденная приказом МФ РК от 04.12.2014 года № 540 и согласно протокола Бюджетной комиссии МО РК от 07.06.2019 года заключили настоящее дополнительное соглашение №172/1 от 17.07.2019 года к договору №172 от 24.09.2018 года (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. п. 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Общая стоимость договора составляет **173 253 099 (сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят три тысячи девяносто девять) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 18 562 832,04 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) тенге (четыре) тиын из них выделены денежные средства:

1.1.1. **в 2018 году – 104 700 300,00 (сто четыре миллиона семьсот тысяч триста) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 11 217 889,29 (одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге (двадцать девять) тиын;

1.1.2. **в 2019 году – 68 552 799,00 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) тенге (ноль) тиын**, в том числе сумма НДС 7 344 942,75 (семь милионов триста сорок четыре тысячи девятьсот сорок два) тенге (семьдесят пять) тиын.».

1.1. п. 8. Договора изложить в следующей редакции:

«8. Срок начала работ: сентябрь 2018 года.

8.1. Срок окончания работ, запланированных на 2018 год: 20 декабря 2018 года;

8.2. . Срок сдачи Объекта в эксплуатацию: 20 декабря 2019 года.».

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, экземпляр для Заказчика и экземпляр для Подрядчика, имеющих равную юридическую силу, которая вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

2.2. В остальной части договор № 172 от 24 сентября 2018 года остается без изменений.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
Республиканское государственное учреждение «Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАС-А 2001»**
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 7а	010000, г. Астана, пр. Республики, район Байконыр, здание 34, офис 711
ИИК KZ92070101KSN0000000	ИИК KZ7096503F0007973780
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»	АО «ForteBank»
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
БИН 011240000764	БИН 010840006316
Шарипов А.Ж.	**Азимбаев С.А.**