Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление асфальтового покрытия тротуара по ул. Горняков от ТК4.05 до границ с ул. Чехова**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление асфальтового покрытия тротуара по ул. Горняков от ТК4.05 до границ с ул. Чехова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 118** от **21.08.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство и озеленение				
1	1	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм.	м2 покрытия	166,500	136,73	22765
			Накладные расходы			*14,48*	*2411*
			Сметная прибыль			*10,13*	*1686*
2	2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	66,600	40,77	2715
			Накладные расходы			*7,28*	*485*
			Сметная прибыль			*3,02*	*201*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	66,600	234,24	15601
			Накладные расходы			*46,16*	*3074*
			Сметная прибыль			*17,35*	*1156*
4	4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,600	21,88	1457

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,64*	*309*
			Сметная прибыль			*1,62*	*108*
5	5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	116,550	249,84	29118
			Накладные расходы			*9,41*	*1097*
			Сметная прибыль			*18,51*	*2157*
6	6	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	666,000	81,20	54079
			Накладные расходы			*3,06*	*2037*
			Сметная прибыль			*6,01*	*4006*
7	7	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	166,500	43,00	7159
			Накладные расходы			*7,59*	*1264*
			Сметная прибыль			*3,18*	*530*
8	8	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	999,000	3,94	3934
			Накладные расходы			*0,15*	*148*
			Сметная прибыль			*0,29*	*291*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	333,000	85,69	28534
			Накладные расходы			*16,17*	*5385*
			Сметная прибыль			*6,35*	*2114*
10	10	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	333,000	900,15	299750
			Накладные расходы			*80,05*	*26655*
			Сметная прибыль			*66,68*	*22204*
11	11	12-190101-1301 РСНБ РК 2015	Материалы битумные. Разогрев	т	0,233	41652,54	9709
			Накладные расходы			*9639,57*	*2247*
			Сметная прибыль			*3085,37*	*719*
12	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,233	86517,10	20167
			Накладные расходы			*3687,02*	*859*
			Сметная прибыль			*6408,67*	*1494*

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	333,000	1634,11	544160
			Накладные расходы			*144,12*	*47993*
			Сметная прибыль			*121,05*	*40308*
14	14	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	333,000	1057,37	352105
			Накладные расходы			*92,72*	*30877*
			Сметная прибыль			*78,32*	*26082*
15	15	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	90,000	164,37	14793
			Накладные расходы			*6,19*	*557*
			Сметная прибыль			*12,18*	*1096*
16	16	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	90,000	249,84	22485
			Накладные расходы			*9,41*	*847*
			Сметная прибыль			*18,51*	*1666*
			ИТОГО:				**1428532**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**126245**
			Сметная прибыль				**105817**
			Итого с НДС		**12 %**	**171424,00**	**1599956**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненская теплосеть"

В.А. Шпачук

Начальник ПТО **Л.В. Черницкая**

Начальник ПЭБ **А.А.Нурмухамбетова**

Инженер ОПТК **Н.Н.Кузьминых**

И.о нач. теплового рай-на **Г.П.Екимов**

И.о.Гл. инженера **В.П.Бородоносов**

Гл. Бухгалтер **Е.Б.Богданчикова**

Инженер ПТО **О.Н. Яганова**