Заказчик: ТОО "Saulet Group"

Подрядчик: ПК "Азамат"

Ф- 2в

Наименование стройки - Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет"(Южная часть)

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 06-2014-НВК

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2018года

на **Наружные сети канализации**

Основание: 6-2014-НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство инженерных сетей и сооружений,а также обьектов жилищно гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов п.7 прил.4 СН РК 8.02-05-2002 К=1,15 к норме затрат труда,заработной плате и эксплуатации машин								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	664,65	34,08	32,23	22654	21423	6425	0,01	9
		м3		1,85	8,11	1231	5393	97	0,03	19
2	Е0101-162-3	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	19,9395	553,73	--	11041	--	12476	3,20	64
		м3		553,73	--	11041	--	113	--	--
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	684,5895	4,33	3,73	2961	2554	1222	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,55	1,29	378	882	97	--	3
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	592,07	7,45	7,45	4412	4412	1389	--	--
		м3		--	2,42	--	1432	97	0,01	5
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44,3	1441,13	175,40	63842	7770	13963	1,17	52
		м3		176,73	65,72	7829	2912	130	0,32	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104910	36159			127
			Тенге			20479	10619			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104910				
	Всего заработная плата -		Тенге				31098			
	Местные материалы -		Тенге			48272				
		Накладные расходы -	Тенге			35476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				36419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				36419			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
		Трубопроводы								
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(160мм)	0,633	89942,55	41553,67	56934	26303	48701	284,05	180
		км		48127,50	11054,83	30465	6998	130	42,90	27
7	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	639,33	982,00	--	627822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			684756	26303			180
			Тенге			30465	6998			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56934				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				37462			
	Местные материалы -		Тенге			152				
		Накладные расходы -	Тенге			48701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				44768			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			627822				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			627822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			665491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			777464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				44768			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
		Диаметров 1,5м(24шт)=Ф1								
8	**Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**25,84**	**7326,23**	**1769,68**	**189310**	**45728**	**84686**	**11,10**	**287**
		м3		**1858,34**	**662,66**	**48020**	**17123**	**130**	**3,24**	**84**
9	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые**	**6,48**	**29600,00**	**--**	**191808**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые**	**6,48**	**32560,00**	**--**	**210989**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 20**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм**	**19,8**	**7208,00**	**--**	**142718**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч. п.8**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм**	**8,4**	**7928,80**	**--**	**66602**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1**	6	998,00	--	5988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	271,296	251,62	4,39	68262	1192	14280	0,24	66
		м2		42,95	1,66	11653	449	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			875677	46920			353
			Тенге			59672	17573			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			875677				
	Материалы -		Тенге			89197				
	Всего заработная плата -		Тенге				77245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66602				
	Местные материалы -		Тенге			679888				
		Накладные расходы -	Тенге			98966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1033122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				92090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1033122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				92090			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1665343	109383			660
			Тенге			110616	35189			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1037520				
	Материалы -		Тенге			89211				
	Всего заработная плата -		Тенге				145805			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66602				
	Местные материалы -		Тенге			728311				
		Накладные расходы -	Тенге			183143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1293903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							906
		Сметная заработная плата -	Тенге				173276			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			627822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			627822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			665491				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1959395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							906
		Сметная заработная плата -	Тенге				173276			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.								
		Итого прямых затрат	Тенге			1665342				
		Накладные расходы	Тенге			183143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			110909				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			1959394				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1,22%	23982,98	1983377				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,35%	26775,59	2010152				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге	1%	19833,77	2029986				
		Итого с затратами на доп. отпуска	Тенге	0,40%	7933,51	2037920				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016	Тенге	2,736774194		5577326				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге	2%	111546,52	5688873				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12 %		682665				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			6 371 537				
		ИТОГО со скидкой 5%	Тенге			6 052 961				

Заказчик:
Директор ТОО "Saulet Group"

_____ **Аханов А.Ш.**

Подрядчик:
Директор ПК "Азамат"

_____ **Куандыков К.М.**